Форма 4

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "01" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	169,6	1217,59	282,71	206502	47947	291728	5,53	938
		м3		902,25	165,75	153021	17935	118	0,52	88
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	332,57	167,69	59,15	55737	16678	36819	0,53	178
		м2		92,03	18,68	30606	6212	100	0,09	31
3	СН031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	43,045	8390,00	–	361147	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	С143006-34 Изм. и доп.№19	Кирпич керамический утолщенный ГОСТ 530-95/,250x120x88 мм М-125	32,5595	17600,00	–	573047	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой 1000шт	19,5999	23900,00 --	-- --	468437 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	35,11	5770,00 --	-- --	202585 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м3	143,72	1217,59 902,25	282,71 105,75	174992 129671	40631 15198	170946 118	5,53 0,52	795 75
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	281,86	167,60 92,03	50,15 18,68	47238 25939	14135 5265	31205 100	0,53 0,09	151 26
9	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	33,831	8390,00 --	-- --	283843 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125 1000шт	44,275	17600,00 --	-- --	779240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	32,336	5770,00 --	-- --	186578 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м3	199,178	1032,66 670,50	337,41 126,00	205682 133548	67204 25096	187201 118	4,38 0,62	872 123
21	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125 1000шт	60,4497	17600,00 --	-- --	1063915 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	43,0088	5770,00	--	248160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	560,296	236,18	34,37	132331	19257	133466	1,21	678
		м2		189,00	12,87	105896	7211	118	0,06	35
24	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	21,7458	17600,00	--	382727	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	11,5943	5670,00	--	65739	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1612	8679,65	422,15	1400	68	1602	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1332	25	118	0,77	--
27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1612	50800,00	--	8191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2303	33697,62	304,24	7761	70	8026	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	7617	26	105	0,56	--
29	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,2303	50800,00	--	11699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,41	22951,16	316,57	9410	130	1775	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1430	49	120	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5476361	206122			3675
		Накладные расходы -	Тенге			772766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6624074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	339	104,56	66,43	35447	22522	22639	0,15	50
		шт		23,85	23,85	8085	8085	140	0,11	36
32	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	29	393,24	250,96	11403	7277	8889	0,81	24
		шт		130,73	88,22	3791	2558	140	0,37	11
33	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	17,3	27001,00	--	467117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			513968	29799			74
		Накладные расходы -	Тенге			31528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			578226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700; 5,730; 8,760; 11,790; 14,820					27249			136
34	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	37	778,23	200,77	28795	7429	19187	1,74	64
		шт		299,25	71,15	11072	2633	140	0,31	11
35	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	224	1266,81	373,54	283767	83672	188417	2,66	596
		шт		465,75	135,07	104328	30256	140	0,61	136
36	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	8	2165,18	410,76	17321	3286	8837	3,69	30
		шт		641,25	147,78	5130	1182	140	0,66	5
37	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,1286	50642,00	--	6513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1927,92	3080,00	--	5937993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	393,24	250,96	3146	2008	2452	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	24	104,56	66,43	2509	1594	1603	0,15	4
		шт		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3
1	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,712	27001,00	--	127229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	24	384,51	24,15	9229	580	6073	1,03	25
		шт		171,90	8,83	4126	212	140	0,04	1
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5.4	0,648	19400,00	--	12571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	8	1209,31	475,71	9676	3806	7596	2,63	21
		шт		515,25	162,92	4123	1304	140	0,64	5
5	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)	23,04	2040,00	--	47000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	8	227,46	88,43	1820	707	1086	0,39	3
		шт		65,93	31,06	527	248	140	0,13	1
7	С143017-9	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	9,6	1720,00	--	16512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,8	13602,74	241,10	38087	675	4038	8,06	23
		м3		1282,50	91,08	3591	255	105	0,44	1
	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7462	61200,00	--	45666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм(ПЕТЛЯ)	0,0112	52102,00	--	583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0578	33697,62	304,24	1948	18	2014	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1912	7	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,05785	50800,00	--	2939	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			6593301	103775			783
		Накладные расходы -	Тенге			241304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7244681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				209997			1069
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
103	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	126,6	485,61	19,79	61478	2505	38151	1,46	185
		м2		244,55	6,57	30960	832	120	0,03	4
104	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	14,4	472,81	19,00	6809	274	3870	1,30	19
		м2		217,73	6,18	3136	89	120	0,03	--
105	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные стеклопакетами,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой**	126,6	5206,00	--	659079	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
106	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные стеклопакетами однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	14,4	5206,00	--	74967	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
107	Е0110-22-2	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	282	231,16	5,58	65186	1574	32544	0,59	165

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м2	205,6	94,05 3680,00	2,12 –	26522 756608	598 –	120 –	0,01 –	3 –
109	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	8,7	2860,00 –	– –	24882 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1649009	4352			369
		Накладные расходы -	Тенге				74564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				103414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1826988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					73321			414
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
130	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	116,84	330,85 272,25	32,08 12,13	38656 31810	3748 1417	39872 120	1,49 0,06	174 7
131	С12022-1	Двери стальные утепленные однопольные ДСНКПН 2.1х0.8, ДСНКПН 2.1х0,9 огрунтованные и окрашенные	шт	60	25100,00 –	– –	1506000 –	– –	– –	– –	– –
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
133	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	79,2	447,28 215,16	20,21 6,88	35425 17041	1601 545	21103 120	1,29 0,03	102 3
134	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	79,2	10900,00 –	– –	863280 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2443361	5349			276
		Накладные расходы -	Тенге				60975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2654597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				59959			316
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
135	E0107-47-2	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	6	929,76	477,08	5578	2862	4797	2,37	14
		шт		405,00	166,12	2430	997	140	0,68	4
136	C143021-6	**Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки**	43,68	2750,00	–	120120	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
137	E0107-47-4	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	6	854,32	452,74	5125	2716	4398	2,20	13
		шт		366,75	156,92	2200	941	140	0,64	4
138	C143021-4	**Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2**	21,6	3420,00	–	73872	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
141	E0107-60-3	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	204	277,64	6,56	56639	1338	28854	0,57	116
		м		98,55	2,48	20104	506	140	0,01	2
142	C12022-15	**Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/**	144	1100,00	–	158400	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
143	C12022-16	**Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/**	16,8	1340,00	–	22512	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
144	C12022-15	**Ограждения ступеней огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/**	43,2	1100,00	–	47520	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
145	E0109-29-1	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	0,41328	13711,47	5475,87	5667	2263	2452	28,90	12
		т		5040,00	1552,87	2083	642	90	5,46	2
146	C12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,41328	133700,00	–	55256	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
148	C12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,63792	133700,00	–	85290	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			635977	9179			156
		Накладные расходы -	Тенге			38049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17963				
		Накладные расходы -	Тенге			2452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			717067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35978			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 62-171,54 М2								
171	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	171,54	913,37	11,72	156679	2010	37150	1,06	182
		м2		171,68	4,39	29450	753	123	0,02	4
		2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
		ТИП 61-2940,48 М2								
186	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	1617	223,41	9,95	361260	16089	111260	0,36	576
		м2		52,20	3,74	84407	6048	123	0,02	29
187	Е0111-11-2 К=4	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	1617	144,27	2,68	233279	4334	7001	0,02	28
		м2		2,52	1,00	4075	1617	123	--	8
		ТИП 62-420 М2								
189	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	157,5	913,37	11,72	143856	1846	34109	1,06	167
		м2		171,68	4,39	27040	691	123	0,02	3
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
190	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	64,9	665,48	8,23	43190	534	6491	0,47	30
		м2		81,68	3,08	5301	200	118	0,02	1
191	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	64,9	284,02	4,07	18433	264	9312	0,74	48
		м2		135,68	0,97	8806	63	105	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			956697	25077			1031
		Накладные расходы -	Тенге			205323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1231741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1183
		Сметная заработная плата -	Тенге				199249			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЭТАЖ								
91	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1047,68	187,40	3,94	196335	4128	113967	0,55	580
		м2		102,11	1,49	106979	1561	105	0,01	8
98	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	59,28	1015,26	2,10	60185	124	20776	2,00	119
		м2		333,00	0,79	19740	47	105	--	--
		2-5 ЭТАЖ								
00	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2688	187,40	3,94	503731	10591	292401	0,55	1488
		м2		102,11	1,49	274472	4005	105	0,01	20
02	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3568	284,02	4,07	1013370	14505	511946	0,74	2640
		м2		135,68	0,97	484106	3461	105	0,05	184
05	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	44,8	1015,26	2,10	45484	94	15701	2,00	90
		м2		333,00	0,79	14918	35	105	--	--
		ОТКОСЫ								
09	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	318,5	586,72	6,33	186870	2016	105391	1,79	570
		м2		312,75	2,39	99611	761	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2005975	31459			5486
		Накладные расходы -	Тенге			1060181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3250126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6232
		Сметная заработная плата -	Тенге				1168724			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (ЦОКОЛЯ)	74,2	228,04	1,96	16920	145	8519	0,61	45
		м2		108,90	0,45	8080	33	105	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			16920	145			45
		Накладные расходы -	Тенге			8519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9392			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-18ШТ								
224	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	1,17792	9850,48	1162,95	11603	1370	7914	46,60	55
		т		7357,50	108,00	8667	127	90	0,53	1
225	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	1,17792	134000,00	--	157841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА -МОБ1-40ШТ, МОБ2-80ШТ								
227	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	4,8988	9850,48	1162,95	48256	5697	32915	46,60	228
		т		7357,50	108,00	36043	529	90	0,53	3
228	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	4,8988	134000,00	--	656439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-6 ШТ								
230	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	13,38	8029,74	196,62	107438	2631	4868	1,79	24
		м3		272,25	74,27	3643	994	105	0,36	5
231	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	13,6476	131,00	--	1788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм**	0,15198	48200,00	--	7325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0116-6-4	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	6,45	422,48	3,96	2725	26	443	0,30	2
		м		52,20	1,49	337	10	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			993415	9723			309
		Накладные расходы -	Тенге			4868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7031				
		Накладные расходы -	Тенге			40829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52985				
		Накладные расходы -	Тенге			443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1099756				340
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				57270			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000								
28	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	235,92	4331,44 111,70	35,77 13,40	1021874 26353	8439 3161	37779 128	0,70 0,07	166 15
29	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	180	62,81 23,18	-- --	11305 4172	-- --	5340 128	0,12 --	22 --
30	Е0119-5-1	Установка терморегуляторов регулят	180	834,19 742,50	91,69 33,75	150154 133650	16504 6075	178848 128	4,10 0,17	738 31
31	С131402-3	Автоматический терморегулятор шт	180	1358,00 --	-- --	244440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ								
32	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	2697	319,91 231,75	7,90 2,95	862797 625030	21306 7956	810222 128	1,29 0,01	3479 39
33	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	2697	119,00 --	-- --	320943 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С130804-36	Муфта, d 25 мм 10шт	105	122,00 --	-- --	12810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С130804-1352 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	345	68,00 --	-- --	23460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С130804-1469 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	556	69,00 --	-- --	38364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С130804-53	Тройник прямой, d 25 мм 10шт	33	178,00 --	-- --	5874 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С130804-2263 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	192	53,00 --	-- --	10176 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	720	5,00	--	3600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	С130804-2281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1728	11,00	--	19008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2724805	46250			4405
		Накладные расходы -	Тенге			1032188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3982413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5006
		Сметная заработная плата -	Тенге				961225			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

29	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	312	336,95	7,90	105128	2465	93730	1,29	402
30	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		231,75	2,95	72306	920	128	0,01	4
		м	312	75,00	--	23400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ФИТИНГИ

31	С130804-1411 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 40x1x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	24	298,00	--	7152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	192	135,00	--	25920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	24	14,00	--	336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С130804-62	Угольник прямой, d 20 мм 10шт	16	226,00	--	3616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С130804-2295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	144	184,00	--	26496	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--
Е0121-22-8	Установка розеток	96	34,70	--	3331	--	3056	0,19	18
		шт	29,48	--	2830	--	108	--	--
С151801-146	Водорозетка	96	195,00	--	18720	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--
С11011-818	Клипсы 25,20	436	21,00	--	9156	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223255	2465			421
	Накладные расходы -	Тенге			3056				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549				
	Накладные расходы -	Тенге			93730				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17147				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч			339244				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				90574			473
	Сметная заработная плата -								
	РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	60	412,02	6,65	24721	399	19546	1,40	84
		м	252,00	2,50	15120	150	128	0,01	1
С130804-1916 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40х8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	307,00	--	18420	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--
Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	12	310,32	5,28	3724	63	2927	1,05	13
		м	188,55	1,98	2263	24	128	0,01	--
С130804-1915 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32х6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	198,00	--	2376	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--
Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	220	336,95	7,90	74129	1738	66092	1,29	284
		м	231,75	2,95	50985	649	128	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	220	75,00	–	16500	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ФИТИНГИ								
80	С130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	24	135,00	–	3240	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
81	С130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	96	135,00	–	12960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
82	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	24	14,00	–	336	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
83	С130804-62	Угольник прямой, d 20 мм 10шт	16	226,00	–	3616	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
87	С130804-2295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	192	184,00	–	35328	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
88	Е0121-22-8	Установка розеток шт	48	34,70	–	1666	–	1528	0,19	9
				29,48	–	1415	–	108	–	–
89	С151801-146	Водорозетка шт	48	195,00	–	9360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
92	С11011-818	Клипсы 25,20 шт	622	21,00	–	13062	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			219437	2200			389
	Накладные расходы -		Тенге			1528				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			753				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			784				
	Накладные расходы -		Тенге			88564				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17035				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			328101				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							438
	Сметная заработная плата -		Тенге				84119			

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С130804-1356 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	99,00	–	9504	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
104	С130804-2295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	184,00	–	17664	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
105	С130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25х1/2х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	135,00	–	12960	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
106	С11011-818	Клипсы 25,20	192	21,00	–	4032	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			44160	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			46810				
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
109	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	208	748,88	1,43	155767	297	27401	0,56	116
		м		102,38	0,54	21295	112	128	–	1
110	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	120	620,54	0,64	74465	77	16351	0,58	70
		м		106,20	0,25	12744	30	128	–	–
111	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	32	523,00	–	16736	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			246968	374			187
		Накладные расходы -	Тенге			43752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			308163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				40744			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
34	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	0,568	26,92	–	15	–	15	0,15	–
		м		24,75	–	14	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,568	9081,00	--	5158	--	--	--	--
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		--	--	--	--	--	--	--
		м	0,162	27,70	2,10	4	--	3	0,10	--
42	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2		19,70	0,50	3	--	95	--	--
		км	0,162	32123,00	--	5204	--	--	--	--
43	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2		--	--	--	--	--	--	--
		м	5430,8	26,92	--	146197	--	145165	0,15	825
44	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		24,75	--	134412	--	108	--	--
		м	85,2	11,04	1,09	941	93	910	0,06	5
45	С151607-174 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские,марка ППВ, число жил и сечение 3х 1,5 мм2		9,23	0,66	786	56	108	--	--
		км	2,726	26980,00	--	73547	--	--	--	--
46	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские,марка ППВ, число жил и сечение 3х 2,5 мм2		--	--	--	--	--	--	--
		км	2,817	45198,00	--	127323	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		--	--	--	--	--	--	--
64	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
		1000шт	1,3	16300,00	--	21190	--	--	--	--
65	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2		--	--	--	--	--	--	--
		1000шт	1,02	22300,00	--	22746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			402326	94			831
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			581325				
		Сметная заработная плата -	Тенге				157186			904
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			25145936	476363			18437

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			150678				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35165				
		Накладные расходы -	Тенге			2498078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1262854				
		Накладные расходы -	Тенге			43281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165971				
		Накладные расходы -	Тенге			1258677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14666				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			30840276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21402
		Сметная заработная плата -	Тенге				3956982			

Временные здания и сооружения 1,1%	339243,04
ИТОГО:	31179519,04
Зимнее удорожание 1,08%	336738,81
Выслуга лет 1%	311795,19
Дополнительные отпуска 0,4%	124718,08
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	1764815,00
ИТОГО:	33717586,12
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	86215867,71
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1724317,35
ИТОГО:	87940185,06
Итого с понижающим коэффициентом	81983851,49
НДС 12%	9838062,18
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	91821913,67

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" Шалгимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года. Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующая на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не обнаружено.

Зарегистрировано в реестре №

Взыскано государственной пошлины

Нотариус

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	-	05-3/43	08.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	424647133,69	95868564,96	154387886,52	38358991,05	1068976,00	-	-	-	11504227,80	107372792,76

М.П. Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» Ли И.Г.

2015г.

М.П. Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Шалгимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___» _____ 20___ года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 0-90

Выдано государственной пошлины _____

Подпись _____

(подпись)

Форма 4

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Азат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.00								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
131		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ -2 ШТ								
132	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10	3796,79	5,89	37967	59	1036	0,42	4
	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м	71,78	2,23	718	22	140	0,01	--
			0,029472	93997,62	304,24	2770	9	1027	198,00	6
			т	33075,00	114,75	975	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				40737	68			10
		Накладные расходы -		Тенге		2063				
		Плановые и непредвиденные затраты -		Тенге		2568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		45369				
		Нормативная трудоемкость -		чел-ч						11
		Сметная заработная плата -		Тенге			2028			
67	E0111-2-3	РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА								
		Устройство увлажненных трамбованием подстилающих слоев грунтовых	31,8	1291,08	--	41056	--	18569	3,10	99
			м3	474,75	--	15097	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	212	428,38	--	90816	--	6979	0,14	31
		м2		24,75	--	5247	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			131872	--			129
		Накладные расходы -	Тенге			25548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			166865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				24176			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ПАРАПЕТ,ВЫСТУПЫ

12	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/**	253	1217,59	282,71	308050	71526	300928	5,53	1399
		м3		902,25	105,75	228269	26755	118	0,52	132
13	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/.250х120х88 мм М-125**	48,7025	17600,00	--	857164	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/. 250х120х88 мм лицевой**	29,2215	23900,00	--	698394	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50**	52,371	5770,00	--	302181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ

16	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	98,4	236,18	34,37	23241	3382	23441	1,21	119
		м2		189,00	12,87	18599	1266	118	0,06	6
17	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/. 250х120х88 мм лицевой**	3,82052	23900,00	--	91310	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	2,038	5670,00	--	11556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	98,4	38,93	--	3831	--	4520	0,22	22
		м2		38,93	--	3831	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2295727	74908			1540
		Накладные расходы -	Тенге			328889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2782094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1842
		Сметная заработная плата -	Тенге				328053			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
53	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1257	189,45	4,72	238132	5933	108687	0,40	507
		м2		70,88	1,78	89096	2237	119	0,01	11
54	Е0112-13-4 К=3	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1257	473,67	14,16	595403	17799	253364	0,94	1177
		м2		164,04	5,34	206198	6712	119	0,03	32
55	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	284,8362	18500,00	--	5269470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в два слой	293,59	206,16	1,98	60527	581	8364	0,14	41
		м2		23,18	0,76	6805	223	119	--	1
57	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1257	155,72	15,94	195746	20037	60746	0,24	305
		м2		34,65	5,96	43555	7492	119	0,03	37
58	Е0112-17-2 К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1257	105,86	0,14	133063	176	37097	0,20	255
		м2		24,75	0,05	31111	63	119	--	--
59	Е0110-14-1	Установка стропил	21,481	23741,72	334,28	509996	7181	90826	22,10	475
		м3		3397,50	126,00	72982	2707	120	0,62	13
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА -6 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	29,7	155,72	15,94	4625	473	1435	0,24	7
		м2		34,65	5,96	1029	177	119	0,03	1
77	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	29,7	28,24	0,70	839	21	28	--	--
		м2		0,55	0,25	16	7	119	--	--
78	Е0112-3-1	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	29,7	945,51	6,24	28082	185	1769	0,29	9
		м2		47,70	2,34	1417	69	119	0,01	--
79	Е0112-4-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	18	936,44	4,74	16856	85	1995	0,55	10
		м		91,35	1,78	1644	32	119	0,01	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК -4 ШТ								
80	Е0108-6-1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС	1	6645,10	335,84	6645	336	974	4,54	5
		м3		699,75	126,00	700	126	118	0,61	1
81	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22951,16	316,57	8262	114	1558	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1256	43	120	0,58	--
82	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,128	13711,47	5475,87	1755	701	759	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	645	199	90	5,46	1
83	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,128	133700,00	--	17114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	4	375,50	30,89	1502	124	977	1,23	5
		м2		191,93	11,68	768	47	120	0,06	--
85	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
86	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	4	12300,00	--	49200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	300	104,56	66,43	31368	19930	20034	0,15	44
		шт		23,85	23,85	7155	7155	140	0,11	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,4	27001,00	--	64802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-62-3	Изготовление сетки из арматуры	0,21462	27935,09	9375,11	5995	2012	3571	91,00	20
		т		16380,00	2107,33	3515	452	90	7,36	2
92	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2162	9850,48	1162,95	2130	251	1453	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1591	23	90	0,53	--
93	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,21462	29400,00	--	6310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТКАНАЛ								
94	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	31	1073,84	335,84	33289	10411	30206	4,54	141
		м3		699,75	126,00	21692	3906	118	0,61	19
95	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический пустотелый утолщенный/ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм М-125	9,0706	17600,00	--	159643	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	6,417	5770,00	--	37026	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	125	228,04	1,96	28505	245	14352	0,61	76
		м2		108,90	0,45	13613	56	105	0,03	3
98	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	125	13,73	0,90	1716	113	1315	0,06	7
		м2		9,68	0,34	1210	43	105	--	--
99	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	78	227,46	88,43	17742	6898	10591	0,39	30
		шт		65,93	31,06	5143	2423	140	0,13	10
100	С143017-9	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	37,44	1720,00	--	64397	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	144	384,51	24,15	55370	3477	36435	1,03	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		171,90	8,83	24754	1272	140	0,04	6
102	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
			3,888	19400,00	--	75427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7726456	97083			3283
		Накладные расходы -	Тенге			680753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502813				
		Накладные расходы -	Тенге			5783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8917772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3795
		Сметная заработная плата -	Тенге				674339			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ВИТРАЖИ ВН-1-6ШТ								
110	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий								
			110,7	1122,55	327,04	124266	36203	87236	3,89	431
		м2		789,75	85,85	87425	9504	90	0,30	33
111	С12031-759 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003								
			110,7	9977,00	--	1104454	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,15156	175710,10	1826,10	26631	277	1865	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1228	105	140	3,37	1
113	Е0110-22-3	Установка подоконных досок их ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м								
			7,8	157,03	3,84	1225	30	618	0,40	3
		м2		64,58	1,44	504	11	120	0,01	--
114	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм								
			9,3	2860,00	--	26598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1283173	36510			440
		Накладные расходы -	Тенге			2483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			87236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1455266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				112234			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
17	С12063-3	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	16,38	6390,00	--	104668	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	189	4010,00	--	757890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	201,6	4250,00	--	856800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние**	88,2	4250,00	--	374850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12062-10	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	100,8	3780,00	--	381024	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12062-14	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	163,8	3900,00	--	638820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980,00	--	17880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	60	1500,00	--	90000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	340	1380,00	--	469200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	406	583,00	--	236698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С12069-49	Доборы	168	123,00	--	20664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
130	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	45,94	330,85	32,08	15199	1474	15677	1,49	68
		м2		272,25	12,13	12507	557	120	0,06	3
131	С12022-1	Двери стальные утепленные однопольные ДСНКПИ 2.1х0.8, ДСНКПИ 2.1х0,9 огрунтованные и окрашенные	32	25100,00	--	803200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4766893	1474			68
		Накладные расходы -	Тенге			15677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5069525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15416			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88-								
		ТИП 180-36,02 М2								
185	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,02	913,37	11,72	32900	422	7801	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6184	158	123	0,02	1
		2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
		ТИП 61-2940,48 М2								
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	588,48	223,41	9,95	131475	5855	40491	0,36	209
		м2		52,20	3,74	30719	2201	123	0,02	11
187	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	588,48	144,27	2,68	84899	1577	2548	0,02	10
		м2		2,52	1,00	1483	588	123	--	3
		ТИП 62-420 М2								
189	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	52,5	913,37	11,72	47952	615	11370	1,06	56
		м2		171,68	4,39	9013	230	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			297225	8470			314
		Накладные расходы -	Тенге			62209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			381000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				59908			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
193	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
		м2	1047,68	291,31	2,33	305200	2441	90326	0,49	513
				81,23	0,88	85103	922	105	--	5
195	Е0115-68-2	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**								
		м2	753,12	584,84	6,14	440457	4626	163801	1,17	881
				205,20	1,94	154540	1461	105	0,04	31
196	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
		м2	2694,08	306,50	2,10	825736	5658	186191	0,39	1051
				65,03	0,79	175196	2128	105	--	11
197	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**								
		м2	1742,56	17,43	0,12	30369	209	25213	0,09	160
				13,73	0,05	23925	87	105	--	--
		2-5 ЭТАЖ								
200	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**								
		м2	672,48	187,40	3,94	126023	2650	73152	0,55	372
				102,11	1,49	68667	1002	105	0,01	5
201	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
		м2	1680	291,31	2,33	489401	3914	144842	0,49	823
				81,23	0,88	136466	1478	105	--	7
202	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
		м2	2379,28	284,02	4,07	675754	9673	341385	0,74	1761
				135,68	0,97	322821	2308	105	0,05	123
203	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
		м2	5368,16	306,50	2,10	1645341	11273	370999	0,39	2094
				65,03	0,79	349091	4241	105	--	21
204	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**								
		м2	331,68	17,43	0,12	5781	40	4799	0,09	31
				13,73	0,05	4554	17	105	--	--
206	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**								
		м2	473,52	173,10	1,88	81966	890	39288	0,47	222
				78,30	0,72	37077	341	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЛТЕЛИ								
208	E0111-40-1	**Устройство галтелей**	3413	123,31	0,16	420860	546	68217	0,09	307
		м		16,18	0,07	55222	239	123	--	1
		ОТКОСЫ								
209	E0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	59	586,72	6,33	34616	373	19523	1,79	106
		м2		312,75	2,39	18452	141	105	0,01	1
210	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	397,5	306,50	2,10	121834	835	27472	0,39	155
		м2		65,03	0,79	25849	314	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5203338	43128			8475
		Накладные расходы -	Тенге			1555209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7164059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1704925			9459
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
213	E0115-53-1	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	802	99,52	0,60	79815	481	48513	0,32	257
		м		57,38	0,23	46019	184	105	--	1
214	E0115-156-1	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**	160,4	136,40	1,65	21878	265	4237	0,13	21
		м2		24,53	0,63	3935	101	105	--	--
215	E0106-1-20	**Обрамление окон фибробетоном**	1,3	8204,04	311,32	10665	405	763	2,82	4
		м3		441,00	117,61	573	153	105	0,57	1
216	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов**	0,0129504	13010,10	1826,10	168	24	159	42,70	1
		т		8100,00	690,75	105	9	140	3,37	--
217	C11011-135	**Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм**	12,9504	368,00	--	4766	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			117292	1174			282
		Накладные расходы -	Тенге			53673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			181223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				59130			311
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ								
222	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2536	13010,10	1826,10	3299	463	3121	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2054	175	140	3,37	1
223	C11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2536	45500,00	--	11539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-6 ШТ								
233	E0106-36-4	Железнение поверхности	43,8	57,48	0,23	2517	10	2363	0,29	13
		м2		51,30	0,09	2247	4	105	--	--
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								
235	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1434	9850,48	1162,95	1413	167	963	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1055	15	90	0,53	--
236	C12021-268	Сварная решетка ограждении	0,1434	134000,00	--	19216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			37984	640			30
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			668				
		Накладные расходы -	Тенге			5484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			654				
		Накладные расходы -	Тенге			963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			47005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6518			34
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000								
75	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	100	362,67	4,19	36267	419	7863	0,34	34
		м		59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1
76	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	37	471,67	4,19	17452	155	2909	0,34	12
		м		59,85	1,58	2214	58	128	0,01	--
77	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	112	596,67	4,19	66827	469	8807	0,34	38
		м		59,85	1,58	6703	177	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	58,98	4331,44	35,77	255468	2110	9445	0,70	41
		1кВт		111,70	13,40	6588	790	128	0,07	4
79	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	46	62,81	--	2889	--	1365	0,12	6
		комплект		23,18	--	1066	--	128	--	--
80	E0119-5-1	Установка терморегуляторов	40	834,19	91,69	33368	3668	39744	4,10	164
		регулят		742,50	33,75	29700	1350	128	0,17	7
81	C131402-3	Автоматический терморегулятор	40	1358,00	--	54320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	60	8184,79	70,66	491087	4239	97891	7,07	424
		1шт		1249,13	25,49	74948	1530	128	0,13	8
87	E0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	540	473,47	39,24	255674	21190	186624	1,47	794
		1шт		254,25	15,75	137295	8505	128	0,07	38
88	C130904-30	Краны шаровые, Dy 20 мм	480	446,00	--	214080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	C130904-31	Краны шаровые, Dy 25 мм	60	586,00	--	35160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	360	473,47	39,24	170449	14126	124416	1,47	529
		1шт		254,25	15,75	91530	5670	128	0,07	25
91	C130904-29	Краны шаровые, Dy 15 мм	360	350,00	--	126000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ								
102	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	675	319,91	7,90	215940	5333	202781	1,29	871
		м		231,75	2,95	156431	1991	128	0,01	10
103	C130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	675	119,00	--	80325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	C130804-36	Муфта, d 25 мм	27	122,00	--	3294	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С130804-1342 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	87	68,00	--	5916	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-1469 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140	69,00	--	9660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-53	Тройник прямой, d 25 мм	9	178,00	--	1602	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130804-2263 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	53,00	--	2544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	5,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С130804-2281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	432	11,00	--	4752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			2083974	51709			2913
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2931767				
		Сметная заработная плата -	Тенге				634968			3347

РАЗДЕЛ 5. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ГИЛЬЗЫ

138	Е0116-10-1	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38мм	9,5	425,70	14,12	4044	134	1285	0,55	5
		м		100,35	5,29	953	50	128	0,03	--
139	Е0116-10-3	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	159,6	801,76	15,99	127961	2552	24942	0,66	105
		м		116,10	5,99	18530	956	128	0,03	5
140	Е0116-10-3	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	11	801,76	15,99	8819	176	1719	0,66	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		116,10	5,99	1277	66	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**140824**	**2862**			**117**
		Накладные расходы -	Тенге			27945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			178896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				26024			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
2	С131102-18	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40**	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5836	2			--
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6278				
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

25	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	75	250,01	9,63	18751	722	21060	1,22	92
		м		215,78	3,60	16184	270	128	0,02	1
26	С130804-1917 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	75	431,00	--	32325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
28	С130804-1915 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	15	198,00	--	2970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	78	336,95	7,90	26282	616	23432	1,29	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	231,75	2,95	18077	230	128	0,01	1
			78	75,00	--	5850	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ФИТИНГИ								
31	С130804-1411 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 40x1x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	298,00	--	1788	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	135,00	--	6480	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	14,00	--	84	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-62	Угольник прямой, d 20 мм	5	226,00	--	1130	--	--	--	--
			10шт	--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	270	473,47	39,24	127837	10595	93312	1,47	397
			1шт	254,25	15,75	68648	4252	128	0,07	19
36	С130904-52	Краны шаровые , Dy 20-25 мм	270	1250,00	--	337500	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
37	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 20 мм	60	4872,46	52,42	292348	3145	11747	0,77	46
			1фильтр	134,42	18,54	8065	1112	128	0,09	6
38	С130804-2295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	184,00	--	22080	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-75	Отвод с муфтами	270	208,00	--	56160	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-2295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	184,00	--	6624	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11011-818	Клипсы 25,20	109	21,00	--	2289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**945152**	**15157**			**651**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
		Накладные расходы -	Тенге			153210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1164264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				142677			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
72	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	75	250,01	9,63	18751	722	21060	1,22	92
		м		215,78	3,60	16184	270	128	0,02	1
73	С130804-1917 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	75	431,00	--	32325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	15	412,02	6,65	6180	100	4886	1,40	21
		м		252,00	2,50	3780	38	128	0,01	--
75	С130804-1916 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	307,00	--	4605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	3	310,32	5,28	931	16	732	1,05	3
		м		188,55	1,98	566	6	128	0,01	--
77	С130804-1915 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	198,00	--	594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	56	336,95	7,90	18869	442	16823	1,29	72
		м		231,75	2,95	12978	165	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	75,00	--	4200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ФИТИНГИ								
80	С130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	135,00	--	810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	135,00	--	3240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	14,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130804-62	Угольник прямой, d 20 мм	5	226,00	--	1130	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	210	473,47	39,24	99429	8240	72576	1,47	309
		1шт		254,25	15,75	53393	3307	128	0,07	15
85	С130904-52	Краны шаровые , Dy 15-25 мм	210	1250,00	--	262500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 20 мм	60	4872,46	52,42	292348	3145	11747	0,77	46
		1фильтр		134,42	18,54	8065	1112	128	0,09	6
87	С130804-2295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	184,00	--	8832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-818	Клипсы 25,20	156	21,00	--	3276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			758104	12666			543
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
		Накладные расходы -	Тенге			127825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			939084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				119037			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ								
98	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	180	412,02	6,65	74163	1197	58637	1,40	252
		м		252,00	2,50	45360	450	128	0,01	2
99	C130804-1916 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	307,00	--	55260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	C130804-63	Угольник прямой, d 25 мм	24	241,00	--	5784	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
103	C130804-1356 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	99,00	--	2376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	C130804-2295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	184,00	--	4416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	C130804-1403 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	135,00	--	3240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	C11011-818	Клипсы 25,20	48	21,00	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			146247	1197			252
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
		Накладные расходы -	Тенге			58637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			217177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				54606			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
09	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	52	748,88	1,43	38942	74	6850	0,56	29
		м		102,38	0,54	5324	28	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	18
		м		106,20	0,25	3186	8	128	--	--
111	C130810-183	Ревизия к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	4	523,00	--	2092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			59650	94			47
		Накладные расходы -	Тенге			10938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			74823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10186			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "КЗ"								
125	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	96	620,54	0,64	59572	61	13081	0,58	56
		м		106,20	0,25	10195	24	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			59572	61			56
		Накладные расходы -	Тенге			13081				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			77012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12181			
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
2	C131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	60	22600,00	--	1356000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C131401-14	Счетчики газовые G-1,6	60	14500,00	--	870000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
5	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	126	473,47	39,24	59657	4944	43546	1,47	185
		1шт		254,25	15,75	32036	1984	128	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130904-103 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	120	2940,00	--	352800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	6	3780,00	--	22680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15мм	240	124,00	--	29760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	12	124,00	--	1488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УКЛАДКА ТРУБ								
10	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	216	58,95	4,59	12733	991	14656	0,28	61
		м		51,30	1,71	11081	369	128	0,01	2
11	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм	216	56,00	--	12096	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	177	58,95	4,59	10434	812	12010	0,28	50
		м		51,30	1,71	9080	303	128	0,01	1
13	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 мм	177	111,00	--	19647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-8-6	ФУТЛЯР	40	76,63	8,84	3065	354	3476	0,36	14
		м		64,58	3,31	2583	132	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ФУТЛЯР	40	250,00	--	10000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,123	121294,13	49389,75	14919	6075	13021	312,70	38
		т		62775,00	18657,00	7721	2295	130	91,12	11
17	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 33,7х2,3 мм	48	495,00	--	23760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2 мм	210	208,00	--	43680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-44	Переход, Dy 33,7х2,3 мм	2,4	107,00	--	257	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-62	Угольник прямой, d 15 мм	6	226,00	--	1356	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	180	84,00	--	15120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ								
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,009	175710,10	1826,10	1581	16	111	42,70	--
		т		8100,00	690,75	73	6	140	3,37	--
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
26	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	60	91,62	43,92	5497	2635	3857	0,27	16
		отверст.		47,70	16,58	2862	995	100	0,08	5
		ВРЕЗКА								
27	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	6	916,73	180,25	5500	1082	3615	2,01	12
		врезка		396,00	67,50	2376	405	130	0,33	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2872032	16910			377
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			870000				
		Накладные расходы -	Тенге			20604				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2886				
		Накладные расходы -	Тенге			73688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3092103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				88445			455
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
2	75-6-47	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100**	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151803-155	**Щиток осветительный этажный ЩЭ-2-1-36**	30	7930,00	--	237900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151802-30	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151803-193	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2**	6	3100,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	75-6-131 Изм. и доп.вып.19	**Шкаф управления, модель OSDK 20/0.75, на 2 насоса, N 4 кВт, номинальный ток 10 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	2	43488,00	--	86976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0121-11-1	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	120	94,79	10,91	11375	1309	11043	0,48	58
		м кабеля		78,30	6,91	9396	829	108	0,03	4
33	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,12	144297,00	--	17316	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
34	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1552,432	26,92	--	41791	--	41497	0,15	236
		м		24,75	--	38423	--	108	--	--
35	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,425	162386,00	--	69014	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,56	103179,00	--	57780	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	411,838	27,70	2,10	11408	865	7903	0,10	41
		м		19,70	0,50	8113	206	95	--	1
39	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,12	92659,00	--	11119	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-588 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,число жил и сечение 4х4 мм2	0,11	117309,00	--	12904	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,02	76339,00	--	1527	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	196	54,48	--	10678	--	6145	0,18	35
		м		29,03	--	5690	--	108	--	--
48	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	132	266,00	--	35112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	164,00	--	10496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	123	53,13	--	6535	--	3677	0,17	21
		м		27,68	--	3405	--	108	--	--
51	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	123	90,00	--	11070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	20	36,51	--	730	--	569	0,16	3
		м		26,33	--	527	--	108	--	--
53	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	53,00	--	1060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
55	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	60	96,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	720	68,00	--	48960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	360	156,00	--	56160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	120	182,00	--	21840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	108	215,00	--	23220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С11051-3	Колодка клеммная	360	258,75	--	93150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151803-12	Патрон	510	86,00	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
71	Ц0110-38-7	Установка кронштейнов	6	20,30	--	122	--	110	0,10	1
		кронш		20,30	--	122	--	90	--	--
72	С151803-7	Кронштейн настенный, У2191 У3	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-1-3	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм	10,2	99,89	12,00	1019	122	955	0,50	5
		м		80,78	5,87	824	60	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 48 мм	10,2	354,00	--	3611	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С130810-45	Планки	6	200,00	--	1200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	0,96	368,00	--	353	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-811	Профиль монтажный	6	88,00	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	204	96,80	10,80	19748	2204	18670	0,49	99
		м		79,43	5,31	16204	1083	108	0,02	5
	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40 мм	204	295,00	--	60180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	120	78,15	8,23	9378	988	8786	0,39	47
		м		63,68	4,11	7642	493	108	0,02	2
	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	120	148,00	--	17760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	360	9,33	0,82	3358	294	3302	0,05	18
		м		7,99	0,50	2876	181	108	--	1
	1-1607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 16 мм2	0,36	103179,00	--	37144	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1223506	5782			564

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			198976				
		Накладные расходы -	Тенге			102655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1393792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата -	Тенге				111471			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			30195594	369893			20091
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1068976				
		Накладные расходы -	Тенге			102655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54228				
		Накладные расходы -	Тенге			2752594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1361395				
		Накладные расходы -	Тенге			93983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130366				
		Накладные расходы -	Тенге			1147254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3259				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			36285373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22903
		Сметная заработная плата -	Тенге				4186401			

Временные здания и сооружения 1,1%	387380,37
ИТОГО:	36672753,37
Зимнее удорожание 1,08%	384520,80
Выслуга лет 1%	356037,77
Дополнительные отпуска 0,4%	142415,11
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	1872240,000
ИТОГО:	39427967,05
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	100817311,75
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2016346,23
ИТОГО:	102833657,98
Итого с понижающим коэффициентом	95868564,96
НДС 12%	11504227,80
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	107372792,76

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+1С" _____ Шалгимбаев М.Ш.

Инженер ПТО _____ Маловик В

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___» _____20___года, Я, Кушарова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2006 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, а также каких-либо особенностей не обнаружено.

Зарегистрировано в реестре №: 1-96

Оплачено государственной пошлины: _____

Итого: _____

Подпись: _____

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 20 15 года (за период с 11.11.2015г по 24.11.2015г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		05-3/43	08.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	477692186,69	47361654,46	173866364,71	19132147,19	346331,00	-	-	-	5683398,54	53045053,00

М.П. «АХАТ+ГС»

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» Ли И.Г. 2015г.

Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Шалгимбаев М.Ш. 2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2006 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1-80

Подпись и отпечатки постоянной подписи

(подпись)

Форма 4
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ № 2

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2015 года (за период с 11.11.2015г по 24.11.2015г)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ПОКОЛЕМ НА ОТМ. -0,350								
52	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	4	227,46	88,43	910	354	543	0,39	2
		шт		65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
53	С143017-9	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	1,92	1720,00	–	3302	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4212	354			2
		Накладные расходы -	Тенге			543				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				469			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ -2 ШТ								
133	Е0115-172-4	Масляная окраска лестницы белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	148,40	0,07	772	–	590	0,65	3
		м2		108,00	0,02	562	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			772	--			
		Накладные расходы -	Тенге			590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				650			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

60	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	23,751	573,75	28,11	13627	668	3829	0,78	1
		м3		123,75	10,58	2939	251	120	0,05	
61	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	1459,2	496,09	8,20	723894	11965	479312	1,71	249
		м2		272,95	3,08	398289	4494	119	0,02	2
62	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011**	1613,8752	592,00	--	955414	--	--	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	-
63	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	1459,2	20,48	0,91	29887	1328	8790	0,03	4
		м2		4,68	0,34	6829	496	120	--	2
64	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	88,5	799,25	7,54	70734	667	23100	1,43	127
		м2		214,65	2,86	18997	253	120	0,01	1
65	Е0115-176-9	**Покрытие потолков масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	88,5	225,69	--	19974	--	3158	0,18	16
		м2		33,98	--	3007	--	105	--	--
66	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	3388,8	74,96	0,16	254015	542	91017	0,13	454
		м2		22,50	0,07	76248	237	119	--	1
67	Е0112-12-1	**Ограждение кровель перилами**	152,8	415,42	2,49	63476	380	1927	0,06	9
		м		9,68	0,92	1479	141	119	--	1
68	Е0115-173-4	**Окраска суриком перил**	22,92	136,21	0,07	3122	2	2600	0,65	15
		м2		108,00	0,02	2475	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	167,2	24,75	0,90	4138	150	1156	0,03	6
		м		5,42	0,34	906	57	120	--	--
70	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	110	228,04	1,96	25084	215	12630	0,61	67
		м2		108,90	0,45	11979	49	105	0,03	3
71	Е0106-36-4	Железнение поверхности	110	57,48	0,23	6322	25	5936	0,29	32
		м2		51,30	0,09	5643	10	105	--	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА -6ШТ								
72	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	3282,79	81,61	19697	490	7160	6,08	36
		шт		963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
73	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 1,2-0,9м2	6,48	2130,00	--	13802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	6,48	767,76	3,04	4975	20	484	0,45	3
		м2		69,98	1,15	453	7	105	0,01	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК -4 ШТ								
89	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	5,04	330,85	32,08	1667	162	1720	1,49	8
		м2		272,25	12,13	1372	61	120	0,06	--
90	С12022-1	Двери стальные утепленные однопольные ДСНКПН 2.1х0.8 огрунтованные и окрашенные	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2287289	16615			3328
		Накладные расходы -	Тенге			642818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3105913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3683
		Сметная заработная плата -	Тенге				639065			

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	180,18	400,18	102,53	72104	18474	40502	0,90	162
		м2		151,65	35,67	27324	6427	120	0,14	25
116	Е0110-23-3 а	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	579,6	636,69	31,85	369026	18460	141079	1,15	667
		м2		190,80	12,04	110588	6978	120	0,06	34
127	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников для дверей Д1,Д2	408	95,32	0,32	38891	131	5826	0,08	32
		м		11,79	0,11	4810	45	120	--	--
128	Е0110-36-1	Установка и крепление доборов дверей Д1,Д2	168	12,44	0,32	2090	54	2399	0,08	13
		м		11,79	0,11	1981	18	120	--	--
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
130	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	16,381	330,85	32,08	5420	526	5590	1,49	24
		м2		272,25	12,13	4460	199	120	0,06	1
132	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные ДСНДПН 2.1х1.3 огрунтованные и окрашенные	6	37400,00	--	224400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			711930	37644			898
		Накладные расходы -	Тенге			195396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40976				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			961766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1056
		Сметная заработная плата -	Тенге				192140			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 132-402,16 М2								
163	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	402,16	769,78	4,90	309575	1971	29853	0,38	154
		м2		58,50	1,85	23526	744	123	0,01	4
		ТИП 138-105 М2								
170	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	105	769,78	4,90	80827	515	7794	0,38	40
		м2		58,50	1,85	6143	194	123	0,01	1
		ТИП 3-332,96 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	E0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	332,96	769,78	4,90	256306	1632	24716	0,38	127
		м2		58,50	1,85	19478	616	123	0,01	3
		2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
		ТИП 61-2940,48 М2								
88	E0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	735	769,78	4,90	565788	3602	54559	0,38	281
		м2		58,50	1,85	42998	1360	123	0,01	7
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
90	E0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	23,6	665,48	8,23	15705	194	2360	0,47	11
		м2		81,68	3,08	1928	73	118	0,02	--
91	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	23,6	284,02	4,07	6703	96	3386	0,74	17
		м2		135,68	*0,97	3202	23	105	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1234904	8008			630
		Накладные расходы -	Тенге			122669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1439027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				118684			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
9	E0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	299,28	173,10	1,88	51805	563	24832	0,47	140
		м2		78,30	0,72	23434	215	105	--	1
		2-5 ЭТАЖ								
	E0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	1680,478	291,31	2,33	489540	3916	144883	0,49	823
		м2		81,23	0,88	136505	1479	105	--	7
	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	5368,16	306,50	2,10	1645341	11273	370999	0,39	2094
		м2		65,03	0,79	349091	4241	105	--	21
	E0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	331,68	17,43	0,12	5780	40	4799	0,09	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	E0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
		м2		13,73	0,05	4554	17	105	--	--
			74,72	1015,26	2,10	75860	157	26188	2,00	149
		м2		333,00	0,79	24882	59	105	--	--
06	E0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**								
			473,52	173,10	1,88	81967	890	39289	0,47	222
		м2		78,30	0,72	37077	341	105	--	2
		ПЛИНТУС - 6826,7 (НА ВЕСЬ ДОМ)								
07	E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**								
			2048	123,31	0,16	252541	328	40934	0,09	184
		м		16,18	0,07	33137	143	123	--	1
		ГАЛТЕЛИ								
08	E0111-40-1	**Устройство галтелей**								
			3413,7	123,31	0,16	420947	546	68231	0,09	307
		м		16,18	0,07	55234	239	123	--	1
		ОТКОСЫ								
09	E0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			100	586,72	6,33	58673	633	33090	1,79	179
		м2		312,75	2,39	31275	239	105	0,01	1
10	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			397,5	306,50	2,10	121834	835	27472	0,39	155
		м2		65,03	0,79	25849	314	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3204289	19180			4284
		Накладные расходы -	Тенге			780717				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4224106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4710
		Сметная заработная плата -	Тенге				845433			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
	E0115-15-1	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**								
			74,2	2362,28	2,56	175281	190	32856	2,55	189
		м2		420,75	0,97	31220	72	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			175281	190			189
		Накладные расходы -	Тенге			32856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			220625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				36220			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
226	E0115-172-4	**ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-18ШТ** **Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	28,8	148,40	0,07	4274	2	3267	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3110	1	105	--	--
229	E0115-172-4	**ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА -МОБ1-40ШТ, МОБ2-80ШТ** **Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	72	148,40	0,07	10685	5	8166	0,65	47
		м2		108,00	0,02	7776	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			14958	7			65
		Накладные расходы -	Тенге			11433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			27919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12603			71
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ № 1,,№2								
3	E0119-5-1	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	2	834,19	91,69	1668	183	1987	4,10	8
		регулят		742,50	33,75	1485	67	128	0,17	--
4	C131206-440 Изм. и доп.вып.19	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, прижарной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics**								
5	E0116-17-2	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	2	46047,00	--	92094	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	C130903-990 Изм. и доп.вып.19	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics**	4	773,92	30,04	3096	120	1693	1,86	7
		1шт		319,50	11,25	1278	45	128	0,06	--
	Ц0108-315-1	**Редукторный электропривод**	4	17885,00	--	71540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		шт	4	1016,50	--	4066	--	3701	5,00	20
				974,00	--	3896	--	95	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С130905-2007 Изм. и доп.вып.19	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	4	24144,00	--	96576	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-540-11	Регулятор электронный	2	2242,00	223,00	4484	446	1458	4,00	8
	шт		720,00	47,30	1440	95	95	0,27	1
С130905-1197 Изм. и доп.вып.18	Регулятор электронный для систем отопления типа Herz, 110-230 В	2	20673,00	--	41346	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130804-3343 Изм. и доп.вып.18	КАРТА C66 ECL	2	14517,00	--	29034	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
	1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
С131001-2	Насосы циркуляционный UPS 25/60	2	27200,00	--	54400	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
	шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
Ц0111-350-3	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	2	530,56	1,58	1061	3	859	3,00	6
	шт		477,00	--	954	--	90	--	--
С131206-385 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	2	2790,00	--	5580	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0111-350-5	Монтаж датчика температуры теплоносителя	6	1162,49	5,43	6975	33	5176	6,00	36
	шт		956,25	2,25	5738	14	90	0,01	--
С131206-388 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	6	6471,00	--	38826	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	28	64,62	--	1809	--	1993	0,32	9

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплект		55,62	--	1557	--	128	--	--
С131205-4	Термометры прямые в оправе	28	352,00	--	9856	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	26	859,96	1,62	22359	42	1388	0,23	6
	комплект		41,72	--	1085	--	128	--	--
Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	4	6200,06	691,84	24800	2767	12969	15,45	62
	шт		2273,47	259,56	9094	1038	128	1,27	5
С131202-9	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3 (3 СЕКЦИИ)	6	34100,00	--	204600	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С131202-9	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3 (4 СЕКЦИИ)	8	34100,00	--	272800	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Антикоррозийная защита								
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24	21,80	0,05	523	1	126	0,03	1
	м2		5,81	0,02	139	--	90	--	--
Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	24	19,64	0,02	471	--	68	0,02	--
	м2		3,13	--	75	--	90	--	--
	Теплоизоляционные работы								
Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	36	86,11	6,01	3100	216	1677	0,26	9
	м		44,33	2,25	1596	81	100	0,01	--
Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	103,03	8,47	618	51	350	0,33	2
	м		55,13	3,15	331	19	100	0,02	--
Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	109,25	9,39	874	75	504	0,35	3
	м		59,40	3,60	475	29	100	0,02	--
С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,8	17600,00	--	31680	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	50	114,31	6,39	5716	320	1620	0,19	10
	м		29,93	2,48	1497	124	100	0,01	1
С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,064	185900,00	--	11898	--	--	--	--
	1000м2		--	--	--	--	--	--	--
Е0120-30-1	Установка опоры под водоподогреватель	100,8	107,97	1,26	10883	127	1217	0,05	5
	кг		8,96	0,47	903	48	128	--	--
Е0116-26-2	Установка теплосчетчика до 50 мм	2	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
	1счетчик		211,50	13,50	423	27	128	0,07	--
С ПРАЙС ЛИСТ	ТЕПЛОСЧЕТЧИК з 32 мм ВЗЛЕТ-ТСР-М	2	112025,25	--	224050	--	--	--	--
	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1285571	4755			224
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			224050				
	Накладные расходы -	Тенге			11652				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1749				
	Накладные расходы -	Тенге			4345				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3553				
	Накладные расходы -	Тенге			27792				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61016				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1395679				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
	Сметная заработная плата -	Тенге				45265			

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000

Антикоррозийная защита

Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
	м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5	19,64	0,02	98	--	14	0,02	--
	м2		3,13	--	16	--	90	--	--

Теплоизоляционные работы

Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	57	79,90	5,31	4555	303	2412	0,24	14
	м		40,28	2,03	2296	116	100	0,01	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	122	86,11	6,01	10505	733	5683	0,26	32
	м		44,33	2,25	5408	274	100	0,01	1
E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	18	103,03	8,47	1855	152	1049	0,33	6
	м		55,13	3,15	992	57	100	0,02	--
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	197	114,31	6,39	22520	1259	6385	0,19	38
	м		29,93	2,48	5896	489	100	0,01	2
C11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,094	185900,00	--	17475	--	--	--	--
	1000м2		--	--	--	--	--	--	--
C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dн 18-57 мм	2,3	17600,00	--	40480	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97596	2448			89
	Накладные расходы -	Тенге			15569				
	Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6790				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119954				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
	Сметная заработная плата -	Тенге				17908			
	РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000								
E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	442	148,40	0,07	65591	31	50132	0,65	286
	м2		108,00	0,02	47736	9	105	--	--
E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	249	10,99	--	2737	--	3407	0,05	12
	м		10,69	--	2662	--	128	--	--
E0116-26-1	Установка теплосчетчика диам. 40 мм	60	75,82	1,57	4549	94	5184	0,41	25
	1счетчик		67,50	--	4050	--	128	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	60	24018,00	--	1441080	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0120-10-1	Установка воздухоотводчиков	60	326,23	29,90	19574	1794	17963	1,28	77
	шт		222,08	11,81	13325	709	128	0,05	3
С130905-1127 Изм. и доп.вып.18	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	60	657,00	--	39420	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Антикоррозийная защита								
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	21,80	0,05	872	2	210	0,03	1
	м2		5,81	0,02	232	1	90	--	--
Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	40	19,64	0,02	786	1	113	0,02	1
	м2		3,13	--	125	--	90	--	--
	Теплоизоляционные работы								
Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	83	79,90	5,31	6632	441	3512	0,24	20
	м		40,28	2,03	3343	168	100	0,01	1
Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	31	95,34	7,62	2956	236	1639	0,30	9
	м		49,95	2,93	1548	91	100	0,01	--
Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	93	86,11	6,01	8008	559	4332	0,26	24
	м		44,33	2,25	4123	209	100	0,01	1
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	207	114,31	6,39	23663	1323	6709	0,19	40
	м		29,93	2,48	6196	513	100	0,01	2
С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,109	185900,00	--	20263	--	--	--	--
	1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	С11031-152	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм**	2,6	17600,00	--	45760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1681890	4481			494
		Накладные расходы -	Тенге			66646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14471				
		Накладные расходы -	Тенге			26554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1881595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				99020			

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

11	Е0120-11-1	**Установка пластмассовых решеток**	213	241,85	16,96	51513	3612	52817	1,12	239
		шт		186,64	7,09	39754	1510	128	0,03	7
12	С131312-61	**Решетки жалюзийные**	213	557,00	--	118641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			170154	3612			239
		Накладные расходы -	Тенге			52817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			236349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				49186			

РАЗДЕЛ 5. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

Антикоррозийная защита

8	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	41	21,80	0,05	894	2	215	0,03	1
		м2		5,81	0,02	238	1	90	--	--
9	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	41	19,64	0,02	805	1	115	0,02	1
		м2		3,13	--	128	--	90	--	--

Теплоизоляционные работы

0	Е0126-3-11	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	114	109,25	9,39	12455	1070	7182	0,35	40
		м		59,40	3,60	6772	410	100	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
		м	59	120,77	10,09	7125	595	4328	0,41	24
				69,53	3,83	4102	226	100	0,02	1
132	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	114	114,31	6,39	13032	728	3695	0,19	22
				29,93	2,48	3412	283	100	0,01	1
133	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	59	150,76	9,01	8895	532	2722	0,27	16
				42,75	3,38	2522	199	100	0,02	1
134	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
		м3	2,6	17600,00	--	45760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,1	185900,00	--	18590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	Е0116-26-2	Установкат теплосчетчика до 50 мм								
		1счетчик	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
				211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
37	С ПРАЙС ЛИСТ	ТЕПЛОСЧЕТЧИК э 50 мм ВЗЛЕТ-ТСР-М								
		ШТ	1	122280,77	--	122281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			230623	2966			105
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			122281				
	Накладные расходы -		Тенге			18257				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7549				
	Накладные расходы -		Тенге			288				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			256781				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				21301			120
	Сметная заработная плата -		Тенге							

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	16	21,80	0,05	349	1	84	0,03	--
				5,81	0,02	93	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	16	19,64	0,02	314	--	45	0,02	--
		м2		3,13	--	50	--	90	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
19	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	113	72,96	16,85	8245	1904	4850	0,21	24
	*	м		38,59	4,33	4361	489	100	0,03	3
20	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 9мм, Dв 54мм	70	133,00	--	9310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 9мм, Dв 42мм	24	92,00	--	2208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 9мм, Dв 35мм	19	83,00	--	1577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности с покрытием IN CLAD трубопроводов диаметром до 76мм	113	105,98	6,39	11976	722	3662	0,19	22
		м		29,93	2,48	3382	280	100	0,01	1
24	С11031-560 Изм. и доп.вып.18	Рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип IN CLAD, цвет черный	15,91352	4663,00	--	74205	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			108184	2627			46
		Накладные расходы -	Тенге			8641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123835				55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9952			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)								
		ФИТИНГИ								
41	Е0121-22-8	Установка розеток	8	34,70	--	278	--	255	0,19	2
		шт		29,48	--	236	--	108	--	--
42	С151801-146	Водорозетка	24	195,00	--	4680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2025	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	60	8320,00	--	499200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			506432	47			14
		Накладные расходы -	Тенге			255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313				
		Накладные расходы -	Тенге			2592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			539836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2688			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)								
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,7	21,80	0,05	320	1	77	0,03	--
		м2		5,81	0,02	85	--	90	--	--
5	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	14,7	19,64	0,02	289	--	41	0,02	--
		м2		3,13	--	46	--	90	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
6	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	190	72,96	16,85	13863	3202	8155	0,21	40
		м		38,59	4,33	7332	823	100	0,03	5
7	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 9мм, Dв 42мм	32	92,00	--	2944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 9мм, Dв 35мм	98	83,00	--	8134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 9мм, Dв 25мм	60	68,00	--	4080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-23-1	Покрытие поверхности с покрытием IN CLAD трубопроводов диаметром до 76мм	130,6	105,98	6,39	13841	835	4233	0,19	25
		м		29,93	2,48	3909	324	100	0,01	2
	С11031-560 Изм. и доп.вып.18	Рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип IN CLAD, цвет черный	23,3616	4663,00	--	108935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			152407	4037			66
	Накладные расходы -	Тенге			12506				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9895				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			174808				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
	Сметная заработная плата -	Тенге				14395			
	РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
E0121-22-8	**Установка розеток**	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
	шт		29,48	--	59	--	108	--	--
C151801-146	**Водорозетка**	12	195,00	--	2340	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
	1счетчик		67,50	--	1350	--	128	--	--
C131102-15	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	60	8320,00	--	499200	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex**	150	308,89	28,99	46334	4349	17586	0,60	90
	м2		109,79	7,45	16469	1118	100	0,04	6
C11031-206 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42мм**	75	92,00	--	6900	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
C11031-205 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35мм**	75	83,00	--	6225	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
E0126-23-1	**Покрытие поверхности с покрытием IN CLAD трубопроводов диаметром до 76 мм**	150	105,98	6,39	15897	959	4861	0,19	29
	м		29,93	2,48	4490	372	100	0,01	2
C11031-560 Изм. и доп.вып.18	**Рулонное защитное покрытие K-FLex, ширина 1000 мм, тип IN CLAD цвет черный**	21,195	4663,00	--	98832	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			677314	5338			127
	Накладные расходы -	Тенге			64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148				
	Накладные расходы -	Тенге			22447				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11798				
	Накладные расходы -	Тенге			1728				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30147				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			743647				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
	Сметная заработная плата -	Тенге				27492			
	РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
E0117-2-2	**Установка полотенцесушителей**	60	478,33	6,95	28700	417	31968	2,48	149
	шт		414,00	2,25	24840	135	128	0,01	1
С ПРАЙС ЛИСТ	**ВОДЯНОЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ**	60	6099,25	--	365955	--	--	--	--
	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			394655	417			149
	Накладные расходы -	Тенге			31968				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25597				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			452220				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
	Сметная заработная плата -	Тенге				29770			
	РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	10	5930,28	21,53	59303	215	4550	1,95	20
	комплект		346,50	9,00	3465	90	128	0,04	--
С131101-96	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**	60	1750,00	--	105000	--	--	--	--
	компл		--	--	--	--	--	--	--
E0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	10	3977,40	13,90	39774	139	3629	1,56	16
	комплект		279,00	4,50	2790	45	128	0,03	--
С131101-96	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**	60	1750,00	--	105000	--	--	--	--
	компл		--	--	--	--	--	--	--
E0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	10	9126,62	39,24	91266	392	5155	2,22	22
	комплект		387,00	15,75	3870	157	128	0,07	1
E0117-1-1	**Установка купальных чугунных ванн**	10	15266,57	93,94	152666	939	6710	2,90	29
	комплект		488,25	36,00	4883	360	128	0,17	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			553009	1686			86
	Накладные расходы -	Тенге			20045				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34383				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			607437				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				18667			99

РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "КЗ"

Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	30	1412,70	6,95	42381	208	3197	0,46	14
	комплект		81,00	2,25	2430	67	128	0,01	--
С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	18	523,00	--	9414	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			51795	208			14
	Накладные расходы -	Тенге			3197				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3300				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			58291				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				2977			16

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОКРАСКА ТРУБ

Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,54	43,60	0,10	1767	4	425	0,06	2
	м2		11,62	0,04	471	2	90	--	--
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,54	40,72	0,04	1651	2	304	0,04	2
	м2		8,32	--	337	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3418	6			4
	Накладные расходы -	Тенге			729				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4396				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				919			4

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
	шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	30	518,13	31,00	15544	930	13156	2,30	69
	шт		393,75	12,29	11813	369	108	0,06	2
Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	60	62,90	5,40	3774	324	3209	--	--
	шт		54,00	2,30	3240	138	95	0,01	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С11051-7	Счетчик универсальный	60	1840,00	--	110400	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
	шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
Ц0108-536-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
	шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
П0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
	шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	6	119,60	2,58	718	16	660	0,61	4
	шт		100,80	1,02	605	6	108	0,01	--
С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	6	4460,00	--	26760	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	30	244,37	65,36	7331	1961	6030	0,95	28
	шт		151,65	34,45	4550	1034	108	0,16	5
С151702-132 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED ГОСТ 55705-2013	30	1537,00	--	46110	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	92	169,86	57,56	15627	5296	12200	0,55	51
	шт		86,85	35,93	7990	3306	108	0,16	14
С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	60	338,00	--	20280	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151701-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	24	143,00	--	3432	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	2	157,00	--	314	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,60	2,58	239	5	220	0,61	1
		шт		100,80	1,02	202	2	108	0,01	--
23	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443,00	--	886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	6	619,00	--	3714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-25	Лампы энергосберегающие	94	52,00	--	4888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	60	74,15	--	4449	--	2960	0,29	17
		шт		45,68	--	2741	--	108	--	--
27	С151801-119	Звонок электрический	60	431,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	90	150,81	10,52	13573	947	5629	0,32	29
		м		53,78	4,13	4840	372	108	0,02	2
29	С151803-64	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	45	202,00	--	9090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
54	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	60	74,54	--	4472	--	3470	0,34	20
		шт		53,55	--	3213	--	108	--	--
56	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	720	34,70	--	24984	--	22924	0,19	135
		шт		29,48	--	21226	--	108	--	--
58	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	360	35,40	--	12744	--	11462	0,19	67
		шт		29,48	--	10613	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	120	45,74	--	5489	--	4024	0,20	24
		шт		31,05	--	3726	--	108	--	--
62	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	108	36,26	--	3916	--	3149	0,17	18
		шт		27,00	--	2916	--	108	--	--
66	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	30	14,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	360	266,00	--	95760	--	96718	1,00	360
		шт		266,00	--	95760	--	101	--	--
69	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	510	62,69	0,36	31973	184	34410	0,40	202
		шт		62,33	0,14	31788	73	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			513382	10830			1082
		Накладные расходы -	Тенге			229803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			787776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1222
		Сметная заработная плата -	Тенге				254881			

СЛАБЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,70	2,10	4432	336	3070	0,10	16
		м		19,70	0,50	3152	80	95	--	--
2	С151606-509 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ОК-8	0,16	153952,00	--	24632	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	180	54,48	--	9806	--	5643	0,18	32
		м		29,03	--	5225	--	108	--	--
13	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	90,00	--	16200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-769	Скобы	0,006	201100,00	--	1207	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		--	--	--	--	--	--	--
С11011-135	Дюбели	1,2	368,00	--	442	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56719	336			48
	Накладные расходы -	Тенге			8714				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2855				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			972				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69359				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
	Сметная заработная плата -	Тенге				9764			
	РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
Ц0110-512-1	Антенны С МАЧТОЙ телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	6	1114,80	--	6689	--	6684	6,00	36
	шт		1103,00	--	6618	--	101	--	--
С11041-39	Антенна универсальная	6	1350,00	--	8100	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-513-1	Антенная коробка	12	3479,60	--	41755	--	41729	17,00	204
	шт		3443,00	--	41316	--	101	--	--
С151802-14	Коробка антенная	12	463,00	--	5556	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-22-7	Установка розеток	60	29,13	--	1748	--	1750	0,17	10
	шт		27,00	--	1620	--	108	--	--
С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	60	222,00	--	13320	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	120	72,90	--	8748	--	5756	0,33	40
	м		53,30	--	6396	--	90	--	--
С151605-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/	0,12	30200,00	--	3624	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-575-2	Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг	6	83,80	13,90	503	83	141	1,00	6
	шт		20,30	4,50	122	27	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151803-12	**Нагрузочное сопротивление**	6	525,00	--	3150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
26	Ц0108-472-1	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12 мм**	180	51,70	2,80	9306	504	4754	0,16	29
		м		27,50	0,30	4950	54	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102499	587			325
		Накладные расходы -	Тенге			60814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			173112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				70225			356
		РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
40	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	150	8,50	0,10	1275	15	1040	0,05	8
		м		7,30	--	1095	--	95	--	--
41	Ц0110-55-3	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	480	72,90	--	34992	--	23026	0,33	158
		м		53,30	--	25584	--	90	--	--
42	С151607-292	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2**	0.6	3660,00	--	2196	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	120	147,30	73,00	17676	8760	7729	0,29	35
		м		49,50	18,30	5940	2196	95	0,11	13
44	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СИ РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	120	90,00	--	10800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66939	8775			201
		Накладные расходы -	Тенге			31795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			104658				229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			39584			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**						
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14286221	135154		12714
	Накладные расходы -	Тенге			346331			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343097			
	Накладные расходы -	Тенге			58107			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1936162			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615239			
	Накладные расходы -	Тенге			17982			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166981			
					291784			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17715573			
	Сметная заработная плата -	Тенге				2559260		14177

Временные здания и сооружения 1,1%	191061,66
ИТОГО:	17906634,66
Зимнее удорожание 1,08%	189651,28
Выслуга лет 1%	175603,04
Дополнительные отпуска 0,4%	70241,21
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	1136348,000
ИТОГО:	19478478,19
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	49806468,73
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	996129,37
ИТОГО:	50802598,10
Итого с понижающим коэффициентом	47361654,46
НДС 12%	5683398,54
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	53045053,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" Шалгимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Сметчик ПТО Маловая В

15 ЯНВ 2021

«___» _____ 20___ года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующая на основании лицензии № 0002150 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2006 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1281

Взыскано государственной пошлины _____

Нотариус _____ Ашикы

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАЛАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Кушерова Айткуль Сандыбаевна

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 20 15

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	496036437	16378794,92	180602489,18	6651014,47	85110,00	-	-	-	1965455,39	18344250,31

«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» Ли И.Г. 2015г.

М.П.

«АХАТ+ГС»

Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Шаяхметова М.Ш. 2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

Форма 4

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на одно	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.00								
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		ОТДЕЛКА ПЛОЩАДКИ ЛПФ 28.13								
153	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	109,2	848,32	2,86	92637	312	32446	1,63	178
		м2		282,04	0,94	30799	103	105	--	1
154	Е0826-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими и стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	109,2	167,60	50,15	18301	5476	12090	0,53	58
		м2		92,03	15,68	10050	2040	100	0,09	10
155	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	10,92	6190,00	--	67595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С11011-997	**Фольга алюминиевая дублированная рубероидом /ГОСТ 10923-76/**	10,92	2520,00	--	27518	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			206051	5789			236
		Накладные расходы -	Тенге			44536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			265622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				49671			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

2, 3, 4, 5 ЭТАЖ

ТИП 61-2940,48 М2

188	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	2205,48	769,78	4,90	1697735	10807	163714	0,38	842
		м2		58,50	1,85	129021	4080	123	0,01	20

ТИП 62-420 М2

189	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	209,999	913,37	11,72	191807	2461	45479	1,06	223
		м2		171,68	4,39	36053	922	123	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1889542	13268			1065
		Накладные расходы -	Тенге			209193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2224659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1194
		Сметная заработная плата -	Тенге				201454			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПЛИНТУС - 6826,7 (НА ВЕСЬ ДОМ)

207	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	4778,7	123,31	0,16	589266	765	95514	0,09	430
		м		16,18	0,07	77319	335	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			589266	765			430
		Накладные расходы -	Тенге			95514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			725867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				91981			

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков	48,6	952,48	4,92	46291	239	9947	1,15	56
		м2		193,05	1,87	9382	91	105	0,01	--
219	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	48,6	133,23	1,19	6475	58	1952	0,22	11
		м2		37,80	0,45	1837	22	105	--	--
220	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	48,6	167,60	50,15	8145	2437	5381	0,53	26
		м2		92,03	18,68	4473	908	100	0,09	4
221	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125	3,888	7634,00	--	29681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК -60ШТ								
237	С5101-195	Ящик абонентский	60	733,00	--	43980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			134572	2734			93
		Накладные расходы -	Тенге			17279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			160645				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				19304			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

ФИТИНГИ

41	Е0121-22-8	Установка розеток	16	34,70	--	555	--	509	0,19	3
		шт		29,48	--	472	--	108	--	--
43	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2274	47	2591	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2024	--	128	--	--
46	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	75	308,89	28,99	23167	2174	8793	0,60	45
		м2		109,79	7,45	8234	559	100	0,04	3
47	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42мм	75	92,00	--	6900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0126-23-1	**Покрытие поверхности с покрытием IN CLAD трубопроводов диаметром до 76 мм**	75	105,98	6,39	7949	479	2431	0,19	14
		м		29,93	2,48	2245	186	100	0,01	1
49	С11031-560 Изм. и доп.вып.18	**Рулонное защитное покрытие K-FLex, ширина 1000 мм, тип IN CLAD цвет черный**	9,42	4663,00	--	43925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84770	2701			75
		Накладные расходы -	Тенге			509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64				
		Накладные расходы -	Тенге			11224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5590				
		Накладные расходы -	Тенге			2591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			105040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				15868			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
88	E0121-22-8	**Установка розеток**	10	34,70	--	347	--	318	0,19	2
		шт		29,48	--	295	--	108	--	--
90	E0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3380	63			18
		Накладные расходы -	Тенге			318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40				
		Накладные расходы -	Тенге			3456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3561			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
112	E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	50	5930,28	21,53	296514	1077	22752	1,95	98
		комплект		346,50	9,00	17325	450	128	0,04	2
113	E0117-2-3	**Установка смесителей**	60	143,32	1,57	8599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
115	E0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	50	3977,40	13,90	198870	695	18144	1,56	78
		комплект		279,00	4,50	13950	225	128	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	60	143,32	1,57	8599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
118	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	50	9126,62	39,24	456331	1962	25776	2,22	111
		комплект		387,00	15,75	19350	787	128	0,07	4
119	Е0117-1-1	**Установка купальных чугунных ванн**	50	15266,57	93,94	763328	4697	33552	2,90	145
		комплект		488,25	36,00	24412	1800	128	0,17	8
120	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	60	1793,32	1,57	107599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1839840	8713			557
		Накладные расходы -	Тенге			129254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2087240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				120368			

РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"

122	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
123	С131004-2	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин**	2	19700,00	--	39400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-481-20	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т**	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			46614	296			29
		Накладные расходы -	Тенге			458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
		Накладные расходы -	Тенге			5968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			56223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (НИЖЕ 0,000)								
28	E0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
29	C131004-3	**Насосы циркуляционные**	4	24400,00	--	97600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-481-20	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
31	C130810-107	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 48х5-33,7х4,5 мм**	8	251,00	--	2008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	E0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
37	C131102-18	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40**	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			119948	595			58
		Накладные расходы -	Тенге			917				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165				
		Накладные расходы -	Тенге			12110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			140953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12380			
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
1	E0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	60	332,58	54,70	19955	3282	16070	1,15	69
		прибор		189,00	20,25	11340	1215	128	0,10	6
1	E0116-26-1	**Установка счетчиков G-1,6**	60	75,82	1,57	4549	94	5184	0,41	25
		1счетчик		67,50	--	4050	--	128	--	--
		ИСПЫТАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	393	78,92	--	31016	--	35087	0,33	131
		м		69,75	--	27412	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			55520	3376			224
		Накладные расходы -	Тенге			56341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			118573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				52468			

СЛАБЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

3	Ц0108-167-3	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	1	1909,80	3,80	1910	4	1338	8,00	8
		шт		1406,00	2,30	1406	2	95	0,01	--
4	С151610-21	**Муфты оптические на 96 волокон**	1	9680,00	--	9680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-875-15	**Оптический разъем**	6	593,00	233,00	3558	1398	3304	2,00	12
		шт		360,00	54,00	2160	324	133	0,31	2
6	С151803-208	**Оптический разъем**	6	333,00	--	1998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-167-11	**Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7**	6	1385,40	5,40	8312	32	5041	5,00	30
		шт		882,00	2,30	5292	14	95	0,01	--
8	С151803-208	**Оптический разъем**	6	333,00	--	1998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	36	92,40	--	3326	--	2916	0,50	18
		шт		90,00	--	3240	--	90	--	--
10	С151803-45	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	6	1660,00	--	9960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151803-43	**Оптическая коробка КРМ**	30	1480,00	--	44400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			85143	1434			68
		Накладные расходы -	Тенге			12598				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			103605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14328			
		РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
27	Ц0110-98-5	**Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 100 номеров**	6	904,40	--	5426	--	4693	5,00	30
		номер		869,00	--	5214	--	90	--	--
28	С ПРАЙС ЛИСТ	МНОГОАБОНЕНТСКАЯ ПАНЕЛЬ БЛОК ВЫЗОВА БВД-342	6	4121,00	--	24726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-682-1	**Монтаж абонентского устройства (аудиотрубки)**	60	768,00	--	46080	--	38664	4,00	240
		шт		716,00	--	42960	--	90	--	--
30	С ПРАЙС ЛИСТ	АУДИОТРУБКИ УКП-9М	60	275,00	--	16500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-698-1	Монтаж коробки ответвительной УКП	60	92,40	--	5544	--	4860	0,50	30
		шт		90,00	--	5400	--	90	--	--
32	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	60	59,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С ПРАЙС ЛИСТ	КЛЮЧ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКОЙ ПАНЕЛИ VIZIT-RF2.1	120	36,00	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-99-6	Устройство блок управления	6	1526,20	--	9157	--	7776	9,00	54
		шт		1440,00	--	8640	--	90	--	--
35	С ПРАЙС ЛИСТ	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУД-302	6	2747,00	--	16482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-81-2	Монтаж электромагнитного замка	6	178,60	1,60	1072	10	935	1,00	6
		шт		164,00	--	984	--	95	--	--
37	С ПРАЙС ЛИСТ	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК VIZIT-ML400	6	3160,00	--	18960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	6	150,20	--	901	--	903	1,00	6
		шт		149,00	--	894	--	101	--	--
39	С ПРАЙС ЛИСТ	КНОПКА "EXIT-300"	6	687,00	--	4122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			156830	10			366
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			85110				
		Накладные расходы -	Тенге			57830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			222434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				72767			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5211476	39743			3220
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			85110				
		Накладные расходы -	Тенге			72632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13988				
		Накладные расходы -	Тенге			377746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193883				
		Накладные расходы -	Тенге			209721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6218455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3620
		Сметная заработная плата -	Тенге				660260			

Временные здания и сооружения 1,1%	67466,80
ИТОГО:	6285921,80
Зимнее удорожание 1,08%	66968,30
Выслуга лет 1%	62008,12
Дополнительные отпуска 0,4%	24803,25
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	296423,00
ИТОГО:	6736124,47
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	17224270,27
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	344485,41
ИТОГО:	17568755,68
Итого с понижающим коэффициентом	16378794,92
НДС 12%	1965455,39
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	18344250,31

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шадимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1787

Взыскано государственной пошлины

Подпись

(подпись)

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2016 года

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"

Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование объекта: Внутридворовое благоустройство к территории 60 кв жилого дома № 9 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда

Договор № 07 от 02.11.2015 г.

№	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего / СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего / СМР		по акту выполненных работ					
						с начала строительства в тыс. тенге		с начала года в тыс. тенге		за отчетный месяц в тыс. тенге	
		Всего	Базисная	Всего	Базисная	Всего	Базисная	Всего	Базисная	Всего	Базисная
	Внутридворовое благоустройство к территории 60-ти квартирного жилого дома № 9 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда	14534,58	4974,88	14534,58	4974,88	12584,86	4307,53	12584,86	4307,53	12584,86	4307,53

Генподрядчик:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.

Субподрядчик:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 3002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 г., свидетельствую верность этой копии с оригинала документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре № 486

Взыскано государственной пошлины

Нотариус

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Форма 2В

Договор № 07 от 02.11.2015 года
Наименование строительства и его адрес: Внутридворовое благоустройство к территории 60-ти квартирного жилого дома № 9 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2016 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	5300	1,41	1,41	7477	7477	1544	--	--
		м2		--	0,30	--	1592	97	--	5
2	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1811	19,95	15,58	36129	28215	15728	0,01	17
		м2		1,03	5,50	1865	9961	133	0,03	49
3	Е0147-34-1	**Заготовка растительной земли механизированным способом**	391	19,40	19,40	7587	7587	3396	--	--
		м3		--	6,73	--	2632	129	0,02	9
		ЗАВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
4	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	391	29,63	28,58	11586	11173	4002	0,01	3
		м3		0,99	9,56	387	3739	97	0,04	14
5	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	469,2	45,00	--	21114	--	4223	0,19	89
		т		9,00	--	4223	--	100	--	--
		ВВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	3886	29,63	28,58	115151	111042	39777	0,01	27
				0,99	9,56	3847	37160	97	0,04	136
7	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	3886	76,60	--	297668	--	59534	0,32	1250
				15,32	--	59534	--	100	--	--
8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	4277	3,79	3,24	16215	13875	6638	--	14
				0,48	1,12	2053	4790	97	--	16
9	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3	4277	14,01	14,01	59902	59902	19893	--	--
				--	4,80	--	20508	97	0,02	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			572829	239272			1399
		Накладные расходы -	Тенге			154735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			771218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1772
		Сметная заработная плата -	Тенге				175501			
					ОРОШЕНИЕ					
10	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	25	28,89	27,85	722	696	230	0,01	--
				1,04	8,44	26	211	97	0,03	1
11	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	2	294,75	--	590	--	666	1,89	4
				294,75	--	590	--	113	--	--
12	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	5,88	854,26	68,13	5023	401	267	0,14	1
				21,38	12,76	126	75	133	0,04	--
13	E0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	5,73	2012,01	958,90	11529	5494	8697	5,38	31
				933,75	331,09	5350	1897	120	1,25	7

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм								
		м	69	1810,00	--	124890	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	88,2	245,44	3,82	21648	337	4037	0,21	19
				37,35	1,44	3294	127	118	0,01	1
	ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛ.1,5М-3ШТ									
6	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
		шт	3	2204,66	310,26	6614	931	1473	1,53	5
7	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
		м2	4,5	1350,00	--	6075	--	--	--	--
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка поребрика								
		м	4,5	607,67	6,63	2735	30	661	0,70	3
				108,68	1,76	489	8	133	0,01	--
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	0,31	26500,00	--	8215	--	--	--	--
	ПЕРЕХОДЫ ДЛ.3М-1ШТ ОГОЛОВКИ									
	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	1	402,75	--	403	--	455	2,80	3
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		402,75	--	403	--	113	--	--
		м3	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
				134,10	--	67	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	0,193	7704,43	--	1487	--	135	3,66	1
				567,00	--	109	--	123	--	--
		ПЕРЕХОДЫ								
13	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	1,6	402,75	--	644	--	728	2,80	4
				402,75	--	644	--	113	--	--
14	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
		м3	0,256	8182,72	86,60	2095	22	141	3,06	1
				490,50	32,72	126	8	105	0,16	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,52224	131,00	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		т	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198,00	1
				33075,00	114,75	165	1	105	0,56	--
17	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы								
		м3	0,661	1101,20	152,52	728	101	181	1,02	1
				153,68	57,15	102	38	130	0,28	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	0,85	245,44	3,82	209	3	39	0,21	--
				37,35	1,44	32	1	118	0,01	--
19	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
		футляр	0,4	4618,68	559,80	1847	224	692	7,99	3
				1320,75	9,29	528	4	130	0,02	--
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка поребрика								
		м	1,608	607,67	6,63	977	11	236	0,70	1
				108,68	1,76	175	3	133	0,01	--
	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	0,1095	26500,00	--	2902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0127-5-1	**Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб**								
		м	0,935	403,81	1,53	378	1	48	0,26	--
				38,25	0,54	36	1	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			200315	8253			78
		Накладные расходы -	Тенге			18936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			232406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18527			
		ТИП1-1422 М2			**ПОКРЫТИЕ**					
33	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
		м3	213,3	854,26	68,13	182214	14532	9685	0,14	31
		20СМ		21,38	12,76	4560	2722	133	0,04	9
34	E0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**								
		м2	1015	305,88	34,29	310466	34805	19986	0,04	40
				6,01	8,79	6100	8927	133	0,03	31
35	E0127-26-3 К=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**								
		м2	1015	185,69	10,94	188477	11104	5411	--	5
		5СМ		0,80	3,21	812	3256	133	--	1
36	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
		м2	1015	437,00	15,35	443559	15582	14849	0,03	34
				5,94	5,06	6029	5136	133	0,02	18
37	E0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	1015	103,37	--	104925	--	27	--	--
				0,02	--	20	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	285	607,67	6,63	173185	1890	41861	0,70	199
		м		108,68	1,76	30974	501	133	0,01	2
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	12,12	27300,00	--	330876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 5-289М2								
0	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	43,35	854,26	68,13	37032	2954	1968	0,14	6
		м3		21,38	12,76	927	553	133	0,04	2
1	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	289	305,88	34,29	88399	9910	5691	0,04	12
		м2		6,01	8,79	1737	2542	133	0,03	9
		ЗСМ								
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	289	437,00	15,35	126294	4437	4228	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1717	1462	133	0,02	5
	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	289	-103,37	--	-29875	--	-8	--	--
		м2		-0,02	--	-6	--	133	--	--
	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	312	607,67	6,63	189592	2069	45827	0,70	218

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		108,68	1,76	33908	548	133	0,01	2
С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,99	26500,00	--	132235	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	ТИП 7-100М2								
Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10	854,26	68,13	8543	681	454	0,14	1
	м3		21,38	12,76	214	128	133	0,04	--
Е0101-156-1	Устройство покрытия из каменной ерошки	8	432,86	0,86	3463	7	3355	2,81	22
	м3		432,00	0,32	3456	3	97	--	--
С143008-3	Каменная крошка	8,16	1800,00	--	14688	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	607,67	6,63	24307	265	5875	0,70	28
	м		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	--
С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,64	26500,00	--	16960	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2345338	98235			606
	Накладные расходы -	Тенге			159210				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150273				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2654821				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							765
	Сметная заработная плата -	Тенге				144524			
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
У1-43-20	Скамья типа 1, строительные работы	8	10009,05	242,88	80072	1943	14054	9,70	78
	скамья		1605,45	67,68	12844	541	105	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	У1-40-3	Установка для сушки белья типа I, строительные работы								
		установ.	2	2891,08	81,79	5782	164	1223	3,40	7
				562,65	19,74	1125	39	105	0,10	--
53	У1-21-13	Качели тип II, строительные работы								
		качели	1	5308,07	133,22	5308	133	1247	7,00	7
				1156,65	31,02	1157	31	105	0,15	--
54	У1-21-14	Качели тип II, монтаж металлоконструкций								
		качели	1	20244,83	26,85	20245	27	1714	11,00	11
				1895,58	9,35	1896	9	90	0,04	--
55	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы								
		горка	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,70	4
				608,85	242,52	609	243	140	1,20	1
56	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций								
		горка	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15,00	15
				2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	--
57	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы								
		лиана	1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,30	3
				537,90	73,32	538	73	105	0,36	--
58	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций								
		лиана	1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,70	8
				1328,60	3,74	1329	4	90	0,01	--
59	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы								
		стол-ск.	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28,00	28
				4620,00	321,48	4620	321	120	1,60	2
60	У1-49-1	Урна типа I, строительные работы								
		урна	8	2720,42	80,96	21763	648	8506	6,00	48
				990,00	22,56	7920	180	105	0,11	1
61	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы								
		навес	2	15514,69	745,39	31029	1491	4188	11,00	22
				1749,00	245,34	3498	491	105	1,20	2
62	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций								
		навес	2	20978,18	38,72	41956	77	6456	21,00	42
				3575,36	11,22	7151	22	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			257739	6728			272
		Накладные расходы -	Тенге			36981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12450				
		Накладные расходы -	Тенге			11775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			324885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				54628			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3376221	352487			2356
		Накладные расходы -	Тенге			369862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219532				
		Накладные расходы -	Тенге			11775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5939				

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3983330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2941
		Сметная заработная плата -	Тенге				393181			

Временные здания и сооружения 1,1%	43817
ИТОГО:	4027147
Зимнее удорожание 1,08%	43493
Выслуга лет 1%	40271
Дополнительные отпуска 0,4%	16109
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	180512
ИТОГО:	4307532
Итого стоимость с коэффициент К= 2,5574188	11016163
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	220323
ИТОГО:	11236486
НДС 12%	1348378
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	12584864

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис"

Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС"

Шалгимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Инженер ПТО Яковлева

15 янв 2021

«___» _____ 20___ года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующая на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1084

Взыскано государственной пошлины _____

Нотариус _____

(подпись)