				903,45	768,97	2 620	2 230	–	1 865	
22	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитной отмостки НР = 91 %	м3	2,9	24444,83	1682,07	70 890	4 878	60 001	6 537	83 621
					2072,76	404,14	6 011	1 172	–	6 194	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	21,3	913,24	11,08	19 452	236	9 794	8 872	30 590
					442,35	5,54	9 422	118	–	2 266	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	82,84	879,59	18,78	72 865	1 556	47 372	22 474	102 966
					288,95	2,76	23 937	229	–	7 627	

Итого по акту	**967 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 868
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	387 129
- перевозка грузов, тенге	41 861
Накладные расходы, тенге	195 069
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 690

Локальная смета 4-2-2 КТПН-2х400 кВА

Раздел 1 КТПН

1	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	120275	61986	120 275	61 986	7 081	53 131	187 278
					51208	22585	51 208	22 585	–	13 872	
2	1134-0106-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство /прим./ НР = 76 %	м3 здания	148	13641,35	2566,04	2 018 920	379 774	61 940	1 310 976	3 596 288
					10656,8	998,39	1 577 206	147 762	–	266 392	
Раздел 2 Заземление											
4	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	16,2	219,75	209,2	3 560	3 389	–	1 084	5 016
					10,56	82,35	171	1 334	–	372	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,2	35,62	35,62	577	577	–	156	792
					–	13,33	–	216	–	59	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,2	164,63	77,04	2 667	1 248	–	1 446	4 442
					87,59	36,36	1 419	589	–	329	

7	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	686,71	24,79	68 671	2 479	47 432	14 039	89 327
					187,6	7,39	18 760	739	–	6 617	
8	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	4776,13	199,87	71 642	2 998	50 554	13 714	92 184
					1206	63,8	18 090	957	–	6 828	

Итого по акту	**3 975 326**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 666 854
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	452 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	167 007
Накладные расходы, тенге	1 394 545
Сметная прибыль (8 %), тенге	294 469

Локальная смета 4-3-1 Наружное электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27 119	7 308	1 819	14 890	45 370
					17992	2689	17 992	2 689	–	3 361	
13	1308-0201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	48	235,27	–	11 293	–	–	8 131	20 978
					235,27	–	11 293	–	–	1 554	

15	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2440,33	47	7 321	141	232	4 264	12 512
					2316	14	6 948	42	–	927	
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция										
17	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	62,3322	170,76	162,58	10 644	10 134	–	3 240	14 995
					8,18	64,01	510	3 990	–	1 111	
18	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,9278	1584,71	–	3 055	–	–	2 200	5 675
					1584,71	–	3 055	–	–	420	
19	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,84	818,63	–	35 070	–	–	25 250	65 146
					818,63	–	35 070	–	–	4 826	
20	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	357	538,88	455,84	192 379	162 734	–	64 454	277 380
					83,04	167,71	29 645	59 874	–	20 547	
22	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,38	152726,32	–	58 036	–	572	43 673	109 846
					151221,05	–	57 464	–	–	8 137	

24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	380	332,74	149,21	126 442	56 699	17 151	50 957	191 591
					138,4	47,85	52 592	18 182	–	14 192	
25	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (расключение в опоре) НР = 72 %	м кабеля	32	398,13	174,66	12 740	5 589	1 394	5 431	19 625
					179,91	55,81	5 757	1 786	–	1 454	
26	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	13	765,15	360,38	9 947	4 685	3 103	2 726	13 687
					166,08	125,15	2 159	1 627	–	1 014	
28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	332,8	149,2	3 328	1 492	452	1 341	5 043
					138,4	47,8	1 384	478	–	374	
29	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в опоре) НР = 72 %	м кабеля	190	305,83	123,3	58 108	23 427	8 385	24 255	88 952
					138,4	38,91	26 296	7 392	–	6 589	
32	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	32	582,25	4,16	18 632	133	1 776	12 064	33 152

				522,59	1	16 723	32	–	2 456	
34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	430,7	14,9	4 307	149	1 210	2 149	6 972
					294,8	3,7	2 948	37	–	516	
	Итого по акту						**910 923**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						269 836				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						272 492				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						96 129				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						36 093				
	Накладные расходы, тенге						265 024				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						67 477				

Локальная смета 5-1-1 Наружные сети связи

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	32,17975	123,43	116,63	3 972	3 753	–	858	5 216
					6,81	30,24	219	973	–	386	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,99525	1584,53	–	1 577	–	–	1 135	2 929
					1584,53	–	1 577	–	–	217	

3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,67	168,98	161,16	2 310	2 203	1	528	3 065
					7,75	45,87	106	627	–	227	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	23,239	358		8 320		–	–	8 986
					–		–		–	666	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	29,8575	30,55	30,55	912	912	–	246	1 251
					–	11,42	–	341	–	93	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	29,8575	164,58	77	4 914	2 299	–	2 664	8 184
					87,58	36,34	2 615	1 085	–	606	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	3,3175	818,69	–	2 716	–	–	1 956	5 046
					818,69	–	2 716	–	–	374	
8	1134-0201-0603	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %	колодец	1	65014	3380	65 014	3 380	57 038	4 500	75 075
					4596	1325	4 596	1 325	–	5 561	

Раздел 2 Линейные сооружения

15	1134-0201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %	колодец	1	42948	2977	42 948	2 977	35 938	3 951	50 651
					4033	1166	4 033	1 166	–	3 752	
22	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна /в сущ. колодцах/ НР = 76 %	шт.	74	2294,46	–	169 790	–	94 001	57 600	245 581
					1024,18	–	75 789	–	–	18 191	
23	1310-0902-0209	Консоль двухместная. Установка НР = 61 %	шт.	74	493,72	153,09	36 535	11 329	1 607	17 519	58 378
					318,91	69,2	23 599	5 121	–	4 324	
27	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	83	538,87	455,83	44 726	37 834	–	14 985	64 488
					83,04	167,71	6 892	13 920	–	4 777	
29	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,163	1861723,93	–	303 461	–	278 812	18 733	347 970
					151220,86	–	24 649	–	–	25 776	

Раздел 3 Оптическое оборудование

30	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	23785	–	23 785	–	12 713	7 972	34 298
					11072	–	11 072	–	–	2 541	
32	1310-0205-0103	Кассеты. Установка НР = 61 %	кассета	2	97	–	194	–	–	118	337

				97	–	194	–	–	25	
Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
35 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	83	303,77	90,33	25 213	7 497	77	12 827	41 083
				212,52	40,83	17 639	3 389	–	3 043	
36 1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	2057	391,13	116,97	804 564	240 604	1 905	409 192	1 310 856
				273,24	52,87	562 055	108 751	–	97 100	
39 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	582,2	4,1	11 644	82	1 110	7 540	20 719
				522,6	1	10 452	20	–	1 535	
	Итого по акту					**2 284 112**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					748 204				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					312 871				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 718				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					483 201				
	- перевозка грузов, тенге					8 320				
	Накладные расходы, тенге					562 324				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					169 194				

Локальная смета 6-1-1 Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод В1

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1418,259	123,43	116,62	175 053	165 392	–	37 843	229 929
					6,81	30,25	9 661	42 899	–	17 032	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	45,1605	1584,51	–	71 557	–	–	51 521	132 925
					1584,51	–	71 557	–	–	9 846	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,024	168,97	161,14	7 101	6 772	3	1 622	9 421
					7,75	45,87	326	1 928	–	698	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	71,4408	358		25 576		–	–	27 622
					–		–		–	2 046	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1655,73	30,54	30,54	50 570	50 570	–	13 625	69 331
					–	11,43	–	18 924	–	5 136	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1655,73	164,58	76,99	272 499	127 475	–	147 728	453 846
					87,59	36,33	145 025	60 153	–	33 618	

7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	65,94	818,62	–	53 980	–	–	38 865	100 273
					818,62	–	53 980	–	–	7 428	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,28	3153,56	159,7	29 265	1 482	17 721	10 407	42 846
					1084,27	48,49	10 062	450	–	3 174	
9	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2127,00	83	2 127	83	328	1 740	4 176
					1716	42	1 716	42	–	309	
11	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2078	83	4 156	166	655	3 384	8 143
					1667,5	41,5	3 335	83	–	603	
27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник по месту/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0076	1395394,74	518421,05	10 605	3 940	2 734	5 061	16 919
					517236,84	155394,74	3 931	1 181	–	1 253	
28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0022	1054090,91	518181,82	2 319	1 140	41	1 465	4 087
					517272,73	155454,55	1 138	342	–	303	
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник с пожарной подставкой/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,111	1054306,31	518378,38	117 028	57 540	2 078	73 910	206 213
					517207,21	155378,38	57 410	17 247	–	15 275	
32	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2846,5	184	5 693	368	1 110	4 333	10 828
					2107,5	81	4 215	162	–	802	

34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0078	1054230,77	518333,33	8 223	4 043	146	5 194	14 490
					517179,49	155384,62	4 034	1 212	–	1 073	
36	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,067	366119,4	107358,21	24 530	7 193	219	19 047	47 063
					255492,54	31656,72	17 118	2 121	–	3 486	
38	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0585	366136,75	107367,52	21 419	6 281	191	16 631	41 094
					255504,27	31658,12	14 947	1 852	–	3 044	
40	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0275	322000	84800	8 855	2 332	40	7 090	17 221
					235745,45	24690,91	6 483	679	–	1 276	
42	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	4	7127,5	–	28 510	–	25 780	2 075	33 032
					682,5	–	2 730	–	–	2 447	
43	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 99 % К=2,000;	м2 щитов	0,76	4700	64,47	3 572	49	3 220	322	4 206
					398,68	28,95	303	22	–	312	
44	1110-0107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 % К=2,000;	м2	0,76	4622,37	14,47	3 513	11	2 733	696	4 546
					1011,84	5,26	769	4	–	337	
45	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,028	366107,14	107321,43	10 251	3 005	92	7 961	19 669

				255500	31678,57	7 154	887	–	1 457		
47	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,61	37836,82	9362,6	325 775	80 612	153 316	124 172	485 943
					10667,48	3900	91 847	33 579	–	35 996	
64	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,61	1613,61	66,94	80 051	3 321	29 034	40 298	129 977
					961,42	53,96	47 696	2 677	–	9 628	
65	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,567	1231,04	1082,89	698	614	–	242	1 015
					148,15	246,91	84	140	–	75	
66	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /отмостка/ НР = 91 %	м3	0,189	18211,64	1185,19	3 442	224	3 006	242	3 979
					1121,69	285,71	212	54	–	295	
67	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	14447	7271	28 894	14 542	5 371	13 462	45 744
					4490,5	2308,5	8 981	4 617	–	3 388	

68	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0305	4224426,23	309278,69	128 845	9 433	104 821	16 181	156 628
					478393,44	57475,41	14 591	1 753	–	11 602	
69	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/ НР = 99 %	км трубопровода	0,0305	24119081,97	704065,57	735 632	21 474	690 823	30 240	827 142
					765081,97	236393,44	23 335	7 210	–	61 270	
70	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переход/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,002	1054000	518500	2 108	1 037	37	1 332	3 715
					517000	155500	1 034	311	–	275	
		Итого по акту					**3 152 019**				
		в том числе					603 674				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					569 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					200 529				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 043 500				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					676 689				
		Накладные расходы, тенге					233 483				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета 6-1-2 Ливневая канализация К2

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1282,66	123,43	116,62	158 317	149 579	–	34 226	207 946
					6,81	30,25	8 738	38 798	–	15 403	

2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	41,37	1584,51	–	65 551	–	–	47 197	121 768
					1584,51	–	65 551	–	–	9 020	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	54,9	168,96	161,13	9 276	8 846	4	2 120	12 308
					7,76	45,88	426	2 519	–	912	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	93,33	358		33 412		–	–	36 085
					–		–		–	2 673	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1157,35	30,54	30,54	35 348	35 348	–	9 524	48 462
					–	11,43	–	13 228	–	3 590	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1157,35	164,58	76,99	190 476	89 106	–	103 260	317 235
					87,59	36,33	101 370	42 047	–	23 499	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	166,67	818,62	–	136 440	–	–	98 237	253 451
					818,62	–	136 440	–	–	18 774	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,83	3153,59	159,71	53 075	2 688	32 139	18 872	77 703

				1084,25	48,43	18 248	815	–	5 756	
9	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,075	626613,33	221746,67	46 996	16 631	1 616	33 448	86 880
					383320	67160	28 749	5 037	–	6 436	
11	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,138	675123,19	248159,42	93 167	34 246	4 236	64 466	170 244
					396268,12	75594,2	54 685	10 432	–	12 611	
17	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,34	38537,1	10915,21	167 251	47 372	43 315	94 773	282 986
					17641,47	4416,13	76 564	19 166	–	20 962	
18	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	8,345	31597,24	7241,46	263 679	60 430	100 763	126 474	421 365
					12281,13	3027,68	102 486	25 266	–	31 212	
19	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие /дождеприемный/ НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,73	63775,34	21805,48	46 556	15 918	6 816	29 862	82 531
					32632,88	8687,67	23 822	6 342	–	6 113	
39	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,134	1228,4	1081,13	1 393	1 226	–	486	2 029
					147,27	249,56	167	283	–	150	

40	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /отмостка/ НР = 91 %	м3	0,378	18211,64	1182,54	6 884	447	6 012	484	7 957
					1124,34	283,07	425	107	–	589	
41	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	1,8	66712,22	1794,44	120 082	3 230	68 977	37 596	170 292
					26597,22	885,56	47 875	1 594	–	12 614	
42	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1178,55	123,43	116,62	145 466	137 438	–	31 447	191 066
					6,8	30,25	8 028	35 649	–	14 153	
43	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,45	1584,5	–	57 755	–	–	41 584	107 286
					1584,5	–	57 755	–	–	7 947	
44	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в зону вертикальной планировки/ НР = 72 %	м3 грунта	1215	27,04	27,04	32 851	32 851	–	9 512	45 752
					–	10,87	–	13 211	–	3 389	
45	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4860	23,4	23,4	113 725	113 725	–	32 929	158 386

				–	9,41	–	45 735	–	11 732	
46	1111-0101-0201	Засыпка песчаная. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1001	6130,29	1003,7	6 136 420	1 004 704	1 950 168	3 381 333	10 279 173
					3178,37	415,2	3 181 548	415 615	–	761 420	
47	1127-0201-0601	Сооружения водосбросные с проезжей части. Устройство очистных сооружений НР = 108 %	колодец	2	18191	4315,5	36 382	8 631	–	33 621	75 603
					13875,5	1690	27 751	3 380	–	5 600	
50	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	15,4	3778,05	1035,39	58 182	15 945	29 468	17 933	82 204
					829,16	422,99	12 769	6 514	–	6 089	
51	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /плита/ НР = 91 %	м3	6,9	26640,87	1682,03	183 822	11 606	157 914	15 553	215 325
					2072,75	404,2	14 302	2 789	–	15 950	
52	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетонный ложемент/ НР = 91 %	м3	6,5	26640,92	1682	173 166	10 933	148 760	14 650	202 841
					2072,77	404	13 473	2 626	–	15 025	
55	1101-0201-0601	Наполнение емкостей водой (НК.АС л.2 п.5) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	382	82,39	69,89	31 472	26 699	993	7 366	41 945
					9,9	16,88	3 780	6 450	–	3 107	

Итого по акту **13 698 824**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 984 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 827 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 697 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 551 181

- оборудование, тенге	4 286 954
Накладные расходы, тенге	1 014 726
Сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета 6-1-3 Хозяйственно-бытовая канализация К1

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1618,05	123,43	116,62	199 713	188 691	–	43 175	262 319
					6,81	30,25	11 022	48 943	–	19 431	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	52,35	1584,51	–	82 949	–	–	59 723	154 086
					1584,51	–	82 949	–	–	11 414	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	74,56	168,96	161,13	12 598	12 014	6	2 879	16 715
					7,75	45,87	578	3 420	–	1 238	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	126,752	358		45 377		–	–	49 007
					–		–		–	3 630	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1574,82	30,54	30,54	48 098	48 098	–	12 959	65 942

				–	11,43	–	17 999	–	4 885	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1574,82	164,58	76,99	259 182	121 247	–	140 507	431 664
				87,59	36,33	137 935	57 213	–	31 975	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	95,59	818,62	–	78 252	–	–	56 341	145 360
				818,62	–	78 252	–	–	10 767	
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	12	3153,5	159,67	37 842	1 916	22 915	13 456	55 402
				1084,25	48,42	13 011	581	–	4 104	
9 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,182	480340,66	151928,57	87 422	27 651	1 556	65 797	165 477
				319862,64	45313,19	58 215	8 247	–	12 258	
14 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,98	38535,71	10913,27	37 765	10 695	9 781	21 400	63 898
				17641,84	4415,31	17 289	4 327	–	4 733	
15 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	28,065	31597,29	7241,55	886 778	203 234	338 873	425 345	1 417 093
				12281,17	3027,61	344 671	84 970	–	104 970	
32 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	14448	7272	14 448	7 272	2 686	6 731	22 873

				4490	2309	4 490	2 309	–	1 694	
33	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,701	1229,28	1081,72	2 091	1 840	–	728	3 045
					147,56	248,68	251	423	–	226	
34	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /отмостка/ НР = 91 %	м3	0,567	18211,64	1183,42	10 326	671	9 018	725	11 935
					1123,46	282,19	637	160	–	884	

Итого по акту	**2 864 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	749 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	623 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	228 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	384 834
- перевозка грузов, тенге	45 377
Накладные расходы, тенге	849 766
Сметная прибыль (8 %), тенге	212 209

Локальная смета 6-1-4 Производственная канализация К3

1	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	2	18532,5	1616,5	37 065	3 233	975	33 381	76 082
					16428,5	602,5	32 857	1 205	–	5 636	
3	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	3049	–	6 098	–	1 519	4 487	11 432
					2289,5	–	4 579	–	–	847	

4	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5566	–	11 132	–	5 128	5 884	18 377
					3002	–	6 004	–	–	1 361	

Итого по акту	**105 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 622
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	43 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 844

Локальная смета 6-4-1 Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	501,70825	123,43	116,62	61 925	58 507	–	13 387	81 338
					6,81	30,25	3 418	15 176	–	6 025	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,51675	1584,5	–	24 586	–	–	17 702	45 671
					1584,5	–	24 586	–	–	3 383	

3	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в зону вертикальной планировки/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	517,225	22,98	22,98	11 887	11 887	–	3 442	16 555
					–	9,24	–	4 780	–	1 226	
4	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2068,9	19,89	19,89	41 151	41 151	–	11 915	57 311
					–	8	–	16 549	–	4 245	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /привозной грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	370,685	207,8	198,16	77 029	73 456	39	17 598	102 198
					9,53	56,4	3 534	20 908	–	7 570	
6	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	611,63025	430		263 001		–	–	284 041
					–		–		–	21 040	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	392,49	35,63	35,63	13 983	13 983	–	3 767	19 170
					–	13,33	–	5 232	–	1 420	

8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	392,49	164,58	76,99	64 595	30 218	–	35 018	107 582
					87,59	36,33	34 377	14 259	–	7 969	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	43,61	899,11	–	39 210	–	–	28 231	72 836
					899,11	–	39 210	–	–	5 395	
Раздел 2 Сети теплоснабжения											
10	1124-0101-0301	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,017	1157647,064	504235,29	19 680	8 572	170	13 202	35 513
					643411,76	141000	10 938	2 397	–	2 631	
13	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,277	1101090,25	467682,31	305 002	129 548	3 481	206 090	551 979
					620841,16	130682,31	171 973	36 199	–	40 887	
15	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,217	1234142,86	502907,83	267 809	109 131	4 634	181 079	484 799
					709880,18	133013,82	154 044	28 864	–	35 911	
19	1124-0105-0103	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	64960	1508	64 960	1 508	58 815	5 385	75 973
					4637	802	4 637	802	–	5 628	

20	1124-0105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка /длиной 11,66 м/ НР = 99 %	компенсатор	1	85756	5800	85 756	5 800	75 319	6 589	99 733
					4637	2019	4 637	2 019	–	7 388	
21	1124-0105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	51331	5800	51 331	5 800	40 894	6 589	62 554
					4637	2019	4 637	2 019	–	4 634	
24	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	8	5579,5	2947,38	44 636	23 579	1 169	26 265	76 573
					2486	830,25	19 888	6 642	–	5 672	
27	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	8929,75	4750	35 719	19 000	855	20 935	61 186
					3966	1320,5	15 864	5 282	–	4 532	
29	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	9658	4976,5	19 316	9 953	597	11 414	33 188
					4383	1381,5	8 766	2 763	–	2 458	
31	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	21,3	39120,52	1545,63	833 267	32 922	233 821	442 881	1 378 240
					26597,37	761,22	566 524	16 214	–	102 092	

33	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	304,85	2762,99	85,43	842 298	26 042	396 734	297 728	1 231 228
					1376,16	39,26	419 522	11 968	–	91 202	
34	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	304,85	1297,69	85,43	395 602	26 042	191 040	131 437	569 202
					585,6	39,26	178 520	11 968	–	42 163	
35	1122-0601-1301	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,017	199411,76	40588,24	3 390	690	1 354	1 593	5 382
					79176,47	15470,59	1 346	263	–	399	
36	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8849	4258	8 849	4 258	1 433	4 505	14 422
					3158	1393	3 158	1 393	–	1 068	
37	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	20540	9720	20 540	9 720	4 905	8 872	31 765
					5915	3047	5 915	3 047	–	2 353	
38	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1558,5	82,5	9 351	495	4 040	2 938	13 272
					802,67	0,17	4 816	1	–	983	

39	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1452,17	64,67	8 713	388	21	5 066	14 881
					1384	0,17	8 304	1	–	1 102	
40	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	6	4781,33	–	28 688	–	26 196	2 442	33 620
					415,33	–	2 492	–	–	2 490	
41	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	10379	–	62 274	–	60 377	1 859	69 264
					316,17	–	1 897	–	–	5 131	

Раздел 3 Канал лоткового типа

3.1 КЛ 90х45

42	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /ОП2/ НР = 91 %	м3	0,66	24280,3	1018,18	16 025	672	12 396	2 917	20 457
					4480,3	375,76	2 957	248	–	1 515	
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0924	677077,92	1341,99	62 562	124	39 167	21 226	90 491
					251850,65	584,42	23 271	54	–	6 703	
44	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство /объем на весь канал лоткового типа/ НР = 93 %	м3 основания	25	3778,08	1035,4	94 452	25 885	47 838	29 112	133 449
					829,16	422,96	20 729	10 574	–	9 885	
45	1106-0101-0119	Монолитные заделки, торцы угловых лотков. Устройство /ТС1.АС лист 2 прим. 6, 8/ НР = 91 %	м3	1	21832	1340	21 832	1 340	17 162	3 318	27 162
					3330	316	3 330	316	–	2 012	

46	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	23,37	11410,01	2769,7	266 652	64 728	101 144	143 889	443 384
					4312,37	905,43	100 780	21 160	–	32 843	
61	1107-0107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0075	716933,33	6000	5 377	45	4 855	576	6 429
					63600	1466,67	477	11	–	476	
3.2 КЛ 60х45											
63	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	20,81	11410,04	2769,73	237 443	57 638	90 065	128 127	394 816
					4312,35	905,43	89 740	18 842	–	29 246	
72	1107-0107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,007	717000	6000	5 019	42	4 531	538	6 002
					63714,29	1428,57	446	10	–	445	
Раздел 4 Сбросной колодец											
74	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,1	37836,36	9361,82	41 620	10 298	19 588	15 864	62 083
					10667,27	3900	11 734	4 290	–	4 599	
81	1122-1301-0201	Кирпичная кладка. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,041	32243,9	1000	1 322	41	893	402	1 862

				9463,41	439,02	388	18	–	138	
83	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (Стремянки)	т	0,02674	544367 / –		14 556 / –	– / –	14 556 / –	– / 1 164	15 720
85	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1143000 / 255500	107500 / 31666,67	6 858 / 1 533	645 / 190	4 680 / –	1 706 / 685	9 249
86	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	45614 / 1667	83 / 42	45 614 / 1 667	83 / 42	328 / 43 536	1 692 / 302	47 608
Раздел 5 УТ1											
90	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	19831,54 / 1308,46	1094,62 / 250,77	25 781 / 1 701	1 423 / 326	22 657 / –	1 845 / 2 210	29 836
91	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	12,792	15977,25 / 10709,66	3551,99 / 1197,47	204 381 / 136 998	45 437 / 15 318	21 946 / –	179 733 / 30 729	414 843
92	2102-0101-2608	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /днище/	м3	3,5	19653 / –		68 786 / –	– / –	68 786 / –	– / 5 503	74 289
93	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2	15589 / –		31 178 / –	– / –	31 178 / –	– / 2 494	33 672

107	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ходовых скоб НР = 91 %	т	0,0284	253204,23	1338,03	7 191	38	–	6 524	14 812
					251866,2	563,38	7 153	16	–	1 097	
109	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,05	1613,61	66,94	35 580	1 476	12 905	17 911	57 770
					961,41	53,97	21 199	1 190	–	4 279	
110	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /по уклону 20...40/ НР = 94 %	м2 стяжки	6,75	712	28	4 806	189	2 223	2 343	7 721
					354,67	14,67	2 394	99	–	572	
111	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	13,5	91,19	4,81	1 231	65	1 108	86	1 422
					4,3	2,44	58	33	–	105	
112	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	1516,3	80,93	8 188	437	3 964	3 624	12 757
					701,3	12,59	3 787	68	–	945	
113	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	945,56	40,19	5 106	217	2 604	2 185	7 874
					423,15	7,22	2 285	39	–	583	
114	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,77	19893,79	1094,35	35 212	1 937	30 960	2 511	40 741

				1307,91	250,85	2 315	444	–	3 018	
Раздел 6 УТ2										
115 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,11	19830,63	1093,69	22 012	1 214	19 346	1 575	25 474
				1308,11	251,35	1 452	279	–	1 887	
116 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	9,28	15977,05	3551,83	148 267	32 961	15 920	130 388	300 947
				10709,7	1197,41	99 386	11 112	–	22 292	
117 2102-0101-2608	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /днище/	м3	2,93	19653		57 583	–	57 583	–	62 190
				–		–	–	–	4 607	
118 2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4	15589		62 356	–	62 356	–	67 344
				–		–	–	–	4 988	
132 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ходовых скоб НР = 91 %	т	0,0284	253204,23	1338,03	7 191	38	–	6 524	14 812
				251866,2	563,38	7 153	16	–	1 097	
134 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,53	1613,57	66,92	31 513	1 307	11 430	15 864	51 167
				961,39	53,97	18 776	1 054	–	3 790	
135 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /по уклону 20...40/ НР = 94 %	м2 стяжки	5,4	712,04	28,15	3 845	152	1 778	1 874	6 177

				354,63	14,63	1 915	79	–	458	
136	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	10,8	91,3 / 4,26	4,91 / 2,41	986 / 46	53 / 26	887 / –	68 / 84	1 138
137	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	1516,3 / 701,3	80,93 / 12,59	8 188 / 3 787	437 / 68	3 964 / –	3 624 / 945	12 757
138	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	945,56 / 423,15	40,19 / 7,22	5 106 / 2 285	217 / 39	2 604 / –	2 185 / 583	7 874
139	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,77	19893,79 / 1307,91	1094,35 / 250,85	35 212 / 2 315	1 937 / 444	30 960 / –	2 511 / 3 018	40 741
Раздел 7 Неподвижные опоры											
140	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,55	20036,13 / 1308,39	1094,19 / 250,97	31 056 / 2 028	1 696 / 389	27 332 / –	2 199 / 2 660	35 915
141	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	3,42	30578,36 / 10165,79	612,57 / 133,33	104 578 / 34 767	2 095 / 456	67 716 / –	41 563 / 11 691	157 832
145	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06921	419043,49	1329,29	29 002	92	23 804	4 684	36 381

				73775,47	592,4	5 106	41	–	2 695		
Раздел 8 Монолитные участки											
146	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,75	20037,33	1094,67	15 028	821	13 226	1 064	17 379
					1308	250,67	981	188	–	1 287	
147	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,07	25410,28	1339,25	27 189	1 433	22 192	3 550	33 198
					3330,84	314,95	3 564	337	–	2 459	
Раздел 9 Узел герметизации ввода											
148	1122-0301-0104	Трубы стальные, диаметр 125 мм. Укладка /гильза/ НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0032	3717500	131562,5	11 896	421	9 882	1 737	14 724
					497812,5	50625	1 593	162	–	1 091	
149	1122-1201-0104	Фланцы, опора к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 % К=2,000;	фланец	4	1308,25	60	5 233	240	296	4 650	10 674
					1174,25	–	4 697	–	–	791	
150	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00202	263278		532	–	532	–	575
					–		–	–	–	43	
151	2105-0103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,0106	1466217		15 542	–	15 542	–	16 785

					–		–	–	–	1 243	
152	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 % К=2,000;	сальник	8	3049,13 / 2289,63	– / –	24 393 / 18 317	– / –	6 076 / –	17 951 / 3 388	45 732
153	1116-0401-0405	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка заглушек НР = 98 % К=2,000;	соединение	4	10977,75 / 3520,75	268,5 / 27,75	43 911 / 14 083	1 074 / 111	28 754 / –	13 910 / 4 626	62 447
154	2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,0044	1423549 / –		6 264 / –	– / –	6 264 / –	– / 501	6 765
155	1146-0303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 % К=2,000;	м3 заделки	0,4	111165 / 63800	1197,5 / 595	44 466 / 25 520	479 / 238	18 467 / –	21 637 / 5 288	71 391
							8 684 341				

Итого по акту 2 375 717

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 902 078
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 297 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 108 338
- материалы, изделия и конструкции, тенге 43 536
- оборудование, тенге 263 001
- перевозка грузов, тенге 2 351 613

Накладные расходы, тенге

	Сметная прибыль (8 %), тенге				640 059				

Локальная смета 7-1-2 Благоустройство

Раздел 5 Тактильная плитка

13	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	172	7476	1 285 872	–	1 285 872	–	1 388 742
					–	–	–	–	102 870

Раздел 6 Установка знаков

15	2401-0202-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5410	10 820	–	10 820	–	11 686
					–	–	–	–	866
16	2401-0201-0118	Знаки дорожные односторонние квадратные, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6445	12 890	–	12 890	–	13 921
					–	–	–	–	1 031

	Итого по акту	**1 414 349**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 309 582
	Сметная прибыль (8 %), тенге	104 767
	Итого по акту, тенге	**592 729 487**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 888 883
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 448 176
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 163 572
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	230 146 719
	- оборудование, тенге	151 455 684
	- перевозка грузов, тенге	406 102
	Накладные расходы, тенге	77 713 550