Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195,
ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №49 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 04 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство 5 и 7 этажных зданий общежитий на 288 мест для КГКП "Колледж бизнеса сервиса" в г.Семей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		49	04.05.2020						
		1	04.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	1 473 695 780,86									
в том числе:										

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №4 приемки выполненных работ	268 761 428	239 965 561							28 795 867	268 761 428
ВСЕГО выполнено:	**268 761 428**	**239 965 561**							**28 795 867**	**268 761 428**
Минус аванс 30%										80 628 428
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**188 133 000**
К оплате за текущий месяц: Сто восемьдесят восемь миллионов сто тридцать три тысячи тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Семей-Отдел-Строй"

_____ Жунусов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №49 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 04 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство 5 и 7 этажных зданий общежитий на 288 мест для КГКП "Колледж бизнеса сервиса" в г.Семей

Наименование объекта: 7-ми и 5-ти этажное общежитие

Акт № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
	2.2 Приямок Пр2 - 1шт										
26	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0161	559 192,55	9130,43	9 003	147	8 021	828	10 617
					51863,35	3416,15	835	55	–	786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,4347	92,02	2,3	40	1	19	14	58
					46,01	–	20	–	–	4	
29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	0,8694	85,12	1,15	74	1	49	17	98
					27,61	–	24	–	–	7	
2.3 Приямок Пр3 - 1шт											
34	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02696	559 161,72	9124,63	15 075	246	13 431	1 387	17 779
					51854,6	3449,55	1 398	93	–	1 317	
36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,72792	92,04	1,37	67	1	32	23	98
					46,71	–	34	–	–	7	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	1,45584	84,49	1,37	123	2	82	27	162
					26,79	–	39	–	–	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Лестница Л1										
97	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,03153	3 969,64	34,49	23 943	208	14 753	7 268	33 708
					1489,17	17,08	8 982	103	–	2 497	
	Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта										
106	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,653	65 614,09	27105,67	42 846	17 700	10 686	14 482	61 914
					22 143,95	9 998,47	14 460	6 529	–	4 586	
108	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,631	92,22	2,33	1 626	41	768	566	2 368
					46,34	0,23	817	4	–	175	
109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	35,262	84,96	1,67	2 996	59	1 982	666	3 955
					27,08	0,28	955	10	–	293	
	Раздел 9 Входная группа №1										
	9.1 Фундамент Фм-1 - 2шт										
110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,84	19 831,2	1094,42	95 983	5 297	84 355	6 867	111 078
					1308,06	251,03	6 331	1 215	–	8 228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34 997,02	1914,68	70 554	3 860	51 893	14 297	91 639
					7341,77	451,39	14 801	910	–	6 788	
112	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2866	20 645,5	1353,8	5 917	388	83	5 059	11 854
					19002,09	394,28	5 446	113	–	878	
116	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-5/ НР = 91 %	т	0,01254	676 953,75	1275,92	8 489	16	5 315	2 881	12 280
					251834,13	637,96	3 158	8	–	910	
	9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1										
117	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,37	19 831,27	1094,45	185 819	10 255	163 307	13 293	215 041
					1308,11	250,91	12 257	2 351	–	15 929	
118	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	40 188,75	2497,78	289 359	17 984	193 442	74 791	393 282
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	29 132	
119	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9614	20 648,01	1356,36	19 851	1 304	277	16 972	39 769
					19003,54	395,26	18 270	380	–	2 946	
	9.3 Стойка монолитная Стм-1 - 4шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,52	46 416,45	6495,39	70 553	9 873	32 863	27 354	105 740
					18 300,66	1 475	27 817	2 242	–	7 833	
124	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0344	20 668,6	1366,28	711	47	10	608	1 425
					19 011,63	406,98	654	14	–	106	
9.4 Стойка монолитная Стм-2 - 2шт											
127	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46 415,38	6 496,15	24 136	3 378	11 242	9 358	36 174
					18 300	1 475	9 516	767	–	2 680	
128	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0128	20 625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	
9.5 Площадка монолитная Пм-1											
131	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	27 500	1680,35	18 755	1 146	16 195	1 538	21 916
					2073,31	404,69	1 414	276	–	1 623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.6 Площадка монолитная Пм-2										
133	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	27 501,8	1680,67	22 909	1 400	19 782	1 877	26 769
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 983	
	9.7 Площадка монолитная Пм-3										
135	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	22 805,31	1682,3	25 770	1 901	21 527	2 547	30 582
					2072,57	404,42	2 342	457	–	2 265	
136	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1727	20 648,52	1354,95	3 566	234	50	3 049	7 144
					19004,05	393,75	3 282	68	–	529	
140	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0192	677 135,42	1354,17	13 001	26	8 139	4 412	18 806
					251 875	625	4 836	12	–	1 393	
	9.8 Лестница монолитная Лм-1										
141	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	2,2	32 885,45	2059,55	72 348	4 531	57 270	10 560	89 541
					4 794,09	480,45	10 547	1 057	–	6 633	
	9.9 Стена монолитная См-1 - 2шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35 493,57	2498,39	44 154	3 108	27 581	12 922	61 642
					10823,95	590,84	13 465	735	–	4 566	
144	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,1308	20 649,85	1353,21	2 701	177	38	2 310	5 412
					19006,12	397,55	2 486	52	–	401	
	9.10 Засыпка										
147	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,6498	899,13	–	12 273	–	–	8 837	22 798
					899,13	–	12 273	–	–	1 689	
	9.11 Покрытие										
148	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37 739,09	1828,55	207 565	10 057	145 154	49 830	277 987
					9 518,91	437,09	52 354	2 404	–	20 592	
149	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,7025	20 647,69	1356,58	14 505	953	202	12 401	29 058
					19 003,56	395,73	13 350	278	–	2 152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0384	677 057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251 848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 10 Входная группа №2										
	10.1 Стена подпорная монолитная Спм-2										
154	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,73	19 831,14	1094,51	54 139	2 988	47 580	3 873	62 653
					1308,06	250,92	3 571	685	–	4 641	
155	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	40 188,7	2497,83	92 434	5 745	61 794	23 892	125 632
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 306	
156	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20 648,76	1355,37	4 997	328	70	4 272	10 011
					19004,13	396,69	4 599	96	–	742	
159	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	677 079,11	1352,27	10 014	20	6 269	3 397	14 484
					251859,36	540,91	3 725	8	–	1 073	
	10.2 Лестница монолитная Лм-2										
160	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	1,6	32 885,63	2 060	52 617	3 296	41 651	7 679	65 120
					4793,75	480,63	7 670	769	–	4 824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3 Засыпка										
162	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,629	899,11	–	4 162	–	–	2 997	7 732
					899,11	–	4 162	–	–	573	
	10.4 Каркас металлический										
163	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/стойки Ст1, Ст2/ НР = 69 %	т конструкций	0,0451	25 898	11485,59	1 168	518	104	480	1 780
					12106,43	3325,94	546	150	–	132	
164	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1898	56 728,13	27592,2	10 767	5 237	920	3 986	15 933
					24288,72	6148,58	4 610	1 167	–	1 180	
165	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0056	676 964,29	1 250	3 791	7	2 374	1 287	5 484
					251785,71	714,29	1 410	4	–	406	
166	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2349	463 144		108 793		108 793	–	117 496
					–		–		–	8 703	

Раздел 11 Входная группа №3

11.1 Фундамент Фм-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	19 831,67	1094,17	23 798	1 313	20 915	1 703	27 541
					1308,33	250,83	1 570	301	–	2 040	
170	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34 993,59	1914,53	16 377	896	12 045	3 319	21 272
					7 341,88	450,85	3 436	211	–	1 576	
171	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0513	20 643,27	1345,03	1 059	69	15	905	2 121
					19 005,85	389,86	975	20	–	157	
175	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-5, Зд-6/ НР = 91 %	т	0,01646	677 095,99	1336,57	11 145	22	6 977	3 782	16 121
					251883,35	607,53	4 146	10	–	1 194	
	11.2 Стена подпорная монолитная Спм-1										
176	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	19 831,46	1094,51	162 618	8 975	142 916	11 634	188 192
					1308,17	250,98	10 727	2 058	–	13 940	
177	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	40 188,75	2497,78	289 359	17 984	193 442	74 791	393 282
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	29 132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20 648,48	1356,66	20 060	1 318	280	17 150	40 187
					19003,6	395,27	18 462	384	–	2 977	
	11.3 Стойка монолитная Стм-1 - 2шт										
182	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46 414,47	6496,05	35 275	4 937	16 429	13 677	52 868
					18301,32	1 475,00	13 909	1 121	–	3 916	
183	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20 639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	
	11.4 Стойка монолитная Стм-2 - 4шт										
186	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46 417,31	6496,15	48 274	6 756	22 485	18 715	72 348
					18300,96	1474,04	19 033	1 533	–	5 359	
187	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0256	20 625	1367,19	528	35	7	451	1 057
					18984,38	390,63	486	10	–	78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.5 Площадка монолитная Пм-1										
190	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	27 500,68	1682,63	20 103	1 230	17 358	1 648	23 491
					2072,5	404,92	1 515	296	–	1 740	
	11.6 Площадка монолитная Пм-2										
192	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	27 501,8	1680,67	22 909	1 400	19 782	1 877	26 769
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 983	
	11.7 Лестница монолитная Лм-1										
194	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	2,2	32 885,45	2059,55	72 348	4 531	57 270	10 560	89 541
					4 794,09	480,45	10 547	1 057	–	6 633	
	11.8 Засыпка										
196	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,6498	899,13	–	12 273	–	–	8 837	22 798
					899,13	–	12 273	–	–	1 689	
	11.9 Покрытие										
197	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37 739,26	1828,63	173 978	8 430	121 666	41 765	233 003
					9 518,87	436,88	43 882	2 014	–	17 259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6922	20 647,21	1356,54	14 292	939	199	12 219	28 632
					19003,18	395,84	13 154	274	–	2 121	
202	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0384	677 057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251 848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	

Раздел 12 Входная группа №4

12.1 Стена подпорная монолитная Спм-2

203	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19 831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
204	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,73	40 188,28	2497,44	109 714	6 818	73 347	28 357	149 117
					10823,81	590,84	29 549	1 613	–	11 046	
205	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20 648,45	1 354	5 063	332	71	4 329	10 143
					19004,89	395,6	4 660	97	–	751	
208	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	677 079,11	1352,27	10 014	20	6 269	3 397	14 484
					251859,36	540,91	3 725	8	–	1 073	

12.2 Лестница монолитная Лм-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	1,6	32 885,63	2 060	52 617	3 296	41 651	7 679	65 120
					4793,75	480,63	7 670	769	–	4 824	
12.3 Засыпка											
211	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,629	899,11	–	4 162	–	–	2 997	7 731
					899,11	–	4 162	–	–	573	
12.4 Каркас металлический											
212	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/стойки Ст1, Ст2/ НР = 69 %	т конструкций	0,0451	25 898	11485,59	1 168	518	104	480	1 780
					12106,43	3325,94	546	150	–	132	
213	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,189	56 740,74	27 592,59	10 724	5 215	918	3 970	15 870
					24 291,01	6 148,15	4 591	1 162	–	1 176	
214	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0056	676 964,29	1 250	3 791	7	2 374	1 287	5 484
					251785,71	714,29	1 410	4	–	406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2341	463 144		108 422		108 422	–	117 096
					–		–		–	8 674	

Раздел 13 Входная группа №5

13.1 Стена подпорная монолитная Спм-1

218	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	19 831,25	1094,38	126 920	7 004	111 544	9 080	146 880
					1308,13	250,94	8 372	1 606	–	10 880	
219	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	40 188,78	2498,02	121 772	7 569	81 406	31 473	165 505
					10824,09	590,43	32 797	1 789	–	12 260	
220	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20 650,91	1 358,00	10 660	701	149	9 113	21 355
					19004,26	395,2	9 810	204	–	1 582	
224	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-5/ НР = 91 %	т	0,00726	676 859,5	1239,67	4 914	9	3 077	1 667	7 108
					251 790,63	550,96	1 828	4	–	526	

13.2 Стойка монолитная Стм-1 - 3шт

225	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46 417,95	6496,15	36 206	5 067	16 864	14 038	54 263
					18 301,28	1 475,64	14 275	1 151	–	4 019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20 677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
	13.3 Площадка монолитная Пм-1										
229	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	27 501,31	1681,46	10 533	644	9 095	863	12 307
					2 073,11	402,09	794	154	–	912	
	13.4 Стена монолитная См-1										
231	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35 493,57	2498,39	22 077	1 554	13 790	6 461	30 821
					10824,76	590,03	6 733	367	–	2 283	
232	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0609	20 640,39	1 346,47	1 257	82	18	1 075	2 518
					18 998,36	394,09	1 157	24	–	187	
	13.5 Лестница монолитная Лм-1										
235	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	2,2	32 885,45	2 059,55	72 348	4 531	57 270	10 560	89 540
					4 794,09	480,45	10 547	1 057	–	6 633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.6 Засыпка										
237	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,57732	899,09	–	9 510	–	–	6 847	17 666
					899,09	–	9 510	–	–	1 309	
	13.7 Покрытие										
238	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37 738,95	1829,07	64 911	3 146	45 393	15 582	86 932
					9518,6	436,63	16 372	751	–	6 439	
239	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2742	20 649,16	1356,67	5 662	372	79	4 840	11 342
					19004,38	393,87	5 211	108	–	840	
243	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0224	677 098,21	1339,29	15 167	30	9 495	5 147	21 939
					251 875	625	5 642	14	–	1 625	
	Раздел 14 Вход в подвал										
	14.1 Стена подпорная монолитная Спм-1 - 2шт.										
244	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,8	19 831,43	1094,64	55 528	3 065	48 800	3 973	64 261
					1308,21	251,07	3 663	703	–	4 760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,02	40 186,27	2497,06	40 990	2 547	27 403	10 595	55 712
					10823,53	591,18	11 040	603	–	4 127	
246	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2078	20 649,66	1357,07	4 291	282	60	3 668	8 596
					19003,85	394,61	3 949	82	–	637	
249	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-6/ НР = 91 %	т	0,00986	676 977,69	1318,46	6 675	13	4 179	2 265	9 655
					251825,56	608,52	2 483	6	–	715	
	14.2 Лестница монолитная Лм-1										
250	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	0,67	32 883,58	2059,7	22 032	1 380	17 440	3 217	27 269
					4794,03	482,09	3 212	323	–	2 020	
251	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0261	20 842,91	996,17	544	26	8	472	1 098
					19 540,23	344,83	510	9	–	81	
	14.3 Каркас металлический										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойка Ст1, Ст2/ НР = 69 %	т конструкций	0,0488	25 901,64	11454,92	1 264	559	114	520	1 926
					12 110,66	3 319,67	591	162	–	143	
255	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0875	56 708,57	27588,57	4 962	2 414	423	1 837	7 343
					24285,71	6148,57	2 125	538	–	544	
259	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0034	677 058,82	1470,59	2 302	5	1 441	781	3 330
					251 764,71	588,24	856	2	–	247	
	Раздел 15 Пожарная лестница										
	15.1 Фундамент Фм										
261	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,042	18 283,06	1094,52	37 334	2 235	32 428	2 897	43 449
					1 308,03	251,22	2 671	513	–	3 218	
262	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	30 300,95	1915,08	190 896	12 065	132 578	44 676	254 418
					7 341,75	450,95	46 253	2 841	–	18 846	
263	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9015	20 648,92	1356,63	18 615	1 223	260	15 914	37 291
					19003,88	394,9	17 132	356	–	2 762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,029	590 620,69	2310,34	17 128	67	6 786	9 377	28 625
					354310,34	1 000	10 275	29	–	2 120	
267	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01254	498 883,57	1275,92	6 256	16	5 315	849	7 673
					73763,96	637,96	925	8	–	568	
268	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0432	677 083,33	1342,59	29 250	58	18 312	9 924	42 308
					251851,85	601,85	10 880	26	–	3 134	
	15.2 Конструкции металлические										
269	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,15775	74 795,94	25843,23	86 595	29 920	11 840	37 895	134 449
					38725,98	8710,86	44 835	10 085	–	9 959	
271	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31,25925	92,23	2,34	2 883	73	1 361	1 005	4 199
					46,35	0,26	1 449	8	–	311	
272	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	62,5185	84,97	1,66	5 312	104	3 515	1 181	7 012
					27,1	0,29	1 694	18	–	519	
	Раздел 16 Прочие работы										
	16.1 Вентиляционный блок - 12шт										
273	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22 803,08	1 680,00	14 822	1 092	12 383	1 464	17 589
					2072,31	403,08	1 347	262	–	1 303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	3 435,75	1656,33	41 229	19 876	1 419	28 911	75 751
					1661,17	380,58	19 934	4 567	–	5 611	
	17.3 Покрытие /КЖ1 лист 26/										
281	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,092	36 271,74	1826,09	3 337	168	2 293	834	4 505
					9 521,74	434,78	876	40	–	334	
	Локальная смета 2-1-2 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
	Раздел 6 Металлический каркас шахты лифта										
172	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,5347	65 614,05	27104,99	231 926	95 808	57 844	78 394	335 146
					22144,45	9998,3	78 274	35 341	–	24 826	
174	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	95,4369	92,21	2,33	8 800	222	4 155	3 070	12 820
					46,34	0,27	4 423	26	–	950	
175	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	190,8738	84,96	1,66	16 217	317	10 728	3 604	21 407
					27,09	0,27	5 171	52	–	1 586	
	Раздел 7 Пожарная лестница										
176	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	12,44897	74 796,23	25843,18	931 136	321 721	127 316	407 475	1 445 700
					38726,02	8711,08	482 099	108 444	–	107 089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	336,12219	92,21	2,33	30 993	782	14 634	10 813	45 150
					46,34	0,28	15 577	94	–	3 344	
179	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	672,24438	84,97	1,66	57 118	1 115	37 789	12 696	75 399
					27,09	0,28	18 214	186	–	5 585	
	Раздел 8 Вентиляционный блок										
180	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	84	3 435,7	1656,32	288 599	139 131	9 930	202 379	530 256
					1 661,17	380,6	139 538	31 970	–	39 278	
181	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5 066	2517,58	60 792	30 211	1 804	42 148	111 175
					2398,08	578,5	28 777	6 942	–	8 235	
	Локальная смета 2-1-3 Архитектурные решения ниже отм.0,000										
	Раздел 4 Полы										
26	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	146,69	955,36	74,76	140 142	10 967	428	125 010	286 365
					877,68	28,92	128 747	4 242	–	21 212	
	4.2 Тип 2										
32	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	34,72	3 714,78	21,43	128 977	744	113 644	14 072	154 493
					420,19	10,97	14 589	381	–	11 444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	114,65	3 255,46	73,88	373 239	8 470	218 447	141 366	555 774
					1276,24	35,49	146 321	4 069	–	41 168	
	4.4 Тип 4										
43	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	183,02	2 661,16	100,04	487 045	18 309	109 846	342 467	895 872
					1 960,93	29,71	358 889	5 438	–	66 361	
	4.5 Плинтуса										
44	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	99,98	587,69	1,66	58 757	166	26 432	30 308	96 190
					321,66	0,83	32 160	83	–	7 125	
46	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	216,9	178,09	1,11	38 627	240	7 167	29 459	73 533
					143,94	0,55	31 220	120	–	5 447	

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,42	1 073,92 / 719,96	58,07 / 50,13	41 260 / 27 661	2 231 / 1 926	11 368 / –	23 669 / 5 194	70 124
48	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	533,6	1 282,74 / 857,6	58,71 / 50,49	684 469 / 457 615	31 329 / 26 941	195 525 / –	387 645 / 85 769	1 157 883
49	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /затирка 3мм/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	417,48	1 161,12 / 974,71	19,09 / 6,45	484 745 / 406 923	7 969 / 2 694	69 853 / –	327 694 / 64 995	877 434
	5.2 Потолок										
54	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	466,93	828,29 / 559,33	4,66 / 1,59	386 755 / 261 168	2 178 / 741	123 409 / –	209 527 / 47 703	643 985
55	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75	4 156,35 / 1657,57	34,61 / 17,04	23 899 / 9 531	199 / 98	14 169 / –	7 703 / 2 528	34 130
	5.3 Откосы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,28	3 304,98 / 2357,45	44,53 / 23,87	67 025 / 47 809	903 / 484	18 313 / –	38 635 / 8 453	114 112
59	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1 356,28 / 438,74	– / –	6 266 / 2 027	– / –	4 239 / –	1 541 / 625	8 432
60	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382 / –		2 166 / –		2 166 / –	– / 173	2 339

Раздел 6 Наружная отделка

6.1 Цоколь

61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	171,26	879,58 / 288,96	18,78 / 2,77	150 637 / 49 487	3 217 / 474	97 933 / –	46 464 / 15 768	212 869
62	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	23,9764	36 844,73 / 25 637,88	1243,85 / 470,55	883 404 / 614 704	29 823 / 11 282	238 877 / –	475 749 / 108 732	1 467 885

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Утепление цоколя ниже отм. земли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	14,8043	36 844,7	1243,83	545 460	18 414	147 495	293 753	906 350
					25637,89	470,54	379 551	6 966	–	67 137	
79	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	211,49	1 697,27	39,54	358 956	8 363	215 687	126 960	524 789
					637,88	7,61	134 906	1 610	–	38 873	

Локальная смета 2-1-4 Архитектурные решения выше отм.0,000

Раздел 3 Окна

3.1 Окно внутреннее раздаточное Окв-1

34	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,08	3 876,85	473,15	4 187	511	1 464	2 120	6 812
					2048,15	133,33	2 212	144	–	505	

3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-2

36	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	3,36	3 877,08	473,81	13 027	1 592	4 553	6 597	21 194
					2048,21	133,33	6 882	448	–	1 570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Двери										
48	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	535,08	1 728,06	77,42	924 649	41 426	254 899	582 708	1 627 946
					1 174,26	35,75	628 324	19 129	–	120 589	
	Раздел 5 Чердачное пространство										
78	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по утеплителю НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,19	1 073,89	58,06	94 706	5 120	26 093	54 332	160 961
					719,96	50,14	63 493	4 422	–	11 923	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1										
85	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	2502,68	3 714,78	21,41	9 296 914	53 591	8 191 697	1 014 343	11 136 158
					420,2	10,97	1 051 626	27 462	–	824 901	
	6.2 Тип 2										
93	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	226,5	3 714,79	21,41	841 399	4 850	741 374	91 800	1 007 855
					420,2	10,97	95 175	2 485	–	74 656	
	6.3 Тип 3										
99	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	175,88	2 161,41	100,04	380 148	17 595	17 665	329 107	765 995
					1960,93	29,71	344 888	5 226	–	56 740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-351,76	193,35	2,26	-68 014	-794	–	-63 379	-141 904
					191,1	0,58	-67 220	-204	–	-10 511	
101	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	175,88	955,36	74,77	168 029	13 150	512	149 886	343 348
					877,68	28,92	154 366	5 087	–	25 433	
6.4 Тип 3*											
104	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	92,72	2 161,41	100,04	200 406	9 276	9 313	173 498	403 816
					1960,93	29,71	181 817	2 755	–	29 912	
105	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-185,44	193,35	2,25	-35 855	-418	–	-33 411	-74 807
					191,1	0,58	-35 437	-107	–	-5 541	
106	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	92,72	955,36	74,76	88 581	6 932	272	79 016	181 005
					877,67	28,93	81 378	2 682	–	13 408	
6.5 Тип 4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	174,33	3 231,86	73,89	563 410	12 881	328 042	214 954	840 634
					1276,24	35,5	222 487	6 188	–	62 269	
	6.6 Тип 5										
119	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	38,46	3 714,77	21,42	142 870	824	125 885	15 588	171 135
					420,2	10,97	16 161	422	–	12 677	
	6.7 Тип 6										
125	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	39,06	3 231,85	73,89	126 236	2 886	73 500	48 162	188 350
					1276,24	35,48	49 850	1 386	–	13 952	
	6.10 Плинтуса										
133	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	492,16	587,7	1,66	289 242	817	130 113	149 197	473 515
					321,67	0,83	158 312	408	–	35 075	
135	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	359,16	178,08	1,11	63 961	398	11 866	48 781	121 761
					143,94	0,55	51 696	199	–	9 019	
136	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	10	1 005,1	51,5	10 051	515	4 043	5 170	16 439
					549,3	12,7	5 493	127	–	1 218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.1 Потолок 1 этаж										
142	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	124,4	2 669,81	14,38	332 124	1 789	175 596	139 906	509 792
					1 243,89	5,72	154 740	711	–	37 762	
143	1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	1,9305	58 688,94	2796,17	113 299	5 398	41 056	52 305	178 852
					34625,74	1024,09	66 845	1 977	–	13 248	
145	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	456,09	828,29	4,66	377 775	2 126	120 544	204 663	629 033
					559,33	1,59	255 105	724	–	46 595	
146	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,3	4 156,17	34,49	100 995	838	59 877	32 554	144 233
					1657,61	17,00	40 280	413	–	10 684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	480,39	353,14 / 192,35	2,71 / 1,36	169 647 / 92 401	1 302 / 654	75 944 / –	74 444 / 19 527	263 618
		7.2 Стены 1 этаж									
148	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	365,65	1 282,73 / 857,6	58,71 / 50,49	469 032 / 313 581	21 468 / 18 461	133 983 / –	265 634 / 58 773	793 439
149	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,39	3 181,32 / 1489,25	34,49 / 16,99	192 120 / 89 936	2 083 / 1 026	100 101 / –	72 769 / 21 191	286 081
150	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	886,58	1 418,88 / 759,78	11,73 / 3,96	1 257 950 / 673 606	10 397 / 3 513	573 947 / –	541 695 / 143 972	1 943 617
		7.3 Потолок 2-7 этажи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=6,000;	м2 потолка	459,36	2 669,79	14,38	1 226 396	6 606	648 397	516 616	1 882 453
					1243,89	5,71	571 393	2 625	–	139 441	
155	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	2813,4	828,29	4,66	2 330 310	13 116	743 575	1 262 468	3 880 200
					559,33	1,59	1 573 619	4 466	–	287 422	
156	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,64	4 156,19	34,49	310 218	2 574	183 920	99 994	443 029
					1657,6	17,00	123 723	1 269	–	32 817	
7.4 Стены 2-7 этажи											
158	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1836	1 282,74	58,71	2 355 108	107 798	672 756	1 333 802	3 984 023
					857,6	50,49	1 574 554	92 698	–	295 113	
159	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	7897,44	1 418,88	11,73	11 205 528	92 621	5 112 589	4 825 290	17 313 283
					759,78	3,96	6 000 317	31 295	–	1 282 465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	6222,9547	710,08	4,59	4 418 796	28 563	1 358 969	2 436 499	7 403 719
					487,11	2,31	3 031 263	14 361	–	548 424	
162	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 поверхности облицовки	930,12	4 498,72	24,88	4 184 348	23 138	2 330 362	1 479 030	6 116 448
					1968,4	19,29	1 830 848	17 940	–	453 070	
7.5 Потолок тех.этаж											
163	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	522,05	828,29	4,66	432 409	2 434	137 977	234 262	720 005
					559,33	1,59	291 998	829	–	53 334	
164	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	4 156,2	34,44	44 887	372	26 613	14 469	64 104
					1657,59	17,04	17 902	184	–	4 748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	61,55	353,14 / 192,35	2,7 / 1,36	21 736 / 11 839	166 / 84	9 730 / –	9 538 / 2 502	33 776
166	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	471,3	106,88 / 97,8	0,77 / 0,39	50 374 / 46 091	363 / 185	3 921 / –	37 021 / 6 992	94 387
	7.6 Стены тех.этаж										
167	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,79	1 073,89 / 719,96	58,06 / 50,14	93 203 / 62 485	5 039 / 4 352	25 679 / –	53 470 / 11 734	158 407
168	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,24	1 282,74 / 857,6	58,72 / 50,49	127 299 / 85 108	5 827 / 5 011	36 364 / –	72 095 / 15 952	215 346
169	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,22	3 181,3 / 1 489,25	34,48 / 16,99	481 076 / 225 204	5 214 / 2 569	250 658 / –	182 218 / 53 064	716 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	254,82	1 418,88 / 759,78	11,73 / 3,96	361 560 / 193 607	2 989 / 1 010	164 964 / –	155 694 / 41 380	558 634
171	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	126,35	710,08 / 487,11	4,59 / 2,3	89 718 / 61 546	580 / 291	27 592 / –	49 470 / 11 135	150 323
172	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	465,79	106,88 / 97,8	0,77 / 0,39	49 785 / 45 552	359 / 183	3 874 / –	36 588 / 6 910	93 283
213	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по утеплителю НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	1 074,04 / 719,87	58,33 / 50	3 351 / 2 246	182 / 156	923 / –	1 922 / 422	5 695
217	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	2,56752	84,91 / 27,26	1,56 / –	218 / 70	4 / –	144 / –	48 / 21	288

Раздел 10 Ограждение лестниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,45665	92,21	2,32	2 624	66	1 239	916	3 823
					46,35	0,28	1 319	8	–	283	
248	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	56,9133	84,97	1,67	4 836	95	3 199	1 075	6 384
					27,09	0,28	1 542	16	–	473	

Раздел 13 Прочие работы

13.2 РШ-1

323	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,2144	92,22	2,35	942	24	445	328	1 372
					46,31	0,24	473	2	–	102	
324	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	20,4288	84,98	1,66	1 736	34	1 149	386	2 292
					27,07	0,29	553	6	–	170	

13.4 Люк ЛК1 и стремянки Ст-1, Ст-2

336	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,672	92,32	2,45	339	9	160	119	494
					46,3	0,54	170	2	–	37	
337	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	7,344	84,97	1,63	624	12	413	139	824
					27,1	0,27	199	2	–	61	