Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Допол. соглашение №5 к договору №1-085-19	**10.02.2021**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за февраль), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за февраль 2021г.	160 484 280,40	143 289 536,07							17 194 744,33	160 484 280,40

Заказчик: **Руководитель Есетов Е.Ж.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Балмаганбетов Б.С.**
аттестат KZ05VJE00060538 **ИИН 750513350128**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Эксперт авторского надзора: **Инженер проектной группы ТОО "Шахар-Кокше" Алиакпаров К.А.** **ИИН 690712300230**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)
наименование, адрес

Объект: 2-1 Тепловые сети ТМ3. Граница проектирования от ПНС №3 до стыковки с ТМ9

АКТ №1

о приемке выполненных работ
за февраль месяц 2021г.

на Тепломеханические решения (ЛС 2-1-1)

Составлен (а) в текущих ценах на 08.02.2021

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Участок теплосети от т.А до т.Б(Н9)									
			Трубопроводы									
1	45	Е11-260101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной		175,0145783	147645,36	8740,44	25840090	1529704	12142366	9490339	38156864
				м3 изоляции		69525,75	1824,24	12168020	319269		2826434	
2	46	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		0,2893574	35817		10364		10364		11193
				м3							829	
3	47	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011		216,7287196	35817		7762572		7762572		8383579
				м3							621006	
			Итого по разделу: 1. Участок теплосети от т.А до т.Б(Н9)									46551636
			Раздел: 2. Участок теплосети от т.Б(Н9) до т.В									
			Надземная прокладка									
4	114	Е11-260101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 100 с покрытием сталью оцинкованной		91,9999996	147645,36	8740,44	13583373	804121	6382884	4988791	20057938
				м3 изоляции		69525,75	1824,24	6396369	167830		1485773	
5	115	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		0,7673543	35817		27484		27484		29683
				м3							2199	
6	116	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011		113,3126452	35817		4058519		4058519		4383200
				м3							324682	
			Итого по разделу: 2. Участок теплосети от т.Б(Н9) до т.В									24470822
			Раздел: 3. Участок теплосети от т."В" до т."Г"(УТ18)									
			Раздел: 4. Участок теплосети от УП28 до УТ22									
			Раздел: 5. Участок теплосети от УТ22 до УТ28									
			Раздел: 6. ОДК									
			ИТОГО:					51282403	2333825	30384189	14479130	71022458
								18564389	487099		5260923	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								923 292
			Итого:	Тенге								71 945 750
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3%	Тенге								1 654 752
			Итого:	Тенге								73 600 502
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге								1 472 010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:	Тенге								**75 072 512**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 85 %, К=1,050036	Тенге								67 004 515
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 15 %, К=1,1025918	Тенге								12 416 150
			Итого:	Тенге								**79 420 665**
			Скидка подрядчика.	Тенге								71 478 599
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								8 577 432
			Итого с НДС:	Тенге								**80 056 030,4**

Составил: Есетов Е.Ж.

Технический надзор объекта: Базарбанбетов Б.С

Заказчик: Алиакпаров К.А

Подрядчик: Жунагалиев Е.К

Зав. сектором

Программный комплекс АВС (редакция 2020г.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Акционерное общество "Алматынижстрой"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)
наименование, адрес

Объект: 2-3 Граница проектирования от ПНС

АКТ №2

о приемке выполненных работ за февраль месяц 2021г.

на Тепломеханические решения (ЛС 2-3-1)

Составлен (а) в текущих ценах на 08.02.2021

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Прокладка трубопроводов									
			Компенсаторы									
1	380	Е11-240101-0209 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0289	2601247,62	1182981,79	75176	34189	2152	47203	132170
						1343805	306012,14	38836	8844		9791	
2	381	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,9	18916		546673		546673		590407
											43734	
3	382	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	31636		253088		253088		273335
											20247	
4	384	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,80598	482767		389101		389101		420229
											31128	
5	401	Е11-260101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	62,45	84680,85	8740,44	5288319	545841	400596	3386413	9368711
						69525,75	1824,24	4341883	113924		693979	
6	402	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 100 мм ГОСТ 21880-2011	м3	75,206	35817		2693654		2693654		2909146
											215493	
7	403	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,232	35817		79944		79944		86339
											6396	
8	404	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,5625	392322		220681		220681		238336
											17655	
9	406	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	539	84,5	2,43	45546	1310	19286	17320	67895
						46,29	0,28	24951	151		5029	
10	407	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	539	100,63	3,13	54240	1687	41600	7710	66905
						20,32	0,41	10953	221		4956	
			Участок теплосети от т.Н до Н50									
11	424	Е11-240101-0413 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,72	3574516,14	1464783,83	2573652	1054645	100967	1745441	4664620
						1969500	479210,44	1418040	345032		345527	
12	425	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	720	18916		13619520		13619520		14709082
											1089562	
			Компенсаторы									
13	434	Е11-240101-0209 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,07335	2601247,62	1182981,79	190802	86772	5462	119804	335454
						1343805	306012,14	98568	22446		24848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	435	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80	м	73,35	18916		1387489		1387489	110999	1498488
15	439	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	30	1613		48390		48390	3871	52261
16	440	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	31636		442904		442904	35432	478336
17	446	Е11-260101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	110,5	84680,85 69525,75	8740,44 1824,24	9357234 7682595	965819 201579	708820	5991972 1227936	16577142
18	447	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 100 мм ГОСТ 21880-2011	м3	134,54	35817		4818819		4818819	385506	5204325
19	448	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,48	35817		88826		88826	7106	95932
20	449	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,505	392322		198123		198123	15850	213973
21	450	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	5,173176	323725		1674686		1674686	133975	1808662
22	451	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	960	84,5 46,29	2,43 0,28	81120 44438	2333 269	34349	30848 8957	120925
23	452	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	960	100,63 20,32	3,13 0,41	96605 19507	3005 394	74093	13732 8827	119164
			Итого по разделу: 2. Прокладка трубопроводов									60031835
			Раздел: 17. Тепловой пункт БКГС									
			ИТОГО:					44224590 13679769	2695600 692860	27849223	11360443 4446804	60031837
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								780 414
			Итого:	Тенге								60 812 251
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3%	Тенге								1 398 682
			Итого:	Тенге								62 210 933
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге								1 244 219
			Итого:	Тенге								63 455 151
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 85 %, К=1,050036	Тенге								56 635 664
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 15 %, К=1,1025918	Тенге								10 494 769
			Итого:	Тенге								67 130 434
			Скидка подрядчика.	Тенге								60 417 390
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								7 250 087
			Итого с НДС:	Тенге								67 667 477

Составил: Есетов Е.Ж.

Технический надзор объекта: Балмаганбетов Б.С.

Второй надзор: Алиакпаров К.А.

Подрядчик: Жумагалиев Е.К.

Зам. директора ПСК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Акционерное общество "Алматынижстрой"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)
наименование, адрес

Объект: 2-3 Граница проектирования от ПНС

АКТ №3

о приемке выполненных работ за февраль месяц 2021г.

на Общестроительные работы.КЖ работы (ЛС 2-3-2)

Составлен (а) в текущих ценах на 08.02.2021

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	429,0001235	214,36 8,9	205,38 52,67	91960 3819	88107 22595	34	19018 8878	119857
2	2	Е11-010205-0101 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,398005	1926,83 1926,83	0 0	25816 25816	0 0	0	18587 3552	47955
3	3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,398005	214,36 8,9	205,38 52,67	2872 119	2752 706	1	594 277	3743
4	4	С341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	14353,99681	54		775116			62009	837125
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1008680
			Раздел: 2. Каналы из блоков ФБС									
			Раздел: 3. Каналы из лотков									
			КЛ150х90-8,сеч.5-5									
5	220	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	67,7920007	12891,68 4951,54	3543 1039,43	873953 335675	240187 70465	298090	479245 108256	1461454
6	223	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	67,792	95793		6493999		6493999	519520	7013519
			Итого по разделу: 3. Каналы из лотков									8474973
			Раздел: 4. Тепловые камеры									
			Узел УТ45									
7	457	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	9,2700001	18569,64 12297,08	4534,85 1374,7	172141 113994	42038 12743	16109	149550 25735	347426
8	462	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,35	21556		29101		29101	2328	31429
9	464	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,9199999	19014		150591		150591	12047	162638
10	466	С121-040302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	3	33395		100185		100185	8015	108200

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Узел трубопроводов УТ40(ДК25)									
11	473	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		7,2000001	18569,64	4534,85	133701	32651	12512	116155	269845
				м3 конструкции		12297,08	1374,7	88539	9898		19989	
12	480	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		7,2	19014		136901		136901		147853
				м3							10952	
			Итого по разделу: 4. Тепловые камеры									1067391
			Раздел: 5. Дренажные колодцы									
			Раздел: 6. Высокие опоры ВС									
			Раздел: 7. Неподвижные опоры									
			Н41,42,43,44,45/Неподвижные опоры в каналах/									
13	869	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Оворы неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		8	32713,67	833,74	261710	6670	161658	111632	403210
				м3 конструкции		11672,56	152,85	93380	1222		29868	
14	870	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0324	246241		7978		7978		8616
				т							638	
15	872	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,4752	124987,81	9107,59	59394	4328	3986	35411	102389
				т конструкций		107492,8	504	51081	240		7584	
16	873	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,4752	497996		236648		236648		255580
				т							18932	
			Итого по разделу: 7. Неподвижные опоры									769794
			ИТОГО:					9552065	416733	7647793	930192	11320839
								712423	117870		838580	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								147 171
			Итого:	Тенге								11 468 010
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3%	Тенге								263 764
			Итого:	Тенге								11 731 774
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге								234 635
			Итого:	Тенге								11 966 410
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 85 %, К=1,050036	Тенге								10 680 387
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 15 %, К=1,1025918	Тенге								1 979 110
			Итого:	Тенге								12 659 497
			Скидка подрядчика:	Тенге								11 393 547
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								1 367 226
			Итого с НДС:	Тенге								12 760 773

Есетов Е.Ж

Авторский надзор: Алиакпаров К.А

Подрядчик: Жумагалиев Е.К

Технический надзор объекта: Балмаганбетов Б.С.

Зав сектором тех