Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарский областной наркологический диспансер "Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ"

Стройка: Капитальный ремонт в здании Экибастузского отделения КГП на ПХВ "Павлодарский областной наркологический диспансер" в г.Экибастуз, ул.Желтоксан,12

Договор №394 от 24.10.2016г.

АКТ №1 от 24.11.2016г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СМЕТА 2-1-1														
		Раздел 1 1 этаж			0				0	0	0	0		0		0
		1.1.Строительные работы			0				0	0	0	0		0		0
1	61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону при площ.отдельных мест до 1м2 толщ.слоя до 20мм	м2	38,067	584,03	347,96	33,79	5,62	22232	13246	1286	214	95	12787	2,056	78
4	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	96,64	89,2	84,79	4,29	1,64	8620	8194	415	158	95	7934	0,52348	51
5	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	187,48	31				5812	0	0	0		0		0
6	15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленым	м2	117,6	93,59	34,94	1,78	0,68	11006	4109	209	80	95	3980	0,2208	26
8	15-17-1	Гладкая облицовка стен	м2	61,52	1110,59	382,95	2,63	0,99	68323	23559	162	61	95	22439	2,3	141
13	11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток на цем.растворе	м2	27,2	939,93	197,43	14,65	5,49	25566	5370	398	149	111	6126	1,219	33
14	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м		144,97	47,87	0,4	0,14	0	0	0	0	111	0	0,2714	0
16	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,5	6113,31	225,11	82,51	31,16	9170	338	124	47	95	366	1,5525	2
17	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,0035	5604,41	2173,5	409,16	154,69	20	8	1	1	95	9	13,34	0
18	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1,д=5мм	тн	0,0038	29400				112	0	0	0		0		0

21	67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	11	8,42	8,42			93	93	0	0	97	90	0,0584	1
22	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	48,5	47	0,2	0,1	291	282	1	1	86	243	0,29	2
23	18-1-13	Выключатель двухклавишный, тип О-2-84-10/220	шт	6	182				1092	0	0	0		0		0
24	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	шт	2	59				118	0	0	0		0		0
25	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	62,7	57,8	0,2	0,1	314	289	1	1	86	249	0,34	2
26	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами	шт	5	38				190	0	0	0		0		0
27	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	6	9,32	9,09	0,23	0,05	56	55	1	0	97	53	0,0632	0
28	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	6	216,3	65	120	34,4	1298	390	720	206	86	513	0,41	2
29	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт	6	871				5226	0	0	0		0		0
30	Ц8-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 до 1 кг	м каб	18	94,9	71,8	1,2	0,3	1708	1292	22	5	86	1115	0,44	8
		1.2.Адаптационные работы							0	0	0	0		0		0
32	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комп	3	5987,64	398,48	26,91	11,25	17963	1195	81	34	115	1413	2,2425	7
33	17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредствено присоединеным	комп	2	9194,48	445,05	49,05	19,69	18389	890	98	39	115	1068	2,553	5
35	7-60-4	Установка горизонтальных поручней	м огр	20,5	89,91	82,55	7,36	2,79	1843	1692	150,88	57,195	126	2204	0,47725	10
37	61-1-33	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	6	200				1200	0	0	0		0		0
39	76-36-274	Крючки для протезов	шт	3	1960				5880	0	0	0		0		0
40	15-17-1	Наклейка тактильных указателей на стены	м2	7,34	387,14	382,95	2,63	0,99	2842	2811	19	7	95	2677	2,3	17
41	99-1-1	Тактильные таблички 150*150мм	шт	326	2619				853794	0	0	0		0		0
42	80-1-1	Беспроводная система вызова помощи	комп	15	22697				340455	0	0	0		0		0
43	15-17-1	Наклейка тактильных указателей на стены	м2	0,43	387,14	382,95	2,63	0,99	166	165	1	0	95	157	2,3	1
47	11-36-1	Наклейка предупреждающей световой ленты	м2	0,36	133,64	67,28	6,13	2,31	48	24	2	1	111	28	0,4393	0
48	99-1-1	Предупреждающие тсветовые ленты для ступеней	шт	2	524				1048	0	0	0	111	0	0,07832	0
		1.3.Двери							0	0	0	0		0		0

49	9-53-1	Демонтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокопилок и пароварочных камер Опс.2.8д: ктрр1=0,6,ктрм1=0,7,кзпр1=0,6,кэкс1=0,7,кзпм1=0,7, кмат1=0	тн	0,18	8528,71	7735,5	793,21	278,78	1535	1392	142,7778	50,1804	81	1168	49,26	9
50	9-53-1	Монтаж конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	тн	0,18	17023,18	14826,4	1416,44	497,81	3064	2669	254,9592	89,6058	81	2234	94,415	17
53	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	18,9	158,38	134,6	23,78	8,98	2993	2544	449	170	90	2443	0,9115	17
54	10-23-1	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен пл.до 3м2	м2	18,9	446,86	174,4	128,16	44,59	8446	3296	2422	843	108	4470	1,03385	20
56	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей	комп	9	1380				12420					0		
57	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	9	844				7596					0		
		НУЛЕВАЯ СМЕТА №1							0	0	0	0		0		0
		Раздел 2. Добавить							0					0		
1	63-8-5	Разборка облицовки стен из плитки керамической	м2	43	133,16	109,58	23,58	4,16	5726	4712	1013,94	178,88	95	4646	0,743	32
2	55-3-1	Разборка кирпичных стен (расширение)	м3	1,7	2719,44	2319,75	399,69	63	4623	3944	679,473	107,1	106	4294	15,88	27
3	62-36-4	Очистка вручную от старой масляной краски	м2	25	37,04	37,04			926	926	0	0	95	880	0,257	6
4	46-24-2	Отбивка штукатурки стен	м2	12	32,87	32,87			394	394	0	0	90	355	0,2282	3
5	62-36-1	Очистка вручную потолков от старой краски	м2	18	25,7	25,7			463	463	0	0	95	440	0,178	3
6	15-64-4	Выравнивание потолков гипсовой шпаклевкой	м2	82,7	121,96	117,43	4,53	1,86	10086	9711	374,631	153,822	95	9372	0,636	53
7	30-2-55	Шпаклевка выравнивающая на гипсовой основе	кг	187,06	31				5799	0	0	0		0		0
8	15-180-6	Улучшенная окраска потолков в/эмульсией	м2	82,7	257,14	43,65	2,33	0,88	21265	3610	192,691	72,776	95	3499	0,177	15
9	15-180-5	Улучшенная окраска стен в/эмульсией	м2	97	251,66	38,93	1,88	0,72	24411	3776	182,36	69,84	95	3654	0,1587	15
10	15-163-8	Простая окраска стен колером масляным	м2	53,1	93,59	34,94	1,78	0,68	4970	1855	94,518	36,108	95	1797	0,2208	12
11	62-16-1	Простая окраска колером маслянным плинтусов	м2	4,9	87,82	68,11	0,04	0,01	430	334	0,196		95	317	0,384	2
12	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	17	6,08	6,08			103	103	0	0	90	93	0,046	1
13	62-37-1	Грунтовка потолков	м2	82,7	7,129	7,04	0,0896	0,02	590	582	7,40992	1,654	95	554	0,0486	4
14	62-37-1	Грунтовка стен	м2	96,64	7,129	7,04	0,0896	0,02	689	680	8,658944	1,9328	95	648	0,049	5
15	1-1-1032	Прайм-грунт	кг	28	62				1736	0	0	0		0		0

16	17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединеным	шт	1	9194,48	445,05	49,05	19,69	9194	445	49,05	19,69	115	534	2,553	3
17	99-1-1	Кабель ВВГ-П 2*2,5мм2 185/1,12/1,02/2,577/1,06	м	12	59,28				711					0		
18	99-1-1	Провод АППВ 2*2,5мм2 35/1,12/1,02/2,577/1,06	м	6	11,22				67					0		
19	11-36-1	Устройство покрытий тактильными плитками 300*300мм	м2	17,2	133,64	67,28	6,13	2,31	2299	1157	105,436	39,732	111	1328	0,4393	8
20	99-1-1 Прайс лист	Плитка тактильная р*р 300*300мм напольная ТОО STI Company 1130/1,12/1,02/2,5771,06	шт	191	362,11				69163	0	0	0		0		0
21	99-1-1 Прайс лист	Клей ТОО STI Company 35000/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	2	11215,78				22432	0	0	0		0		0
22	15-36-1	Зашивка проемов ГКЛ на каркасе	м2	2	648,58	256,29	6,06	1,76	1297	513	12,12	3,52	95	491	1,48	3
23	1-1-376	Листы ГКЛ	м2	2,1	286				601	0	0	0	95	0	1,48	3
24	99-1-1	Поручнь угловой правый в ванную Прайс лист "ФОРА KZ" 7700/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	3	2467,47				7402	0	0	0		0		0
25	99-1-1	Поручень Т-образный Прайс лист "ФОРА KZ" 9850/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	3156,44				3156	0	0	0		0		0
26	99-1-1	Поручень откидной Прайс лист "ФОРА KZ" 15300/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	2	4902,9				9806	0	0	0		0		0
27	99-1-1	Поручень на 2 мойки Прайс лист "ФОРА KZ" 15200/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	4870,85				4871	0	0	0		0		0
28	99-1-1	Поручень на мойку Прайс лист "ФОРА KZ" 10750/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	3444,85				3445	0	0	0		0		0
29	99-1-1	Поручень прямой пристенный Прайс лист "ФОРА KZ" 3800/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	1217,71				1218	0	0	0		0		0
30	99-1-1	Поручень угловой пристенный Прайс лист "ФОРА KZ" 9700/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	3108,37				3108	0	0	0		0		0
31	99-1-1	Поручень угловой пристенный в ванную Прайс лист "ФОРА KZ" 8400/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	2691,79				2692	0	0	0		0		0
32	99-1-1	Поручень пристенный к пандусу с шариком Прайс лист "ФОРА KZ" 4500/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	1442,03				1442	0	0	0		0		0
33	Т 1-29-1 примен	Ограждение пандусов металлические	м	7,5	962,23	40,2	13,75	4,6	7217	302	103,125	34,5	81	273	0,234	2
34	4-1-50	Детали закладные для пандуса	тн	0,005	60300				302	0	0	0		0		0

35	99-1-1 Прайс лист	Табличка на дверь с дублированием шрифта Брайля р*р 300*150мм ТОО "Рекламные Технологии" 8680/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	19	2781,51				52849	0	0	0		0		0
36	99-1-1	Дверь металлическая 1*2,1 65000/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	1	20829,31				20829					0		
37	99-1-1	Дверь металлическая 1,09*2,17 65000/1,12/1,02/2,578/1,06	шт	1	20829,31				20829	0	0	0		0		0
38	99-1-1	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДСН ПН 21-10, ДГ21-10 внутренние 8463,78/1,12/1,02/2,577/1,06	шт	9	2712,23				24410	0	0	0		0		0
		Прямые затраты							**1792480**	**107410**	**9784**	**2934**		**106941**		**646**
		Накладные расходы							106941							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								16041				16041		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														5347
		ИТОГО							**1899421**	**123451**	**9784**	**2934**		**90900**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							113965							
		Итого по смете в ценах 2001 года							**2013386**							
	0,01	Выслуга лет 1%							20134							
	0,004	Дополнительные отпуска 0,4%							8054							
		Итого							**2041574**							
	2,557	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015г.**							**5220305**	**315664**	**25018**	**7502**		**232431**		
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							104 406							
		Итого по смете в ценах 2015 года							**5 324 711**							
	0,12	НДС 12%							638 965,32							
		Итого стоимость работ							**5 963 676,32**							

Заказчик:

КГП на ПХВ "Павлодарский областной наркологический диспансер" Управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Главный врач

Б.Т.Булдубаев

Эксперт технического надзора
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"

В.Л.Мусохранов

Подрядчик:

ТОО "Экостройсервис ПВ"

Директор

К.Аронов