Форма 2Б

АКТ № 3 на выполненные работы от 09.07.2018г.

Заказчик: АО «Химфарм»
Подрядчик: ТОО «City TEMA», БИН 121240009502, ИИК KZ25551X127000028KZT в АО «Банк Kassa Nova» БИК KSNVKZKA, Св-во по НДС, серия 58001 №0010269 от 14.03.2014г.
Объект: Ремонтные работы в помещениях котельной. АО «Химфарм».
Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500100564.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость согласно договора			Общая стоимость выполненных работ					
					Всего с начала строительства			За отчетный период		
		Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге
Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500100564.										
1	Частичная закладка кирпичом оконных проемов б=120мм	м2	3,92	12 532,63				м2	3,92	12 532,63
2	Штукатурка заложенных оконных проемов цем. песчаным раствором с обоих сторон	м2	4,26	8 191,98				м2	4,26	8 191,98
3	Изготовление и монтаж водослива на подоконник из оцинкованной стали	м2	3,20	13 440,00						
4	Устройство промышленного наливного пола на цементной основе Henkel CN76 для производственных помещений	м2	94,60	392 566,35						-
5	Изготовление лестничной площадки (3 ступени) из уголка 63*63*5, листа рефл. б=3мм, труба 40*40*2,5	кг	48,06	45 176,40				кг	48,06	45 176,40
6	Демонтаж бетонного пола б=450мм, земляные работы, пробивка отверстия в фундаменте здания	м3	0,93	48 936,60				м3	0,93	48 936,60
7	Демонтаж, монтаж теплоизоляции теплообменников	м2	6,38	5 831,32						
8	Монтаж соединения перехода пластик/металл ч/з стальной фланец д=110мм	шт	8,00	185 512,00				шт	8,00	185 512,00
9	Монтаж соединения перехода пластик/металл ч/з стальной фланец д=75мм	шт	2,00	44 107,00				шт	2,00	44 107,00
10	Монтаж соединения перехода пластик/металл ч/з стальной фланец д=63мм	шт	1,00	17 326,00				шт	1,00	17 326,00
11	Муфта обжимная соединения д=110мм	шт	8,00	24 000,00				шт	8,00	24 000,00
12	Муфта обжимная соединения д=75мм	шт	2,00	3 600,00				шт	2,00	3 600,00
13	Очистка стен от старой штукатурки	м2	34,20	8 550,00						-
14	Штукатурка стен цем.пес. раствором	м2	34,20	65 766,60						-
15	Обработка стен раствором анти-соль	м2	12,00	6 054,00						-
16	Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской для наружных работ	м2	56,00	50 576,40						-
17	Покраска серебрянкой навеса	м2	4,40	2 709,96						-

18	Подливка бетона (отмостка)	м2	6,20	13 622,95						-
19	Закладка кирпичом оконных проемов б=120мм	м2	11,66	36 938,88						-
20	Штукатурка заложенных оконных проемов цем. песчаным раствором	м2	11,66	22 340,56				м2	11,66	22 340,56
21	Побелка оштукатуренных проемов снаружи	м2	11,66	4 203,43				м2	11,66	4 203,43
22	Устройство полосы заземления по периметру 25*3	м/п	12,8	10 115,20				м/п	12,8	10 115,20
23	Устройство дополнительного настила из рифл. листа б=3мм.	м2	12,47	283 916,96				м2	12,47	283 916,96
24	Устройство полосы заземления по периметру 25*3	м/п	20,78	16 416,20				м/п	20,78	16 416,20
25	Откачка ассенизаторской машиной воды из солевого резервуара	рейс	4,00	84 000,00				рейс	4,00	84 000,00
26	Вывоз мусора (катионид)	т	23,00	107 477,39				т	23,00	107 477,39
27	Покраска термостойкой краской вентилей	м2	4,00	6 548,00				м2	4,00	6 548,00
Всего				1 520 456,81						924 400,35
НДС в том числе				162 906,09						99 042,89
Всего с НДС				1 520 456,81						924 400,35

Заказчик: АО «Химфарм»

«Химфарм» АҚ / АО «Химфарм»
SANTO Member of Polpharma Group
Рустам Байгарин
Зауыт директоры / Директор завода

Директор завода Байгарин Р.Ш

м.п.

Подрядчик: ТОО «City TEMA»

Директор Е. Турдалиев

м.п.