Форма 2Б

АКТ №27 на выполненные работы

Заказчик: АО «Химфарм»

Подрядчик: ТОО «City TEMA», БИН 121240009502, ИИК KZ25551X127000028KZT в АО «Банк Kassa Nova» БИК KSNVKZKA, Св-во по НДС, серия 58001 №0010269 от 14.03.2014г.

Объект: Ремонт комнаты раздачи молока АО «Химфарм».

Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500113807.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость согласно договора			Общая стоимость выполненных работ					
					Всего с начала строительства			За отчетный период		
		Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге
Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500113807.										
1	Демонтаж кипичной кладки	м3	0,60	2 335,29				м3	0,60	2 335,29
2	Частично демонтаж отделки из ГКЛ	м2	2,00	3 244,20				м2	2,00	3 244,20
3	Демонтаж-монтаж батареи алюминиевой	шт	1,00	5 620,00				шт	1,00	5 620,00
4	Монтаж фахверковых стоек из трубы квадратной 100*4	кг	107,00	52 708,20				кг	107,00	52 708,20
6	Окраска фахверковых стоек грунтовкой ГФ	м2	4,00	4 197,08				м2	4,00	4 197,08
7	Закладка кирпичом б=380 мм части оконного проема с расшивкой швов	м2	2,00	12 168,00				м2	2,00	12 168,00
8	Монтаж перегородки из листов ГКЛО в 2 слоя по направляющим оцинкованным профилям	м2	16,00	81 216,64				м2	16,00	81 216,64
9	Укладка в перегородку утеплителя из мин. ваты 'Y=70 кг/м3	м3	1,60	31 520,00				м3	1,60	31 520,00
10	Частично ремонт отделки из листов ГКЛ	м2	3,00	7 260,00				м2	3,00	7 260,00
11	Штукатурка дверных откосов	м2	3,00	5 142,00				м2	3,00	5 142,00
12	Шпаклевка перегородок с обоих сторон, обработка праймером	м2	48,00	69 480,00				м2	48,00	69 480,00
13	Грунтовка перегородок с обоих сторон, окраска водоэмульсионной латексной краской	м2	48,00	49 108,80				м2	48,00	49 108,80
14	Монтаж двери 2,3м*1,2 металлической наружной утепленной глухой с порогом	шт	1,00	78 300,00				шт	1,00	78 300,00
15	Укладка плитки б=12 мм керамической с нескользским покрытием на кафельный клей на пол	м2	7,00	55 195,00				м2	7,00	55 195,00
16	Устройство гильзы из трубы ПНД Ø150 под конденсатопровод	м	2,50	10 550,00				м	2,50	10 550,00
17	Устройство пандуса из бетона кл.В15 по сетке Ø4/Ø4/150/150	м3	1,80	74 374,20				м3	1,80	74 374,20
18	Подключение к сущ. системе отопления трубой Ø15 мм	точка	2,00	9 000,00				точка	2,00	9 000,00

19	Переподключение одного светильника на отдельный выкл[illegible]атель, установка выключателя	шт	1,00	2 300,00				шт	1,00	2 300,00
20	Подключение розетки под промышленный холодильник	шт	1,00	2 750,00				шт	1,00	2 750,00
21	Подключение светильника над дверью	шт	1,00	800,00				шт	1,00	800,00
22	Подключение выключателя для светильника над дверью	шт	1,00	1 420,00				шт	1,00	1 420,00
23	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5	м	12,00	5 065,20				м	12,00	5 065,20
24	Прокладка кабель-канала 16*16	м	12,00	1 596,00				м	12,00	1 596,00
25	Установка распред. коробки	шт	1,00	128,50				шт	1,00	128,50
Всего				565 479,11						565 479,11
НДС в том числе				60 578,05						60 578,05
Всего с НДС				565 479,11						565 479,11

Заказчик: АО «Химфарм»

Директор завода Байгарин Р.Ш

М.П.

Подрядчик: ТОО «City ТЕМА»

Директор Е. Турдалиев

М.П.