Форма 2Б

АКТ № 34 на выполненные работы

Заказчик: АО «Химфарм»

Подрядчик: ТОО «City TEMA», БИН 121240009502, ИИК KZ25551X127000028KZT в АО «Банк Kassa Nova» БИК KSNVKZKA, Св-во по НДС, серия 58001 №0010269 от 14.03.2014г.

Объект: Ремонтные работы в помещениях ЦТПЛС АО «Химфарм».

Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500113061.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость согласно договора			Общая стоимость выполненных работ					
					Всего с начала строительства			За отчетный период		
		Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге
Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500113061.										
	Пом.309									
1	Снятие отстающей эпоксидной краски со стены, очистка наждачной бумагой	м2	0,20	28,23	м2	0,20	28,23			
2	Очистка от пыли, обработка праймером Alinex, грунтовка под эпоксидное покрытие	м2	0,20	217,04	м2	0,20	217,04			
3	Локально окраска стены эпоксидным двухкомпонетным покрытием по технологии	м2	0,20	1 491,00	м2	0,20	1 491,00			
	Пом.303									
4	Снятие отстающей эпоксидной краски со стены, очистка наждачной бумагой	м2	0,50	70,57	м2	0,50	70,57			
5	Очистка от пыли, обработка праймером Alinex, грунтовка под эпоксидное покрытие	м2	0,50	542,60	м2	0,50	542,60			
6	Локально окраска стены эпоксидным двухкомпонетым покрытием по технологии	м2	0,50	3 727,50	м2	0,50	3 727,50			
	Пом.311									
7	Наклейка отбойников шириной 150 мм из стали полированной AISI312 б=1,5 мм с зашлифованными краями клеем-герметиком Tytan на существующие алюминиевые панели "чистых помещений"	м2	0,23	27 487,99				м2	0,23	27 487,99
	Пом.165									
8	Наклейка отбойников шириной 150 мм из стали полированной AISI312 б=1,5 мм с зашлифованными краями клеем-герметиком Tytan на существующие алюминиевые панели "чистых помещений"	м2	3,00	358 539,00				м2	3,00	358 539,00
	Пом.150									

9	Наклейка отбойников шириной 150 мм из стали полированной AISI312 б=1,5 мм с зашлифованными краями клеем-герметиком Tytan на существующие алюминиевые панели "чистых помещений"	м2	2,00	239 026,00				м2	2,00	239 026,00
	Пом.120									
10	Локально возле раковины очистка стены от краски	м2	3,00	423,42	м2	3,00	423,42			
11	Локально возле раковины отделка стен Н=1,5м кафельной плиткой с разделкой и герметизацией швов (кафельную плитку согласовать с заказчиком)	м2	3,00	22 500,00	м2	3,00	22 500,00			
	Пом.121 Лестничная клетка									
12	Окрска стен и низа лестничный маршей водоэмульсионной латексной краской (цвет согласовать с заказчиком)	м2	168,00	182 952,00	м2	168,00	182 952,00			
	Пом.107 Лестничная клетка									
13	Окрска стен и низа лестничный маршей водоэмульсионной латексной краской (цвет согласовать с заказчиком)	м2	142,00	154 638,00	м2	142,00	154 638,00			
	Пом.108									
14	Снятие отстающей эпоксидной краски со стены, очистка наждачной бумагой	м2	7,80	1 100,89	м2	7,80	1 100,89			
15	Отделка из алюкобонда низа стены Н=0,4 м ("сапожок") с герметизацией всех стыков силиконом	м2	7,80	109 590,00	м2	7,80	109 590,00			
	Пом.408									
16	Шлифовка пола под финишное полимерное покрытие	м2	4,00	3 532,56	м2	4,00	3 532,56			
17	Финишное полимерное покрытие пола (цвет аналогичный существующему)	м2	4,00	19 360,00	м2	4,00	19 360,00			
18	Отделка из алюкобонда подоконника ниши в стене	м2	2,00	28 100,00	м2	2,00	28 100,00			
19	Отделка уголком алюминиевым 40*40 края подоконника ниши в стене	м	4,00	7 800,00	м	4,00	7 800,00			
	Пом.423									
20	Шлифовка пола под финишное полимерное покрытие	м2	55,00	48 572,70	м2	55,00	48 572,70			
21	Финишное полимерное покрытие с "чипсами" пола (цвет согласовать с заказчиком)	м2	55,00	266 200,00	м2	55,00	266 200,00			
22	Отделка уголком алюминиевым 40*40 края цокольной стены по оси А1 и по оси 14	м	9,50	18 525,00	м	9,50	18 525,00			
	Пом.424									
23	Удаление части бетонного пола на глубину б=50мм, очистка от частиц бетона, пыли	м3	1,50	11 322,00	м3	1,50	11 322,00			
24	Нанесение ремонтного состава (стяжки) Basf на цементной основе с полимерными добавками на всю глубину участка	м2	1,50	9 037,68	м2	1,50	9 037,68			
25	Шлифовка пола под финишное полимерное покрытие	м2	1,50	1 324,71	м2	1,50	1 324,71			
26	Финишное полимерное покрытие пола (аналогичное существующему)	м2	1,50	7 260,00	м2	1,50	7 260,00			

27	Снятие отстающей эпоксидной краски со стены, очистка наждачной бумагой	м2	6,00	846,84	м2	6,00	846,84			
28	Очистка от пыли, обработка праймером Alinex, грунтовка под эпоксидное покрытие	м2	6,00	6 511,20	м2	6,00	6 511,20			
29	Локально окраска стены эпоксидным двухкомпонетным покрытием по технологии	м2	6,00	44 730,00	м2	6,00	44 730,00			
	Пом.124									
30	Шлифовка пола под финишное полимерное покрытие	м2	4,00	3 532,56	м2	4,00	3 532,56			
31	Финишное полимерное покрытие пола (цвет аналогичный существующему)	м2	4,00	19 360,00	м2	4,00	19 360,00			
32	Наклейка отстающей кафельной плитки 0,25*0,4 "сапожка"	шт	2,00	1 840,00	шт	2,00	1 840,00			
33	Наклейка пластиковой планки на дверной откос	м	5,00	4 875,00	м	5,00	4 875,00			
Всего				1 605 064,49			980 011,50			625 052,99
НДС в том числе				171 971,20			105 001,23			66 969,96
Всего с НДС				1 605 064,49			980 011,50			625 052,99

Заказчик: АО «Химфарм»

Директор завода Байгарин Р.Ш

М.П.

Подрядчик: ТОО «City TEMA»

Директор Е. Турдалиев

М.П.