ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСаварВодСтрой»
Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в г.Булаево, ул.Луговая, д.32 р.М.Жумабаева СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории).

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2681080	2681080	947477	947477					321730
С НДС 12%	3002810	3002810							321730

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1) 20620

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум» Форма 2

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»

Наименование объекта:Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в г.Булаево, ул.Луговая, д.32 р.М.Жумабаева СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории).

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Сети теплоснабжения								
				Подземная прокладка						
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	160,65255	42,17	40,26	6774	6468	1991	0,01	2
		м3		1,86	10,92	299	1754	97	0,04	6
2	Е010333-А3-	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной	308,055404	35,53	35,53	10945	10945	2189	--	--
		т		--	7,11	--	2189	100	0,15	46
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	183,567218	29,64	28,03	5441	5145	1543	0,01	2
		м3		1,61	7,06	296	1295	97	0,02	4
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 3группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,6773367	467,10	--	2652	--	2997	2,98	17
		м3		467,10	--	2652	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	5,1520543	122,18	--	629	--	711	0,89	5
		м3		122,18	--	629	--	113	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /засыпка труб песком	97,8890308	5,55	5,55	544	544	171	--	--
		м3		--	1,80	--	177	97	0,01	1

7	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	113,345194	440,00	--	49872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,4622278	167,18	--	1582	--	1788	1,21	11
		м3		167,18	--	1582	--	113	--	--
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	179,782327	7,57	7,57	1361	1361	429	--	--
		м3		--	2,46	--	442	97	0,01	2
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	179,782327	25,65	5,38	4611	967	3535	0,13	23
		м3		20,27	--	3644	--	97	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31	790,20	152,52	24496	4728	8496	1,02	32
		м3		153,68	57,15	4764	1772	130	0,28	9
12	Е0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100	0,2286	306500,58	79946,33	70066	18276	45365	722,00	165
		км		132525,00	20125,75	30295	4601	130	95,42	22
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	0,928203	134,10	--	124	--	141	0,97	1
		м3		134,10	--	124	--	113	--	--
14	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,отсевом	17,635857	3,35	3,35	59	59	20	--	--
		м3		--	1,16	--	21	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			179157	48493			258
			Тенге			44286	12250			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179157				
	Материалы -		Тенге			21459				
	Всего заработная плата -		Тенге				56535			
	Местные материалы -		Тенге			64920				
		Накладные расходы -	Тенге			69376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				66942			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			263444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				66942			
		ОТДЕЛ 2.Снятие и хранение растительного грунта								
15	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при**	3200	7,91	7,91	25313	25313	7972	--	--
		м3		--	2,57	--	8218	97	0,01	31
16	Е0101-24-4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м**	3200	29,26	29,26	93638	93638	29489	--	--
		м3		--	9,50	--	30401	97	0,04	116
17	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /излишек растительного грунта/**	1720,8	26,20	25,02	45081	43056	13247	0,01	14
		м3		1,15	6,79	1979	11677	97	0,02	40
18	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	2064,96	35,53	--	73368	--	14674	0,15	308
		т		7,11	--	14674	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			237401	162008			322
			Тенге			16653	50297			188
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237401				
	Всего заработная плата -		Тенге				66950			
	Местные материалы -		Тенге			46				
	Транспортные расходы -		Тенге			73368				
		Накладные расходы -	Тенге			65381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9807			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				76757			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			320949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				76757			
ОТДЕЛ 3.Благоустройство										
РАЗДЕЛ 1.МАФ										
19	У1-40-9	**Установка для сушки белья типа I, строительные работы /т.п.320-18/**	2	10251,95	262,79	20504	526	5709	16,00	32
		установ.		2656,50	62,04	5313	124	105	0,30	1
20	У1-40-10	**Установка для сушки белья типа I, монтаж металлоконструкций**	2	8973,58	13,74	17947	27	1602	5,20	10
		установ.		886,44	3,74	1773	7	90	0,01	--
21	У1-40-15	**Установка для чистки домашней одежды типа I, строительные**	1	13559,79	303,27	13560	303	3178	18,00	18
		установ.		2953,50	73,32	2954	73	105	0,36	--
22	У1-40-16	**Установка для чистки домашней одежды типа I, монтаж**	1	12048,08	18,11	12048	18	1075	6,90	7
		установ.		1188,97	5,61	1189	6	90	0,02	--
23	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы /т.п.320 -18/**	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
24	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--

25	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.15	193	595,64	6,63	114958	1280	28348	0,70	135
		м		108,68	1,76	20975	339	133	0,01	1
26	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах	273	243,94	6,63	66597	1810	40098	0,70	191
		м		108,68	1,76	29670	480	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			260310	4169			406
			Тенге			64085	1079			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222630				
	Материалы -		Тенге			39377				
	Всего заработная плата -		Тенге				61096			
	Местные материалы -		Тенге			119105				
		Накладные расходы -	Тенге			78560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				72880			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37680				
	Материалы -		Тенге			33574				
	Всего заработная плата -		Тенге				4068			
		Накладные расходы -	Тенге			3662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				549			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2480					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43822					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			363084					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата -	Тенге				77497				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			260310	4169				406
			Тенге			64085	1079				4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222630					
	Материалы -		Тенге			39377					
	Всего заработная плата -		Тенге				61096				
	Местные материалы -		Тенге			119105					
		Накладные расходы -	Тенге			78560					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18071					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319262					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата -	Тенге				72880				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37680					
	Материалы -		Тенге			33574					
	Всего заработная плата -		Тенге				4068				
		Накладные расходы -	Тенге			3662					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2480					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43822					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4618				

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			363084					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата -	Тенге				77497				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**676868**	**214670**				**985**
			Тенге			**125023**	**63626**				**281**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639188					
	Материалы -		Тенге			60835					
	Всего заработная плата -		Тенге				184581				
	Местные материалы -		Тенге			184071					
	Транспортные расходы -		Тенге			73368					
		Накладные расходы -	Тенге			213317					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51150					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			903655					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				216578				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37680					
	Материалы -		Тенге			33574					
	Всего заработная плата -		Тенге				4068				
		Накладные расходы -	Тенге			3662					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2480					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43822					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4618				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			947477					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1375
		Сметная заработная плата -	Тенге				221196				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	Тенге			947477					
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			11370					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			958847					
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%	Тенге			23204					
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9588					

		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			3835				
		Затраты на транспорт привозных материалов	Тенге			19435				
		Минус возврат от временных зданий и сооружений	Тенге			-1705				
		Итого	Тенге			1013204				
		Итого в текущих ценах к=2,59425	Тенге			2628510				
		Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	Тенге			52570				
		Итого	Тенге			2681080				
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			321730				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**3002810**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: