Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №52 29.09.2020

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к семи двухквартирным жилым домам в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно- Казахстанской области (сети водопровода и канализации);

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г

29.09.2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		22	21.05.2020				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	27 250 031,20	24 330 385,00	27 250 031,20	27 250 031,20	-	-			2 919 646,20	27 250 031,20
Аванс (30%)	-									
Всего к оплате										**27 250 031,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
_____ **Молдабаев Б.А.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____ **Мынбаева С.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"
_____ **Исабаев В.С.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 3-1

16-17дм

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к семи двухквартирным жилым домам в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (сети водопровода и канализации);**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №52 29.09.2020

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2020г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2-1-1 на Общестроительные работы. поз.1.1											
		Раздел 1 Выгреб											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	126,14	118,86	4541	4279	–	1027	6013	0,00703	0,25308
					7,28	32,36	262	1165	–	445		0,0153	0,5508
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	159,15	149,94	31830	29988	–	7204	42157	0,00888	1,776
					9,21	40,82	1842	8164	–	3123		0,0193	3,86
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1694,29	–	1186	–	–	854	2203	1,416	0,9912
					1694,29	–	1186	–	–	163		–	–
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,6	2211,94	–	7963	–	–	5733	14792	1,848	6,6528

				2211,94	–	7963	–	–	1096		–	–
5 1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,6	150	150	90	90	–	16	114	–	–
				–	36,67	–	22	–	8		0,01982	0,01189
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	31,3	31,3	1033	1033	–	290	1429	–	–
				–	12,21	–	403	–	106		0,00691	0,22803
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	172	36,52	36,52	6281	6281	–	1765	8690	–	–
				–	14,26	–	2452	–	644		0,00806	1,38632
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	875,25	–	3501	–	–	2521	6504	0,885	3,54
				875,25	–	3501	–	–	482		–	–
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19	961,32	–	18265	–	–	13151	33929	0,972	18,468
				961,32	–	18265	–	–	2513		–	–
10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	12	44,25	44,25	531	531	–	150	735	–	–
				–	17,33	–	208	–	54		0,00978	0,11736
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21522	1114	10761	557	9504	759	12442	1,35	0,675
				1400	268	700	134	–	922		0,1813	0,09065
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	24428,21	9672,14	68399	27082	9364	43198	120525	8,86	24,808
				11411,79	4171,79	31953	11681	–	8928		2,218	6,2104

13	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666		
					–		–		–	3975			
14	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32686		98058		98058	–	105903		
					–		–		–	7845			
15	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42162		42162		42162	–	45535		
					–		–		–	3373			
16	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8911		8911		8911	–	9624		
					–		–		–	713			
17	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743		
					–		–		–	277			
18	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32927		32927		32927	–	35561		
					–		–		–	2634			
19	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0227	581974		13211		13211	–	14268		
					–		–		–	1057			
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,6129	163,16	1,63	100	1	76	16	125	0,0218	0,01336
					37,53	–	23	–	–	9		0,0003	0,00018
21	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6129	527	3,26	323	2	298	16	366	0,028	0,01716
					37,53	–	23	–	–	27		0,0004	0,00025
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0032	925312,5	1250	2961	4	2095	786	4047	198	0,6336
					269375	625	862	2	–	300		0,36	0,00115
23	1114-0101-1301	Крышка деревянная НР = 99 %	м2 щитов	0,5539	5381,84	66,8	2981	37	2707	251	3491	0,404	0,22378
					427,88	30,69	237	17	–	259		0,0174	0,00964

24	1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,5539	7449	19,86	4126	11	3115	905	5433	1,56	0,86408
					1805,38	10,83	1000	6	–	402		0,0054	0,00299
25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,04086	769579,05	6191,87	31445	253	28409	3357	37586	42,7	1,74472
					68110,62	1517,38	2783	62	–	2784		1,03	0,04209
26	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3204	–	3204	–	754	2401	6053	1,8	1,8
					2450	–	2450	–	–	448		–	–
27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка патрубка НР = 91 %	т	0,0285	611017,54	1368,42	17414	39	9695	7005	26373	198	5,643
					269473,68	631,58	7680	18	–	1954		0,36	0,01026
28	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,16988	1784,66	71,19	37781	1507	14499	18398	60673	0,73	15,45401
					1028,58	57,72	21775	1222	–	4494		0,0466	0,98652
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,63792	903,13	20,09	21348	475	13567	6860	30465	0,212	5,01124
					309,08	2,96	7306	70	–	2257		0,002	0,04728
		Раздел 2 Вентиляционное устройство											
30	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4386	48	4386	48	3549	788	5588	0,57	0,57
					789	15	789	15	–	414		0,01	0,01
31	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1445937,5	1562,5	4627	5	3425	1187	6279	270	0,864
					374062,5	625	1197	2	–	465		2,59	0,00829
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00583	769639,79	6174,96	4487	36	4054	479	5363	42,7	0,24894
					68096,05	1543,74	397	9	–	397		1,03	0,006
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	23075	1118,75	3692	179	3289	243	4250	1,35	0,216
					1400	268,75	224	43	–	315		0,1813	0,02901

34	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,58	8944,83	1806,9	5188	1048	2096	2365	8157	3,1	1,798
					3524,14	813,79	2044	472	–	604		0,55	0,319
35	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	5,8	1527,59	2,93	8860	17	7666	1279	10950	0,144	0,8352
					202,93	1,21	1177	7	–	811		0,0007	0,00406
36	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	571661		34		34	–	37		
					–		–		–	3			
		Итого					**733 069**						**93,10117**
													13,93217
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 639						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 503						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 174						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 622						
		- накладные расходы, тенге					123 004						
		в т.ч. зарплата, тенге					11 071						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					54 301						
		Всего					**733 069**						
		2-1-2 на Общестроительные работы, поз.1.2											
		Раздел 1 Выгреб											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	126,14	118,86	4541	4279	–	1027	6013	0,00703	0,25308
					7,28	32,36	262	1165	–	445		0,0153	0,5508
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	159,15	149,94	31830	29988	–	7204	42157	0,00888	1,776
					9,21	40,82	1842	8164	–	3123		0,0193	3,86
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1694,29	–	1186	–	–	854	2203	1,416	0,9912
					1694,29	–	1186	–	–	163		–	–
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,6	2211,94	–	7963	–	–	5733	14792	1,848	6,6528

				2211,94	–	7963	–	–	1096		–	–
5	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,6	150	150	90	90	–	16	114	–	–
					–	36,67	–	22	–	8		0,01982	0,01189
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	31,3	31,3	1033	1033	–	290	1429	–	–
					–	12,21	–	403	–	106		0,00691	0,22803
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	172	36,52	36,52	6281	6281	–	1765	8690	–	–
					–	14,26	–	2452	–	644		0,00806	1,38632
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	875,25	–	3501	–	–	2521	6504	0,885	3,54
					875,25	–	3501	–	–	482		–	–
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19	961,32	–	18265	–	–	13151	33929	0,972	18,468
					961,32	–	18265	–	–	2513		–	–
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	12	44,25	44,25	531	531	–	150	735	–	–
					–	17,33	–	208	–	54		0,00978	0,11736
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21522	1114	10761	557	9504	759	12442	1,35	0,675
					1400	268	700	134	–	922		0,1813	0,09065
12	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	24428,21	9672,14	68399	27082	9364	43198	120525	8,86	24,808
					11411,79	4171,79	31953	11681	–	8928		2,218	6,2104
13	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666		
					–		–		–	3975			

14	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32686		98058		98058	–	105903		
					–		–		–	7845			
15	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42162		42162		42162	–	45535		
					–		–		–	3373			
16	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8911		8911		8911	–	9624		
					–		–		–	713			
17	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743		
					–		–		–	277			
18	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32927		32927		32927	–	35561		
					–		–		–	2634			
19	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0227	581974		13211		13211	–	14268		
					–		–		–	1057			
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,6129	163,16	1,63	100	1	76	16	125	0,0218	0,01336
					37,53	–	23	–	–	9		0,0003	0,00018
21	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	0,6129	527	3,26	323	2	298	16	366	0,028	0,01716
					37,53	–	23	–	–	27		0,0004	0,00025
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0032	925312,5	1250	2961	4	2095	786	4047	198	0,6336
					269375	625	862	2	–	300		0,36	0,00115
23	1114-0101-1301	Крышка деревянная НР = 99 %	м2 щитов	0,5539	5381,84	66,8	2981	37	2707	251	3491	0,404	0,22378
					427,88	30,69	237	17	–	259		0,0174	0,00964
24	1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,5539	7449	19,86	4126	11	3115	905	5433	1,56	0,86408
					1805,38	10,83	1000	6	–	402		0,0054	0,00299

25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,04086	769579,05	6191,87	31445	253	28409	3357	37586	42,7	1,74472
					68110,62	1517,38	2783	62	–	2784		1,03	0,04209
26	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3204	–	3204	–	754	2401	6053	1,8	1,8
					2450	–	2450	–	–	448		–	–
27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка патрубка НР = 91 %	т	0,0285	611017,54	1368,42	17414	39	9695	7005	26373	198	5,643
					269473,68	631,58	7680	18	–	1954		0,36	0,01026
28	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,16988	1784,66	71,19	37781	1507	14499	18398	60673	0,73	15,45401
					1028,58	57,72	21775	1222	–	4494		0,0466	0,98652
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,63792	903,13	20,09	21348	475	13567	6860	30465	0,212	5,01124
					309,08	2,96	7306	70	–	2257		0,002	0,04728
		Раздел 2 Вентиляционное устройство											
30	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4386	48	4386	48	3549	788	5588	0,57	0,57
					789	15	789	15	–	414		0,01	0,01
31	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1445937,5	1562,5	4627	5	3425	1187	6279	270	0,864
					374062,5	625	1197	2	–	465		2,59	0,00829
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00583	769639,79	6174,96	4487	36	4054	479	5363	42,7	0,24894
					68096,05	1543,74	397	9	–	397		1,03	0,006
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	23075	1118,75	3692	179	3289	243	4250	1,35	0,216
					1400	268,75	224	43	–	315		0,1813	0,02901
34	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,58	8944,83	1806,9	5188	1048	2096	2365	8157	3,1	1,798
					3524,14	813,79	2044	472	–	604		0,55	0,319

35	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	5,8	1527,59	2,93	8860	17	7666	1279	10950	0,144	0,8352
					202,93	1,21	1177	7	–	811		0,0007	0,00406
36	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	571661		34		34	–	37		
					–		–		–	3			
		Итого					**733 069**						**93,10117**
													13,93217
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 639						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 503						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 174						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 622						
		- накладные расходы, тенге					123 004						
		в т.ч. зарплата, тенге					11 071						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					54 301						
		Всего					**733 069**						
		2-1-3 на Общестроительные работы. поз.2.1											
		Раздел 1 Выгреб											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	126,14	118,86	4541	4279	–	1027	6013	0,00703	0,25308
					7,28	32,36	262	1165	–	445		0,0153	0,5508
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	159,15	149,94	31830	29988	–	7204	42157	0,00888	1,776
					9,21	40,82	1842	8164	–	3123		0,0193	3,86
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1694,29	–	1186	–	–	854	2203	1,416	0,9912
					1694,29	–	1186	–	–	163		–	–
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,6	2211,94	–	7963	–	–	5733	14792	1,848	6,6528
					2211,94	–	7963	–	–	1096		–	–
5	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,6	150	150	90	90	–	16	114	–	–

				–	36,67	–	22	–	8		0,01982	0,01189
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	31,3	31,3	1033	1033	–	290	1429	–	–
				–	12,21	–	403	–	106		0,00691	0,22803
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	172	36,52	36,52	6281	6281	–	1765	8690	–	–
				–	14,26	–	2452	–	644		0,00806	1,38632
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	875,25	–	3501	–	–	2521	6504	0,885	3,54
				875,25	–	3501	–	–	482		–	–
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19	961,32	–	18265	–	–	13151	33929	0,972	18,468
				961,32	–	18265	–	–	2513		–	–
10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	12	44,25	44,25	531	531	–	150	735	–	–
				–	17,33	–	208	–	54		0,00978	0,11736
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21522	1114	10761	557	9504	759	12442	1,35	0,675
				1400	268	700	134	–	922		0,1813	0,09065
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	24428,21	9672,14	68399	27082	9364	43198	120525	8,86	24,808
				11411,79	4171,79	31953	11681	–	8928		2,218	6,2104
13 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666		
				–		–		–	3975			
14 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32686		98058		98058	–	105903		
				–		–		–	7845			

15	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42162		42162		42162	–	45535		
					–		–		–	3373			
16	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8911		8911		8911	–	9624		
					–		–		–	713			
17	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743		
					–		–		–	277			
18	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32927		32927		32927	–	35561		
					–		–		–	2634			
19	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0227	581974		13211		13211	–	14268		
					–		–		–	1057			
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,6129	163,16	1,63	100	1	76	16	125	0,0218	0,01336
					37,53	–	23	–	–	9		0,0003	0,00018
21	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6129	527	3,26	323	2	298	16	366	0,028	0,01716
					37,53	–	23	–	–	27		0,0004	0,00025
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0032	925312,5	1250	2961	4	2095	786	4047	198	0,6336
					269375	625	862	2	–	300		0,36	0,00115
23	1114-0101-1301	Крышка деревянная НР = 99 %	м2 щитов	0,5539	5381,84	66,8	2981	37	2707	251	3491	0,404	0,22378
					427,88	30,69	237	17	–	259		0,0174	0,00964
24	1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,5539	7449	19,86	4126	11	3115	905	5433	1,56	0,86408
					1805,38	10,83	1000	6	–	402		0,0054	0,00299
25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,04086	769579,05	6191,87	31445	253	28409	3357	37586	42,7	1,74472
					68110,62	1517,38	2783	62	–	2784		1,03	0,04209

26	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3204	–	3204	–	754	2401	6053	1,8	1,8
					2450	–	2450	–	–	448		–	–
27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка патрубка НР = 91 %	т	0,0285	611017,54	1368,42	17414	39	9695	7005	26373	198	5,643
					269473,68	631,58	7680	18	–	1954		0,36	0,01026
28	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,16988	1784,66	71,19	37781	1507	14499	18398	60673	0,73	15,45401
					1028,58	57,72	21775	1222	–	4494		0,0466	0,98652
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,63792	903,13	20,09	21348	475	13567	6860	30465	0,212	5,01124
					309,08	2,96	7306	70	–	2257		0,002	0,04728
		Раздел 2 Вентиляционное устройство											
30	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4386	48	4386	48	3549	788	5588	0,57	0,57
					789	15	789	15	–	414		0,01	0,01
31	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1445937,5	1562,5	4627	5	3425	1187	6279	270	0,864
					374062,5	625	1197	2	–	465		2,59	0,00829
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00583	769639,79	6174,96	4487	36	4054	479	5363	42,7	0,24894
					68096,05	1543,74	397	9	–	397		1,03	0,006
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	23075	1118,75	3692	179	3289	243	4250	1,35	0,216
					1400	268,75	224	43	–	315		0,1813	0,02901
34	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,58	8944,83	1806,9	5188	1048	2096	2365	8157	3,1	1,798
					3524,14	813,79	2044	472	–	604		0,55	0,319
35	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	5,8	1527,59	2,93	8860	17	7666	1279	10950	0,144	0,8352

				202,93	1,21	1177	7	–	811		0,0007	0,00406
36 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	571661		34		34	–	37		
				–		–		–	3			
	Итого					**733 069**						**93,10117**
												13,93217
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 639						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 503						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 174						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 622						
	- накладные расходы, тенге					123 004						
	в т.ч. зарплата, тенге					11 071						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					54 301						
	Всего					**733 069**						
	2-1-4 на Общестроительные работы. поз.2.2											
	Раздел 1 Выгреб											
1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	126,14	118,86	4541	4279	–	1027	6013	0,00703	0,25308
				7,28	32,36	262	1165	–	445		0,0153	0,5508
2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	159,15	149,94	31830	29988	–	7204	42157	0,00888	1,776
				9,21	40,82	1842	8164	–	3123		0,0193	3,86
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1694,29	–	1186	–	–	854	2203	1,416	0,9912
				1694,29	–	1186	–	–	163		–	–
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,6	2211,94	–	7963	–	–	5733	14792	1,848	6,6528
				2211,94	–	7963	–	–	1096		–	–
5 1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,6	150	150	90	90	–	16	114	–	–
				–	36,67	–	22	–	8		0,01982	0,01189
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	31,3	31,3	1033	1033	–	290	1429	–	–

				–	12,21	–	403	–	106		0,00691	0,22803
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	172	36,52	36,52	6281	6281	–	1765	8690	–	–
				–	14,26	–	2452	–	644		0,00806	1,38632
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	875,25	–	3501	–	–	2521	6504	0,885	3,54
				875,25	–	3501	–	–	482		–	–
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19	961,32	–	18265	–	–	13151	33929	0,972	18,468
				961,32	–	18265	–	–	2513		–	–
10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	12	44,25	44,25	531	531	–	150	735	–	–
				–	17,33	–	208	–	54		0,00978	0,11736
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21522	1114	10761	557	9504	759	12442	1,35	0,675
				1400	268	700	134	–	922		0,1813	0,09065
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	24428,21	9672,14	68399	27082	9364	43198	120525	8,86	24,808
				11411,79	4171,79	31953	11681	–	8928		2,218	6,2104
13 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666		
				–		–		–	3975			
14 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32686		98058		98058	–	105903		
				–		–		–	7845			
15 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42162		42162		42162	–	45535		
				–		–		–	3373			

16	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8911		8911		8911	–	9624		
					–		–		–	713			
17	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743		
					–		–		–	277			
18	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32927		32927		32927	–	35561		
					–		–		–	2634			
19	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0227	581974		13211		13211	–	14268		
					–		–		–	1057			
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,6129	163,16	1,63	100	1	76	16	125	0,0218	0,01336
					37,53	–	23	–	–	9		0,0003	0,00018
21	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6129	527	3,26	323	2	298	16	366	0,028	0,01716
					37,53	–	23	–	–	27		0,0004	0,00025
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0032	925312,5	1250	2961	4	2095	786	4047	198	0,6336
					269375	625	862	2	–	300		0,36	0,00115
23	1114-0101-1301	Крышка деревянная НР = 99 %	м2 щитов	0,5539	5381,84	66,8	2981	37	2707	251	3491	0,404	0,22378
					427,88	30,69	237	17	–	259		0,0174	0,00964
24	1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,5539	7449	19,86	4126	11	3115	905	5433	1,56	0,86408
					1805,38	10,83	1000	6	–	402		0,0054	0,00299
25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,04086	769579,05	6191,87	31445	253	28409	3357	37586	42,7	1,74472
					68110,62	1517,38	2783	62	–	2784		1,03	0,04209
26	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3204	–	3204	–	754	2401	6053	1,8	1,8
					2450	–	2450	–	–	448		–	–
27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка патрубка НР = 91 %	т	0,0285	611017,54	1368,42	17414	39	9695	7005	26373	198	5,643

				269473,68	631,58	7680	18	–	1954		0,36	0,01026
28	1115-0208-0101		м2 оштукатуриваемой поверхности									
		Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %		21,16988	1784,66	71,19	37781	1507	14499	18398	60673	0,73	15,45401
					1028,58	57,72	21775	1222	–	4494		0,0466	0,98652
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,63792	903,13	20,09	21348	475	13567	6860	30465	0,212	5,01124
					309,08	2,96	7306	70	–	2257		0,002	0,04728
		Раздел 2 Вентиляционное устройство											
30	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4386	48	4386	48	3549	788	5588	0,57	0,57
					789	15	789	15	–	414		0,01	0,01
31	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1445937,5	1562,5	4627	5	3425	1187	6279	270	0,864
					374062,5	625	1197	2	–	465		2,59	0,00829
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00583	769639,79	6174,96	4487	36	4054	479	5363	42,7	0,24894
					68096,05	1543,74	397	9	–	397		1,03	0,006
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	23075	1118,75	3692	179	3289	243	4250	1,35	0,216
					1400	268,75	224	43	–	315		0,1813	0,02901
34	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,58	8944,83	1806,9	5188	1048	2096	2365	8157	3,1	1,798
					3524,14	813,79	2044	472	–	604		0,55	0,319
35	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	5,8	1527,59	2,93	8860	17	7666	1279	10950	0,144	0,8352
					202,93	1,21	1177	7	–	811		0,0007	0,00406
36	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	571661		34		34	–	37		
					–		–		–	3			
		Итого					**733 069**						**93,10117**

													13,93217
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 639							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 503							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 174							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 622							
	- накладные расходы, тенге					123 004							
	в т.ч. зарплата, тенге					11 071							
	- сметная прибыль (8 %), тенге					54 301							
	Всего					733 069							
	2-1-5 на Общестроительные работы. поз.3.1												
	Раздел 1 Выгреб												
1	1101-0101-0307 Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	126,14	118,86	4541	4279	–	1027	6013	0,00703	0,25308
				7,28	32,36	262	1165	–	445		0,0153	0,5508
2	1101-0101-0308 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	159,15	149,94	31830	29988	–	7204	42157	0,00888	1,776
				9,21	40,82	1842	8164	–	3123		0,0193	3,86
3	1101-0205-0301 Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,7	1694,29	–	1186	–	–	854	2203	1,416	0,9912
				1694,29	–	1186	–	–	163		–	–
4	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,6	2211,94	–	7963	–	–	5733	14792	1,848	6,6528
				2211,94	–	7963	–	–	1096		–	–
5	1101-0201-0401 Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,6	150	150	90	90	–	16	114	–	–
				–	36,67	–	22	–	8		0,01982	0,01189
6	1101-0104-0401 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	31,3	31,3	1033	1033	–	290	1429	–	–
				–	12,21	–	403	–	106		0,00691	0,22803
7	1101-0104-0402 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	172	36,52	36,52	6281	6281	–	1765	8690	–	–
				–	14,26	–	2452	–	644		0,00806	1,38632

8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	875,25 875,25	– –	3501 3501	– –	– –	2521 482	6504	0,885 –	3,54 –
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19	961,32 961,32	– –	18265 18265	– –	– –	13151 2513	33929	0,972 –	18,468 –
10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	12	44,25 –	44,25 17,33	531 –	531 208	– –	150 54	735	– 0,00978	– 0,11736
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21522 1400	1114 268	10761 700	557 134	9504 –	759 922	12442	1,35 0,1813	0,675 0,09065
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	24428,21 11411,79	9672,14 4171,79	68399 31953	27082 11681	9364 –	43198 8928	120525	8,86 2,218	24,808 6,2104
13 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691 –		49691 –		49691 –	– 3975	53666		
14 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32686 –		98058 –		98058 –	– 7845	105903		
15 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42162 –		42162 –		42162 –	– 3373	45535		
16 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8911 –		8911 –		8911 –	– 713	9624		

17	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466 –		3466 –		3466 –	– 277	3743			
18	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32927 –		32927 –		32927 –	– 2634	35561			
19	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0227	581974 –		13211 –		13211 –	– 1057	14268			
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,6129	163,16 37,53	1,63 –	100 23	1 –	76 –	16 9	125	0,0218 0,0003	0,01336 0,00018	
21	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6129	527 37,53	3,26 –	323 23	2 –	298 –	16 27	366	0,028 0,0004	0,01716 0,00025	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0032	925312,5 269375	1250 625	2961 862	4 2	2095 –	786 300	4047	198 0,36	0,6336 0,00115	
23	1114-0101-1301	Крышка деревянная НР = 99 %	м2 щитов	0,5539	5381,84 427,88	66,8 30,69	2981 237	37 17	2707 –	251 259	3491	0,404 0,0174	0,22378 0,00964	
24	1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,5539	7449 1805,38	19,86 10,83	4126 1000	11 6	3115 –	905 402	5433	1,56 0,0054	0,86408 0,00299	
25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,04086	769579,05 68110,62	6191,87 1517,38	31445 2783	253 62	28409 –	3357 2784	37586	42,7 1,03	1,74472 0,04209	
26	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3204 2450	– –	3204 2450	– –	754 –	2401 448	6053	1,8 –	1,8 –	
27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка патрубка НР = 91 %	т	0,0285	611017,54 269473,68	1368,42 631,58	17414 7680	39 18	9695 –	7005 1954	26373	198 0,36	5,643 0,01026	
28	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,16988	1784,66	71,19	37781	1507	14499	18398	60673	0,73	15,45401	

				1028,58	57,72	21775	1222	–	4494		0,0466	0,98652
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,63792	903,13	20,09	21348	475	13567	6860	30465	0,212	5,01124
					309,08	2,96	7306	70	–	2257		0,002	0,04728
		Раздел 2 Вентиляционное устройство											
30	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4386	48	4386	48	3549	788	5588	0,57	0,57
					789	15	789	15	–	414		0,01	0,01
31	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1445937,5	1562,5	4627	5	3425	1187	6279	270	0,864
					374062,5	625	1197	2	–	465		2,59	0,00829
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00583	769639,79	6174,96	4487	36	4054	479	5363	42,7	0,24894
					68096,05	1543,74	397	9	–	397		1,03	0,006
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	23075	1118,75	3692	179	3289	243	4250	1,35	0,216
					1400	268,75	224	43	–	315		0,1813	0,02901
34	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,58	8944,83	1806,9	5188	1048	2096	2365	8157	3,1	1,798
					3524,14	813,79	2044	472	–	604		0,55	0,319
35	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	5,8	1527,59	2,93	8860	17	7666	1279	10950	0,144	0,8352
					202,93	1,21	1177	7	–	811		0,0007	0,00406
36	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	571661		34		34	–	37		
					–		–		–	3			
		Итого					**733 069**						**93,10117**
													13,93217
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 639						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 503						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 174						

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 622						
	- накладные расходы, тенге					123 004						
	в т.ч. зарплата, тенге					11 071						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					54 301						
	Всего					**733 069**						
	2-1-6 на Общестроительные работы. поз.3.2											
	Раздел 1 Выгреб											
1	1101-0101-0307 Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	126,14	118,86	4541	4279	–	1027	6013	0,00703	0,25308
				7,28	32,36	262	1165	–	445		0,0153	0,5508
2	1101-0101-0308 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	159,15	149,94	31830	29988	–	7204	42157	0,00888	1,776
				9,21	40,82	1842	8164	–	3123		0,0193	3,86
3	1101-0205-0301 Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179 ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1694,29	–	1186	–	–	854	2203	1,416	0,9912
				1694,29	–	1186	–	–	163		–	–
4	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179 ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,6	2211,94	–	7963	–	–	5733	14792	1,848	6,6528
				2211,94	–	7963	–	–	1096		–	–
5	1101-0201-0401 Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,6	150	150	90	90	–	16	114	–	–
				–	36,67	–	22	–	8		0,01982	0,01189
6	1101-0104-0401 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	31,3	31,3	1033	1033	–	290	1429	–	–
				–	12,21	–	403	–	106		0,00691	0,22803
7	1101-0104-0402 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	172	36,52	36,52	6281	6281	–	1765	8690	–	–
				–	14,26	–	2452	–	644		0,00806	1,38632
8	1101-0205-0501 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	875,25	–	3501	–	–	2521	6504	0,885	3,54
				875,25	–	3501	–	–	482		–	–