Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района".
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экостройсервис ПВ"

Наименование стройки:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2-х 24- квартирных жилых дома в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области"

Договор: №110 от 02.11.2020г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		110	02.11.2020г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35493947,07									
в том числе за месяц	35493947,07	31691024,17	35493947,07	31691024,17					3802922,90	35493947,07
Удержание аванса 30%	10648184,12									10648184,12
Итого к оплате:										**24845762,95**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
БИН 110740008617

Руководитель

_____ **Байбусинов С.У.**

Технический надзор
ТОО "Управление капитальным строительством ПВ"
С объемами выполненных работ согласен:
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат № KZ47VJE00031361
Аттестат № KZ58VJE00031260
Аттестат № KZ74VJE00031360

_____ **Калышбеков М.Б.**

Авторский надзор
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Лицензия №000257-1
БИН 060340010771
Директор

_____ **Кабдышева Б.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004507

Директор

_____ **Аронов К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экостройсервис ПВ", БИН 040940004507, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9, тел.87014463711

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2-х 24-х квартирных жилых дома в с.Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2-х 24-х квартирных жилых дома в с.Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Реестр актов за ноябрь 2020г.

№п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №1 выполненных работ за ноябрь 2020г	3 349 264,36	401 911,72	3 751 176,08
2	Акт №2 выполненных работ за ноябрь 2020г	12 722 058,80	1 526 647,06	14 248 705,86
3	Акт №3 выполненных работ за ноябрь 2020г	9 986 318,80	1 198 358,26	11 184 677,06
4	Акт №4 выполненных работ за ноябрь 2020г	5 633 382,21	676 005,86	6 309 388,07
	Всего:	**31 691 024,17**	**3 802 922,90**	**35 493 947,07**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение"Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359, №KZ47VJE00031361,№KZ58VJE00031260,№KZ74VJE00031360

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора эконом[illegible] Актогайского района", 140200, Павлодарская область, А[illegible]йский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №1

от 30 ноября 2020г по смете 06-01-01

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой L=227,3										
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	31,37	54,45	54,45	1708	1708	–	368	2242	
						–	16,28	–	511	–	166		
2	2	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1191,12	190,95	190,95	227450	227450	–	39316	288107	

					–	45,84		54605	–	21341	
3	3 1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,17	231,87	231,87	1431	1431	–	247	1812
					–	55,67	–	343	–	134	
4	4 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	10,49	79		829		–	–	895
					–		–		–	66	
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	37,03	1482,55	–	54899	–	–	39527	101980
					1482,55	–	54899	–	–	7554	
6	6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,85	1235,46	–	13405	–	–	9652	24902
					1235,46	–	13405	–	–	1845	
7	7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1115,1	15,24	15,24	16989	16989	–	4723	23449
					–	5,88	–	6560	–	1737	

3	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1115,1	156,94	74,97	175006	83599	–	93105	289560	
					81,97	33,99	91407	37906	–	21449		
9	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	123,9	765,53	–	94849	–	–	68291	176191	
					765,53	–	94849	–	–	13051		
10	10 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	31,37	54,45	54,45	1708	1708	–	368	2242	
					–	16,28	–	511	–	166		
11	12 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1210,24	26,92	2421	54	347	2026	4803	
					1010,24	12,95	2020	26	–	356		
12	14 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1969,35	80,76	1970	81	328	1584	3838	
					1561,28	38,85	1561	39	–	284		
13	26 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	6247,63	3301,11	6248	3302	212	3711	10756	
					2734,2	1014,69	2734	1014	–	797		
14	27 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1904		381		381	–	411	Казахстан

					–				–	30		
15	29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1407,4	914,74	5631	3660	–	2923	9238	
					492,66	245,66	1971	982	–	684		
16	31 2302-0401-0106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	2	215		430		430	–	464	
					–		–		–	34		
17	32 2302-0401-0108	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 90	шт.	2	620		1240		1240	–	1339	
					–		–		–	99		
18	33 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	305173,39	83432,67	30518	8344	103	24138	59028	
					220707	23119,9	22071	2311	–	4372		
19	34 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	453		45300		45300	–	48924	Казахстан
					–		–		–	3624		
20	35 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0345	347122,85	105607,41	11974	3643	79	9181	22847	
					239202	29635,21	8252	1022	–	1692		
21	36 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,831	911		31731		31731	–	34269	Казахстан
					–		–		–	2538		

22	38 1122-0701-0103										
		Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0345	62455,74	–	2154	–	228	1907	4386
					55826	–	1926	–	–	325	

1.1 Колодец водопроводный д.2000 мм. - 1шт
1.2 Крышка деревянная

Раздел 2 Канализация L=111,4

23	57 1101-0104-0201										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	33,42	54,45	54,45	1820	1820	–	392	2389
					–	16,28	–	544	–	177	
24	58 1101-0101-0367										
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	899,28	190,95	190,95	171722	171722	–	29683	217517
					–	45,84	–	41226	–	16112	
25	59 1101-0102-0385										
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32,35	231,87	231,87	7501	7501	–	1297	9502
					–	55,67	–	1801	–	704	
26	60 4102-0103-1003										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	54,995	79		4345		–	–	4693

					–		–		–	348	
27	61 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	28,81	1482,55	–	42712	–	–	30753	79342
					1482,55	–	42712	–	–	5877	
28	62 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	835,281	15,24	15,24	12726	12726	–	3538	17565
					–	5,88	–	4914	–	1301	
29	63 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	835,281	156,94	74,97	131091	62621	–	69742	216900
					81,97	33,99	68470	28394	–	16067	
30	64 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	92,809	765,53	–	71048	–	–	51155	131979
					765,53	–	71048	–	–	9776	
31	65 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	33,42	54,45	54,45	1820	1820	–	392	2389
					–	16,28	–	544	–	177	
32	66 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1114	454559,24	149438,8	50639	16648	669	37668	95372
					299117	42415,06	33322	4726	–	7065	

33	67 2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	112,514	2316		260582		260582	–	281429	Казахстан
					–		–		–	20847		
	2.1 Колодцы канализационные д.1500 мм. - 8 шт.											
34	68 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	22,125	32433,66	7077,39	717594	156587	306803	313717	1113816	
					11489,45	2833,09	254204	62682	–	82505		
35	69 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18625		93125		93125	–	100575	Казахстан
					–		–		–	7450		
36	70 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13690		54760		54760	–	59141	Казахстан
					–		–		–	4381		
37	71 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18316		91580		91580	–	98906	Казахстан
					–		–		–	7326		
38	73 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	10818		54090		54090	–	58417	Казахстан

Итого	**3 601 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	764 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	783 414
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	941 988
- перевозка грузов, тенге	5 174
- накладные расходы, тенге	839 404
в т.ч. зарплата, тенге	75 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	266 784

Всего	**3 601 615**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	46 821
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 969**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 721 405**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	3 349 264,36
НДС (12 %)	401 911,72
Итого	**3 751 176,08**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байбусинов Серик Ульжабаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: **Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 140200, Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №2

от 30 ноября 2020г по смете 06-01-02

на Выгреб емк.150 м3 (2шт)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	653,7	190,95	190,95	124827	124827	–	21577	158116	
						–	45,84	–	29968	–	11712		

2	2 1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	459,3	231,87	231,87	106500	106500	–	18409	134902
					–	55,67	–	25568	–	9993	
3	3 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	780,81	79		61684		–	–	66619
					–		–		–	4935	
4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26,8	1482,55	–	39732	–	–	28607	73806
					1482,55	–	39732	–	–	5467	

5	5 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	612,45	15,24	15,24	9331	9331	–	2594	12879	
					–	5,88	–	3603	–	954		
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	612,45	156,94	74,97	96119	45915	–	51137	159036	
					81,97	33,99	50204	20819	–	11780		
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	68,05	765,53	–	52094	–	–	37508	96770	
					765,53	–	52094	–	–	7168		
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	21,2	4042,74	1085,48	85705	23012	36735	28152	122966	
					1224,45	234,78	25958	4978	–	9109		
9	9 2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,17435	20756		45131		45131	–	48741	Казахстан
					–		–		–	3610		

10	10 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,98439	12596,83	3105,25	150965	37215	15915	100734	271835	
					8163,54	1073,34	97835	12862	–	20136		
11	11 2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	121,394	23625		2867933		2867933	–	3097368	Казахстан
					–		–		–	229435		
12	12 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0212	264413		5606		5606	–	6054	
					–		–		–	448		
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9255	222265		427971		427971	–	462209	Казахстан
					–		–		–	34238		
14	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,28502	217102		3969714		3969714	–	4287291	Казахстан

						–		–	–	317577		
15	15 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	7694,69	1369,27	107726	19170	56794	44313	164202	
					2268,72	413,57	31762	5791	–	12163		
16	18 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00996	74121,25	6236,51	738	62	83	715	1569	
					59566,5	1333,85	593	13	–	116		
17	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	222265		2214		2214	–	2391	Казахстан
					–		–		–	177		
	0.1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Днище											
18	27 1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	143	1966,6	15,63	281223	2235	220999	55420	363574	
					405,52	6,77	57989	968	–	26931		
19	28 1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	143	1314,89	10,52	188029	1504	144796	39841	246100	

					291,81	4,58	41729	655	–	18230	
20	31 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	116,4	396,89	0,81	46198	94	2541	39683	92751
					374,26	0,39	43563	45	–	6870	
21	32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	189	864,46	19,72	163383	3727	108569	47967	228258
					270,3	2,59	51087	490	–	16908	
22	33 1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование наружной поверхности слоем толщиной до 20 мм НР = 91 %	м2 поверхности	189	6289,75	4429,72	1188762	837218	99691	488355	1811286
					1332,56	1506,88	251853	284801	–	134169	
23	34 1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование внутренней поверхности слоем толщиной до 20 мм НР = 91 %	м2 поверхности	152,8	6289,75	4429,72	961073	676861	80598	394817	1464361
					1332,56	1506,88	203614	230251	–	108471	

24	35 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	152,8	396,89	0,81	60645	123	3336	52093	121757
					374,26	0,39	57186	59	–	9019	
25	36 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	125	659,54	43,1	82442	5387	30885	44010	136568
					369,36	5,19	46170	649	–	10116	
26	37 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	125	244,51	22,9	30565	2787	12198	14986	49195
					124,64	2,9	15580	363	–	3644	

0.2 Колонка вентиляционная

Итого	**13 680 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 066 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 895 968
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	621 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 131 709
- перевозка грузов, тенге	61 684
- накладные расходы, тенге	1 510 918
в т.ч. зарплата, тенге	135 983
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 013 376
Всего	**13 680 604**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	177 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**277 169**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**14 135 621**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	12 722 058,80
НДС (12 %)	1 526 647,06
Итого	**14 248 705,86**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 140200, Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №3

от 30 ноября 2020г по смете 06-02-01

на Наружные тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0.1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	101,14	190,95	190,95	19313	19313	–	3339	24464	
						–	45,85	–	4637	–	1812		

2	2 1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	308,57	231,87 –	231,87 55,67	71549 –	71549 17177	– –	12367 6713	90629
3	3 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	524,569	79 –		41441 –		– –	– 3315	44756
4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,67	1482,55 1482,55	– –	18784 18784	– –	– –	13524 2585	34893
5	5 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	83,89	15,24	15,24	1278	1278	–	356	1765

					–	5,88	–	494	–	131		
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	83,88	156,94	74,97	13165	6289	–	7003	21781	
					81,97	33,99	6876	2851	–	1613		
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11,381	765,53	–	8712	–	–	6273	16184	
					765,53	–	8712	–	–	1199		
	0.2 Подземная теплосеть											
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	289,21	1171,59	157,71	338835	45611	–	303269	693472	
					1013,88	45,33	293224	13108	–	51368		
9	9 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	318,131	1884		599359		599359	–	647308	Казахстан
					–		–		–	47949		
10	10 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,36	893566,7	322768,72	321684	116196	3441	232452	598467	

						561241,23	90977,41	202047	32753	–	44331		
11	11 2301-0402-0107	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	360	7651			2754360		2754360	–	2974709	Казахстан
					–			–		–	220349		
12	12 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,124	832006,37	297002,65		103169	36829	1023	74998	192420	
						526748,72	84178,77	65317	10439	–	14253		
13	13 2301-0402-0106	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	124	6408			794592		794592	–	858159	Казахстан
					–			–		–	63567		

14	18 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	18	16689,59 12032,37	4428,75 1305,77	300415 216583	79719 23504	4113 –	237686 43048	581149
15	19 2302-0201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	27510 –		385140 –		385140 –	– 30811	415951
16	22 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	12	15158,89 11116,96	3843,68 1155,08	181907 133404	46124 13861	2379 –	145792 26216	353915
17	23 2302-0201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	24295 –		242950 –		242950 –	– 19436	262386

18	24	2302-0201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29325		58650		58650	–	63342
						–		–		–	4692	
19	26	2302-0201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	54	7730		417420		417420	–	450814
						–		–		–	33394	
20	27	2302-0201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	34	6351		215924		215924	–	233198
						–		–		–	17274	
21	36	1122-0701-0202	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,124	24286,1	–	3012	–	243	2741	6213
						22330,4	–	2769	–	–	460	
22	37	1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,36	25799	–	9288	–	1249	7959	18627
						22330,4	–	8039	–	–	1380	

23	40 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	1,8	41702,36	1096,86	75064	1974	29332	33964	117750	
					24310	518	43758	932	–	8722		
24	41 2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,89	34204		64646		64646	–	69818	Казахстан
					–		–		–	5172		
25	42 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	85	1835,54	57,32	156021	4872	46964	124186	302624	
					1225,7	12,43	104185	1057	–	22417		
26	43 2104-0302-0608	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.150.14-15, размерами 740 мм х 1480 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	86	17915		1540690		1540690	–	1663945	Казахстан
					–		–		–	123255		
Итого							**10 738 739**					
в том числе												

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 103 69
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	429 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 162 475
- перевозка грузов, тенге	41 441
- накладные расходы, тенге	1 205 909
в т.ч. зарплата, тенге	108 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	795 462
Всего	**10 738 739**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	139 604
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 567**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 095 910**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	9 986 318,80
НДС (12 %)	1 198 358,26
Итого	**11 184 677,06**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 3 1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора эко...ики Актогайского района", 140200, Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №4

от 30 ноября 2020г по смете 04-01-01

на Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1133-0210-0103	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР = 80 %	шт.	2	3669,69	1469,17	7340	2939	–	4474	12759	
						2200,52	595,7	4401	1192	–	945		
		Раздел 2 Земляные работы											

2	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	40,5	1235,46	–	50036	–	–	36026	92947
3	3 1101-0205-1301				1235,46	–	50036	–	–	6885	
		Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,5	450,9	–	6087	–	–	4383	11308
4	4 4102-0103-1003				450,9	–	6087	–	–	838	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	22,95	79		1813		–	–	1958
5	5 1308-0201-0301				–		–		–	145	
		Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	150	476,8	399,1	71520	59865	–	25340	104609
6	6 1308-0201-0302				77,7	156,94	11655	23540	–	7749	
		Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	150	140,27	114,37	21040	17155	–	7654	30990

						25,9	44,97	3885	6746	–	2296	
7	7 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,5	1884			25434		25434	–	27469 Казахстан
					–			–		–	2035	
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	27	765,53	–		20669	–	–	14882	38395
					765,53	–		20669	–	–	2844	
	Раздел 3 Электрооборудование											
9	9 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	80367,64	41332,72		80368	41333	4070	35757	125415
					34965	14698,25		34965	14698	–	9290	

10	10 5108-0102-0415(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный kстм=1,012 Заготов.склад.р;	шт.	1	1257805,69	1257806	–	–	1257806	Казахстан
					–	–	1257806	–		
11	11 5108-0101-0106(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 kстм=1,012 Заготов.склад.р;	шт.	1	1145144,79	1145145	–	–	1145145	Казахстан

12	12 1308-0305-1002				–		–	1145145	–				
		Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1272,51	79,98	1276	80	26	865	2312		
					1170,15	31,45	1170	32	–	171			
13	13 2307-0501-1020	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	21898		21898		21898	–	23650	Казахстан	
					–		–		–	1752			
14	16 1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	11275,95	996,04	11276	996	115	8515	21374		
					10165,4	479,15	10165	479	–	1583			
15	17 5108-0301-1102(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) кстм=1,012 Заготов.склад.р;	шт.	1	90568,94		90569		–	–	90569	Казахстан	
					–		–		90569	–			
16	18 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	18	2108		37944		37944	–	40980		
					–		–		–	3036			
17	19 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18	49		882		882	–	953		
					–		–		–	71			

18	20 2404-0201-0644	Крепления провода	шт.	6	258 –	1548 –	1548 –	–	124	1672
19	21 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	239 –	3346 –	3346 –	–	268	3614
20	22 2404-0206-0703	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	574 –	3444 –	3444 –	–	276	3720
21	23 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	335 –	1675 –	1675 –	–	134	1809
22	24 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722 –	10332 –	10332 –	–	827	11159
23	25 2404-0202-0109	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1382 –	6910 –	6910 –	–	553	7463

24	26 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты. НР = 61 % ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,106	27935,95 8631	19304,95 4244,64	2961 915	2046 450	– –	833 304	4098
25	27 2113-0809-0301	Лента сигнальная	м	150	114 –		17100 –		17100 –	– 1368	18468
26	28 2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1092 –		87 –		87 –	– 7	94
	Раздел 4 Провода и кабели										
27	29 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	74	587 246,05	295,22 94,37	43440 18208	21846 6984	3386 –	18138 4926	66504
28	30 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	300	416,76 155,4	215,65 71,7	125027 46620	64694 21510	13713 –	49054 13926	188007
29	31 1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	86	1002,71	618,16	86233	53161	10798	28822	124259

30	32 2306-0149-0683				259	206,47	2	4	17756	–	9204	
		Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	2366258		1110248		1110248	–	1199068	Казахстан
					–		–		–	88820		
31	33 1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,09	102758,47	9771,96	9246	879	322	6774	17302	
					89392,5	4700,85	8045	423	–	1282		
32	35 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,05343	1023646		54693		54693	–	59068	Казахстан
					–		–		–	4375		

33	36	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	16	548,48 489,06	3,94 0,94	8776 7825	63 15	888 –	5645 1154	15575	
34	37	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,016	605012 –		9680 –		9680 –	– 774	10454	Казахстан
			Раздел 5 Электромонтажные изделия										
35	38	1308-0201-1903	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4067,41 3885	79,98 31,45	32539 31080	639 252	820 –	22559 4408	59506	

36	39 2306-1703-2001	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	14462 –		115696 –		115696 –	– 9256	124952
	Раздел 6 Металл										
37	40 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	41	252,61 175,56	22,7 6,92	10357 7198	931 284	2228 –	5387 1260	17004
38	41 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0515	293658 –		15123 –		15123 –	– 1210	16333
39	42 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1331,85	153,37	10654	1227	2405	5309	17240

							–					
40	43 2105-0304-0402				877,8	4403	7022	352	–	1277		
		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03787	224041		8484		8484	–	9163	
41	44 1133-0209-0101				–		–		–	679		
		Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	60	242,82	48,77	14569	2926	152	9814	26334	
42	45 2105-0304-0402				191,52	12,95	11491	777	–	1951		
		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,09468	224041		21212		21212	–	22909	
					–		–		–	1697		
	Раздел 7 Трубы											
43	46 1308-0206-1704											
		Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	4	928,83	126,44	3715	506	350	2190	6377	

44	47 2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4	714,78 1858 –	45,6	9 7432 –	182	– 7432 –	472 – 595	8027	
45	48 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	70	286,83 114,72	169,73 45,52	20079 8030	11882 3186	167 –	8076 2252	30407	
46	49 2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	70	1434 –		100380 –		100380 –	– 8030	108410	Казахстан

Раздел 8 Опоры ВЛ-10 кВ

8.1 Железобетонные элементы

47	50 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14470,66 6733,48	7076,8 3478	28942 13467	14154 6956	1321 –	16338 3622	48902	
48	51 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7167,42 3445,56	3061,48 1504,05	7168 3446	3061 1504	661 –	3960 890	12018	
49	52 2104-0405-0109	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СНВ7-3 СТ РК 2387-2013	шт.	5	112946,43 –		564732 –		564732 –	– 45179	609911	Казахстан
50	53 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	5	2452,25 1082,9	1369,35 527,25	12262 5415	6847 2637	– –	6442 1496	20200	
51	54 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	5	4584 –		22920 –		22920 –	– 1834	24754	Казахстан

8.2 Стальные конструкции

52	55 2900-0000-0000(пл)ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ14	шт	2	21896,43	–	43792	–	43792	– 47295
53	56 2900-0000-0000(пл)ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ12	шт	2	15258,04	–	30516	–	30516	– 32957
54	57 2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ11	шт	1	15258,04	–	15258	–	15258	– 16479
55	58 2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ2	шт	2	1587,5	–	3174	–	3174	– 3428
56	59 2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ11	шт	4	793,75	–	3176	–	3176	– 3430
57	60 2900-0000-0000(пл)	Болт Б1	шт	5	680,36	–	3400	–	3400	– 3672
58	61 2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА4	шт	1	1020,54	–	1021	–	1021	– 1103
59	62 2900-0000-0000(пл)	Хомут Х4	шт	4	982,14	–	3928	–	3928	– 4242
60	63 2900-0000-0000(пл)	Хомут Х5	шт	4	982,14	–	3928	–	3928	– 4242
61	64 2900-0000-0000(пл)	Хомут Х6	шт	1	1531,25	–	1531	–	1531	– 1653
62	65 2900-0000-0000(пл)	Хомут Х37	шт	3	964,29	–	2892	–	2892	– 3123

3503 2441 1221 254 254 272 82 314 314 122 231

63	66	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У2	шт	2	13548,21	27096	27096	–	29264
						–	–	–	2168	
64	67	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1	шт	4	3749,11	14996	14996	–	16196
						–	–	–	1200	
65	68	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП1	м	9,1	754,46	6871	6871	–	7421
						–	–	–	550	
66	69	2900-0000-0000(пл)	Вал привода РА8	шт	2	9732,14	19464	19464	–	21021
						–	–	–	1557	
67	70	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	9075,89	9075	9075	–	9801
						–	–	–	726	
68	71	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2267,86	2267	2267	–	2448
						–	–	–	181	
69	72	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА5	шт	3	1020,54	3060	3060	–	3305
						–	–	–	245	
70	73	2900-0000-0000(пл)	Штырь ОГ11	шт	1	793,75	793	793	–	856
						–	–	–	63	
71	74	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х40	шт	1	964,29	964	964	–	1041
						–	–	–	77	
		8.3 Крепежные элементы								
72	75	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00078	633858	494	494	–	534
						–	–	–	40	
		8.4 Прочие работы								

73	76 1310-0902-0834	Нумерация опор НР = 61 %	шт.	3	227	–	31	–	31	397	1164
					216,67	–	650	–	–	86	

Итого	
в том числе	**6 138 095**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	337 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	307 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 955
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 400 349
- оборудование, тенге	2 493 520
- перевозка грузов, тенге	1 813
- накладные расходы, тенге	327 634
в т.ч. зарплата, тенге	29 487
- сметная прибыль (8 %), тенге	269 971
Всего	**6 138 095**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	47 379
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 839**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 259 314**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	5 633 382,20
НДС (12 %)	676 005,86
Итого	**6 309 388,07**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байбусинов Серик Ульжабаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: **Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)