Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района".
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экостройсервис ПВ"

Наименование стройки:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2-х 24- квартирных жилых дома в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области"

Договор: №110 от 02.11.2020г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		110	02.11.2020г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	57537346,61									
в том числе за месяц	22043399,54	19681606,73		19681606,73					2361792,81	22043399,54
Удержание аванса 30%	6613019,86									6613019,86
Итого к оплате:										**15430379,68**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
БИН 110740008617

Руководитель

_____ **Байбусинов С.У.**

Технический надзор
ТОО "Управление капитальным строительством ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат № KZ47VJE00031361
Аттестат № KZ58VJE00031260
Аттестат № KZ74VJE00031360

_____ **Калышбеков М.Б.**

Авторский надзор
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Лицензия №000257-1
БИН 060340010771
Директор

_____ **Кабдышева Б.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004507

Директор

_____ **Аронов К.**

"SANA-2015" Версия 19.4.2 от 03.12.'9 -

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617, Павлодарская область,Актогайский район,сАктогай,Кабылбека Алина,97, тел.81784122062

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экостройсервис ПВ", БИН 040940004507, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9, тел.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2-х 24-х квартирных жилых домов в с.Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2-х 24-х квартирных жилых домов в с.Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Реестр актов за декабрь 2020г.

№п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №5 выполненных работ за декабрь 2020г	417 699,90	50 123,99	467 823,89
2	Акт №6 выполненных работ за декабрь 2020г	11 993 188,50	1 439 182,62	13 432 371,12
3	Акт №7 выполненных работ за декабрь 2020г	666 306,00	79 956,72	746 262,72
4	Акт №8 выполненных работ за декабрь 2020г	5 814 519,30	697 742,32	6 512 261,62
5	Акт №9 выполненных работ за декабрь 2020г	789 893,03	94 787,16	884 680,20
	Всего:	**19 681 606,73**	**2 361 792,81**	**22 043 399,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение"Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359, №KZ47VJE00031361,№KZ58VJE00031260,№KZ74VJE00031360

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 140200, Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №9

от 23 декабря 2020г по смете 06-02-01

на Наружные тепловые сети

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0.1 Земляные работы											
1	5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18,539	15,24	15,24	284	284	–	78	393	
						–	5,88	–	109	–	31		

2	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18,549	156,94	74,97	2912	1390	–	1549	4820
					81,97	33,99	1520	631	–	359	
	0.2 Подземная теплосеть										
3	18 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	-2	16689,59	4428,75	-33380	-8859	-456	-26410	-64573
					12032,37	1305,77	-24065	-2612	–	-4783	
4	21 2302-0201-4012	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	20793		41586		41586	–	44913
					–		–		–	3327	

5	22 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	6	15158,89 11116,96	3843,68 1155,08	90956 66702	23064 6932	1190 –	72898 13108	176962
6	23 2302-0201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24295 –		48590 –		48590 –	– 3887	52477
7	24 2302-0201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29325 –		58650 –		58650 –	– 4692	63342
8	30 2302-0201-6101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	4761 –		19044 –		19044 –	– 1524	20568
9	35 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	23203,7	–	47	–	2	45	99

10	38 1310-0904-0101				22330,4	–	45	–	–	7	
		Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты. НР = 61 % ктрр1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,5	27935,95	19304,95	13969	9653	–	3927	19328
					8631	4244,64	4316	2122	–	1432	
11	39 2113-0809-0301	Лента маркировочная	м	500	114		57000		57000	–	61560
					–		–		–	4560	
	Раздел 1 ДОБАВИТЬ 0-1.										
	1.1 Земляные работы										
12	44 1101-0101-0367										
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27	190,96	190,96	5156	5156	–	891	6531
					–	45,85	–	1238	–	484	
13	45 1101-0104-0404										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,7	15,19	15,19	41	41	–	12	57
					–	5,93	–	16	–	4	
	1.2 Подземная теплосеть										

14	46 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,9	5015,56	230	4514	207	3395	961	5913	
					1013,33	65,56	912	59	–	438		
15	47 1106-1001-0101	Днища Устройство НР = 91 %	м3	0,8	27870	2148,75	22296	1719	17273	3485	27843	
					4130	657,5	3304	526	–	2062		
16	48 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2755,17	1276,17	33062	15314	9509	14147	50986	
					686,58	312,5	8239	3750	–	3777		
17	49 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,184	21024		108988		108988	–	117707	Казахстан
					–		–		–	8719		
18	50 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20	864,5	19,75	17290	395	11489	5076	24155	
					270,3	2,6	5406	52	–	1789		

19	51 1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3890	960	3890	960	641	2948	7385	
					2289	209	2289	209	–	547		
20	52 2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	46996		46996		46996	–	50756	Казахстан
					–		–		–	3760		
21	53 2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	1	26991		26991		26991	–	29150	Казахстан
					–		–		–	2159		
22	54 1116-0601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3881,5	265,75	15526	1063	2087	12354	30110	
					3094	57,5	12376	230	–	2230		
23	55 2304-0902-3608	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 80	шт.	2	15647		31294		31294	–	33798	

24	56 2304-0902-3609				–				–	2504	
		Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 100	шт.	2	18309		36618		36618	–	39547
					–		–		–	2929	
25	57 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2157,75	110,75	8631	443	1191	6959	16837
					1749,25	26	6997	104	–	1247	
26	58 2304-0902-3606	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50	шт.	2	8924		17848		17848	–	19276
					–		–		–	1428	
27	59 2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые DN 32	шт.	2	4383		8767		8767	–	9468
					–		–		–	701	
	Итого						**849 408**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						88 041				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 [illegible]
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	548 696
- накладные расходы, тенге	98 922
в т.ч. зарплата, тенге	8 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 920
Всего	**849 408**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 042
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 209**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**877 659**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	789 893,03
НДС (12 %)	94 787,16
Итого	**884 680,20**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 140200, Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №8

от 23 декабря 2020г по смете 06-01-02

на Выгреб емк.150 м3 (2шт)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	19,44965	20756		403697		403697	–	435993	Казахстан
						–		–		–	32296		
2	10	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	107,61561	12596,83	3105,25	1355615	334173	142918	904569	2440999	

						8163,54	1073,34	878524	115508	–	180815	
3	17 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,27	761037,25	6236,51	205480	1684	187713	19403	242874	
					59566,5	1333,85	16083	360	–	17991		
4	20 2912-0210-0000(пл)тех.ч.та б.7	Доплата за горячее цинкование	тн	0,00996	94412		940		940	–	1015	
					–		–		–	75		
5	21 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,32	13582,6	7363,24	17929	9719	598	12985	33387	
					5766,68	2569,62	7612	3392	–	2473		
6	22 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2556		10224		10224	–	11042	Казахстан
					–		–		–	818		
7	23 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	3642		29136		29136	–	31467	Казахстан
					–		–		–	2331		

8	24 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	8365		33460		33460	–	36137	Казахстан
					–		–		–	2677		
9	25 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1769,93	188,44	7080	754	536	6091	14225	
					1447,55	90,65	5790	363	–	1054		
10	26 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23132		92528		92528	–	99930	Казахстан
					–		–		–	7402		
	0.1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Днище											
11	29 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	143	1496,84	251,43	214049	35954	32317	121957	362886	
					1019,42	60,13	145778	8598	–	26880		
12	30 2113-0104-0901	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0286	63000		1802		1802	–	1946	
					–		–		–	144		
13	38 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	62,5	18114,42	1602,36	1132152	100148	798944	251082	1493893	
					3728,96	544,77	233060	34048	–	110659		

14	39 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	125	758,33	28,58	94791	3572	49300	41022	146678
					335,35	13,77	41919	1721	–	10865	
15	40 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1573	14730,64	1382,48	2317	217	5	1990	4652
					13316,8	580,9	2095	92	–	345	
16	41 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1573	264413		41592		41592	–	44919
					–		–		–	3327	
	0.2 Колонка вентиляционная										
17	42 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11254,28	74,72	22508	150	15210	7032	31903
					3573,95	13,6	7148	27	–	2363	
18	46 2301-1202-1103	Трубы бетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТБС, внутренним диаметром 600 мм, первой группы по несущей способности ГОСТ 20054-2016	м	3,98	-		–		–	–	– Казахстан
					–		–		–	–	

Раздел 1 ДОБАВИТЬ 0-1

19	47 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	105,84	6161		652080		652080	–	704246	Казахстан
					–		–		–	52166		
	1.1 Колонка вентиляционная											
20	48 1122-0301-0108	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Монтаж. (прим) НР = 99 %	км трубопровода	0,0059	1495254,24	692542,37	8822	4086	513	5474	15440	
					715762,71	221355,93	4223	1306	–	1144		
21	49 2302-1105-0107	Трубы стальные (прим)	м	5,9472	11223		66745		66745	–	72085	
					–		–		–	5340		
22	50 1106-0101-0102	Бетонирование (укрепление) металлической трубы НР = 91 %	м3	0,8	26437,5	1718,75	21150	1375	15951	3756	26898	
					4780	378,75	3824	303	–	1992		

Итого	**6 252 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 346 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	491 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 576 209
- накладные расходы, тенге	1 375 361
в т.ч. зарплата, тенге	123 783
- сметная прибыль (8 %), тенге	463 157
Всего	**6 252 615**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	81 284
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 678**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 460 577**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	5 814 519,30
НДС (12 %)	697 742,32
Итого	**6 512 261,62**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байбусинов Серик Ульжабаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: **Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 140200, Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №7

от 23 декабря 2020г по смете 06-01-01

на Наружные сети водопровода и канализации.

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой L=227,3											
1	11	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1341		4023		4023	–	4345	
						–		–		–	322		

2	13 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844 –	59688 –	59688 –	– 4775	64463	Казахстан
3	15 2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44189 –	44189 –	44189 –	– 3535	47724	Казахстан
4	16 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1369 –	10952 –	10952 –	– 876	11828	
5	17 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1963 –	7852 –	7852 –	– 628	8480	

6	18 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1407,4	914,74	5631	3660	–	2923	9238
					492,66	245,66	1971	982	–	684	
7	19 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	818		1636		1636	–	1767
					–		–		–	131	
8	20 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2	1009		2018		2018	–	2179
					–		–		–	161	
9	21 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00365	1011591,72	508816,08	3693	1858	68	2274	6444
					484059,6	145422,33	1767	530	–	477	
10	22 2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704		704		704	–	760
					–		–		–	56	

11	23 2302-0101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1837 –	3674 –	3674 –	– 294	3968
12	24 2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909 –	909 –	909 –	– 73	982

13	25 2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1625		1625		1625	–	1755
					–		–		–	130	
14	28 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	1513398,3	39059,18	303	8	244	51	380
					257070	233,1	51	–	–	28	
15	29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,4	914,74	4222	2744	–	2193	6928
					492,66	245,66	1478	737	–	513	
16	30 2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	3	818		2454		2454	–	2650
					–		–		–	196	

17	34	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	453		453		453	–	489	Казахстан
						–		–		–	36		
18	36	2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,014	911		13		13	–	14	Казахстан
						–		–		–	1		
19	37	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией HP = 99 %	км трубопровода	0,11	57490,49	–	6324	–	183	6080	13396	
						55826	–	6141	–	–	992		
		1.1 Колодец водопроводный д.2000 мм. - 1шт											
20	39	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих HP = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,33	21918,77	9151,43	72990	30474	9295	44920	127343	
						9976,36	3649,31	33221	12153	–	9433		
21	40	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712		24712		24712	–	26689	Казахстан
						–		–		–	1977		

22	42 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24234 –	48468 –	48468 –	– 3877	52345	Казахстан
23	43 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818 –	10818 –	10818 –	– 865	11683	Казахстан
24	44 2104-0302-0115	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,01 –	– –	– –	– –	–	Казахстан
25	45 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556 –	2556 –	2556 –	– 204	2760	Казахстан
26	46 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	37401 –	37401 –	37401 –	– 2992	40393	Казахстан

27	48	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,03	581945		17458		17458	–	18855	
						–		–		–	1397		
		1.2 Крышка деревянная											
28	49	1110-0107-0105	Установка деревянной крышки НР = 90 %	м2	0,64	3251,14	527,62	2082	337	907	828	3143	
						1308,72	129,72	838	82	–	233		
29	50	2107-0510-0601	Крышка деревянная	м3	0,016	359256		5748		5748	–	6208	Казахстан
						–		–		–	460		
30	51	1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,64	2269,62	11,31	1451	7	822	563	2175	
						971,52	4,81	622	3	–	161		
31	52	2110-0105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,0044	134788		593		593	–	640	Казахстан
						–		–		–	47		
32	53	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,001	66803,01	6236,51	66	6	–	72	149	
						59566,5	1333,85	60	1	–	11		

33	54	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	315012		315		315	–	340
						–		–		–	25	
34	55	1107-0112-0301	Прокладки резиновые. Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	0,0325	204,66	28,8	7	1	–	7	15
						175,86	13,86	6	–	–	1	
35	56	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	446		89		89	–	96
						–		–		–	7	

Раздел 2 Канализация L=111,4

2.1 Колодцы канализационные д.1500 мм. - 8 шт.

36	68	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	-1,276	32433,66	7077,39	-41387	-9031	-17695	-18092	-64237
						11489,45	2833,09	-14661	-3614	–	-4758	

37	71 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18316	18316	18316	–	19781	Казахстан
					–	–	–	1465		
38	72 2104-0302-0111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	0,01	–	–	–	–	Казахстан
					–	–	–	–		
39	74 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2556	20448	20448	–	22084	Казахстан
					–	–	–	1636		
40	75 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4940	14820	14820	–	16006	Казахстан
					–	–	–	1186		
41	77 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,1395	581945	81181	81181	–	87675	

						–		–		–	6494	

Раздел 3 ДОБАВИТЬ 0-1. Водопровод хозяйственно-питьевой L=227,3

42	78	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	15	617,13	67,33	9257	1010	3990	3605	13891	
						283,8	32,4	4257	486	–	1029		
43	79	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	640		10560		10560	–	11405	Казахстан
						–		–		–	845		

3.1 Колодец водопроводный

44	80	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	11401		11401		11401	–	12313	Казахстан
						–		–		–	912		

45	81 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818	10818	10818	–	11683	Казахстан
					–	–	–	865		
	Раздел 4 ДОБАВИТЬ 0-1. Канализация L=111,4									
46	82 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10136	30408	30408	–	32841	Казахстан
					–	–	–	2433		
47	83 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11401	34203	34203	–	36939	Казахстан
					–	–	–	2736		
48	84 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	10958	32874	32874	–	35504	Казахстан
					–	–	–	2630		

Итого	**716 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	551 191
- накладные расходы, тенге	45 423

в т.ч. зарплата, тенге	4
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 0

Всего	**716 509**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	9 315
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 516**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**740 340**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	666 306,00
НДС (12 %)	79 956,72
Итого	**746 262,72**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора эконом Актогайского района", 140200, Павлодарская област ктогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №6

от 23 декабря 2020г по смете 04-01-01

на Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Электрооборудование											
1	13	2307-0501-1020	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	-1	21898		-21898	-21898	–	–	-23650	Казахстан
						–		–	–		-1752		

2	14	1308-0301-0905	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	71037,16 29590	39044 15935,04	71036 29590	39044 15935	2402 –	32778 8305	112119		
3	15	5800-0000-0000(пл)(об)	Дизель генератор ТСС АД-160С-Т400	комплект	1	9103482,14 –		9103482 –		– 9103482	– –	9103482		
4	18	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	-6	2108 –		-12648 –		-12648 –	– -1012	-13660		
5	19	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	-6	49 –		-294 –		-294 –	– -24	-318		
		Раздел 4 Провода и кабели												
6	30	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	-85	416,76 155,4	215,65 71,71	-35425 -13209	-18330 -6095	-3886 –	-13899 -3946	-53270		
7	32	2306-0149-0683	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	-0,0867	2366258		-205155		-205155	–	-221567	Казахстан	

8	33	1133-0204-0208										-16412	
		Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	-0,02	102758,47	9771,96	-2055	-195	-72	-1506	-3846		
					89392,5	4700,85	-1788	-94	–	-285			
		Раздел 8 Опоры ВЛ-10 кВ											
		8.1 Железобетонные элементы											
		8.2 Стальные конструкции											
9	55	2900-0000-0000(пл)ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ14	шт	-2	21896,43		-43793		-43793	–	-47295	
						–		–		–	-3503		
		Раздел 9 ДОБАВИТЬ 0-1. Электрооборудование.											
10	77	2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 5(7,5) А,	шт.	1	54502		54502		54502	–	58862	Казахстан
						–		–		–	4360		

11	78 2307-0501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4	шт.	1	41117 –		41117 –		41117 –	– 3289	44406	Казахстан
12	79 2307-0503-0131	Трансформаторы тока 600/5А 5ВА, класс точности 0,5	шт.	3	3072 –		9216 –		9216 –	– 737	9953	
13	80 2900-0000-0000(пл)	Прицел 2ПТС-4.5. Для установки Дизель генератора ТСС АД-160С-Т400	шт	1	2115096 –		2115096 –		2115096 –	– 169208	2284304	
	Раздел 10 ДОБАВИТЬ 0-1. Уличное освещение.											
14	81 1133-0303-0109	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	7	7516,71 2564,14	4952,57 2059,14	52617 17949	34668 14414	–	25890 6281	84788	
15	82 1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	11	4866,09 2307,45	2539,64 1049	53527 25382	27936 11539	209 –	29537 6645	89709	
16	83 2307-0106-0301	Светильники уличные светодиодные, 100 Вт	шт.	11	66843		735273		735273	–	794095	Казахстан

					–					–	58822	
17	84 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12762	926	12762	926	9146	2164	16120	
					2690	315	2690	315	–	1194		
18	85 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	270	294,71	121,05	79572	32683	11924	32254	120772	
					129,5	36,41	34965	9832	–	8946		
19	86 2900-0000-0000(пл)	Опора металлическая круглая ст.1 рожковая	шт	3	68335		205005		205005	–	221405	
					–		–		–	16400		
20	87 2900-0000-0000(пл)	Опора металлическая круглая ст.2 рожковая	шт	4	76779		307116		307116	–	331685	
					–		–		–	24569		
21	88 2306-1201-1502	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,27	187265		50562		50562	–	54607	Казахстан
					–		–		–	4045		

22	89 2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,033	191007 –	6303 –	6303 –	– 504	6807	Казахстан
23	90 2404-0207-2606	Скрепа для ленты	шт.	2	153 –	306 –	306 –	– 24	330	
24	91 2404-0207-3256	Зажимы анкерные (СИП)	шт.	5	3400 –	17000 –	17000 –	– 1360	18360	
25	92 2404-0207-5004	Зажимы прокалывающие	шт.	33	2826 –	93258 –	93258 –	– 7461	100719	
26	93 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления	м	2	402 –	804 –	804 –	– 64	868	
27	94 2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие	шт.	14	2247 –	31458 –	31458 –	– 2517	33975	
28	95 2404-0207-4911	Крюк поддерживающий	шт.	7	3683 –	25781 –	25781 –	– 2062	27843	
29	96 2900-0000-0000(пл)	Шкаф ШНО	шт	1	35416 –	35416 –	35416 –	– 2833	38249	

Итого **13 189 852**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 95 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 116 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 846
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 464 149
- оборудование, тенге 9 103 482

- накладные расходы, тенге	107 218
в т.ч. зарплата, тенге	9 65
- сметная прибыль (8 %), тенге	302 692

Всего	**13 189 852**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	53 123
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 790**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**13 325 765**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	11 993 188,50
НДС (12 %)	1 439 182,62
Итого	**13 432 371,12**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", 140200, Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, Кабылбека Алина, 97, 8 71841 22062
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для 2-х 24-х квартирных жилых домов в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110 от 02.11.2020

Акт приемки выполненных работ №5

от 23 декабря 2020г по смете 02-01-01

на Ограждение КТП и ДГУ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,14888	171302,28	10793,95	25504	1607	761	16237	45080	

2	2 2301-0301-0142	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	16	155400 2850 –	2660,3	23136 45600 –	396	– 45600 –	3339 – 3648	49248
3	3 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012	294757 –		354 –		354 –	– 28	382
4	4 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,883	83,03 43,37	2,39 0,29	405 212	11 2	182 –	148 44	597
5	5 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,883	148,01 50,69	3,38 0,52	723 248	16 2	459 –	173 72	968

6	6 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,1703	171302,28 155400	10793,95 2660,3	29175 26465	1840 453	870 –	18573 3820	51568
7	7 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0056	294757 –		1651 –		1651 –	– 132	1783
8	8 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1509	259316 –		39131 –		39131 –	– 3130	42261

9	9 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	235269 –		235 –		235 –	– 19	254
10	11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,18	83,03 43,37	2,39 0,26	762 398	21 2	343 –	276 83	1121
11	12 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	9,18	148,01 50,69	3,38 0,52	1358 465	31 4	862 –	324 135	1817
12	13 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,06565	171287,13 155399,85	10784,46 2665,65	11245 10202	708 175	335 –	7160 1472	19877

13	14 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0028	294757 –	825 –	825 –	– 66	891
14	15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05175	259316 –	13420 –	13420 –	– 1074	14494
15	16 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00038	235269 –	89 –	89 –	– 7	96

16	20 1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,00062	219619,97 163020	52517,73 2608,5	136 101	33 2	2 –	71 17	224
17	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00014	227683 –		32 –		32 –	– 3	35
18	22 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00032	294757 –		94 –		94 –	– 8	102
19	23 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,16	314 –		50 –		50 –	– 4	54

20	24 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	13	3028,03	1077,71	39366	14011	658	35171	80500
					1899,77	393,05	24697	5109	–	5963	
21	27 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0222	171302,28	10793,95	3805	242	113	2421	6724
					155400	2660,3	3450	59	–	498	
22	28 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00054	294757		159		159	–	172
					–		–		–	13	

23	29	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06273	259316 –		16267 –		16267 –	– 1301	17568
24	30	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00041	235269 –		96 –		96 –	– 8	104
25	33	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	839,29 769,64	28,06 4,4	840 770	28 4	42 –	913 140	1893
		Раздел 1 ДОБАВИТЬ 0-1										
26	36	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1703	264413 –		45030 –		45030 –	– 3602	48632

27	37	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	15	108,4	–	1626	–	–	1171	3021	
						108,4	–	1626	–	–	224		
28	38	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2755	1276,25	11020	5105	3169	4715	16994	
						686,5	312,5	2746	1250	–	1259		
29	39	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	21024		36329		36329	–	39235	Казахстан
						–		–		–	2906		
30	40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,88	864,24	19,79	2489	57	1654	730	3477	
						270,14	2,43	778	7	–	258		

Итого **449 172**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 95 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 465
- материалы, изделия и конструкции, тенге 208 812
- накладные расходы, тенге 88 083

в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 273
Всего	**449 172**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 839
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 100**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**464 111**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	417 699,90
НДС (12 %)	50 123,99
Итого	**467 823,89**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района",БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Калышбеков Мурат Бекенович ИИН530705300220 атт.№KZ04VJE00031359, №KZ47VJE00031361,№KZ58VJE00031260,№KZ74VJE00031360

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)