А К Т
о приемке в эксплуатации объекта после строительство системы водоснабжения

г. Тараз «15» октября 2018 г.

Местонахождение объекта: с.о. Актобе, Жуалинский район, Жамбылская область.

Заказчик: Рахмаш.М.Б. – зам. главы КХ «Ак бата».

Подрядчик: Сыдыгалиев А.Т. - директор ТОО «SAT Construction»

Установили:

1. Заказчиком КХ «Ак бата» и Подрядчиком ТОО «SAT Construction» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство системы водоснабжения».
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «SAT Construction».
3. «Строительство системы водоснабжения», осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора № 11 от 03 сентября 2018 года.
4. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «03» сентября 2018 г.
   окончание работ «15» октября 2018 г.
5. Стоимость по утвержденной сметной документации – 24 240 062,00 (двадцать четыре миллиона двести сорок тысяч шестьдесят две) тенге, 00 тыин.
6. Стоимость выполненных работ 24 240 062,00 (двадцать четыре миллиона двести сорок тысяч шестьдесят две) тенге, 00 тыин.
7. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решили: Предъявленный к приемке объект: «Строительство системы водоснабжения», принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Рахмаш.М.Б.**

_____ **Сыдыгалиев А.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КХ "Ак бота"
Подрядчик : ТОО "SAT Construction"
Договор № 11 от 03 сентября 2018 года
Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Ак-бота", прокладка лотков для поливав с.о. Актобе, Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1					
			Прочие затраты	из них	За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	6	7	8	10
Водоснабжение КХ "Ак бота"	24 240 062,00	24 240 062,00			24 240 062,00	24 240 062,00		
В том числе НДС	2 597 149,50				2 597 149,50			
Итого к оплате	**24 240 062,00**				**24 240 062,00**			

Заказчик
_____ Рахмаш М.Б.

Подрядчик
_____ Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик : КХ "Ак бота"

Подрядчик : ТОО "SAT Construction"

Договор № 11 от 03 сентября 2018 года

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Ак-бота", прокладка лотков для поливав с.о. Актобе, Жуалынского района Жамбылской области

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

А К Т

ныполненных работ за октябрь 2018 год

Составлен(

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин			
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка растительного грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	46,746	659,21	315,38	30815	14743	30	14240	48659
		НР - 72%; СП - 8%			343,18	79,91	16042	3736		3604	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	67,522	149,01	141,53	10062	9556	--	1978	13003
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	33,20	505	2241		963	

3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,1292	1798,10	--	18213	--	--	13114	33833
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	18213	--		2506	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,1292	147,91	71,66	1498	726	--	787	2468
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	772	320		183	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,388	3553,31	153,51	36912	1595	25516	10136	50812
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	9801	438		3764	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,654	712,43	--	31813	--	--	22905	59095
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	31813	--		4377	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,94	17,59	17,59	914	914	--	244	1251
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,54	--	339		93	
РАЗДЕЛ 1.Водопровод											
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	577713,31	211954,70	115543	42391	6434	77626	208622
		НР - 99%; СП - 8%			333592,00	58459,26	66718	11692		15454	
9	2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	200	6774,00	--	1354800	--	1354800	--	1463184

		СП - 8%			--	--	--	--		108384	
10	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	1759375,69	659688,69	21113	7916	2583	12580	36388
		НР - 99%; СП - 8%			884493,00	174429,71	10614	2093		2695	
11	2301-0405-0118 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 710х27,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12	65048,00	--	780576	--	780576	--	843022
		СП - 8%			--	--	--	--		62446	
12	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	234704,57	233,36	469409	467	463963	4953	512311
		НР - 99%; СП - 8%			2489,47	12,04	4979	24		37949	
13	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9614,17	3466,44	9614	3466	727	6359	17251
		НР - 99%; СП - 8%			5420,87	1002,76	5421	1003		1278	
14	2304-0101-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	140333,00	--	140333	--	140333	--	151560
		СП - 8%			--	--	--	--		11227	
15	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	22618,21	13976,86	22618	13977	1543	10937	36240
		НР - 99%; СП - 8%			7098,28	3949,30	7098	3949		2684	
16	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3	200	16607,49	6268,96	3321498	1253793	223443	2650472	6449728
		НР - 118%; СП - 8%			9221,31	2009,50	1844262	401900		477758	
17	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	200	51956,00	--	10391200	--	10391200	--	11222496
		СП - 8%			--	--	--	--		831296	

18	1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Шлюзы, затворы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,08	59474,70	21510,65	4758	1721	80	3187	8581
		НР - 91%; СП - 8%			36962,80	6816,45	2957	545		636	
19	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	**Жесткие затворы**	т	0,08	694885,00	--	55591	--	55591	--	60038
		СП - 8%			--	--	--	--		4447	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21218542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2019196				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1351264			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428281			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13446819		
		- Накладные расходы	Тенге							2829518	
		- Сметная прибыль	Тенге							1571744	
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%								424371
		Итого.									21642913
		НДС	12%								2597150
		Итого к оплате									24240062

Принял: _____ Рахмаш М.Б.

Сдал: _____ Сыдыгалиев А.Т.