А К Т
о приемке в эксплуатации объекта после строительство системы водоснабжения

г. Тараз «05» июля 2019 г.

Местонахождение объекта: с.о. Актобе, Жуалинский район, Жамбылская область.

Заказчик: Рахмаш.М.Б. – зам. главы КХ «Ак бата».

Подрядчик: Сыдыгалиев А.Т.. - директор ТОО «SAT Construction»

Установили:

1. Заказчиком КХ «Ак бата» и Подрядчиком ТОО «SAT Construction» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство системы водоснабжения».
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «SAT Construction».
3. «Строительство системы водоснабжения», осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора № 5 от 10 июня 2019 года.
4. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «10» июня 2019 г.
   окончание работ «05» июля 2019 г.
5. Стоимость по утвержденной сметной документации – 3 536 617,00 (три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семнадцать) тенге, 00 тыин.
6. Стоимость выполненных работ 3 536 617,00 (три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семнадцать) тенге, 00 тыин.
7. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решили: Предъявленный к приемке объект: «Строительство системы водоснабжения», принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Рахмаш.М.Б.**

_____ **Сыдыгалиев А.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КХ "Ак бота"
Подрядчик : ТОО "SAT Construction"
Договор № 5 от 10 июня 2019 года
Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Ак бота" в с.о. Актобе, Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1					
			Прочие затраты	из них	За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	6	7	8	10
Водоснабжение КХ "Ак бота"	3 536 617,00	3 536 617,00			3 536 617,00	3 536 617,00		
В том числе НДС	378 923,25				378 923,25			
Итого к оплате	**3 536 617,00**				**3 536 617,00**			

Заказчик _____ Рахмаш М.Б.

Подрядчик _____ Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик : КХ "Ак бота"

Подрядчик : ТОО "SAT Construction"

Договор № 5 от 10 июня 2019 года

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Ак-бота" в с.о. Актобе, Жуалынского района Жамбылской области

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Форма В-2

А К Т

ныполненных работ за июль 2019 год

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка растительного грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	70,1190		659,21	46223
		Накладные расходы	%	--		250,04	17533
		Сметная прибыль	%	8		72,74	5100
		Сметная стоимость:				981,99	68856
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	101,2830		149,01	15092
		Накладные расходы	%	--		24,04	2435
		Сметная прибыль	%	8		13,84	1402
		Сметная стоимость:				186,90	18930
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,1938		1798,10	27320
		Накладные расходы	%	--		1062,68	16146
		Сметная прибыль	%	8		228,86	3477
		Сметная стоимость:				3089,65	46943
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,1938		147,91	2247
		Накладные расходы	%	--		63,74	968
		Сметная прибыль	%	8		16,93	257
		Сметная стоимость:				228,58	3473

5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,5820		3553,31	55368
		Накладные расходы	%	--		612,08	9537
		Сметная прибыль	%	8		333,23	5192
		Сметная стоимость:				4498,62	70098
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,9810		712,42	47719
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=805)	чел-ч	0,885	59,278	805,00	47719
		Итого оплата труда:				712,42	47719
		НР первого уровня	%	59,1		421,04	28202
		Накладные расходы	%	--		421,04	28202
		Сметная прибыль	%	8		90,68	6074
		Сметная стоимость:				1224,15	81994
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,9100		17,59	1370
		Накладные расходы	%	--		3,86	301
		Сметная прибыль	%	8		1,72	134
		Сметная стоимость:				23,17	1805
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод					
8	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,2500		577713,31	144428
		Накладные расходы	%	--		243463,83	60866
		Сметная прибыль	%	8		65694,17	16424
		Сметная стоимость:				886871,31	221718
9	23-010405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	250,0000		6774,00	1693500
		Сметная прибыль	%	8		541,92	135480
		Сметная стоимость:				7315,92	1828980
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000		1347,28	2695
		Накладные расходы	%	--		426,46	853
		Сметная прибыль	%	8		141,90	284
		Сметная стоимость:				1915,64	3831
11	23-020303-1813 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 250, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		18863,00	37726
		Сметная прибыль	%	8		1509,04	3018
		Сметная стоимость:				20372,04	40744
12	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2,0000		234704,57	469409
		Накладные расходы	%	--		1553,44	3107
		Сметная прибыль	%	8		18900,64	37801

		Сметная стоимость:				255158,65	510317
13	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		9614,17	9614
		Накладные расходы	%	--		3989,07	3989
		Сметная прибыль	%	8		1088,26	1088
		Сметная стоимость:				14691,50	14692
14	23-040101-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		140333,00	140333
		Сметная прибыль	%	8		11226,64	11227
		Сметная стоимость:				151559,64	151560
15	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		22618,21	22618
		Накладные расходы	%	--		6860,55	6861
		Сметная прибыль	%	8		2358,30	2358
		Сметная стоимость:				31837,05	31837
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2715663
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				217533
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				113976
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				30659
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2384154
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				150798
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2866461
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				2866461
	Сметная прибыль		Тенге				229317
	ИТОГО по смете:		Тенге				3095778
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%				61916
		Итого.					3157694
		НДС	12%				378923
		Итого к оплате					3536617

Принял: _____ Рахмаш М.Б.

Сдал: _____ Сыдыгалиев А.Т.