А К Т
о приемке в эксплуатации объекта после строительство системы водоснабжения

г. Тараз «09» сентября 2019 г.

Местонахождение объекта: с.о. Актобе, Жуалинский район, Жамбылская область.

Заказчик: Рахмаш.М.Б. – зам. главы КХ «Ак бата».

Подрядчик: Сыдыгалиев А.Т. - директор ТОО «SAT Construction»

Установили:

1. Заказчиком КХ «Ак бата» и Подрядчиком ТОО «SAT Construction» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство системы водоснабжения».
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «SAT Construction».
3. «Строительство системы водоснабжения», осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора № 6 от 08 июля 2019 года.
4. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «10» июня 2019 г.
   окончание работ «09» сентября 2019 г.
5. Стоимость по утвержденной сметной документации – 4 162 660,00 (четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) тенге, 00 тыин.
6. Стоимость выполненных работ 4 162 660,00 (четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) тенге, 00 тыин.
7. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решили: Предъявленный к приемке объект: «Строительство системы водоснабжения», принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Рахмаш.М.Б.**

_____ **Сыдыгалиев А.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КХ "Ак бота"
Подрядчик : ТОО "SAT Construction"
Договор № 6 от 08 июля 2019 года
Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Ак бота" в с.о. Актобе, Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1					Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	из них	За отчетный месяц всего	из них		
				Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	6	7	8	10
Водоснабжение КХ "Ак бота"	4 162 660,00	4 162 660,00			4 162 660,00	4 162 660,00		
В том числе НДС	445 999,29				445 999,29			
Итого к оплате	**4 162 660,00**				**4 162 660,00**			

Заказчик: _____ Рахмаш М.Б.

Подрядчик _____ Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик : КХ "Ак бота"

Подрядчик : ТОО "SAT Construction"

Договор № 6 от 08 июля 2019 года

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения КХ "Ак-бота" в с.о. Актобе, Жуалынского района Жамбылской области

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Форма В-2

А К Т

выполненных работ за сентябрь 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка растительного грунта. Группа грунтов 1	70,119	596,78	292,27	41845	20494	17956	0,37	26
		м3 грунта недобора		303,85	70,76	21306	4962	59,1	0,05	3
		Накладные расходы -		*256,08*		*17956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*4784*				
		Сметная стоимость				*64585*				
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3	101,283	138,57	131,93	14035	13363	2843	0,01	1
		м3 грунта		6,63	29,39	672	2977	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*28,07*		*2843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,33*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18228*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	15,1938	1592,98	--	24203	--	15937	1,85	28
		м3 грунта		1592,98	--	24203	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1048,91*		*15937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,35*		*3211*				
		Сметная стоимость				*43351*				
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	15,1938	129,77	62,27	1972	946	977	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		67,50	27,98	1026	425	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*64,32*		*977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,53*		*236*				
		Сметная стоимость				*3185*				
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	15,582	3323,03	147,95	51779	2305	10998	1,02	16
		м3 основания		835,38	37,31	13017	581	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*705,82*		*10998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,31*		*5022*				
		Сметная стоимость				*67799*				

6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	66,981	631,01	--	42265	--	27830	0,89	59
		м3 грунта		631,01	--	42265	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*415,49*		*27830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,72*		*5608*				
		Сметная стоимость				*75703*				
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	77,91	15,69	15,69	1223	1223	330	--	--
		м3 грунта		--	5,79	--	451	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,23*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,59*		*124*				
		Сметная стоимость				*1677*				
					РАЗДЕЛ 1.Водопровод					
8	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	0,25	501399,57	190695,53	125350	47674	61502	296,00	74
		км трубопровода		295408,00	51785,12	73852	12946	62,1	56,49	14
		Накладные расходы -		*246008,00*		*61502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59792,61*		*14948*				
		Сметная стоимость				*201800*				
9	23-010405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	250	8426,00	--	2106500	--	89316	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*357,26*		*89316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,66*		*175665*				
		Сметная стоимость				*2371481*				
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	1202,63	796,91	2405	1594	889	0,41	1
		шт.		405,72	202,37	811	405	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*444,63*		*889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,78*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
11	23-020303-1813 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 250, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	19044,00	--	38088	--	1615	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*807,47*		*1615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1588,12*		*3176*				
		Сметная стоимость				*42879*				
12	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	2	241225,17	234,19	482450	468	23323	1,73	3
		фланец		2204,02	10,66	4408	21	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*11661,58*		*23323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20230,94*		*40462*				
		Сметная стоимость				*546235*				
13	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	1	8776,38	3242,25	8776	3242	4054	4,81	5
		задвижка или клапан		4800,38	887,89	4800	888	62,1	0,64	1
		Накладные расходы -		*4054,31*		*4054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1026,46*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13857*				

14	23-040101-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	1	141742,00	--	141742	--	6010	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6009,86*		*6010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,15*		*11820*				
		Сметная стоимость				*159572*				
15	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	20461,36	12682,80	20461	12683	7199	5,02	5
		врезка		6285,04	3496,48	6285	3496	62,1	2,80	3
		Накладные расходы -		*7199,44*		*7199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2212,86*		*2213*				
		Сметная стоимость				*29873*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3103096	103992			220
			Тенге			192646	27153			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3103096				
	Материалы -		Тенге			520128				
	Всего заработная плата -		Тенге				219798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2286330				
		Накладные расходы -	Тенге			270780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					137234		
		Сметная прибыль -	Тенге			269910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3643785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				219798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3643785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				219798			
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			72876				
		Итого.				3716661				
		НДС	12%			445999				
		Итого к оплате				4162660				

Принял _____ Рахмаш М.Б.

Сдал _____ Сыдыгалиев А.Т.