Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер : ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Подрядчик: ТОО «АСАТ-Құрылыс»

Договор: Доп.соглашение №81/03 от 26.05.2020г. к договору №81 от 12.06.2019 г.

Наименование объекта: Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за июль 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	280 945 805,73	30 101 336,33								2 142 857,14	20 000 000
Инжиниринговые услуги	3 308 869,66										270 200,00
Итого:	**284 254 675,39**	**30 101 336,33**								**2 142 857,14**	**20 270 200,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ Б.Т. Куралбаев

"___" _____2020г.

Инженер:

Директор ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

_____ М.Б. Еримбетов

"___" _____2020г.

Подрядчик:

Директор ТОО «АСАТ-Құрылыс»

_____ А.А. Жанпеисов

"___" _____2020г.

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
Инженер: **ТОО «ОрдаСиндикат LTD»**
Генподрядчик: **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №81/03 от 26.05.2020г. к договору №81 от 12.06.2019 г.**
Наименование объекта: ***«Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района"***

АКТ
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Сети хоз-питьевого водоснабжения В1 п. Кызылсенгир. Смета 2-1.							
		Прокладка труб					
15	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	258	373,88	96461	61029
16	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	258	2541,30	655655	26226
		Фасонные части					
59	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	258	770,92	198897	118262
60	С123-041013-1001 23-041013-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	258	9939,04	2564272	102571
68	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные /Н=750 мм/. Установка	шт.	44	53074,13	2335262	134163
		Колодец D-1000мм /7 шт./					
75	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,11956	299950,57	35862	1434
76	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,46724	129,82	450	86
		Колодец D-1500мм /58 шт./					
83	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,99064	299950,57	297143	11886

84	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,72856	129,82	3730	714
		Колодец D-2000мм /57 шт./					
91	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,97356	299950,57	292020	11681
92	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,23324	129,82	3665	702
		Гидроизоляция					
104	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1486	731,32	1086742	186241
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-1		Тенге		7570159	654995
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		654995	
		Сметная прибыль-		Тенге		658012	
		ИТОГО				8883167	
Сети хоз-питьевого водоснабжения В1 п. Тугыртас. Смета 2-2.							
		Лишний грунт Ф1+Ф2+Ф3+Ф4 м3 учтен в вертикальной планировке					
		Прокладка труб					
15	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	373,88	13460	8516
16	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	36	2541,30	91487	3659
		Фасонные части					
54	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	36	770,92	27753	16502
55	С123-041013-1001 23-041013-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36	9939,04	357805	14312
		Колодец D-1500мм /43 шт./					
68	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,73444	299950,57	220296	8812
69	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,29876	129,82	2765	529
		Колодец D-2000мм /8 шт./					
76	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,13664	299950,57	40985	1639
77	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,96256	129,82	514	98
		Колодец D-1000мм /5 шт./					

84	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,0854	299950,57	25616	1025
85	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,4766	129,82	322	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2		Тенге		781003	55154
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		55154	
		Сметная прибыль-		Тенге		66893	
		ИТОГО				903050	
Водовод. Смета 2-3.							
		РАЗДЕЛ 1. Водовод					
		Фасонные части					
29	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /325/ /кожух/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	957555,22	31599	14056
31	Е11-220601-0208 11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм /325 мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003204	2837173,54	9089	864
		Гидроизоляция					
44	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	731,08	40941	6948
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		81629	21868
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		21868	
		Сметная прибыль-		Тенге		8280	
		ИТОГО				111777	
		РАЗДЕЛ 2. Водовод от Кызылсенгир до резервуаров					
		Гидроизоляция					
70	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30	731,08	21932	3722
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		21932	3722
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		3722	
		Сметная прибыль-		Тенге		2052	
		ИТОГО				27707	
		РАЗДЕЛ 3. Участок №1.Водозабор со скважинами					
		Земляные работы					
71	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	165,421904	97,30	16096	4513

72	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1161413	1364,90	6983	4571
73	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,956544	22,10	2386	618
74	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,956544	10,91	1178	305
75	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,9891361	594,22	16038	10499
76	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107,956544	119,35	12885	6532
77	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	183,29432	39,44	7229	1764
		Прокладка труб					
78	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	9,44	4567,41	43116	6380
81	С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,4893644	2283,05	172346	6894
83	Е11-220601-0203 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,07518861	983698,19	73963	9455
		Колодец водопроводный D-1500мм (2 шт)					
85	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных конструкций	2,84	25147,99	71420	19578
86	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	13817,67	27635	1105
87	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	12953,63	25907	1036
88	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	12953,63	25907	1036
89	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2.	шт.	2	14924,06	29848	1194
90	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1398,65	2797	112

91	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	2	10020,34	20041	802
92	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,03416	299949,74	10246	410
93	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	576,14	571	308
		Колодец водопроводный D-1000мм (1 шт)					
94	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных конструкций	0,58	25147,99	14586	3998
95	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	7991,26	7991	320
96	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	1	8910,57	8911	356
97	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	8910,57	8911	356
98	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7375,71	7376	295
99	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1398,65	1399	56
100	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	10020,34	10020	401
101	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,01708	299949,74	5123	205
102	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	576,14	285	154
		Фасонные части					
105	С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	46340,42	92681	3707
106	С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24764,14	24764	991
108	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,84	18977,62	15941	2039

109	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,108	201459,31	21758	3417
		Гидроизоляция					
110	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	731,08	20470	3474
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		806809	96881
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		96881	
		Сметная прибыль-		Тенге		72295	
		ИТОГО				975985	
		РАЗДЕЛ 4. Участок №2. Водозабор п.Кызылсенгир					
		Земляные работы					
111	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	393,389407	97,30	38278	10732
112	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,1666827	1364,90	16606	10871
113	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	262,70644	22,10	5806	1503
114	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	262,70644	10,91	2867	742
115	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,67661	594,22	39027	25548
116	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	262,70644	119,35	31353	15895
117	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	437,05695	39,44	17238	4206
		Прокладка труб					
118	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	22,64	4567,41	103406	15302
121	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	210,84	3613,89	761953	30478
123	Е11-220601-0205 11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм /159 мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,21	1453642,57	305265	35257
		Колодец водопроводный D-1500мм (4 шт)					
125	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных конструкций	7,56	25147,99	190119	52117

126	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	13817,67	55271	2211
127	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	8910,57	8911	356
128	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	12953,63	103629	4145
129	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	4	12953,63	51815	2073
130	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2.	шт.	4	14924,06	59696	2388
131	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	1398,65	8392	336
132	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	4	10020,34	40081	1603
133	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,06832	299949,74	20493	820
134	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	576,14	1141	615
		Колодец водопроводный D-1000мм (4шт)					
135	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных конструкций	2,52	25147,99	63373	17372
136	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	7991,26	31965	1279
137	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6а	шт.	2	5709,36	11419	457
138	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	5709,36	11419	457
139	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	2	8910,57	17821	713
140	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	7375,71	29503	1180
141	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1398,65	5595	224

142	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	4	10020,34	40081	1603
143	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,06832	299949,74	20493	820
144	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	576,14	1141	615
145	Е11-230201-0103 11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм /футляр/. Укладка	км трубопровода	0,014	672300,16	9412	4165
146	С123-011201-1105 23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	14,112	5242,36	73980	2959
148	Е11-221201-0105 11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1082,32	12988	7398
149	С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2928,32	23427	937
150	С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2928,32	11713	469
151	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры под задвижки, гидранты и водомерные узлы из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	1,8	19436,91	34986	4895
152	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,25	18977,62	42700	5461
153	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27144	201459,31	54684	8588
		Гидроизоляция					
154	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72	731,08	52638	8933
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		2410685	285723
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		285723	
		Сметная прибыль-		Тенге		215713	
		ИТОГО				2912121	
		РАЗДЕЛ 5. Участок №3. Водозабор п.Тугыртас					
		Земляные работы					
155	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	266,48044	97,30	25929	7270
156	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,2416631	1364,90	11249	7364

157	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,413117	22,10	3567	924
158	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,413117	10,91	1762	456
159	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,3532792	594,22	23979	15698
160	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	161,413117	119,35	19264	9767
161	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	295,353604	39,44	11649	2842
		Прокладка труб					
162	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,68	4567,41	67050	9922
164	С123-010201-0169 23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,862	1385,57	125896	5036
166	Е11-220601-0202 11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0905	739045,30	66884	10444
		Колодец водопроводный D-1500мм (3 шт)					
168	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных конструкций	4,26	25147,99	107130	29367
169	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	13817,67	41453	1658
170	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	12953,63	38861	1554
171	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	3	12953,63	38861	1554
172	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1.	шт.	3	14924,06	44772	1791
173	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1398,65	4196	168
174	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	3	10020,34	30061	1202
175	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,05124	299949,74	15369	615

176	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	576,14	856	461
		Колодец водопроводный D-1000мм (4шт)					
177	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных конструкций	2,42	25147,99	60858	16683
178	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	7991,26	31965	1279
179	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6а	шт.	1	5709,36	5709	228
180	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	5709,36	5709	228
181	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	3	8910,57	26732	1069
182	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	7375,71	29503	1180
183	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1398,65	5595	224
184	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	4	10020,34	40081	1603
185	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,06832	299949,74	20493	820
186	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	576,14	1141	615
		Колодец водопроводный D-2000мм (1 шт)					
187	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 2000 мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,19	25147,99	55074	15097
188	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	22222,72	22223	889
189	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1	18049,70	18050	722
190	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б	шт.	1	18049,70	18050	722
191	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25030,12	25030	1001

192	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1398,65	1399	56
193	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	10020,34	10020	401
194	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянки С-2	т	0,01708	299949,74	5123	205
195	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	576,14	285	154
		Фасонные части					
198	С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	46340,42	278043	11122
199	С123-040102-0304 23-040102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	38588,21	77176	3087
200	Е11-230201-0103 11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм /футляр/. Укладка	км трубопровода	0,007	672300,16	4706	2082
201	С123-011201-1105 23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7,056	5242,36	36990	1480
203	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	712,77	9979	5698
204	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	544,84	2179	1248
205	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1715,09	24011	960
206	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1332,01	5328	213
207	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры под задвижки, гидранты и водомерные узлы из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	1,8	19436,91	34986	4895
208	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,25	18977,62	42700	5461
209	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27216	201459,31	54829	8611
211	С123-040103-0304 23-040103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	15675,45	15675	627
		Гидроизоляция					
212	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77	731,08	56293	9554

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		1704725	206307
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		206307	
		Сметная прибыль-		Тенге		152883	
		ИТОГО				2063914	
Насосная станция 1-подъема. Строительные работы(на 2 насосные станции. Смета 2-4-1.							
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	83,42	92,24	7695	2171
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,58	1364,90	3521	2305
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,92	22,10	838	217
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,08	652,64	9842	6443
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,92	119,35	4526	2294
6	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	37,92	51,49	1952	499
7	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	39,44	2603	635
		Плита фундаментная ФПм-1					
8	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон В7,5/. Устройство	м3	2,18	17047,04	37163	2676
9	Е11-061301-0202 11-061301-0202 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм /бетон В20/. Строительство	м3	4	2852,66	11411	4576
10	С121-020101-2803 21-020101-2803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	16507,16	67019	2681
11	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,7994	596,04	2265	713
		Сборные детали стен					
12	Е11-070201-0202 11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,39	5538,24	13236	5792
13	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	1997,18	1997	80
14	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	8165,53	8166	327

15	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 б	шт.	2	8165,53	16331	653
16	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6-1	шт.	1	8165,53	8166	327
17	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1398,65	2797	112
18	Е11-080801-0501 11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина кирпичные. Кладка	м3 кладки	0,9188425	24763,72	22754	5594
19	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	11262,97	11263	1132
20	Е11-460303-0104 11-460303-0104 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном кл.В15	м3 заделки	0,5	80930,15	40465	13218
21	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /МС-1/. Установка	т	0,0094	313462,11	2947	871
22	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг /сальники/	1т	0,0247	201459,31	4976	781
23	Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2134,86	2135	990
24	Е11-161201-0103 11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	5859,41	5859	1747
		Плита Пм-1					
25	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	13047,86	10438	3000
26	С121-020101-2803 21-020101-2803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	16507,16	13404	536
27	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	146912,11	14236	569
28	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425	151678,18	2161	86
		Рама металлическая РМ-1					
29	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В12,5/. Устройство	м3	0,23	20111,92	4626	632
30	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Рама металлическая. Монтаж	т конструкций	0,1048	72446,82	7592	4229
31	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10845	346298,35	37556	1502

32	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00236	345850,53	816	33
33	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	132,37	132	25
		Покрытие					
34	Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4	1234,27	4937	991
35	С121-070201-0301 21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	24438,60	61	2
36	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,0025	209,33	1	--
		Гидроизоляция					
41	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,1056	731,08	16161	2743
42	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены внутренние. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,072	365,54	5509	935
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-4-1		Тенге		407559	72117
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		72117	
		Сметная прибыль-		Тенге		38374	
		ИТОГО				518050	
Насосная станция II-подъема. Строительные работы. Смета 2-5-1.							
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША					
		Кровля (АС 9)					
111	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,7	547,27	23368	4216
112	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,3375	8875,31	47372	8629
113	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25 мм/. Устройство	м2 стяжки	42,7	564,94	24123	5560
114	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	42,7	160,43	6850	493
115	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0292	9979,26	291	150
116	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0292	215174,51	6283	251
117	Е11-120101-0201 11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	42,7	2517,95	107516	10027

118	Е11-120101-0402 11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	19,2	2088,10	40091	5488
119	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,163	2513,78	5437	1147
		Кровля козырька					
120	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25 мм/. Устройство	м2 стяжки	2,2	564,94	1243	286
121	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2,2	160,43	353	25
122	Е11-120101-0201 11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	2,2	2517,95	5539	517
123	Е11-120101-0401 11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	1,5	1420,01	2130	253
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-5-1		Тенге		270596	37042
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		37042	
		Сметная прибыль-		Тенге		24611	
		ИТОГО				332249	
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы					
		Окна					
130	Е11-100106-0202 11-100106-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	4,5	1886,48	8489	3169
131	С121-090101-9902 21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,5	12077,71	54350	2174
132	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобяные изделия	шт.	2	497,75	996	40
133	Е11-150501-0104 11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,5	2485,01	11183	1335
		Наружная отделка					
134	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатуркаулучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,7978	873,86	101191	39438
135	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	18	389,51	7011	3065
136	Е11-150402-0301 11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	127,1178	36,98	4701	2468

137	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором покамню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,195	873,86	5414	2110
		Внутренние отделочные работы					
138	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравниваниебетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,52	478,11	16982	7834
139	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,122	1089,68	149420	49738
140	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,61	2255,65	8143	3374
141	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и потолки внутри здания. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	183,38	73,07	13399	7480
		Полы -ТИП Д					
142	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,74	164,48	944	248
143	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	5,74	1162,88	6675	1507
144	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 35 мм.Устройство	м2 покрытия	5,74	4141,99	23775	2647
145	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	6,14	275,51	1692	294
146	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,74	486,47	2792	1337
		Полы -ТИП К					
147	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,17	164,48	4798	1259
148	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3336	18977,62	44286	5664
149	Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	29,17	3269,40	95368	22647
150	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,63	447,75	13714	4398
		Крыльцо					
151	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плитыфундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7	16373,90	11462	1020
152	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01078	215174,51	2320	93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-5-1		Тенге		589105	163339
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		163339	

		Сметная прибыль-		Тенге		60196	
		ИТОГО				812640	
Здание бактерицидной установки. Строительные работы. Смета 2-6-1.							
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС					
		СТЕНЫ					
27	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м /цпр М50/. Кладка	м3 кладки	26,66004	17143,49	457046	69885
28	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	74,418	-185,75	-13823	-7856
29	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,050025	260577,03	13035	1697
		ПЕРЕГОРОДКИ					
30	Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,76	2731,60	23929	6095
31	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002702	215174,51	581	23
32	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сетки СГ-5 по слою цем-песчаного р-ра М100. Устройство	м3	0,013	26343,74	342	60
33	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0010215	215174,51	220	9
34	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /сетка СГ-6/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05229	260577,03	13626	1774
35	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров А-1	т	0,00077	260577,03	201	26
36	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00077	151678,18	117	5
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК (АС 6)					
37	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,108	28965,99	3128	609
38	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02441	13250,18	323	163
39	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02096	146912,11	3079	123
40	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00345	151678,18	523	21
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС 8)					
41	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,41	33425,63	13705	2727

42	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0396	13250,18	525	264
43	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02105	144002,16	3031	121
44	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01005	146912,11	1476	59
45	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085	151678,18	1289	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-6-1		Тенге		522353	75857
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		75857	
		Сметная прибыль-		Тенге		47857	
		ИТОГО				646067	
		Итого прямых затрат по форме 2				**18 186 725**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения	2,00%			363 734	
		Итого				**18 550 459**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%			168 809	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.				**18 719 269**	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=	**1,059938**			**19 841 270**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**19 841 270**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,90000000**			**17 857 143**	
		НДС	12%			2 142 857	
		Итого с НДС				**20 000 000**	

Инженер:
ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Инженер-эксперт ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ Калдыбаев К.О. **Калдыбаев К.О.**

Подрядчик:
ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Директор _____ **Жаппеисов А.А.**

АСАТ-Құрылыс
Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан