Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер : ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Подрядчик: ТОО «АСАТ-Құрылыс»

Договор: №81 от 12.06.2019 г.

Наименование объекта: Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за августа 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительстваво отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	94 602 711,84	10 135 918,43								4 292 239,86	40 060 905,39
Инжиниринговые услуги	1 187 827,00										1 187 827,00
Итого затраты подрядчика:	**95 790 538,84**	**10 135 918,43**								**4 292 239,86**	**41 248 732,39**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ Б.Т. Куралбаев

"___" _____2019г.

Инженер:

Директор ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

_____ М.Б. Ермибетов

"___" _____2019г.

Подрядчик:

Директор ТОО «АСАТ-Құрылыс»

_____ К.А. Жанбеисов

"___" _____2019г.

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
Инженер: **ТОО «ОрдаСиндикат LTD»**
Генподрядчик: **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**
Договор: **№81 от 12.06.2019 г.**
Наименование объекта: ***«Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района"***

АКТ
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Сети хоз-питьевого водоснабжения В1 п. Кызылсенгир. Смета 2-1.							
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1617,38376	97,83	158229	44654
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,022178	1382,86	69174	45284
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1142,60216	22,21	25377	6617
4	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1142,60216	10,97	12534	3267
5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	285,65054	602,04	171973	112580
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1142,60216	120,55	137741	70028
7	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1798,31913	39,62	71249	17507
		Прокладка труб					

8	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	94,2723151	2435,39	229590	56291
9	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,873	226375,42	197626	110331
10	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1004,95	2018,62	2028612	81145
11	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,244	332819,90	81208	46703
17	Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.	сальник	10	2168,96	21690	10032
18	С124-040207-3946 24-040207-3946 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные ГОСТ Р 51177-98	кг	450	849,66	382347	15294
19	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м	164	880,54	144409	82751
20	Е11-230201-0103 11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм /футляр/. Укладка	км трубопровода	0,164	685911,73	112490	49460
21	С123-011201-1105 23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	165,312	5242,36	866625	34665
22	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,34	285489,59	97066	58719
23	С123-010101-0201 23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	195,78	243,08	47590	1904
24	С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	145,58	602,51	87713	3509
25	Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,34	581338,89	197655	37647
26	Е11-221401-0219 11-221401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м	80	10548,20	843856	367172
27	С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,32	11422,36	917444	36698
28	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	80	880,54	70443	40366
29	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,41	Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	9376,67	18753	4159

		Колодец D-1000мм /7 шт./					
69	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	5,32	27050,45	143908	37492
70	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	7	9559,20	66914	2677
71	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	7	11183,41	78284	3131
72	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	7	11183,41	78284	3131
73	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7	6994,06	48958	1958
74	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	3254,85	22784	911
		Колодец D-1500мм /58 шт./					
77	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3	3,27	27050,45	88455	23045
82	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	54	3254,85	175762	7030
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
105	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка	м3 конструкции	210,6	235,72	49643	17285
106	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	336,96	73,00	24598	984
107	С341-010105-1005 41-010105-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	336,96	244,32	82326	3293
108	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3	210,6	2807,29	591215	56830
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-1		Тенге		8442526	1494549
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1494549	
		Сметная прибыль-		Тенге		794966	
		ИТОГО				10732042	
Водовод. Смета 2-3.							
РАЗДЕЛ 1. Водовод							
		Земляные работы					

1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4125,94941	97,30	401467	112555
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	127,606683	1364,90	174170	114019
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3087,30202	22,10	68233	17668
4	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3087,30202	10,91	33693	8725
5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	771,825505	594,22	458638	300242
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3087,30202	119,35	368463	186801
7	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4602,31247	39,44	181524	44285
		Прокладка труб					
8	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	250,32	4567,41	1143315	169191
9	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм /110 мм/	км	1,869	224078,24	418802	233187
10	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1887,69	1259,57	2377678	95107
11	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм /75 мм/. Укладка	км трубопровода	1,26	196647,86	247776	142196
12	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1272,6	588,34	748721	29949
13	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0000069	40321,22	1	--
14	С123-040103-0305 23-040103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	21344,55	21345	854
		Колодец водопроводный D-1000мм (2 шт)					
15	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,16	25147,99	29172	7997

16	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	7991,26	15983	639
17	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9,	шт.	2	8910,57	17821	713
18	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	2	8910,57	17821	713
19	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7375,71	14751	590
20	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1398,65	2797	112
		Колодец водопроводный D-1500мм (4 шт)					
21	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3	5,68	25147,99	142841	39157
22	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	13817,67	55271	2211
23	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	12953,63	51815	2073
24	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	4	12953,63	51815	2073
25	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2.	шт.	4	14924,06	59696	2388
26	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1398,65	5595	224
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		7109204	1513669
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1513669	
		Сметная прибыль-		Тенге		689830	
		ИТОГО				9312703	
		РАЗДЕЛ 2. Водовод от Кызылсенгир до резервуаров					
		Земляные работы					
45	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2935,95476	97,30	285677	80092
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,8027244	1364,90	123936	81134

		Прокладка труб					
52	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	150,236228	4567,41	686190	101544
54	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2249,27	1259,57	2833113	113325
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		3928916	376095
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		376095	
		Сметная прибыль-		Тенге		344401	
		ИТОГО				4649413	
Скважина. Бурение скважины. Смета 2-9.							
		Бурение скважины					
1	Е11-040101-0305 11-040101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов(кроме долот) - 1,5	м бурения	4	22381,34	89525	21734
2	Е11-040101-0307 11-040101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов(кроме долот) - 1,5	м бурения	6	45463,55	272781	59538
3	Е11-040101-0305 11-040101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов(кроме долот) - 1,1	м бурения	64	18599,21	1190350	260613
4	Е11-040101-0307 11-040101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов(кроме долот) - 1,1	м бурения	66	38363,40	2531985	493538
5	С121-010102-0304 21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Глина бентонитовая	т	9,67	32367,82	312997	12520
6	С121-130703-1404 21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вода	м3	21,7	183,35	3979	159
		Разные работы					
7	Е11-040201-0105 11-040201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружнымдиаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатациимашин - 1,2	м	10,2	1374,68	14022	5621

8	Е11-040201-0105 11-040201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты кзатратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин- 0,9	м	140,5	1034,90	145404	58096
9	С123-010303-0162 23-010303-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	10,2	23503,74	239738	9590
10	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	115,5	8011,61	925341	37014
11	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 примен в ценах III квартала 2017 года	Трубы перфорированные DN 168 мм	м	25	8011,61	200290	8012
12	Е11-040301-0101 11-040301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кэм=1,01	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до50 м буровыми установками и агрегатами роторногобурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг илиболее 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01	колонна	1	328596,06	328596	130602
13	С121-130101-1502 21-130101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	0,83	16562,17	13747	550
14	С121-130703-1404 21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вода	м3	200	183,35	36670	1467
15	Е11-040401-0101 11-040401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до200 мм, применены коэффициенты к затратам труда -0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	25	675,12	16878	5623
16	С124-030101-2801 24-030101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	37849,14	37849	1514
17	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	362,26	21736	869
18	Е11-040501-0102 11-040501-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения икомпрессором, работающим от двигателя внутреннегосгорания	сутки откачки	9	257266,56	2315399	724755
19	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	4069,77	244186	9767
20	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали	т	0,032	40321,22	1290	767
21	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т	т	0,032	345850,53	11067	443
22	Ц13-110302-0102 13-110302-0102 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II.Монтаж оборудования	комплект	1	8259,75	8260	3730

23	С123-051501-1601 23-051501-1601 РСНБ РК 2015 примен в ценах III квартала 2017 года	Уравномер	шт.	1	54642,65	54643	2186
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-9		Тенге		9016733	1848708
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1848708	
		Сметная прибыль-		Тенге		869235	
		ИТОГО				11734676	
		Итого прямых затрат по форме 2				**36 428 833**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения	2,00%			728 577	
		Итого				**37 157 410**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%			338 132	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.				**37 495 543**	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=	**1,059938**			**39 742 962**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**39 742 962**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,90000000**			**35 768 666**	
		НДС	12%			4 292 240	
		Итого с НДС				**40 060 905,39**	

Инженер:
ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Инженер-эксперт _____ **Калдыбаев К.О.**

Подрядчик:
ТОО "АСАТ-Курылыс"

Директор _____ **Жанпеисов А.А.**