Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер : ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Подрядчик: ТОО «АСАТ-Құрылыс»

Договор: Доп.соглашение №81/03 от 26.05.2020г. к договору №81 от 12.06.2019 г.

Наименование объекта: Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за май 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	183 879 518,84	19 701 377,02								2 601 086,46	24 276 807
Инжиниринговые услуги	2 393 956,66										327 979,66
Итого:	**186 273 475,50**	**19 701 377,02**								**2 601 086,46**	**24 604 786,66**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ **Б.Т. Куралбаев**

"___"_____ **2020г.**

Инженер:

Директор ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

_____ **М.Б. Еримбетов**

"___"_____ **2020г.**

Подрядчик:

Директор ТОО «АСАТ-Құрылыс»

_____ **А.А. Жанпеисов**

"___"_____ **2020г.**

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
Инженер: **ТОО «ОрдаСиндикат LTD»**
Генподрядчик: **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №81/03 от 26.05.2020г. к договору №81 от 12.06.2019 г.**
Наименование объекта: ***« Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района"***

АКТ
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2020 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Сети хоз-питьевого водоснабжения В1 п. Кызылсенгир. Смета 2-1.							
		Фасонные части					
30	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	24	1472,63	35343	18971
31	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1092,19	9830	5644
32	С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	24	46340,41	1112170	44487
33	С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	24764,13	222877	8915
41	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	931,72	55903	2236
42	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	258	337,30	87023	3481
44	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	285489,59	457	276
45	С123-010101-0210 23-010101-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	57,4288	2588,92	148679	5947
46	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	850,92	1367	55
47	Е11-220601-0103 11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0572	731230,28	41826	5356
48	Е11-220601-0101 11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	440380,72	705	130

61	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	1552,92	6212	3685
62	С123-041011-0105 23-041011-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	107927,08	215854	8634
63	С123-041011-0102 23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	107115,16	214230	8569
		Материалы					
93	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	52	3337,31	173540	6942
94	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1	15691,51	15692	628
96	Е11-390401-0102 11-390401-0102 РСНБ РК 2015	Крышка металлическая для колодцев. Монтаж	т конструкций	1,039968	80033,40	83232	39917
97	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость крышки металлической	т	1,039968	143034,46	148751	5950
98	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Крышка. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30,159072	601,60	18144	9511
100	Е11-060101-0103 11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 /под задвижки, гидранты/. Устройство	м3	10,8	26340,43	284477	27088
102	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /на упоры/ ГОСТ 7473-2010	м3	11,2	20966,79	234828	9393
103	Е11-130301-0410 11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	5	54,98	275	72
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-1		Тенге		3111414	215887
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		215887	
		Сметная прибыль-		Тенге		266184	
		ИТОГО				3593485	
Сети хоз-питьевого водоснабжения В1 п. Тугыртас. Смета 2-2.							
		Лишний грунт Ф1+Ф2+Ф3+Ф4 м3 учтен в вертикальной планировке					
		Фасонные части					
23	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижкаили клапан	16	1441,00	23056	12300
24	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	5	1092,19	5461	3136
25	С123-040102-0304 23-040102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16	38588,20	617411	24696
26	С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	24764,13	123821	4953
34	С123-040501-0121 23-040501-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1430,71	51506	2060
35	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	931,72	20498	820
36	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0316	299313,31	9458	5580

37	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	285489,59	571	345
38	С123-010101-0208 23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	31,7264	1777,09	56381	2255
39	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,008	850,92	1709	68
40	Е11-220601-0202 11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0316	720355,06	22763	3659
41	Е11-220601-0101 11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	440380,72	881	163
56	С123-040702-0604 23-040702-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	8092,81	210413	8417
57	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	1552,92	4659	2764
58	С123-041011-0105 23-041011-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3	107927,08	323781	12951
59	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,042	285489,59	11991	7253
60	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	774,96	32679	1307
		Материалы					
86	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	24	3337,31	80095	3204
87	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	7	15691,51	109841	4394
89	Е11-390401-0102 11-390401-0102 РСНБ РК 2015	Крышка металлическая для колодцев. Монтаж	т конструкций	0,331584	80033,40	26538	12727
90	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость крышки металлической	т	0,331584	143034,46	47428	1897
91	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Крышка. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	9,615936	601,60	5785	3032
92	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /на упоры/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	20966,79	31450	1258
94	Е11-060101-0103 11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 /под задвижки, гидранты/. Устройство	м3	5,31	26340,43	139868	13318
95	Е11-130301-0410 11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	13,6	54,98	748	195
97	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9ПРИМ.	Стены, колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	590	731,32	431479	17259
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2		Тенге		2390271	150011
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		150011	

		Сметная прибыль-		Тенге		203223	
		ИТОГО				2743505	

Водовод. Смета 2-3.

		РАЗДЕЛ 1. Водовод					
		Фасонные части					
32	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1457,89	1458	780
33	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	869,45	1739	968
34	С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46340,42	46340	1854
35	С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	24764,14	49528	1981
36	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /108 мм/ /тройник/. Установка	фасонных частей	3	939392,32	2818177	882418
37	С123-020101-0728 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3562,29	10687	427
		Разные работы					
38	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	282468,14	1695	1023
39	С123-010101-0215 23-010101-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	933,55	5624	225
41	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,216	201459,31	43515	6834
42	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	6	10020,34	60122	2405
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		3038885	898915
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		898915	
		Сметная прибыль-		Тенге		315024	
		ИТОГО				4252824	
		РАЗДЕЛ 2. Водовод от Кызылсенгир до резервуаров					
47	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2193,6715	22,10	48483	12554
48	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2193,6715	10,91	23941	6199
49	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	548,41787	594,22	325883	213336
50	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2193,6715	119,35	261810	132731
51	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3279,5106	39,44	129350	31557
		Прокладка труб					

52	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	27,923772	4567,41	127539	18874
53	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,227	224078,24	499022	277853
		Колодец водопроводный D-2000мм (2 шт)					
55	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 2000 мм. Устройство в грунтах сухих	м3	4,38	25147,99	110148	30195
56	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	22222,72	44445	1778
57	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	18049,70	36099	1444
58	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б	шт.	2	18049,70	36099	1444
59	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	25030,12	50060	2002
60	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1398,65	2797	112
64	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1457,89	7289	3902
65	С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	46340,42	231702	9268
66	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	2	10020,34	20041	802
69	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08172	201459,31	16463	2586
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		1971174	746637
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		746637	
		Сметная прибыль-		Тенге		217425	
		ИТОГО				2935235	
Насосная станция II-подьема. Строительные работы. Смета 2-5-1.							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		Котлован					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1024,32	92,24	94486	26662
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,68	1364,90	43240	28307
3	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	90	320,36	28832	6075
4	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 тех.часть п.3.34 к=1,45	Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	м3 грунта	9,4	105,93	996	281
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	673,28	18,95	12757	3303

6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	168,32	594,22	100020	65477
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	682,68	119,35	81476	41306
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 грунта	682,68	51,49	35150	8991
9	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	115	39,44	4536	1107
10	Е11-010107-1311 11-010107-1311 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	115	32,97	3791	925
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-5-1		Тенге		405284	182434
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		182434	
		Сметная прибыль-		Тенге		47017	
		ИТОГО				634735	
Резервуар на 100 м3 (на 2 резервуара). Строительные работы. Смета 2-7-1.							
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	371,73504	92,24	34290	9676
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,49696	1364,90	15692	10273
3	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3грунтовой подушки	159,68	320,36	51155	10779
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	351,4624	18,95	6659	1724
5	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	351,4624	10,61	3730	966
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,8656	594,22	52212	34180
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	351,4624	119,35	41946	21266
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	351,4624	51,49	18096	4629
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-7-1		Тенге		223781	93493
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		93493	
		Сметная прибыль-		Тенге		25382	
		ИТОГО				342655	
Благоустройство. Участок №1. Смета 7-1-1.							
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение					
14	ЕУ1-31-16 Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	м	214,29112	27545,14	5902678	1109674
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-1		Тенге		5902678	1109674
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1109674	
		Сметная прибыль-		Тенге		560988	

		ИТОГО				7573340	
		Итого прямых затрат по форме 2				**22 075 781**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения	2,00%			441 516	
		Итого				**22 517 296**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%			204 907	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.				**22 722 204**	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=	**1,059938**			**24 084 134**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**24 084 134**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,90000000**			**21 675 721**	
		НДС	12%			2 601 086	
		Итого с НДС				**24 276 807**	

Инженер:
ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Инженер-эксперт _____ **Калдыбаев К.О.**

Подрядчик:
ТОО "АСАТ Курылыс"

Директор _____ **Жанпеисов А.А.**