Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Женис сельского округа Жанабазар Казыгуртского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№127	07.08.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	209 221 231,97									
За отчетный период	143 733 430,40	20 294 328,75							2 435 319,45	22 729 648,20

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района

_____ **Куралбаев Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "ТКиЗ"

_____ **Кульсеитов К.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.А.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: № 127 от 07.08.2019 года
Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Женис сельского округа Жанабазар Казыгуртского района

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПОСЕЛКА									
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
36	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48768,00	--	146304	--	146304	--	158008
		СП - 8%			--	--	--	--		11704	
37	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	78684,00	--	393419	--	393419	--	424893
		СП - 8%			--	--	--	--		31474	
38	2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	79334,00	--	158668	--	158668	--	171361
		СП - 8%			--	--	--	--		12693	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ									
56	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	6	1140,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
57	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	2464,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	13	2541,00 –	– –	33033 –	– –	33033 2643	– –	35676
60	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	14	2479,00 –	– –	34706 –	– –	34706 2776	– –	37482
61	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	7	1053,00 –	– –	7371 –	– –	7371 590	– –	7961
66	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,1044	322,00 –	– –	356 –	– –	356 28	– –	384
67	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2,3092	439,00 –	– –	1014 –	– –	1014 81	– –	1095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				789103	–	789103	–	852230
		Сметная прибыль	Тенге				63128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				852231				
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ									
106	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	76	4156,00 –	– –	315856 –	– –	315856 25268	– –	341124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				315856	–	315856	–	341124
		Сметная прибыль	Тенге				25268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				341124				
		РАЗДЕЛ 4.РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /86ШТ/									
140	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	86	1049,00 –	– –	90214 –	– –	90214 7217	– –	97431
143	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *СП - 8%*	шт.	86	95,00 –	– –	8170 –	– –	8170 654	– –	8824

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0902-4801 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая переходная DN 20x16	шт.	172	521,00	--	89612	--	89612	--	96781
		СП - 8%			--	--	--	--		7169	
145	2302-0401-4502 РСНБ РК 2015	Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	294,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
146	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	86	95,00	--	8170	--	8170	--	8824
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-1 /8ШТ/									
149	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	251,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
151	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2716,00	--	21728	--	21728	--	23466
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
152	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	8	202,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
153	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	8	198,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
154	2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая чугунная DN 32	шт.	8	1410,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
155	2302-0401-4507 РСНБ РК 2015	Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	788,00	--	12608	--	12608	--	13617
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-2 /9ШТ/									
157	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	251,00	--	2259	--	2259	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
159	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	2716,00	--	24444	--	24444	--	26400
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	9	202,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
151	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	9	198,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
162	2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая чугунная DN 32	шт.	9	1410,00	--	12690	--	12690	--	13705
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
163	2302-0401-4507 РСНБ РК 2015	Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	788,00	--	14184	--	14184	--	15319
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-3 /1ШТ/									
165	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	251,00	--	251	--	251	--	271
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
167	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2716,00	--	2716	--	2716	--	2933
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
168	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	202,00	--	202	--	202	--	218
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
169	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	198,00	--	198	--	198	--	214
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
170	2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая чугунная DN 32	шт.	1	1410,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
171	2302-0401-4507 РСНБ РК 2015	Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	788,00	--	1576	--	1576	--	1702
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-4 /2ШТ/									
173	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	251,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
176	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	4	202,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
177	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	4	198,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
178	2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая чугунная DN 32	шт.	4	1410,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
179	2302-0401-4507 РСНБ РК 2015	Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	788,00	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-5 /5ШТ/									
181	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	251,00	--	1255	--	1255	--	1355
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
183	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2716,00	--	13580	--	13580	--	14666
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
184	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	5	202,00	--	1010	--	1010	--	1091
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
185	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	5	198,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
186	2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая чугунная DN 32	шт.	5	1410,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
187	2302-0401-4507 РСНБ РК 2015	Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	788,00	--	7880	--	7880	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-6 /1ШТ/									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	251,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
191	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2716,00	--	5432	--	5432	--	5867
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
192	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	202,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
193	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	198,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
194	2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая чугунная DN 32	шт.	2	1410,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
195	2302-0401-4507 РСНБ РК 2015	Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	788,00	--	3152	--	3152	--	3404
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-12 /1ШТ/									
197	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5684,00	--	5684	--	5684	--	6139
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
198	2302-1104-2802 РСНБ РК 2015	Ниппель, d 57 мм	кг	0,98	1891,00	--	1853	--	1853	--	2001
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
199	2302-0101-1306 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	361,00	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
200	2302-0101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	314,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
201	2302-0902-4806 РСНБ РК 2015 пр.	Муфта сантехническая чугунная DN 50	шт.	2	3603,00	--	7206	--	7206	--	7782
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				421105	--	421105	--	454793
		Сметная прибыль	Тенге				33688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				454794				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ										
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 3/										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	416,7	187,94 9,06	178,88 40,20	78313 3776	74537 16751	--	14780 7447	100541
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37	1401,40 1401,40	-- --	51852 51852	-- --	--	37333 7135	96320
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы /дно колодцев/. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8,97	135,12 71,28	63,84 29,56	1212 639	573 265	--	651 149	2012
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см, без твердых включений/. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	97,6	665,52 665,52	-- --	64955 64955	-- --	--	46767 8938	120660
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	324,2	30,99 --	30,99 10,84	10047 --	10047 3515	--	2530 1006	13584
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	324,2	15,30 --	15,30 5,35	4961 --	4961 1735	--	1250 497	6708
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	324,2	135,12 71,28	63,84 29,56	43806 23109	20697 9583	--	23538 5388	72731
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	324,2	77,60 8,05	66,55 13,74	25159 2610	21576 4454	973	5086 2420	32665
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	46,56	71,00 --	-- --	3306 --	-- --		-- 264	3570
12	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км *СП - 8%*	т	46,56	299,00 --	-- --	13921 --	-- --		-- 1114	15035
ФУТЛЯРЫ											
13	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм /футляр/. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	3119373,42 419094,00	116773,62 32348,48	34313 4610	1285 356	28418	4916 3138	42368

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 50-100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1111,54	7,12	12227	78	1695	10370	24405
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	10454	21		1808	
	ПРОКЛАДКА ТРУБ										
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,196	306773,03	93610,71	60128	18348	1018	45351	113917
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	40762	5048		8438	
	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
26	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	59827,00	--	299135	--	299135	--	323066
		СП - 8%			--	--	--	--		23931	
27	2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	15	79334,00	--	1190010	--	1190010	--	1285211
		СП - 8%			--	--	--	--		95201	
28	2304-0902-3001 РСНБ РК 2015	Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q400, DN 100, типа Naval	шт.	2	58589,00	--	117178	--	117178	--	126552
		СП - 8%			--	--	--	--		9374	
30	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1616,00	--	14544	--	14544	--	15708
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ										
33	2302-0103-1609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные+свободные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	11393,00	--	182288	--	182288	--	196871
		СП - 8%			--	--	--	--		14583	
34	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные+свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	2716,00	--	114072	--	114072	--	123198
		СП - 8%			--	--	--	--		9126	
37	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	821,00	--	1642	--	1642	--	1773
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
38	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1511,00	--	7555	--	7555	--	8159
		СП - 8%			--	--	--	--		604	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1690,00 –	– –	3380 –	– –	3380	– 270	3650
40	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	4	2541,00 –	– –	10164 –	– –	10164	– 813	10977
41	2302-1104-2801 РСНБ РК 2015 пр.	Ниппель, d 25 мм *СП - 8%*	кг	1,62	1599,00 –	– –	2590 –	– –	2590	– 207	2798
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПЭ									
43	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	1145,00 –	– –	8015 –	– –	8015	– 641	8656
44	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1696,00 –	– –	6784 –	– –	6784	– 543	7327
46	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1062,00 –	– –	3186 –	– –	3186	– 255	3441
47	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2132,00 –	– –	2132 –	– –	2132	– 171	2303
50	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,212	1373,00 –	– –	1664 –	– –	1664	– 133	1797
51	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,03	2955,00 –	– –	8954 –	– –	8954	– 716	9670
		КОЛОДЕЦ D-1500 /4ШТ/									
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	32497,68 8673,94	8219,90 3172,27	135515 36170	34277 13228	65068	48905 14754	199174

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,79	51152,48	8334,20	91563	14918	49973	32053	133505
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	26672	5705		9889	
59	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14310,00	--	57240	--	57240	--	61819
		СП - 8%			--	--	--	--		4579	
60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13750,00	--	68750	--	68750	--	74250
		СП - 8%			--	--	--	--		5500	
61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
62	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15762,00	--	63048	--	63048	--	68092
		СП - 8%			--	--	--	--		5044	
63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		КОЛОДЕЦ D-2000 /2ШТ/									
64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,38	32497,68	8219,90	142340	36003	68345	51368	209204
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	37992	13895		15497	
65	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24801,00	--	49602	--	49602	--	53570
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	
66	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
67	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
68	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24266,00	--	48532	--	48532	--	52415
		СП - 8%			--	--	--	--		3883	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	2082,00 –	– –	4164 –	– –	4164	– 333	4497
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ D-1500, D-2000									
72	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	6	4156,00 –	– –	24936 –	– –	24936	– 1995	26931
		КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2500Х2000 /1ШТ/									
77	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,98	21188,67 8875,08	2531,71 1193,53	211463 88573	25267 11911	97623	99480 24875	335818
78	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,85	13655,00 –	– –	11607 –	– –	11607	– 929	12535
79	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	7,25	14283,00 –	– –	103552 –	– –	103552	– 8284	111836
80	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	1,86	33970,00 –	– –	63184 –	– –	63184	– 5055	68239
81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	2082,00 –	– –	2082 –	– –	2082	– 167	2249
84	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	2	4156,00 –	– –	8312 –	– –	8312	– 665	8977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3601139	262567	2929171	424378	4347560
		Накладные расходы	Тенге				424379				
		Сметная прибыль	Тенге				322041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4347559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					478641			
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-го ПОДЪЕМА									
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	38,76	19854,53 4063,30	2338,40 450,40	769562 157494	90636 17458	521432	162704 74581	1006847
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	102	-246,59	–	-25153	–	–	-23392	-52428

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 93%; СП - 8%			-246,59	–	-25153	–		-3884	
	СЕТКИ СГ /ЛИСТ 8/									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,105	312808,71	2120,51	32845	223	26712	5556	41473
	НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5910	64		3072	
	ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1 /ЛИСТ 6/									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 **Перемычки. Устройство**	м3	0,28	40414,10	4254,44	11316	1191	6600	3401	15895
	НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	3525	213		1177	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0394	192860,00	–	7599	–	7599	–	8207
	СП - 8%			–	–	–	–		608	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01672	200098,00	–	3346	–	3346	–	3613
	СП - 8%			–	–	–	–		268	
	СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /2ШТ/									
19	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/. Устройство**	м3	0,52	33050,82	5972,94	17186	3106	8786	5361	24351
	НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5294	597		1804	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01992	192860,00	–	3842	–	3842	–	4149
	СП - 8%			–	–	–	–		307	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0064	200098,00	–	1281	–	1281	–	1383
	СП - 8%			–	–	–	–		102	
	АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1 /2ШТ/									
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01312	192860,00	–	2530	–	2530	–	2733
	СП - 8%			–	–	–	–		202	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00096	200098,00	–	192	–	192	–	207
	СП - 8%			–	–	–	–		15	
24	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,01408	36630,35	1947,36	516	27	7	447	1039
	НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	482	8		77	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				825061	95184	582327	154077	1057469
	Накладные расходы	Тенге				154077				
	Сметная прибыль	Тенге				78331				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1057470				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					165892			
	РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ /ЛИСТ 7/									
	ПЕРЕКРЫТИЕ									
25	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44	5067,20	935,83	222957	41176	86147	122681	373289
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	95634	8333		27651	
26	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	141,92	5091,00	--	722515	--	722515	--	780316
		СП - 8%			--	--	--	--		57801	
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2	30268,24	4601,97	60536	9204	34568	16744	83463
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	16764	1637		6182	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02902	192860,00	--	5597	--	5597	--	6045
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04242	200098,00	--	8488	--	8488	--	9167
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
	ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА										
30	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	12195,49	6758,97	1707	946	59	1197	3137
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	702	313		232	
31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2817,00	--	5634	--	5634	--	6085
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
	КРОВЛЯ										
39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,68	319,26	12,12	10433	396	7817	2121	13559
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	2220	85		1004	
40	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	32,68	798,78	50,81	26104	1660	9852	13735	43026
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	14592	337		3187	
41	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,36604	37366,00	--	125775	--	125775	--	135837

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10062	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25 мм, раствор М100/. Устройство	м2 стяжки	32,68	585,77	97,69	19143	3192	9693	6414	27601
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	6258	714		2045	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	32,68	175,55	14,42	5737	471	5034	315	6536
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	232	110		484	
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05072	12860,66	1251,94	652	63	2	558	1307
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	587	26		97	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05072	254401,00	–	12903	–	12903	–	13935
		СП - 8%			–	–	–	–		1032	
46	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	32,68	3069,26	132,76	100303	4339	86596	9055	118107
		НР - 92%; СП - 8%			286,67	14,49	9368	474		8749	
47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	22	2775,50	13,44	61061	296	40621	18594	86027
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	20144	67		6372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1393711	61745	1165465	191414	1711934
		Накладные расходы	Тенге				191413				
		Сметная прибыль	Тенге				126810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1711934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					178596			
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА									
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ /ЛИСТ 20/									
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /МН119/. Установка	т	0,003949	369567,08	1183,08	1459	5	645	738	2373
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	809	2		176	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /МН125/. Установка	т	0,0316	224667,08	1183,08	7099	37	5165	1740	9547
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1897	15		707	
		ПРИЯМОК									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В12,5/. Устройство	м3	0,4	29030,14	2453,81	11612	982	7110	3379	16190
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	3520	192		1199	
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /МН/. Установка	т	0,0124	224667,08	1183,08	2786	15	2027	683	3746
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	744	6		277	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02118	187146,00	--	3964	--	3964	--	4281
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /щит/. Установка	т стальных элементов	0,0197	66919,20	6764,34	1318	133	165	1231	2753
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1020	23		204	
25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0197	439279,00	--	8654	--	8654	--	9346
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1 /3ШТ, ЛИСТ 16/									
26	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,45	21031,75	582,62	9464	262	7516	1614	11964
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	1686	88		886	
27	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01836	230995,00	--	4241	--	4241	--	4580
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
28	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00486	225836,35	1947,36	1098	9	923	154	1352
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	166	3		100	
		ГИЛЬЗА									
29	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	0,4	3798,21	64,29	1519	26	1160	334	2002
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	333	8		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				53216	1469	41570	9873	68134
		Накладные расходы	Тенге				9872				
		Сметная прибыль	Тенге				5046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10513			
		РЕЗЕРВУАР /НА 2ШТ/									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	455,9	140,57	133,58	64087	60897	--	12484	82697
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	3190	14149		6126	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,1	1401,40	--	19760	--	--	14227	36706
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	19760	--		2719	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	140	404,26	402,86	56597	56400	17	12444	74564
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	180	17104		5523	
		ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА /ЛИСТ 12/									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,6	17208,47	1063,69	147993	9148	129696	9923	170549
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	9149	1756		12633	
11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /В15, F50, W2/. Устройство	м3	28,98355	26755,85	2876,03	775479	83357	486458	211753	1066211
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	205664	27031		78979	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8554	192860,00	--	357832	--	357832	--	386459
		СП - 8%			--	--	--	--		28627	
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,142	254401,00	--	36125	--	36125	--	39015
		СП - 8%			--	--	--	--		2890	
		СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА ИЗ СБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ /ЛИСТ 4/									
17	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 пр.	Блоки угловые из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	5,92	35566,00	--	210551	--	210551	--	227395
		СП - 8%			--	--	--	--		16844	
18	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 пр.	Панель стеновая угловая из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	7,68	35566,00	--	273147	--	273147	--	294999
		СП - 8%			--	--	--	--		21852	
19	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 пр.	Панель стеновая /ПС2-36-65б, ПС2-36-65в/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	6,84	35566,00	--	243271	--	243271	--	262733
		СП - 8%			--	--	--	--		19462	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8368	192860,00	--	354245	--	354245	--	382585
		СП - 8%			--	--	--	--		28340	
		ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ /ЛИСТ 4/									
24	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 пр.	Панель стеновая /ПС2-36-65а/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	6,84	35566,00	--	243271	--	243271	--	262733
		СП - 8%			--	--	--	--		19462	
26	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	7	44682,00	--	312774	--	312774	--	337796
		СП - 8%			--	--	--	--		25022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3095134	209803	2647387	260831	3624442
		Накладные расходы	Тенге				260830				
		Сметная прибыль	Тенге				268477				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3624441				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
	Сметная заработная плата	Тенге					297981			
	ЗДАНИЕ ДЕЖУРНОГО									
	РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ /ЛИСТ 15/									
	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН									
19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 *НР - 93%; СП - 8%*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,85	19854,53 4063,30	2338,40 450,40	493385 100973	58109 11192	334303	104314 47816	645515
20	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 *НР - 93%; СП - 8%*	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	24,85	-246,59 -246,59	-- --	-6128 -6128	-- --	--	-5699 -946	-12773
	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК									
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 *НР - 93%; СП - 8%*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,9166667	3255,13 1347,06	243,02 47,52	29025 12011	2167 424	14847	11565 3247	43837
	ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1-ПРМ4 /ЛИСТ 10/									
22	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 *НР - 91%; СП - 8%*	Перемычки. Устройство	м3	0,863	40414,10 12589,10	4254,44 760,09	34877 10864	3672 656	20341	10484 3629	48990
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06038	192860,00 --	-- --	11645 --	-- --	11645	-- 932	12576
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03426	200098,00 --	-- --	6855 --	-- --	6855	-- 548	7404
	СЕТКИ СГ /ЛИСТ 12/									
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 *НР - 93%; СП - 8%*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03952	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	12362 2224	84 24	10054	2091 1156	15610
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 *НР - 91%; СП - 8%*	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,5	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	15134 4191	2301 409	8642	4186 1546	20866
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00324	254401,00 --	-- --	824 --	-- --	824	-- 66	890
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 *НР - 118%; СП - 8%*	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ, узлы/. Установка	т стальных элементов	0,00908	440580,20 51795,10	6764,34 1159,78	4000 470	61 11	3469	567 365	4933
29	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,5	13099,00	--	6550	--	6550	--	7073

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		524	
		СЕРДЕЧНИКИ МС-1, МС-2 /ЛИСТ 14/									
30	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	0,52	33828,31	5972,94	17591	3106	9191	5361	24788
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5294	597		1836	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03192	192860,00	–	6156	–	6156	–	6649
		СП - 8%			–	–	–	–		492	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00512	200098,00	–	1025	–	1025	–	1106
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				633302	69500	433902	132869	827464
		Накладные расходы	Тенге				132868				
		Сметная прибыль	Тенге				61294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				827464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					143213			
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ /ЛИСТ 16/									
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
33	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	5	5067,20	935,83	25336	4679	9789	13941	42419
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	10868	947		3142	
34	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	23,16	5091,00	–	117908	–	117908	–	127340
		СП - 8%			–	–	–	–		9433	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
35	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,088	28742,94	2582,43	2529	227	1608	670	3455
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	694	42		256	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02508	187146,00	–	4694	–	4694	–	5069
		СП - 8%			–	–	–	–		375	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,003	200098,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке /В12,5/. Устройство**	м3	1,5	29490,75	4601,97	44236	6903	24760	12558	61338
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	12573	1227		4544	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0889	200098,00	--	17789	--	17789	--	19212
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**213092**	**11809**	**177148**	**27169**	**259481**
		Накладные расходы	Тенге				27169				
		Сметная прибыль	Тенге				19221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				259482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					26351			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ /ЛИСТ 17/									
40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27	319,26	12,12	8620	327	6459	1752	11202
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	1834	70		830	
41	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,5	12526,90	1644,66	68898	9046	48107	12743	88172
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	11745	2106		6531	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм, раствор М100/. Устройство	м2 стяжки	27	585,77	97,69	15816	2638	8008	5299	22804
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	5170	590		1689	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	27	263,33	21,63	7110	584	6239	390	8100
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	287	137		600	
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,054	12860,66	1251,94	694	68	1	594	1391
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	625	27		103	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	254401,00	--	13738	--	13738	--	14837
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
46	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов /нижний слой-ТПП, верхний слой-ТКП/. Устройство	м2 кровли	27	1424,59	13,40	38464	362	34832	3115	44905
		НР - 92%; СП - 8%			121,10	4,31	3270	116		3326	
47	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов /нижний слой-ТПП, верхний слой-ТКП/. Устройство без фартуков	м примыканий	19,7	1246,71	15,06	24560	297	19030	4889	31805
		НР - 92%; СП - 8%			265,62	4,12	5233	81		2356	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	10,59	2775,50	13,44	29393	142	19555	8950	41410
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9696	32		3067	
		МОНОЛИТНЫЙ КАРНИЗ МК-1									
49	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /монолитный карниз/. Устройство	м3	0,2	30268,24	4601,97	6054	920	3458	1674	8346

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1676	164		618	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0394	187146,00	--	7374	--	7374	--	7963
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02266	192860,00	--	4370	--	4370	--	4720
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	200098,00	--	280	--	280	--	303
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									
53	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,34	30268,24	4601,97	10291	1565	5876	2847	14189
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	2850	278		1051	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01411	192860,00	--	2721	--	2721	--	2939
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0216	200098,00	--	4322	--	4322	--	4668
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				242704	15948	184370	42253	307754
		Накладные расходы	Тенге				42253				
		Сметная прибыль	Тенге				22797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				307754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					45989			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
65	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	9,5256	2651,10	157,48	25253	1500	14209	9193	37202
		НР - 90%; СП - 8%			1001,91	70,44	9544	671		2756	
66	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	9,5256	16518,00	--	157344	--	157344	--	169931
		СП - 8%			--	--	--	--		12588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	6,14	1016,16 199,61	4,53 2,07	6239 1226	28 13	4985	1114 588	7942
68	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	6,14	1151,00 –	– –	7067 –	– –	7067	– 565	7633
69	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	8	113,00 –	– –	904 –	– –	904	– 72	976
		ДВЕРИ									
70	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,04	2256,90 1832,30	45,82 18,03	11375 9235	231 91	1909	6435 1425	19234
71	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	5,04	38358,00 –	– –	193324 –	– –	193324	– 15466	208790
72	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,89	3438,03 832,53	160,97 70,44	6498 1573	304 133	4621	1536 643	8677
73	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	1,89	24998,00 –	– –	47246 –	– –	47246	– 3780	51026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				455249	2063	431609	18278	511411
		Накладные расходы	Тенге				18279				
		Сметная прибыль	Тенге				37883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				511411				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22485			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ЛЭП-10КВ									
		КТП									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10184,83 2937,00	6104,83 2828,54	10185 2937	6105 2829	1143	4612 1184	15981
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	32698,40 13878,70	8085,52 2732,26	32698 13879	8086 2732	10733	13289 3679	49666
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1119,57 1017,03	80,97 27,34	1120 1017	81 27	22	752 150	2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2307-0501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	29637,00	--	29637	--	29637	--	32008
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
7	2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8716,00	--	8716	--	8716	--	9413
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
9	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3628,49	1376,49	3628	1376	--	1956	6031
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	464,78	2252	465		447	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТП									
11	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,698	187,94	178,88	4266	4060	--	805	5477
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	206	912		406	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,702	1401,40	--	984	--	--	708	1827
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	984	--		135	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дна/	м3 уплотненного грунта	1,8	135,12	63,84	243	115	--	131	404
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	128	53		30	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка /с разравниванием/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,4	30,99	30,99	725	725	--	183	980
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	254		73	
15	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка /с разравниванием/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,4	15,30	15,30	358	358	--	90	484
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	125		36	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,4	135,12	63,84	3162	1494	--	1699	5250
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1668	692		389	
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3133,42	1668,79	6267	3338	1025	3658	10719
		НР - 118%; СП - 8%			951,99	598,09	1904	1196		794	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2059,27	1054,70	8237	4219	1402	4853	14137
		НР - 118%; СП - 8%			653,97	374,15	2616	1497		1047	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	17208,47	1063,69	6883	425	6032	462	7933
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		588	
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /В15, F50, W4/. Устройство	м3	0,4	30506,76	4601,97	12203	1841	7009	3349	16796
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	3353	327		1244	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	192860,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	200098,00	--	1405	--	1405	--	1517
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01464	369567,08	1183,08	5410	17	2393	2737	8799
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3000	7		652	
26	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,75	21379,24	2104,56	16034	1578	10462	3997	21634
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	3994	304		1603	
		ПРОВОДА СИП									
27	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,122	147053,04	86824,20	17940	10593	440	8024	28042
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	6907	3122		2077	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	525,27	23,98	18385	839	12205	3997	24172
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	5341	211		1791	
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2856,70	163,40	17140	980	11582	3462	22250
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	4578	230		1648	
31	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	410,14	22,00	16405	880	7677	5800	23982
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	7848	208		1776	
32	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1903,44	22,00	38069	440	33705	2900	44246
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	3924	104		3278	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП /1ШТ/									
33	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	1762,00	--	3524	--	3524	--	3806
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
34	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Крепление провода СШ-2**	шт.	1	223,21	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
36	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
37	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Траверса ТМ-2**	шт.	1	6964,29	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
38	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х-1**	шт.	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
39	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Проводник заземляющий ЗП-1**	м	1,2	1071,43	--	1286	--	1286	--	1389
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				282611	48801	164509	69464	380239
		Накладные расходы	Тенге				69462				
		Сметная прибыль	Тенге				28166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				380239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					85115			
		РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ									
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К10-1.1С /1ШТ/									
40	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
42	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Проводник заземляющий ЗП-21**	м	2	1071,43	--	2143	--	2143	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
43	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Накладка ОГ52**	шт.	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
44	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Траверса ТМ-73**	шт.	1	13392,86	--	13393	--	13393	--	14464
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
45	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Траверса TMs-60a**	шт.	1	3303,57	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
46	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн У-1 /узел крепления У-1/**	шт.	1	4062,50	--	4063	--	4063	--	4388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
47	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-1	шт.	2	1160,71	–	2321	–	2321	–	2507
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
48	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6шт/	комплект	0,3333333	502,00	–	167	–	167	–	181
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
49	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093,00	–	13093	–	13093	–	14140
		СП - 8%			–	–	–	–		1047	
50	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00	–	51537	–	51537	–	55660
		СП - 8%			–	–	–	–		4123	
51	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	–	4345	–	4345	–	4693
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
52	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00	–	34752	–	34752	–	37532
		СП - 8%			–	–	–	–		2780	
53	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	–	1953	–	1953	–	2109
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
54	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Гайка М20	шт.	1	93,00	–	93	–	93	–	100
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К10-1.1С С РЛНД В КОМПЛЕКТЕ /1ШТ/									
55	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960,00	–	86880	–	86880	–	93830
		СП - 8%			–	–	–	–		6950	
56	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3151,68	629,50	3152	630	270	1767	5312
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	201,72	2252	202		393	
57	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	48793,00	–	48793	–		–	48793
					–	–	–	–	48793	–	
58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
60	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	1071,43	–	4821	–	4821	–	5207
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
61	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1071,43	–	2143	–	2143	–	2314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
62	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн КМ-1**	шт.	1	1785,71	–	1786	–	1786	–	1929
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
63	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Накладка ОГ52**	шт.	1	1071,43	–	1071	–	1071	–	1157
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
64	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн РА-1**	шт.	1	8482,14	–	8482	–	8482	–	9161
		СП - 8%			–	–	–	–		679	
65	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн РА-2**	шт.	1	3571,43	–	3571	–	3571	–	3857
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
66	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн РА-3**	шт.	3	6964,29	–	20893	–	20893	–	22564
		СП - 8%			–	–	–	–		1671	
67	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн РА-5**	шт.	3	1071,43	–	3214	–	3214	–	3471
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
68	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Траверса ТМ-73**	шт.	1	13392,86	–	13393	–	13393	–	14464
		СП - 8%			–	–	–	–		1071	
69	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Траверса ТМs-60а**	шт.	1	3303,57	–	3304	–	3304	–	3568
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
70	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн У-1 /узел крепления У-1/**	шт.	1	4062,50	–	4063	–	4063	–	4388
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
71	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х-1**	шт.	2	1160,71	–	2321	–	2321	–	2507
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
72	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х-7**	шт.	3	1071,43	–	3214	–	3214	–	3471
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
73	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х-8**	шт.	1	1071,43	–	1071	–	1071	–	1157
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
74	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6шт/**	комплект	0,3333333	502,00	–	167	–	167	–	181
		СП - 8%			–	–	–	–		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	3475,00 –	– –	20850 –	– –	20850	– 1668	22518
76	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	1	13093,00 –	– –	13093 –	– –	13093	– 1047	14140
77	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	3	17179,00 –	– –	51537 –	– –	51537	– 4123	55660
78	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	869,00 –	– –	4345 –	– –	4345	– 348	4693
79	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	11584,00 –	– –	34752 –	– –	34752	– 2780	37532
80	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	744,00 –	– –	4464 –	– –	4464	– 357	4821
81	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	651,00 –	– –	1953 –	– –	1953	– 156	2109
82	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Болт М12х40 *СП - 8%*	шт.	11	93,00 –	– –	1023 –	– –	1023	– 82	1105
83	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Гайка М12 *СП - 8%*	шт.	11	93,00 –	– –	1023 –	– –	1023	– 82	1105
84	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Гайка М20 *СП - 8%*	шт.	1	93,00 –	– –	93 –	– –	93	– 7	100
85	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Шайба 12 *СП - 8%*	шт.	11	93,00 –	– –	1023 –	– –	1023	– 82	1105
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1.1С /1ШТ/									
86	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6492,46 2995,74	2830,41 1307,38	6492 2996	2830 1307	666	3442 795	10730
88	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГз-55 *СП - 8%*	шт.	1	16517,86 –	– –	16518 –	– –	16518	– 1321	17839
89	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6шт/ *СП - 8%*	комплект	1	502,00 –	– –	502 –	– –	502	– 40	542
90	2404-0109-1301 РСНБ РК 2015 пр.	Искровой разрядник SDI20.3 *СП - 8%*	шт.	3	17315,00 –	– –	51945 –	– –	51945	– 4156	56101

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093,00	--	39279	--	39279	--	42421
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
92	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869,00	--	869	--	86	--	939
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1С /1ШТ/									
93	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	20007,94	10530,63	20008	10531	666	10943	33427
		НР - 80%; СП - 8%			8811,00	4867,66	8811	4868		2476	
95	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4	1071,43	--	4286	--	4286	--	4629
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
96	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Крепление изолятора КИsl	м	1	2321,43	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
97	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ52	шт.	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
98	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-73	шт.	1	13392,86	--	13393	--	13393	--	14464
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
99	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Траверса TMs-60a	шт.	1	3303,57	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
100	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У-1 /узел крепления У-1/	шт.	2	4062,50	--	8125	--	8125	--	8775
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
101	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-1	шт.	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
102	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Визка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6шт/	комплект	1	502,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
103	2404-0109-1301 РСНБ РК 2015 пр.	Искровой разрядник SDI20.2	шт.	3	17315,00	--	51945	--	51945	--	56101
		СП - 8%			--	--	--	--		4156	
104	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093,00	--	39279	--	39279	--	42421
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
105	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179,00	--	103074	--	103074	--	111320

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
106	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	869,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
107	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	3823,00	--	11469	--	11469	--	12387
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
108	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	11584,00	--	69504	--	69504	--	75064
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
109	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
110	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	**Гайка М20**	шт.	2	93,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**960370**	**27075**	**858734**	**30356**	**1066079**
							25768	**12423**	**48793**	**75351**	
	Стоимость оборудования		Тенге				48793				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48793				
		Накладные расходы	Тенге				30357				
		Сметная прибыль	Тенге				75355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1066081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					38191			
		РАЗДЕЛ 3.СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /10ШТ/									
111	1133-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	2,19	8869,88	4897,32	19425	10725	--	10099	31886
		НР - 80%; СП - 8%			3972,56	1791,59	8700	3924		2362	
113	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	10	8077,71	5532,95	80777	55330	--	38664	128996
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	25448	22882		9555	
115	Прайс "АСПМК-519"	**Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96**	шт.	10	5803,57	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
116	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	10	8462,21	3555,54	84622	35555	19677	29689	123456
		НР - 72%; СП - 8%			2939,04	1184,48	29390	11845		9145	
117	Прайс "КазТехникас"	**Светодиодный светильник Ecotec 12-150Вт/4-67 с оптикой**	шт.	10	37946,43	--	379464	--	379464	--	409821
		СП - 8%			--	--	--	--		30357	
118	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	10	2719,39	441,29	27194	4413	--	17475	48243
		НР - 72%; СП - 8%			2278,10	149,00	22781	1490		3574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Прайс "Tyco Electronics"	Соединительная коробка ЕКМ-2050	шт.	10	25964,29	--	259643	--	259643	--	280414
		СП - 8%			--	--	--	--		20771	
120	Прайс "Tyco Electronics"	Предохранитель А4 для коробки ЕКМ-2050	шт.	20	428,57	--	8571	--	857	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
121	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	101,79	3,24	13233	421	2893	7244	22115
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	9919	142		1638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				930964	106444	728284	103171	1116867
		Накладные расходы	Тенге				103172				
		Сметная прибыль	Тенге				82731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1116867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					136521			
		РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4КВ									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ /СМ.РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ/									
123	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	94	195,30	195,30	18358	18358	--	4834	25047
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,42	--	6713		1855	
124	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,4	30,99	30,99	2895	2895	--	729	3913
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1013		290	
125	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	484	471,60	404,04	228255	195556	--	71085	323287
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	32699	66030		23947	
126	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	20	138,31	115,79	2766	2316	--	887	3946
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	39,10	450	782		292	
127	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	298,07	139,79	21461	10065	3289	7855	31662
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	8107	2802		2345	
128	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	432	209,05	93,26	90311	40287	20838	29341	129223
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	26,77	29186	11565		9572	
129	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	54	788,81	385,93	42596	20840	13243	10737	57600
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	8513	6400		4267	
		КАБЕЛИ, МАТЕРИАЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,484	26140,04 7503,30	18636,74 3689,95	12652 3632	9020 1786	--	3901 1324	17877
134	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента желтого цвета "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"** *СП - 8%*	м	484	40,00 --	-- --	19360 --	-- --	19360	-- 1549	20909
135	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,072	1127931,70 133200,00	-- --	81211 9590	-- --	71621	7289 7080	95580
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
136	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	525,27 152,60	23,98 6,01	15758 4578	719 180	10461	3426 1535	20719
137	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2856,70 763,00	163,40 38,28	25710 6867	1471 344	17372	5192 2472	33375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				561333	301527	156184	145276	763138
		Накладные расходы	Тенге				145275				
		Сметная прибыль	Тенге				56529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				763137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					201239			
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМК.25 М3									
		ФУНДАМЕНТЫ									
15	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,13476	185337,08 20700,00	1183,08 477,66	24976 2790	159 64	22027	2597 2206	29779
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование ствола башни /В5/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,34	19751,62 3644,50	914,52 306,15	6716 1239	311 104	5166	1222 635	8573
17	1106-1201-0301 РСНБ РК 2015	**Лоток /В7,5/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	51410,27 25473,00	5330,75 1100,44	41128 20378	4265 880	16485	19345 4838	65312
19	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Монолитная ж/б лестница из на откосах. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,54	23794,95 3902,08	2027,10 391,08	36644 6009	3122 602	27513	6016 3413	46074
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,014	254401,00 --	-- --	3562 --	-- --	3562	-- 285	3847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону фундаментов	м2	20,79	828,67	20,45	17228	425	11920	4585	23558
					234,90	2,25	4883	47		1745	
		НР - 93%; СП - 8%									
		СТАЛЬНАЯ БАШНЯ									
22	1109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж водонапорной башни	т конструкций	3,31162	135840,77	71929,93	449853	238205	57981	133643	630176
					46402,50	12084,17	153667	40018		46680	
		НР - 69%; СП - 8%									
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,7855	64519,82	24391,30	50680	19159	6777	20913	77321
					31501,00	7083,84	24744	5564		5727	
		НР - 69%; СП - 8%									
25	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,7855	629558,00	--	494518	--	494518	--	534079
					--	--	--	--		39561	
		СП - 8%									
		КОЛОДЕЦ D-2000ММ									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,39	32497,68	8219,90	77669	19646	37292	28029	114155
					8673,94	3172,27	20731	7582		8456	
		НР - 99%; СП - 8%									
36	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
		СП - 8%									
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/2ПКН/Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выравненной поверхности бетону фундаментов	м2	14,1928	828,67	20,45	11761	290	8137	3130	16083
					234,90	2,25	3334	32		1191	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1235061	285582	711704	219480	1570909
		Накладные расходы	Тенге				219482				
		Сметная прибыль	Тенге				116364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1570907				232
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					292670			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14,55	187,94	178,88	2734	2603	--	516	3511
					9,06	40,20	132	585		260	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,45	1401,40	--	631	--	--	454	1171
					1401,40	--	631	--		87	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4,3	404,26	402,86	1738	1732	--	382	2290
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	6	525		170	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9616256	30,99	30,99	123	123	--	31	166
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	43		12	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9616256	15,30	15,30	61	61	--	15	82
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	21		6	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6991104	730,94	--	511	--	--	368	949
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	511	--		70	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,9616256	135,12	63,84	535	253	--	288	889
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	282	117		66	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,9616256	77,60	66,55	307	264	11	62	399
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	32	54		30	
9	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,039264	46,14	46,14	48	48	--	10	63
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	14		5	
10	1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,039264	40,14	40,14	42	42	--	9	55
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,05	--	13		4	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,6731	19940,93	2338,40	93186	10928	63270	19616	121827
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	18988	2105		9024	
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,6924	3045,14	240,27	56921	4491	31124	20619	83743
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	21306	865		6203	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,3	30268,24	4601,97	9080	1381	5184	2512	12520
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	2515	245		927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02059	192860,00 –	– –	3971 –	– –	3971 –	– 318	4289
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,007308	200098,00 –	– –	1462 –	– –	1462 –	– 117	1579
		СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /10п.м./									
25	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,49	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	16576 4989	2927 562	8660	5052 1730	23358
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01776	192860,00 –	– –	3425 –	– –	3425 –	– 274	3699
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0056	200098,00 –	– –	1121 –	– –	1121 –	– 90	1210
		ВЫГРЕБ									
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	10841 670	670 129	9501	727 925	12494
29	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /В15, F50, W4, сульфатостойкий/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,856	27117,19 7095,90	2876,03 932,63	158798 41554	16842 5461	100402	42784 16127	217709
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0076	254401,00 –	– –	1933 –	– –	1933	– 155	2088
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНА ВЫГРЕБА									
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,2812	1607,44 189,34	44,53 7,88	8489 1000	235 42	7254	969 757	10215
32	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,7132	1031,63 359,84	10,01 4,50	2799 976	27 12	1796	919 297	4016
33	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,7132	342,90 325,41	0,75 0,34	930 883	2 1	45	804 139	1873
34	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм /5 мм/. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,7132	618,92 321,25	44,74 4,51	1679 872	121 12	686	831 201	2711

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,7132	694,60 325,21	69,21 7,56	1885 882	188 20	815	849 219	2952
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА									
36	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм /5 мм/. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,72	618,92 321,25	44,74 4,51	9111 4729	659 66	3723	4507 1089	14707
37	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,72	694,60 325,21	69,21 7,56	10225 4787	1019 111	4419	4604 1186	16015
38	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	14,72	1668,64 935,06	10,01 4,50	24562 13764	147 66	10651	12862 2994	40419
39	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	14,72	342,90 325,41	0,75 0,34	5048 4790	11 5	247	4364 753	10164
40	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	19,52	1667,29 518,54	42,12 6,19	32545 10122	822 121	21601	9526 3366	45437
41	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стенки	19,52	4110,42 1045,62	330,93 21,49	80235 20411	6460 419	53364	19372 7969	107576
42	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	5,85418	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	51241 31969	8163 3823	11109	33287 6762	91290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					592795	60217	345774	186339	841466
		Накладные расходы	Тенге				186340				
		Сметная прибыль	Тенге				62331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				841466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					202240			205
		Сметная заработная плата	Тенге				1891851				20102494
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					1559730			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						433786			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						13084202		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17227				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						48793		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2015228	
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Сметная прибыль	Тенге							1485453	

Временные здания и сооружения (2%) 401074,02
Итого 20503568,02

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (0,91%) 186138,45
Итого 20689706,47

Непредвиденные работы и затраты (2%) 412818,27
Итого 21102524,74

Итого в текущих ценах на 2019 год - 49%, К=1,0498961 10856174,63
Итого в текущих ценах на 2020 год - 51%, К=1,0864865 11693080,21
Итого 22549254,84

Понижающий коэффициент (0,9) 20294328,75
Налог на добавленную стоимость (12%) 2435319,45
ИТОГО ПО АКТУ С НДС 22729648,20

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТКиЗ"

Кулажанов Р. инженер-эксперт

Кулажанов Р.

ПОДРЯДЧИК
ТОО Асанас-Дар"

ТОО «Асанас - Дар» ЖШС

Карабаева Р.