Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда ",100017, Республика Казахстан, Караганда, Пригородная, дом № 9/2, тел.: (87212) 565110 бух, 561862 приемн *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640003781
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Арка",г.Караганда, ул.Олимпийская, строение 3 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	990740004428
Договор (контракт)	Договор №08-4-1-484 от 15.06.2018	

Номер документа	Дата составления
00000000107	23.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепломагистрали от насосной станции № 113,117 в г. Караганде			работа	1	23 936 253,42	23 936 253,42
				Итого	1	x	23 936 253,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жансакалов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приёмки) работ (услуг) 23.12.2020

Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Темир Арка"
Договор № 08-4-1-484 от 15 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Теплотранзит Караганда"
100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ156010191000089204
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Темир-Арка"
г. Караганда, Олимпийская 3
тел.: 8/7212/49-28-15
БИН 990740004428
АО "Банк Kassa Nova"
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ55551M127002128KZT

А К Т 10 от 23 декабря 2020 года

выполненных объемов работ с 23 мая 2019г по 24 ноября 2020г.

Объект : Реконструкция тепловых сетей от насосных станций №113, 117 в г. Караганде

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**347 984 000,00**
	в т.ч. НДС	37 284 000,00
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	307 845 359,26
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция тепловых сетей**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	**347 984 000,00**
	Сумма выполненных работ за период с 23 мая 2019г по 24 ноября 2020г.	**23 936 253,42**
	Резерв 5%	**1 196 812,68**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**22 739 440,75**
	в т.ч. НДС	2 436 368,65

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
Ибрагимов А.С.

Поставщик:
Генеральный директор
ТОО"Темир-Арка"
Жансакалов Б.К.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ № 113, 117 В Г. КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ № 113.ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2020	15.05.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №36

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /Монтаж терминалов/	шт.	17,000	5831,79	99140
2	2	ПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Терминал системы ОДК КТ-11, концевой	шт	6,000	17852,96	107118
3	3	ПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Терминал системы ОДК КТ-12/Ш, двойной концевой	шт	10,000	21012,34	210123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	ПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Терминал системы ОДК КТ-15, проходной двухсторонний	шт	1,000	23381,40	23381
5	5	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	340,000	293,14	99668
6	6	13-080201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	14,000	1163,30	16286
7	7	13-080201-1805 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	20,000	1330,33	26607
8	8	23-060135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /Кабель соединительный NYM 3x1,5/	км	0,140	214192,26	29987
9	9	23-060135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5X1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /Кабель соединительный NYM 5x1,5/	км	0,200	325543,10	65109
10	10	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам /Монтаж обжимной втулки/	шт.	170,000	167,04	28396
11	11	ПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST"	Обжимная втулка В-1,5	шт	170,000	71,03	12075
12	12	13-080206-1713 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям в земле, диаметр до 50 мм	м	340,000	1243,75	422875
13	13	23-010103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	340,000	2102,19	714745
			ИТОГО:				**1855509**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**172228**
			Сметная прибыль				**137445**
			Итого с временными		**1,04 %**	**19297,00**	**1874806**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**80992,00**	**1955798**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2073025**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**252 265,65**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со скидкой				**1 820 759,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**218 491,12**	**2 039 250,47**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Фаизоров С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ № 113, 117 В Г. КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ № 117.ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2020	15.05.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №37

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /Монтаж терминалов/	шт.	19,000	5831,79	110804
2	2	ПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Терминал системы ОДК КТ-11, концевой	шт	4,000	17852,96	71412
3	3	ПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Терминал системы ОДК КТ-12/Ш, двойной концевой	шт	9,000	21012,34	189111

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	ПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Терминал системы ОДК КТ-15, проходной двухсторонний	шт	3,000	23381,40	70144
5	5	ПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Терминал системы ОДК КТ-15, проходной	шт	3,000	23381,40	70144
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	350,000	293,14	102599
7	7	13-080201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	14,000	1163,30	16286
8	8	13-080201-1805 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	24,000	1330,33	31928
9	9	23-060135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NУМ-J 3Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /Кабель соединительный NУМ 3х1,5/	км	0,140	214192,26	29987
10	10	23-060135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NУМ-J 5Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /Кабель соединительный NУМ 5х1,5/	км	0,210	325543,10	68364
11	11	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам /Монтаж обжимной втулки/	шт.	150,000	167,04	25055
12	12	ПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST"	Обжимная втулка В-1,5	шт	150,000	71,03	10654
13	13	13-080206-1713 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям в земле, диаметр до 50 мм	м	350,000	1243,75	435312
14	14	23-010103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	350,000	2102,19	735766
			ИТОГО:				1967568
			В том числе :				
			Накладные расходы				180375
			Сметная прибыль				145746
			Итого с временными		1,04 %	20463,00	1988031
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	85883,00	2073914
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				2198221

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**267 500,71**
			Итого со скидкой				**1 930 720,29**
			Итого с НДС		**12 %**	**231 686,44**	**2 162 406,73**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №113**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2020	24.06.2019	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №38

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень	45,000	6565,20	295434
2	2	12-180101-0302 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	38,151	6414,53	244721
3	3	11-460401-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков	м3	171,539	89892,51	15420042
4	4	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	145,750	83,20	12126
5	5	41-020104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	145,750	255,46	37233
			ИТОГО:				**16009556**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4276330**
			Сметная прибыль				**1185893**
			Итого с временными		**0,010**	**166499,00**	**16176055**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**698806,00**	**16874861**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**17886311**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**2 176 578,62**
			Итого со скидкой				**15 709 732,38**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 885 167,89**	**17 594 900,26**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Пулко Л.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №117. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2020	14.01.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №39

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НАДЗЕМАЯ ЧАСТЬ				
1	**22**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**64,9512**	**238,74**	**15507**
2	**23**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0088**	**4621,86**	**9284**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	24	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка//ГРУНТ РАЗРАБОТАННЫЙ ВРУЧНУЮ	т	4,057776	220,36	894
4	25	41-020104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	135,2592	255,46	34553
5	26	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	7,464	1086,53	8110
6	27	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	42,296	26,14	1105
7	28	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	42,296	14,64	619
8	29	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49,760	1585,66	78903
9	30	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,296	198,24	8385
10	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,480	19707,28	9459
11	32	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,000	24034,51	48069
12	33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0378	22853,07	864
13	34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03768	220344,26	8303
14	35	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,052	253727,21	13194
15	36		Поправка на марку стали С245	т	0,0456	6122,83	279
16	37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,280	934,54	12411
17	38	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	3,600	137,06	493
18	39	11-150402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭМАЛЬЮ КО-174/	м2 окрашиваемой поверхности	3,600	953,65	3433
19	40	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,495	3349,17	1658

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	41	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,0345	1592,04	55
21	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,360	19707,28	7095
22	43	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,000	24251,93	24252
23	44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0264	444877,99	11745
24	45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,7656	153,72	118
25	46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,360	934,54	1271
26	47	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,912	137,06	399
27	48	11-150402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭМАЛЬЮ КО-174/	м2 окрашиваемой поверхности	2,912	953,65	2777
			Раздел: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
28	113	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/крышка люка К	т конструкций	0,312	434844,54	135671
29	114	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,312	120195,30	37501
30	115	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,048	84,53	765
31	116	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,048	209,76	1898
32	117	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,27728	217764,57	60382
33	176	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	270,000	4433,59	1197070
			ИТОГО:				1736495
			В том числе :				
			Накладные расходы				314130
			Сметная прибыль				128631

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**	**18060**	**1754554**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**75797**	**1830351**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1940059**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**236 085,08**
			Итого со скидкой				**1 703 974,01**
			Итого с НДС		**12 %**	**204 476,88**	**1 908 450,90**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Викторов С.Н.

Директор ТОО KristallStroy

_____ Дулко Д.В

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №113. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2020	30.10.2019	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №40

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж существующей надземной теплосети				
			Раздел: Демонтаж существующей подземной теплосети /в каналах/				
1	12	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка /Демонтаж трубопроводов в каналах Диам. 89мм/	км трубопровода	0,016	643038,91	10289
2	13	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка /Демонтаж трубопроводов в каналах Диам. 76мм/	км трубопровода	0,026	627033,88	16303
			ИТОГО:				26592
			В том числе :				
			Накладные расходы				8138
			Сметная прибыль				1970
			Итого с временными		1,04 %	277,00	26869
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	1161,00	28030

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**29710**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**3 615,40**
			Итого со скидкой				**26 094,60**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 131,35**	**29 225,95**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Викторьв С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ №113,117 В Г.КАРАГАНДЕ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №117. ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-484** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2020	23.05.2019	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ №41

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
			Раздел: ПО ТЕХПОДПОЛЬЮ				
			Раздел: ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				
1	**188**	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**231,338**	**794,58**	**183817**
			ИТОГО:				**183817**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**46530**
			Сметная прибыль				**13616**
			Итого с временными		**1,04 %**	**1912,00**	**185729**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**8023,00**	**193752**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**205365**
			Скидка подрядчика		**12,1689633%**		**24 990,79**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со скидкой				**180 374,21**
			Итого с НДС		**12 %**	**21 644,91**	**202 019,11**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Октябрьского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мурашко А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Викторов С.Н.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.