Заказчик: АО "Транстелеком"

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование объекта: «Строительство инженерной-инфраструктуры к новому микрорайону города Туркестана (зона регулирования застройки - 98га, газоснабжение, теплоснабжение) Тепловые сети»

Номер договора: №86Z от 28.06.2020г

Форма КС-3

Утверждена

приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									Налог на добаавленную стоимость	Итого с НДС к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетном месяце с НДС	из гр.1						
					по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					с начала года	за текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство инженерной-инфраструктуры к новому микрорайону города Туркестана (зона регулирования застройки - 98га, газоснабжение, теплоснабжение) Тепловые сети»	37 733 450	4 042 870		37 733 450						4 042 870	37 733 450
Итого к оплате:	**37 733 450**	**4 042 870**		**37 733 450**						**4 042 870**	**37 733 450**

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор филиала АО "Транстелеком" в г. Шымкент "Шымкентрансгелеком"

Аширбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Тулькибаев Д.С.

Заказчик: АО "Транстелеком"

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

АКТ № 1 выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Строительство инженерной инфраструктуры к новому микрорайону города Туркестан (зона регулирования застройки - 98 га, газоснабжение, теплоснабжение)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость строительства	
					цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1389,07	228	316 076
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,93	2 960	130 053
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62,68	5 177	324 506
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ЗАСЫПКА ПЕСКОМ	м3 грунта	165,75	44	7 283
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	165,85	2 358	391 052
6	С341-020104-1011 4102-0104-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км ПЕРВОЗКА ПЕСКА НА МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА	т	165,85	242	40 200
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	248,78	44	10 932
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	373,68	1 531	571 969
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,42	279	68 010
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	973,68	117	113 672
11	С341-020104-1011 4102-0104-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА	т	2266,133	242	549 280
		<u>РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ</u>				
		Оборудование и материалы				
15	Е11-240108-0106 1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,293	2 299 012	673 610

1	2	3	4	5	6	7
16	Е11-240108-0107 1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Проклалка бесканальная	км труб	0,02	2 907 945	58 159
21	С123-010402-0109 2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	357	17 026	6 078 228
22	С123-010402-0110 2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	207,4	28 094	5 826 702
24	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,17	43 143	7 334
25	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Маркировочная лента ЛСЭ-150	м	504	37	18 899
38	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	2	40 307	80 615
39	С123-020201-0109 2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	68 270	955 783
40	С123-010402-0109 2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	60	17 026	1 021 551
47	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	29 303	58 605
48	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	-2	34 341	- 68 681
51	Е11-240108-0306 1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	59 008	118 016
57	Прайс-лист ТОО "Isoplus"	Шаровый кран Ст57х3-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500 H=1200	шт	2	112 669	225 339
58	Прайс-лист ТОО "Isoplus"	Шаровый кран Ст57х3-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500 H=1000	шт	2	112 669	225 339
59	Прайс-лист ТОО "Isoplus"	Шаровый кран Ст57х3-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500 H=900	шт	2	112 669	225 339
60	Прайс-лист ТОО "Isoplus"	Шаровый кран Ст57х3-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500 H=1300	шт	4	112 670	450 678
61	Прайс-лист ТОО "Isoplus"	Шаровый кран Ст65х3-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500 H=1350	шт	-2	153 670	- 307 340
68	Прайс-лист ТОО "Isoplus"	Шаровый кран Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500 H=1100	шт	2	673 413	1 346 826
73	С123-020201-4909 2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20/159х4,5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	85 702	514 210

1	2	3	4	5	6	7
74	[illegible]	[illegible]	шт	4	122 440	489 760
[illegible]	[illegible]	[illegible] (нестандартные)	шт	2	68 270	136 540
[illegible]	[illegible]	[illegible] термоусаживаемое муфтой ПЭ 57/120	шт	4	10 682	42 726
[illegible]	[illegible]	[illegible] термоусаживаемое муфтой ПЭ 159/250	шт	50	19 921	996 052
[illegible]	[illegible]	[illegible] термоусаживаемое муфтой ПЭ 219/315	шт	38	26 651	1 012 752
91	E11-[illegible] 1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	45 562	91 124
138	С123-020201-5809 2302-0201-5809 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	58 089	116 178
142	С123-020201-5804 2302-0201-5804 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	25 770	51 540
146	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,357	197 615	70 549
147	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2074	229 488	47 596
150	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5 (размер 40х30 см / 4х3 дм)	дм2	66	382	25 184
151	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	50	38 147	1 907 325
152	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1170	382	446 447
153	Е11-250211-0104 1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	38	39 344	1 495 053
154	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	969	382	369 750
158	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1098	252	276 824
161	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,23	3 718 391	855 230

1	4	5	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	[illegible] прямошовные, D 325 мм, толщина [illegible]	м	42,2	23 670	998 869
[illegible]	[illegible]	[illegible] прямошовные, D 426 мм, толщина [illegible]	м	23,092	35 505	819 878
[illegible]	[illegible]	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,1	50 373	1 213 994
[illegible]	[illegible]	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	66 815	2 683 277
168	E11-220601-0308 1133-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,042	5 877 993	246 876
169	E11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	8 099 934	186 298
170	E11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	9 968 124	239 235
171	E11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	11 678 904	467 156
172	E11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	2 724	245 174
173	E11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	2 951	67 884
174	E11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	3 029	36 349
175	E11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	3 335	133 414
176	E11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	18	49 617	893 115
177	Прайс-лист ТОО "Сантех Комплект Групп"	Протектор ПМ-20	шт	18	46 069	829 239
178	С121-110404-0208 2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, шуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2		4 790	-
		Колодец Д=1500 мм - 4 шт.			-	-
182	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	10 912	21 824

1	2	3	4	5	6	7
185	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	62 665	187 996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**37 733 450**

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор филиала АО "Транстелеком"
в г. Шымкент "Шымкенттранстелеком"

_____ Аширбеков С.М.

Начальник участка:

_____ Искаков Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
КЗТИ

_____ Тулькибаев Д.С.

Начальник участка:

_____ Иманбаев Н.