ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 93 от 23. 07 . 2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 97. Туркестанской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 97. Туркестанской области"**	7 283 587							7 283 587
2	В т.ч. НДС	780 384	-	-	-	-	-	-	780 384
3	**Итого к оплате**	**7 283 587**							**7 283 587**
4	В т.ч. НДС	780 384	-	-	-	-	-	-	780 384

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

Руководитель **Сатыбалды Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор **Махатов Д.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Инженер-Строй"

Директор **Мухаметкаир Д.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 93 от 23. 07. 2019г.

Наименование строительства: "Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 97. Туркестанской области"

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	176,6	254,03	1,60	44861	283	--	32096	83114
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	44578	--		6157	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	176,6	157,46	19,20	27807	3391	--	18313	49810
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	5,77	24417	1019		3690	
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	176,6	226,66	12,10	40028	2138	--	27743	73193
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	3,64	37890	642		5422	
4	1204-0101-0201 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий деревянные/стальные. Разборка/	балка	12	6490,70	4800,10	77888	57601	--	27067	113351
		НР - 72%; СП - 8%			1690,60	1442,10	20287	17305		8396	
5	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м2 подшивки	100	886,72	77,64	88672	7764	--	61064	161714
		НР - 72%; СП - 8%			809,08	39,02	80908	3902		11979	
6	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	10,5	882,27	--	9264	--	--	6670	17209
		НР - 72%; СП - 8%			882,27	--	9264	--		1275	
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12,7	1023,81	161,53	13002	2051	--	8627	23360
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	10951	1031		1730	

8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	11	1595,10	161,53	17546	1777	--	11997	31906
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	15769	893		2363	
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /ВНУТРЕННИХ СТЕН/	м2	411	200,36	--	82348	--	--	59290	152969
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	82348	--		11331	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.									
		Кровля									
10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	БАЛКИ Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9	95047,61	1372,14	85543	1235	64478	14631	108187
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	19830	490		8014	
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	100	550,60	52,90	55060	5290	--	36661	99059
		НР - 72%; СП - 8%			497,71	11,48	49771	1148		7338	
12	2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	5	7583,00	--	37915	--	37915	--	40948
		СП - 8%			--	--	--	--		3033	
13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	2	95047,61	1372,14	190095	2744	143284	32513	240417
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	44067	1089		17809	
14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2	8782,00	55,65	17564	111	15784	1236	20304
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	1669	48		1504	
15	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	176,6	505,76	11,68	89318	2062	55705	23447	121786
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	5,74	31551	1014		9021	
16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	176,6	305,65	2,58	53978	456	47935	4165	62794
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	1,11	5587	197		4651	
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	176,6	738,48	20,73	130416	3660	13546	82461	229907
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	113210	1319		17030	

18	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	185,43	2196,00	--	407204	--	407204	--	439781
		СП - 8%			--	--	--	--		32576	
		Карниз									
19	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ БРУСА ,КАРНИЗА	м2	26	1825,13	23,87	47453	621	7830	28293	81806
		НР - 72%; СП - 8%			1500,07	11,29	39002	293		6060	
20	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26	2196,00	--	57096	--	57096	--	61664
		СП - 8%			--	--	--	--		4568	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		Двери									
21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,2	1643,17	74,83	21690	988	6657	10421	34679
		НР - 72%; СП - 8%			1064,05	32,39	14045	428		2569	
22	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	13,2	9453,00	--	124780	--	124780	--	134762
		СП - 8%			--	--	--	--		9982	
23	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
24	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4	3544,00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	2	2724,35	46,80	5449	94	965	3188	9327
		НР - 72%; СП - 8%			2194,87	18,85	4390	38		691	
26	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	52098,00	--	104196	--	104196	--	112532
		СП - 8%			--	--	--	--		8336	
		ОКНА									
27	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,5	2036,63	164,65	21385	1729	10303	7320	31001
		НР - 72%; СП - 8%			890,80	77,50	9353	814		2296	

28	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,5	18048,00	--	189504	--	189504	--	204664
		СП - 8%			--	--	--	--		15160	
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		Внутренняя отделка									
29	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке С устройством каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	248	1984,85	33,33	492243	8265	149438	243617	794729
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	15,39	334540	3817		58869	
30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6	256962,00	--	154177	--	154177	--	166511
		СП - 8%			--	--	--	--		12334	
31	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	248	1362,20	19,15	337825	4750	114195	158638	536180
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	218880	1450		39717	
32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	248	664,19	4,36	164719	1082	54150	79204	263437
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,09	109487	519		19514	
33	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	97	2363,47	13,79	229256	1337	116653	80473	334508
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	5,18	111266	502		24778	
34	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	97	1362,20	19,15	132133	1858	44665	62048	209716
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	85610	567		15534	
35	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97	797,47	4,63	77355	449	23102	38894	125548
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,22	53804	215		9300	
		Откосы окон и дверей									
36	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,42	2916,48	42,99	30390	448	7690	16183	50299
		НР - 72%; СП - 8%			2135,47	21,61	22252	225		3726	

37	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	10,42	96,41	0,73	1005	8	74	667	1806
		НР - 72%; СП - 8%			88,60	0,36	923	4		134	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,9	1071,91	4,78	10612	47	8364	1601	13190
		НР - 72%; СП - 8%			222,28	2,30	2201	23		977	
39	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	9,9	1571,00	--	15553	--	15553	--	16797
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,									
40	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание В15 по сетке С устройством каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	118	1984,85	33,33	234212	3933	71103	115915	378137
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	15,39	159176	1816		28010	
41	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	256962,00	--	128481	--	128481	--	138759
		СП - 8%			--	--	--	--		10278	
42	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	118	2465,72	7,34	290955	867	236965	38536	355851
		НР - 72%; СП - 8%			450,20	3,39	53123	400		26359	
43	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	118	164,77	1,36	19443	161	10582	6317	27821
		НР - 72%; СП - 8%			73,73	0,63	8700	74		2061	
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
44	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	200	22,30	--	4460	--	--	3211	8285
		НР - 72%; СП - 8%			22,30	--	4460	--		614	
45	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	24	51,28	--	1231	--	--	886	2286
		НР - 72%; СП - 8%			51,28	--	1231	--		169	
46	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	394,02	3,50	3152	28	103	2182	5761
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	3021	10		427	
47	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303,00	--	2424	--	2424	--	2618

		СП - 8%			--	--	--	--		194	
48	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	16	975,33	10,51	15605	168	1896	9791	27429
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	3,65	13541	58		2032	
49	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	419,00	--	6704	--	6704	--	7240
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
50	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные К207 с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	5	687,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
51	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У192, 195 настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	2	309,00	--	618	--	618	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
52	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	200	434,82	179,35	86965	35870	13475	34497	131178
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	51,46	37620	10292		9717	
53	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	58972,00	--	12030	--	12030	--	12993
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
54	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2	94,00	--	188	--		--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
55	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2	111,60	--	223	--		--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6375689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1878723				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153263			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51642			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2481155		
		- Перевозка грузов	Тенге				411				
		- Накладные расходы	Тенге							1389863	
		- Сметная прибыль	Тенге							472272	
		Всего	Тенге								6 375 689
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							127 514
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6 503 203
		НДС	Тенге	12%							780 384
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								7 283 587

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инженер-Строй"

Технадзор_____ Абдрайев Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор Махатов Д.Т.