ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 93 от 23. 07. 2019г.

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 103. Туркестанской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 103. Туркестанской области"**	5 611 810							5 611 810
2	В т.ч. НДС	601 265	-	-	-	-	-	-	601 265
3	**Итого к оплате**	**5 611 810**							**5 611 810**
4	В т.ч. НДС	601 265	-	-	-	-	-	-	601 265

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

Руководитель **Сатыбалды Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор **Махатов Д.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Инженер-Строй"

Директор **Мухаметкаир Д.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №93 от 23. 07. 2019г.

Наименование строительства: "Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 103. Туркестанской области"

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	132	254,03	1,60	33531	211	--	23990	62124
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	33320	--		4602	
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	132	226,66	12,10	29919	1598	--	20737	54708
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	3,64	28321	480		4052	
3	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м2 подшивки	64	886,72	77,64	56750	4969	--	39081	103497
		НР - 72%; СП - 8%			809,08	39,02	51781	2497		7666	
4	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	10,5	882,27	--	9264	--	--	6670	17209
		НР - 72%; СП - 8%			882,27	--	9264	--		1275	
5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9,45	1023,81	161,53	9675	1526	--	6419	17382
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	8149	767		1288	
6	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	10,2	1595,10	161,53	16270	1648	--	11124	29586
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	14622	828		2192	
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /ВНУТРЕННИХ СТЕН/	м2	361,49	200,36	--	72428	--	--	52148	134542
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	72428	--		9966	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.									
		Кровля									

8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	1	95047,61	1372,14	95048	1372	71642	16256	120208
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	22034	545		8904	
9	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	64	550,60	52,90	35238	3385	--	23463	63398
		НР - 72%; СП - 8%			497,71	11,48	31853	735		4696	
10	2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	3,2	7583,00	--	24266	--	24266	--	26207
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	95047,61	1372,14	19010	274	14329	3251	24042
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	4407	109		1781	
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2	8782,00	55,65	1756	11	1578	124	2030
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	167	5		150	
13	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	132	505,76	11,68	66761	1541	41637	17525	91029
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	5,74	23583	758		6743	
14	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	132	305,65	2,58	40346	341	35829	3113	46936
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	1,11	4176	147		3477	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	132	738,48	20,73	97480	2736	10125	61635	171845
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	84619	986		12729	
16	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	138,6	2196,00	--	304366	--	304366	--	328715
		СП - 8%			--	--	--	--		24349	
				Карниз							
17	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ БРУСА ,КАРНИЗА	м2	20,7	1825,13	23,87	37780	494	6235	22525	65130
		НР - 72%; СП - 8%			1500,07	11,29	31051	234		4824	
18	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,735	2196,00	--	47730	--	47730	--	51548
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
				РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ							
				Двери							

19	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,4	1643,17	74,83	10516	479	3227	5052	16814
		НР - 72%; СП - 8%			1064,05	32,39	6810	207		1245	
20	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	6,4	9453,00	--	60499	--	60499	--	65339
		СП - 8%			--	--	--	--		4840	
21	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
22	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	3544,00	--	10632	--	10632	--	11483
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
23	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	2	2724,35	46,80	5449	94	965	3188	9327
		НР - 72%; СП - 8%			2194,87	18,85	4390	38		691	
24	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	52098,00	--	104196	--	104196	--	112532
		СП - 8%			--	--	--	--		8336	
				ОКНА							
25	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,8	2036,63	164,65	19959	1614	9615	6832	28935
		НР - 72%; СП - 8%			890,80	77,50	8730	759		2143	
26	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,8	18048,00	--	176870	--	176870	--	191020
		СП - 8%			--	--	--	--		14150	

29	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64	797,47	4,63	51038	296	15242	25662	82836
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,22	35500	142		6136	
30	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание В15 по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	166	1984,85	33,33	329485	5532	100027	163066	531955
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	15,39	223926	2555		39404	
31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52456	256962,00	--	134792	--	134792	--	145575
		СП - 8%			--	--	--	--		10783	
32	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	166	1362,20	19,15	226125	3180	76436	106185	358895
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	146509	971		26585	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	166	664,19	4,36	110256	724	36246	53016	176333
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,09	73286	347		13062	
				Откосы окон и дверей							
34	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	2916,48	42,99	17499	258	4428	9319	28963
		НР - 72%; СП - 8%			2135,47	21,61	12813	130		2145	
35	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	6	96,41	0,73	578	4	42	384	1040
		НР - 72%; СП - 8%			88,60	0,36	532	2		77	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
36	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,5	1071,91	4,78	11255	50	8871	1698	13989
		НР - 72%; СП - 8%			222,28	2,30	2334	24		1036	
37	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	10,5	1571,00	--	16496	--	16496	--	17815
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,							
38	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание В15 по сетке С устройством каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	157	1984,85	33,33	311621	5232	94604	154225	503115

		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	15,39	211785	2417		37268	
39	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49612	256962,00	--	127484	--	127484	--	137683
		СП - 8%			--	--	--	--		10199	
40	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	157	2465,72	7,34	387118	1153	315284	51273	473462
		НР - 72%; СП - 8%			450,20	3,39	70681	532		35071	
41	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	157	164,77	1,36	25869	214	14080	8405	37016
		НР - 72%; СП - 8%			73,73	0,63	11575	98		2742	
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
42	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	210	22,30	--	4683	--	--	3372	8700
		НР - 72%; СП - 8%			22,30	--	4683	--		644	
43	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	17	51,28	--	872	--	--	628	1619
		НР - 72%; СП - 8%			51,28	--	872	--		120	
44	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	394,02	3,50	2758	25	90	1909	5041
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	2643	9		373	
45	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	303,00	--	2121	--	2121	--	2291
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
46	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	10	975,33	10,51	9753	105	1185	6120	17143
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	3,65	8463	37		1270	
47	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	419,00	--	4190	--	4190	--	4525
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
48	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные К207 с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	5	687,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	

49	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У192, 195 настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	2	309,00	--	618	--	618	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
50	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	210	434,82	179,35	91313	37663	14149	36222	137737
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	51,46	39501	10807		10203	
51	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2142	58972,00	--	12632	--	12632	--	13642
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
52	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,2	94,00	--	301	--		--	325
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
53	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,2	111,60	--	357	--		--	386
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4912299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1414704				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78838			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27869			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2015570		
		- Перевозка грузов	Тенге				658				
		- Накладные расходы	Тенге							1038652	
		- Сметная прибыль	Тенге							363874	
		Всего	Тенге								4 912 299
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							98 246
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5 010 545
		НДС	Тенге	12%							601 265
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								5 611 810

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Инженер-Строй"
Технадзор ***Абдрайев Б.***

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДамуСтройСервис"
Директор ***Махатов Д.Т.***

Г. Сафыков