ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима" города Арыс

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 82 от 23. 08. 2019г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 105. Туркестанской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 105. Туркестанской области"**	7 214 079							7 214 079
2	В т.ч. НДС	772 937	-	-	-	-	-	-	772 937
3	**Итого к оплате**	**7 214 079**							**7 214 079**
4	В т.ч. НДС	772 937	-	-	-	-	-	-	772 937

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Аппарата акима" города Арыс **Т. Анашбеков**

Қала әкімі М. Қадырбектің 2019 жылғы 22 шілдедегі №1-47Ө өкіміне сәйкес тексердәм, қабылдадым

Руководитель **Сатыбалды Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор **Махатов Д.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Инженер-Строй"

Директор **Махамбеткаир Д.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима" города Арыс
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"
Договор: №82 от 23.08.2019г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 105, Туркестанской области

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	115	254,03	1,60	29213	184	--	20901	54123
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	29029	--		4009	
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	115	226,66	12,10	26066	1392	--	18066	47662
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	3,64	24674	418		3531	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	10,5	882,27	--	9264	--	--	6670	17209
		НР - 72%; СП - 8%			882,27	--	9264	--		1275	
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	15,33	1023,81	161,53	15695	2476	--	10414	28197
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	13219	1245		2089	
5	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	13,5	1595,10	161,53	21534	2181	--	14723	39158
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	19353	1096		2901	
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /ВНУТРЕННИХ СТЕН/	м2	451	200,36	--	90362	--	--	65061	167857
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	90362	--		12434	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.									

		Кровля									
7	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	121,878	550,60 497,71	52,90 11,48	67106 60659	6447 1399	--	44682 8943	120731
8	2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	6,0939	7583,00 --	-- --	46210 --	-- --	46210	-- 3697	49907
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	190095 44067	2744 1089	143284	32513 17809	240417
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2	8782,00 834,60	55,65 24,00	17564 1669	111 48	15784	1236 1504	20304
11	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	172	505,76 178,66	11,68 5,74	86991 30730	2008 987	54253	22836 8786	118613
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	172	305,65 31,64	2,58 1,11	52572 5442	444 192	46686	4056 4530	61159
13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	172	738,48 641,05	20,73 7,47	127019 110261	3565 1285	13193	80313 16587	223919
14	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	182	2196,00 --	-- --	399672 --	-- --	399672	-- 31974	431646
		Карниз									
15	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ БРУСА ,КАРНИЗА *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18	1825,13 1500,07	23,87 11,29	32852 27001	430 203	5421	19587 4195	56635
16	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	18	2196,00 --	-- --	39528 --	-- --	39528	-- 3162	42690

		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		Двери									
17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	1643,17	74,83	18634	849	5719	8952	29793
		НР - 72%; СП - 8%			1064,05	32,39	12066	367		2207	
18	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,34	9453,00	--	107197	--	107197	--	115773
		СП - 8%			--	--	--	--		8576	
19	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	490,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
20	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3544,00	--	17720	--	17720	--	19138
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
21	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,99	2867,23	47,75	11440	191	1925	6485	19360
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	9324	75		1434	
22	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,99	52098,00	--	207871	--	207871	--	224501
		СП - 8%			--	--	--	--		16630	
		ОКНА									
23	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,5	2036,63	164,65	27495	2223	13246	9412	39859
		НР - 72%; СП - 8%			890,80	77,50	12026	1046		2953	
24	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,5	18048,00	--	243648	--	243648	--	263140
		СП - 8%			--	--	--	--		19492	
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		Внутренняя отделка									
25	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	121	2363,47	13,79	285980	1668	145516	100384	417273
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	5,18	138796	626		30909	
26	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	121	1362,20	19,15	164826	2318	55716	77400	261604

		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	106792	707		19378	
27	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121	797,47	4,63	96494	560	28818	48517	156612
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,22	67116	268		11601	
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание В15 по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	249,95	1984,85	33,33	496113	8330	150613	245533	800978
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	15,39	337170	3847		59332	
29	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35	256962,00	--	89937	--	89937	--	97132
		СП - 8%			--	--	--	--		7195	
30	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	249,95	1362,20	19,15	340482	4788	115093	159885	540396
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	220601	1461		40029	
31	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	249,95	664,19	4,36	166014	1090	54576	79827	265508
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,09	110348	523		19667	
				Откосы окон и дверей							
32	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,1256	2916,48	42,99	20782	306	5259	11067	34396
		НР - 72%; СП - 8%			2135,47	21,61	15217	154		2548	
33	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	7,1256	96,41	0,73	687	5	51	456	1235
		НР - 72%; СП - 8%			88,60	0,36	631	3		91	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
34	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9	1071,91	4,78	9647	43	7603	1455	11991
		НР - 72%; СП - 8%			222,28	2,30	2001	21		888	
35	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	9	1571,00	--	14139	--	14139	--	15270
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,							

36	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание В15 по сетке С устройством каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	145	1984,85 1348,95	33,33 15,39	287803 195598	4832 2232	87373	142437 34419	464660
37	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,25	256962,00 --	-- --	64241 --	-- --	64241	-- 5139	69380
38	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Аспол" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	145	2465,72 450,20	7,34 3,39	357529 65279	1065 491	291185	47354 32391	437274
39	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная/ 2 РАЗА/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	145	206,29 104,98	1,37 0,63	29911 15223	199 91	14489	11026 3275	44212
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
40	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	285	22,30 22,30	-- --	6356 6356	-- --	--	4576 875	11807
41	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	51,28 51,28	-- --	1026 1026	-- --	--	738 141	1905
42	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	394,02 377,58	3,50 1,22	3152 3021	28 10	103	2182 427	5761
43	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	8	303,00 --	-- --	2424 --	-- --	2424	-- 194	2618
44	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	975,33 846,30	10,51 3,65	11704 10156	126 44	1422	7344 1524	20571
45	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	12	419,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
46	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные К207 с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	687,00	--	4809	--	4809	--	5194

		СП - 8%			--	--	--	--		385	
47	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У192, 195 настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	2	309,00	--	618	--	618	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
48	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	285	434,82	179,35	123925	51114	19202	49158	186929
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	51,46	53609	14666		13847	
49	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2907	58972,00	--	17143	--	17143	--	18515
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
50	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2	94,00	--	188	--		--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
51	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2	111,60	--	223	--		--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								6314845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1848084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101717			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34595			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2541615		
		- Перевозка грузов	Тенге				411				
		- Накладные расходы	Тенге							1355246	
		- Сметная прибыль	Тенге							467769	
		Всего	Тенге								6 314 845
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							126 297
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6 441 142
		НДС	Тенге	12%							772 937
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								7 214 079

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Инженер-Строй"
Технадзор_____Абдрайев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДамуСтройСервис"
Директор_____Махатов Д.Т.