ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима" города Арыс

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 82 от 23. 08 . 2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 123. Туркестанской области"**

.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера" "Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 123. Туркестанской области"**	7 040 428							7 040 428
2	В т.ч. НДС	754 332	-	-	-	-	-	-	754 332
3	**Итого к оплате**	**7 040 428**							**7 040 428**
4	В т.ч. НДС	754 332	-	-	-	-	-	-	754 332

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Аппарата акима" города Арыс **Т. Анашбеков**

Қала әкімі М. Қадырбектің 2019 жылғы 22 шілдедегі №1-47Ө өкіміне сәйкес тексердәм, қабылдадым

Руководитель **Сатыбалды Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор **Махатов Д.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Инженер-Строй"

Директор **Махамбетқаир Д.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима" города Арыс
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДамуСтройСервис"
Договор: №82 от 23.08.2019г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт жилого дома по адресу г.Арысь ул.Акымбекова 123, Туркестанской области.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	230	254,03	1,60	58426	368	--	41802	108246
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	58058	--		8018	
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	230	226,66	12,10	52131	2784	--	36132	95324
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	3,64	49347	836		7061	
3	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м2 подшивки	48	886,72	77,64	42563	3727	--	29311	77623
		НР - 72%; СП - 8%			809,08	39,02	38836	1873		5750	
4	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	12	882,27	--	10587	--	--	7623	19667
		НР - 72%; СП - 8%			882,27	--	10587	--		1457	
5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9	1023,81	161,53	9214	1454	--	6114	16554
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	7761	731		1226	
6	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	21	1595,10	161,53	33497	3392	--	22903	60912
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	30105	1705		4512	

7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /ВНУТРЕННИХ СТЕН/	м2	457	200,36	--	91564	--	--	65926	170090
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	91564	--		12599	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.									
		Кровля									
8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	104	550,60	52,90	57262	5501	--	38128	103022
		НР - 72%; СП - 8%			497,71	11,48	51761	1194		7631	
9	2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	5,2	7583,00	--	39432	--	39432	--	42586
		СП - 8%			--	--	--	--		3155	
10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	2,6	95047,61	1372,14	247124	3568	186268	42266	312541
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	57288	1416		23151	
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,6	8782,00	55,65	22833	145	20518	1607	26396
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	2170	62		1955	
12	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	168	505,76	11,68	84968	1961	52992	22305	115855
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	5,74	30015	964		8582	
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	168	305,65	2,58	51350	434	45601	3962	59736
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	1,11	5315	187		4425	
14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	168	738,48	20,73	124065	3482	12886	78445	218711
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	107697	1255		16201	
15	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	182	2196,00	--	399672	--	399672	--	431646
		СП - 8%			--	--	--	--		31974	
16	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ БРУСА ,КАРНИЗА	м2	26	1825,13	23,87	47453	621	7830	28293	81806
		НР - 72%; СП - 8%			1500,07	11,29	39002	293		6060	

17	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26	2196,00	--	57096	--	57096	--	61664
		СП - 8%			--	--	--	--		4568	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		Двери									
18	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12	1643,17	74,83	19718	898	6051	9473	31527
		НР - 72%; СП - 8%			1064,05	32,39	12769	389		2335	
19	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	12	9453,00	--	113436	--	113436	--	122511
		СП - 8%			--	--	--	--		9075	
20	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
21	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4	3544,00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
22	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	2	2724,35	46,80	5449	94	965	3055	9184
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	4390	38		680	
23	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	52098,00	--	104196	--	104196	--	112532
		СП - 8%			--	--	--	--		8336	
		ОКНА									
24	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8	2036,63	164,65	16293	1317	7850	5577	23620
		НР - 72%; СП - 8%			890,80	77,50	7126	620		1750	
25	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8	18048,00	--	144384	--	144384	--	155935
		СП - 8%			--	--	--	--		11551	
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		Внутренняя отделка									

26	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	40	611,75	14,78	24470	591	8343	11388	38727
		НР - 72%; СП - 8%			388,41	7,02	15536	281		2869	
27	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	8	2363,47	13,79	18908	110	9621	6637	27588
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	5,18	9177	41		2044	
28	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	1362,20	19,15	10898	153	3684	5117	17296
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	7061	47		1281	
29	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8	797,47	4,63	6380	37	1906	3208	10354
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,22	4437	18		767	
30	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке С устройством каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	280	1984,85	33,33	555758	9332	168720	275051	897274
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	15,39	377706	4310		66465	
31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45	256962,00	--	115633	--	115633	--	124884
		СП - 8%			--	--	--	--		9251	
32	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	280	1362,20	19,15	381416	5363	128930	179107	605365
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	247123	1637		44842	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280	664,19	4,36	185973	1221	61138	89424	297429
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,09	123614	585		22032	
34	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка	м3 кладки	4	22711,34	4614,01	90845	18456	--	57911	160657
		НР - 72%; СП - 8%			18097,33	2010,81	72389	8043		11901	
35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича. Кладка	м3 кладки	4	21641,83	2394,80	86567	9579	58882	14481	109132
		НР - 72%; СП - 8%			4526,38	501,60	18106	2006		8084	
		Откосы окон и дверей									

36	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4	2916,48	42,99	24498	361	6199	13046	40548
		НР - 72%; СП - 8%			2135,47	21,61	17938	182		3004	
37	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	8,4	96,41	0,73	810	6	60	538	1456
		НР - 72%; СП - 8%			88,60	0,36	744	3		108	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	12	1071,91	4,78	12863	57	10139	1940	15988
		НР - 72%; СП - 8%			222,28	2,30	2667	28		1184	
39	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	12	1571,00	--	18852	--	18852	--	20360
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,									
40	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание В15 по сетке С устройством каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	143	1984,85	33,33	283834	4766	86168	140473	458251
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	15,39	192900	2201		33945	
41	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	256962,00	--	77089	--	77089	--	83256
		СП - 8%			--	--	--	--		6167	
42	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	143	2465,72	7,34	352598	1050	287170	46701	431243
		НР - 72%; СП - 8%			450,20	3,39	64378	484		31944	
43	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	143	164,77	1,36	23562	195	12824	7656	33715
		НР - 72%; СП - 8%			73,73	0,63	10543	90		2497	
		РАЗДЕЛ 5.АЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СЕТОК									
		ПОЯС ОБЯЗКИ									
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке, В12,5	м3	3	29795,63	4707,81	89387	14123	47247	22141	120450
		НР - 72%; СП - 8%			9339,00	911,28	28017	2734		8922	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02468	18837,36	1338,48	465	33	7	312	839

		НР - 72%; СП - 8%			17210,88	358,20	425	9		62	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02468	214266,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
		РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
47	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	195	22,30	--	4349	--	--	3131	8078
		НР - 72%; СП - 8%			22,30	--	4349	--		598	
48	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	8	51,28	--	410	--	--	295	762
		НР - 72%; СП - 8%			51,28	--	410	--		56	
49	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	394,02	3,50	1576	14	52	1091	2880
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1510	5		213	
50	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
51	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	12	975,33	10,51	11704	126	1422	7344	20571
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	3,65	10156	44		1524	
52	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	419,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
53	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные К207 с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	5	687,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
54	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У192, 195 настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	2	309,00	--	618	--	618	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
55	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	195	434,82	179,35	84791	34973	13138	33634	127899
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	51,46	36680	10035		9474	
56	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1989	58972,00	--	11730	--	11730	--	12668
		СП - 8%			--	--	--	--		938	

		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
57	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	5	94,00	--	470	--		--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
58	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5	111,60	--	558	--		--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								6162840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1849656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130293			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44346			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2361808		
		- Перевозка грузов	Тенге				1028				
		- Накладные расходы	Тенге							1363548	
		- Сметная прибыль	Тенге							456509	
		Всего	Тенге								6 162 840
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							123 257
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6 286 097
		НДС	Тенге	12%							754 332
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								7 040 428

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Инженер-Строй"
Технадзор Абдрайев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДамуСтройСервис"
Директор Махатов Д.Т.