Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №57 от "08"июня 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство распределительных (уличных) сетей газоснабжения в с.Жайсан Шуского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство распределительных (уличных) сетей газоснабжения в с.Жайсан Шуского района Жамбылской области"**	8 421 052,63							8 421 052,63
2	В т.ч. НДС	902 255,64	-	-	-	-	-	-	902 255,64
3	**5% удержание качества**	**421 052,63**							**421 052,63**
4	**Итого к оплате**	**8 000 000,00**							**8 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	857 142,86	-	-	-	-	-	-	857 142,86

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

И.О. Руководитель _____ **Карбозов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор _____ **Махатов Д.Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

форма 2

Подрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №57 от "08" июня 2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных (уличных) сетей газоснабжения в с.Жайсан Шуского района Жамбылской области"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3594	118,12	112,19	424528	403228	--	83433	548597
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	26,32	21299	94580		40637	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	25,27	843,00		21299,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	54,99							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	54,9882		7333,00		403228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,9882		1720,00		94579,70			
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	39,6937	3553,31	153,51	141044	6093	97500	38732	194159
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	37451	1673		14382	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	40,49	925,00		37451,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,39							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,38928		4386,00		6093,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,38928		1204,00		1672,69			
2.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	43,66307	2233,00				97500,00		
		Газопроводы низкого давления									
3	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	429671,76	145250,88	5156	1743	73	3776	9646
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	3340	473		715	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,96	1126,86		3340,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4589							
3.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,4116		3938,00		1621,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4116		1008,00		414,89			
3.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00624		4283,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00624		1439,00		8,98			
3.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,24		77,00		18,00			
3.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02784		1536,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02784		1204,00		33,52			
3.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132		2588,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132		1204,00		15,89			
3.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00528	227,00				1,00		
3.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,576	124,00				71,00		
4	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,787	327306,04	102650,16	257590	80786	1835	194690	488462
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	174969	21687		36182	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	152,68	1146,00		174969,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,12							
4.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,3602		3938,00		76240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,3602		1008,00		19515,08			
4.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,25184		4283,00		1079,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25184		1439,00		362,40			
4.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	9,444		77,00		727,00			
4.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,09393		1536,00		1680,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,09393		1204,00		1317,09			
4.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,40924		2588,00		1059,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,40924		1204,00		492,72			
4.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,34628	227,00				79,00		
4.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,166	124,00				1757,00		
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,246	287275,23	81099,29	357945	101050	1298	279560	688506
		НР - 99%; СП - 8%			205134,00	21498,65	255597	26787		51000	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	223,03	1146,00		255597,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,23							
5.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6708		3938,00		97154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6708		1008,00		24868,17			
5.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1869		4283,00		800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1869		1439,00		268,95			
5.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	9,968		77,00		768,00			
5.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,15878		1536,00		1780,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15878		1204,00		1395,17			
5.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21182		2588,00		548,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21182		1204,00		255,03			
5.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,27412	227,00				62,00		

5.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,968	124,00				1236,00		
6	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	5240,00	--	63509	--	63509	--	68590
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
7	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	575,7	2462,00	--	1417373	--	1417373	--	1530763
		СП - 8%			--	--	--	--		113390	
8	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	926,17	1663,00	--	1540221	--	1540221	--	1663438
		СП - 8%			--	--	--	--		123218	
9	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1965,46	827,00	--	1625435	--	1625435	--	1755470
		СП - 8%			--	--	--	--		130035	
10	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	792,85	224,00	--	177598	--	177598	--	191806
		СП - 8%			--	--	--	--		14208	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								7 139 437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					592900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145200			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4924842		
		- Накладные расходы	Тенге							600191	
		- Сметная прибыль	Тенге							528848	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%							7 305 072
		Всего с удорожанием в зимнее время	Тенге	1,17%							7 390 541
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2%							7 538 352
		Всего в текущих ценах на 2020год	Тенге	1,049901							7 914 523
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							7 518 796,99
		НДС	Тенге	12%							902 255,64
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								8 421 052,63

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

И.О. Руководитель _____ Карбозов С.К.

Генподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор _____ Махатов Д.Т.