ТОО „Спарта и Ко"

Счет-фактура № 00000000029 от 20 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020240001781, 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013521, от 19.08.2015

ИИК поставщика: KZ6277460KZ220317181, в банке АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №588 от28.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе проспект Санкибай батыра,12Б

государство регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020240001781, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256

(БИН наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 931240000052, Акбулак АО,г.Актобе проспект Санкибай батыра,12Б

(БИН наименование и адрес)

Получатель: Акбулак АО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 931240000052, г.Актобе проспект Санкибай батыра,12Б

ИИК получателя: KZ339260101119868000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм от дюкера ж/д в р-не р.Сазда до ул.Г.Жубановой(Ряховский водовод) г.Актобе	тен	1	15 580 487,35	15 580 487,35	12%	1 869 658,48	17 450 145,83		
Всего по счету:					**15 580 487,35**		**1 869 658,48**	**17 450 145,83**		

Руководитель: Турмухамбетов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусупова З. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Спарта и Ко» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РСН/БИН 020240001781 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКТӨБЕ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Радникова Л. А.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акбулак АО,г.Актобе проспект Санкибай батыра,12Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240000052**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256, тел.: 8 7132 557691**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240001781

Договор (контракт) №588 от28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
27	20.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм от дюкера ж/д в р-не р.Сазда до ул.Г.Жубановой(Ряховский водовод) г.Актобе			тен	1	17 450 145,83	17 450 145,83	1 869 658,48
				Итого	1	x	17 450 145,83	1 869 658,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый вице-президент гл. инженер / / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2017

М.П.

Форма КС-3
Заказчик: АО"АКБУЛАК"
Подрядчик: ТОО"Спарта и Ко"
Наименование объекта: : Капитальный ремонт водовода Д-600мм от дюкера ж/д в районе р.Сазда (Ряховский водовод) до ул.Г.Жубановой

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат с августа по октябрь месяц 2017 г.(по 1-3 актам)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		588	28.06.2017г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	**64 418 266, 93**			**48 977 364, 90**	**15440902**		**7 730 192,03**	**72 148 458, 93**
	В том числе за отчетный месяц август	**30 431 529,55**	**30 431 529,55**		**30 431 529,55**			**3 651 783,55**	**34 083 313,10**
	В том числе за отчетный месяц сентябрь	**18 406 250,00**	**18 406 250**	-	**10 685 799,00**	**7 720 451**		**2 208 750,00**	**20 615 000,00**
	октябрь	**15 580 487,38**	**15 580 487,38**		**7 860 036,35**	**7 720 451**		**1 869 658,48**	**17 450 145 , 83**

Сумма к оплате: Семнадцать миллионов, четыреста пятьдесят тысяч, сто сорок пять тенге, восемьдесят три тиын.

Заказчик:
АО»Акбулак»

Первый вице-президент АО»Акбулак»,
гл. инженер :

Боранкулов А.К.

Подрядчик:
ТОО» Спарта и Ко»:

Турмухамбетов К.Т.

Форма 2-В

Заказчик: АО»Акбулак»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик:ТОО»Спарта и Ко»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт водовода Д-600 мм от дюкера ж/д в районе Сазда (Ряховский водовод) до ул. Г.Жубановой

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт водовода Д-600 мм от дюкера ж/д в районе Сазда (Ряхогский водовод) до ул. Г.Жубановой

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 588 от28.06.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		10.Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	2122,52	175,07	371581
2.		11.Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	117,25	259,26	30397
3.		12.Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	117,25	29,17	3420
4.		13.С341-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	184,32	758,87	139875
5.		14.Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,46	2718,32	202399

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	15.	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,17	3593,22	79679
7.	16.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,29	1299,79	129056
8.	17.	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	2007,26	42,20	84716
9.	18.	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	2007,26	20,84	41832
10.	19.	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2007,26	236,97	475666
11.	20.	Е11-221601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,37	1326043,44	484006
12.	24.	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,00	1655,69	19868
13.	25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном ПАС-П-10.600 с металлическим подвижным фланцем диам. 600 мм	шт	8,00	171488,57	1371909
14.	26.	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном ПАС-П-10.300 с металлическим подвижным фланцем диам .300 мм	шт	1,00	65185,71	65186
15.	28.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник пластиковый армированный стекловолокном ПАС-П-10.600/300	шт	1,00	256731,43	256731
16.	32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод пластиковый армированный стекловолокном ПАС-П-10.600 90 град	шт	2,00	114325,71	228651
17.	33.	Е11-220901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	3,00	48494,11	145482
18.	34.	51-010102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	2458957,74	7376873

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	35.	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1,00	16983,67	16984
20.	36.	51-010102-0301	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	343577,89	343578
21.	37.	Е11-221201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	1,00	25838,97	25839
22.	38.	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	27804,91	27805
23.	39.	Е11-250109-0104	Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	18,00	124007,22	2232130
24.	40.	Е11-250110-0104	Трубопровод диаметром 600 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	18,00	12445,99	224028
25.	42.	Е11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,69	61983,18	352684
26.	44.	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3,00	11373,78	34121
27.	45.	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,00	16033,47	32067
28.	46.	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	7,00	23497,83	164485
29.	47.	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,00	1580,81	6323
30.	48.	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,00	11529,86	11530

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	50.	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,00	23871,18	47742
32.	51.	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	2,00	26851,02	53702
33.	52.	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3,00	6007,39	18022
34.	53.	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	29,00	634,70	18406
35.	54.	С123-010501-1026	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 710x27,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - для футляров	м	2,40	43341,88	104021
36.	55.	С123-010501-1021	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляр	м	0,80	13113,34	10491
37.	56.	Е11-221501-0208	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 600 мм. Устройство	км трубопровода	0,99	103372,44	102856
38.	57.	Е11-080201-0101	Кладка горловины из кирпича	м3 кладки	1,20	28578,85	34295
39.	58.	Е11-220701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,35	663802,61	229012
40.	59.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,80	3863,09	26269
41.	60.	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10,20	437,40	4461
42.	61.	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,20	4488,38	45782
43.	62.	Е12-180101-1506	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	68,00	5549,56	377370

ИТОГО: 16051330

В том числе :

Накладные расходы	1399449
Сметная прибыль	1188987

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего с оборудованием				16051330	
		в том числе :					
		оборудование				7720451	
		Итого с временными	1,04 %		86641	16137971	
		Итого с зимними удорожаниями	3,119 %		262542	16400513	
		Итого с НДС	12 %		1968061,6	18368574,6	
		Договорной коэффициент (скидки)	5%			918428,7	
		Всего				17450145,9	

Заказчик:

АО «Акбулак»

Первый вице президент, гл. инженер _____ Боранкулов А.К.

Начальник ОКС _____ Мустафин К.У.

Начальник ПТО _____ Ахметов Т.А.

Подрядчик:

ТОО»Спарта и Ко»

Генеральный директор _____ Турмухамбетов К.Т.

Технадзор

ТОО «ТранзитПром» _____ Халиков И.Б.