Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО Сп "КазГерСтрой"***
СУБПОДРЯДЧИК: ***ТОО "ДС Нойбург"***
Наименование стройки:
"Реконструкция ул.Московской на участке от ул.Потанина до пр.Республики"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА октябрь 2013г.

6-71

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/МСК/	17.08.2012г.				
		17_08_1					

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	56 782 507		22 249 139								6 083 840
в т.ч. за месяц		16 578 299		6 495 889							1 776 246

Генподрядчик:

Субподрядчик: "ДС Нойбург"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СП КазГерСтрой"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"

Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция ул. Московская на участке от ул. Потанина до пр.Республики

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда на основных полосах проезжей части и п.п.съездах. Тип 1								
1	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /к/з а/б марки I, нижний слой/**	1379,18	532,82	13,29	734859	18325	14363	0,04	52
		м2		6,51	1,32	8978	1821	133	--	7
2	Е0127-102-3 к=10 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 9см/**	13791,84	60,65	0,54	836492	7492	1011	--	1
		м2		0,02	0,04	276	484	133	--	2
3	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/**	3790,29	653,25	13,29	2476007	50362	39472	0,04	143
		м2		6,51	1,32	24675	5003	133	--	18
4	Е0127-102-3 к=2 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/**	7580,58	78,06	0,54	591764	4118	556	--	1

		м2		0,02	0,04	152	266	133	--	1
5	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	0,4408	1171,00	1171,00	516	516	214	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	214	100	2,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4639639	80813			197

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на площадках для парковки автомашин

6	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /к/з а/б марки II, нижний слой/	381,1	516,17	13,29	196712	5064	3969	0,04	14
		м2		6,51	1,32	2481	503	133	--	2
7	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 9см/	3810,98	58,56	0,54	223183	2070	279	--	--
		м2		0,02	0,04	76	134	133	--	--
8	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	393,29	653,25	13,29	256917	5226	4096	0,04	15
		м2		6,51	1,32	2560	519	133	--	2
9	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	786,58	78,06	0,54	61403	427	58	--	--
		м2		0,02	0,04	16	28	133	--	--
10	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	0,0845	1171,00	1171,00	99	99	41	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	41	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			738314	12886			30
			Тенге			5133	1225			4

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда на съездах. Тип 2

11	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /к/з а/б марки II, нижний слой/	202,01	516,17	13,29	104271	2684	2104	0,04	8
		м2		6,51	1,32	1315	267	133	--	1
12	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 9см/	2020,09	58,56	0,54	118303	1097	148	--	--
		м2		0,02	0,04	40	71	133	--	--
13	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	209,77	653,25	13,29	137032	2787	2185	0,04	8
		м2		6,51	1,32	1366	277	133	--	1
14	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	419,54	78,06	0,54	32751	228	31	--	--
		м2		0,02	0,04	8	15	133	--	--
15	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	0,045	1171,00	1171,00	53	53	22	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	22	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			392409	6849			16
			Тенге			2729	651			2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5770362	100548			242
			Тенге			41943	9664			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5770362				
		Материалы -	Тенге			125575				
		Всего заработная плата -	Тенге				51607,00			
		Местные материалы -	Тенге			5502295				
		Накладные расходы -	Тенге			68546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10282,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет		1%	63150		~~6 524 039~~	6 470 835			
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%	25260		~~6 549 300~~	6 495 889	2,234		
	Итого в текущих ценах					~~14 631 135~~	14 511 817			
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		1,02			~~14 923 758~~	1776246			
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			~~1 790 851~~	16.578299			
	ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)					~~16 714 609~~				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НДС Нойбург"

Начальник участка:

Инженер ПТО: