Утвержден
приказом ГУ «Уилский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог»
от «___» _____ 2020 года
№ _____

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 15 » декабря 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 30900, Уил, село Уил, Курмангазина, 43, 87133221200**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «15» декабря 2020 г. ТОО «Акпан», Душекенов Азамат Байтелуевич, Актюбинская область, г.Актобе, Разъезд 41, 231**.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «15» декабря 2020 г. ТОО «Дирекция строящихся предприятий» СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», Муканов К. №KZ74VJE00017974 от 06.06.2016г., №KZ20VJE00017976 от 06.06.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «15» декабря 2020 г. ТОО «Мир Проект», Кемеров Ж.Б.**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство объектов водоснабжения в с.Акшатау Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, Уилский район, Уилский с/о, с. Акшатау**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 20 февраля 2017 года №37; Акимат Уилского сельского округа**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ13REA00171452 11.05.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Мир Проект», № ЭСП-0077/1 от 28.03.2019г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», №25 от 01.04.2019 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **__мая 2020 г**;

месяц, год

окончание работ **__декабря 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **__10__;**
фактически, месяц: **__8__;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	20173,74		19297,06	
Ду 110 х 10 мм	м	14859,12		13982,44	
Ду 110 х 4,2 мм	м	4039,394		4039,394	
Ду 63 х 2,5 мм	м	32,219		32,219	
Ду 25 х 1,8 мм	м	1243,007		1243,007	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Вода из скважин 2шт. (1раб., 1резервная) забирается насосами 1-гоподъема и по водоводу подается в резервуары V=100м3, затем насосами 2-го подъёма водоводам подается в разводящую сеть села через башню.
Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей составляет 19297,06м, в том числе: SDR 11 диаметрами 110х10 - 13982,44м; SDR 21 диаметрами 110х4,2 - 4039,394м; диаметрами 63х2,5 - 32,219м; SDR17 диаметром 25х1,8мм -1243,007м. Подводка к границам участков водопотребителей приняты из полиэтиленовых труб SDR17 диаметром 25х1,5мм. На сетях водопровода предусмотрена установка: задвижек для выделения ремонтных участков и в точке врезки; пожарных гидрантов.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **432 349 659** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **327 332 350** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **26 887 322** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **361 450 153,01** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **327 332 350** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **26 887 322** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект **«Строительство объектов водоснабжения в с.Акшатау Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик — Нурымгереев Т.К. — *фамилия, имя, отчество (при наличии)* — *подпись руководителя* — *М.П. (при наличии)*

Технический надзор — Муканов К. — *фамилия, имя, отчество (при наличии)* — *подпись эксперта* — *М.П. (при наличии)*

Авторский надзор — Кемеров Ж.Б. — *фамилия, имя, отчество (при наличии)* — *подпись эксперта* — *М.П. (при наличии)*

Подрядчик (ген. подрядчик) — Душекенов А.Б. — *фамилия, имя, отчество (при наличии)* — *подпись руководителя* — *М.П. (при наличии)*

Технические характеристики объекта(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	18961,7	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	13844,0	Ø-110мм
2	Распределительная сеть (общая протяж.)	м	5274,99	
	1) из стальных труб	м	382,5-	Ø -108х4,0
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	5274,99	Ø-110,63,25
3	Смотровой колодец	шт	50	Д-1500 мм-42 шт, Д-2000мм-8 шт
4	Задвижка Ø -	шт	-	
	Ø – 200	шт		
	Ø – 150	шт		
	Ø – 100	шт	9	
	Ø – 80	шт		
5	Вентили Ø -	шт	207	Ø-50,32,20,15
6	Кран Ø – 50	шт		
7	Гидрант (пожарный)	шт	11	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяж.)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик: *ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»* Нурымгереев Т.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: *главный инженер проекта ТОО «Мир Проект»* Кемеров Ж.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Технические характеристики объекта (линии электропередач)	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Линия электропередач				
1	Воздушный ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км		
2	Воздушный ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	8,228	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,289	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км		
5	Площадь опор	м2		
6	Опоры:			
	1) Металлические наруж. освещения	шт	-	
	2) Деревянные с приставками	шт	-	
	3) Деревянные с ж/б приставками	шт	-	
	4) Железобетонные	шт	145	СВ105,А10
	5) Тросовые подвесы	шт	-	
7	Проводы:			
	1) Медные	км	-	
	2) Алюминиевые	км	24,684	АС50/8
	3) Сталеалюминиевые	км		
8	Кронштейны для светильников:			
	1) Железобетонные	шт	-	
	2) Металлические	шт		
9	Арматура уличного освещения:			
	1) Светильники с лампами накаливания	шт		
	2) Светильники с ртутными лампами	шт		
	3) Светильники с люминесц. лампами	шт		
10	Кабели:			
	1) Марки АСБ-10кВ напряжение 0,4кВ	км		
	2) Марки АВБШВ-1кВ напряжение 0,4кВ	км	0,289	АБВбШв 4х25 мм-141мм,бронированный-148 м
11	Муфты соединительные 10кВ	шт		
12	Муфты концевые 10/0,4кВ	шт		
13	Контуры заземления	шт		
14	Устройство молниезащита	шт		
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:			
	1) Асфальтобетонные	м2		
	2) Булыжные	м2		
	3) Тратуары	м2		

Заказчик *ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»* Нурымгереев Т.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Главный инженер проекта ТОО «Мир Проект»* Кемеров Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 15 » декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Акпан», г.Актобе, 41-й разъезд, 231, тел.: 8(7132) 40-28-59**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Душекенова А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство объектов водоснабжения в с.Акшатау Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Нурымгереев Т.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Стронеф» ГСЛ №000252 от 10.04.2006 года**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Мир Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», №25 от 01.04.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	20173,74		19297,06	

Ду 110 х 10 мм	м	14859,12		13982,44	
Ду 110 х 4,2 мм	м	4039;394		4039,394	
Ду 63 х 2,5 мм	м	32,219		32,219	
Ду 25 х 1,8 мм	м	1243,007		1243,007	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Вода из скважин 2шт. (1раб., 1резервная) забирается насосами 1-гоподъема и по водоводу подается в резервуары V=100м3, затем насосами 2-го подъёма водоводам подается в разводящую сеть села через башню.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей составляет 19297,0бм, в том числе: SDR 11 диаметрами 110х10 - 13982,44м; SDR 21 диаметрами 110х4,2 - 4039,394м; диаметрами 63х2,5 - 32,219м; SDR17 диаметром 25х1,8мм -1243,007м. Подводка к границам участков водопотребителей приняты из полиэтиленовых труб SDR17 диаметром 25х1,5мм.

На сетях водопровода предусмотрена установка: задвижек для выделения ремонтных участков и в точке врезки; пожарных гидрантов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **мая 2020 г**;

месяц, год

окончание работ **декабря 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;
фактически, месяц: 8 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Акпан», генеральный директор Душекенов А.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство объектов водоснабжения в с.Акшатау Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Акпан» Душекенова А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«15 » декабря2020 г.

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», региональный руководитель Тавасаров Т.У., Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, микрайон Лесная поляна, строение1А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

в лице**Муканова К. №KZ74VJE00017974 от 06.06.2016г., №KZ20VJE00017976 от 06.06.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов

дата получения действующего на основании **№17от «28» апреля 2020 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство объектов водоснабжения в с.АкшатауУилского аульного округа Уилского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Руководитель ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Нурымгереев Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «Акпан», лицензия на СМР ГСЛ №16012169 от 29 июля 2016 года, I-категория**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Душекенова А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Стронеф» ГСЛ №000252 от 10.04.2006 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Утепова Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020 года ;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **10** месяц;

фактически **8** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **432 349 659**тенге,

в том числе строительно-монтажных работ**327 332 350**тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря**26 887 322**тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего**361 450 153,01**тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **294 599 115**тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря**24 198 589,8**тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 25 от 01.04.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительстваустранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», региональный руководитель Тавасаров Т.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

дата «__» ____2020 годаподпись _____ М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Муканова К. №KZ74VJE00017974 от 06.06.2016г., №KZ20VJE00017976 от 06.06.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

дата «__» ____2020 годаподпись _____ М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 15 » декабря 2020 г.

Авторский надзор: **ТОО «Мир Проект», директор Кемерова М.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **Главного инженера проекта Кемерова Ж.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №19 от 15 мая 2020 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство объектов водоснабжения в с.Акшатау Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Руководитель ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Акпан», лицензия на СМР ГСЛ №16012169 от 29 июля 2016 года, I-категория**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Душекенова А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **не имеется**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020 года ;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **10** месяц;

фактически **8** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Мир Проект», № ЭСП-0077/1 от 28.03.2019г.»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», №25 от 01.04.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Мир Проект», директор Кемерова М.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

дата «__» _____ 2020 года подпись _____ М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Кемеров Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперт(ов), № аттестатов,

дата «__» _____ 2020 года подпись _____ М.П.