Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 21 » декабря 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 21 » декабря 2020 г. ТОО «Акпан», Душекенов Азамат Байтелуевич, Актюбинская область, г.Актобе, Разъезд 41, 231**.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «21» декабря 2020 г. ТОО «Актам-инжиниринг», Каналин Алтынбек Кыдыралиевич, №KZ08VJE00011887, №KZ78VJE00011888 и №KZ62VJE00011885 от 02.07.2015г.**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «20» декабря 2020 г. ТОО «Т-Строй-Проект», Алимбаев Аслан Ескендирович**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство системы водоснабжения с. Нурбулак Алгинского района Актюбинской области», новое строительство, второй (нормальный) уровень ответственности, технически несложный объект.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, Алгинский район, Карагашский с/о, с. Нурбулак**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Аким Карагашского сельского округа от 09.01.2018 года б/№.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды),

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ07REA00171366 от 11.05.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Т-Строй-Проект», № 07-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №18 от 20.01.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **мая 2020 г**;

месяц, год

окончание работ **декабря 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;
фактически, месяц: **8** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	10 067,4		10 067,4	
Ду 160 х 7,7 мм	м	645,0		645,0	
Ду 110 х 5,3 мм	м	6892,0		6892,0	
Ду 40 х 2,4 мм	м	57,0		57	
Ду 32 х 2,0 мм	м	108,4		108,4	
Ду 25 х 2,3 мм	м	2365,0		2365,0	
Пожарные гидранты	шт	30		30	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источником водоснабжения с.Нурбулак являются две скважины (1-эксплуатационная, 1-резервная). На территории площадки водозаборных скважин узел "А" две насосные ста станции 1 подъема. На территории площадки водозаборных скважин узел «Б»: пункт охраны, колодец с хлор-сатуратором, два резервуара чистой воды ёмкостью 100м3, насосная станция II подъема, водонапорная башня емкостью 25м3, выгреб емкостью 4,5м3. По периметру территории устанавливается бетонное ограждение высотой 2,7м с колючей проволокой. Ворота и калитка металлические.

Магистральные сети хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения приняты из полиэтиленовых труб SDR21 диаметром 110х5.3мм. Общая протяженность магистрального трубопровода составит 6892м. Вводы в здание приняты из полиэтиленовых труб диаметром 25х2,3мм, 32х2,0мм, 40х2,4мм. Общая протяженность и количество вводов составляет 2530,4м и 115 штук соответственно. На сетях водопровода предусмотрено устройство водопроводных колодцев в количестве 63 шт. В колодцах устанавливается запорная арматура для отключения ремонтных участков, сбросные вентиля для опорожнения сети, вантузы для сброса воздуха, пожарные гидранты и ответвления в жилые дома.

Электроснабжение насосной станции I и II подъема предусмотрено от КТПН 10/0,4кВ с силовым трансформатором, резервное питание насосной станции II подъема от ДЭС. Опоры ВЛ-10кВ приняты железобетонными, в количестве 47 шт. Протяженность линий электроснабжения 2,202км.

краткие технические · характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **439 102,869** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **323 732,779** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **29 537,590** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **362 372,093** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **312 033,557** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **27 895,839** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект **«Строительство системы водоснабжения с. Нурбулак Алгинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик	Сериков Б.С. *фамилия, имя, отчество (при наличии)*	*подпись руководителя*	*М.П. (при наличии)*
Технический надзор	Каналин А.К. *фамилия, имя, отчество (при наличии)*	*подпись эксперта*	*М.П. (при наличии)*
Авторский надзор	Алимбаев А.Е. *фамилия, имя, отчество (при наличии)*	*подпись эксперта*	*М.П. (при наличии)*
Подрядчик (ген. подрядчик)	Душекенов А.Б. *фамилия, имя, отчество (при наличии)*	*подпись руководителя*	*М.П. (при наличии)*

Согласно п.9 ст.26 и п.8 ст.73 Закона РК от
16 июля 2001 года №242
«Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности в
Республике Казахстан», зарегистрировано
в ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства»

№ 73 от «21» 12 2020 г.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	645	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	645	Ø-160мм
2	Распределительная сеть (общая протяж.)	м	9 422	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	9 422	Ø-110,40,25
	5)			
3	Смотровой колодец	шт	63	
4	Задвижка Ø -	шт	-	
	Ø – 200	шт	-	
	Ø – 150	шт	2	
	Ø – 100	шт	26	
	Ø – 80	шт		
5	Вентили Ø -	шт	21	Ø-50,32,20
6	Кран Ø – 50	шт		
7	Гидрант (пожарный)	шт	30	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяж.)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	24	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик *Руководитель ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство»* Сериков Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Главный инженер проекта ТОО «Т-Строй-Проект»* Аймбаев А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Линия электропередач				
1	Воздушный ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км		
2	Воздушный ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	2,202	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км		
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км		
5	Площадь опор	м2		
6	Опоры:			
	1) Металлические наруж. освещения	шт	32	
	2) Деревянные с приставками	шт	-	
	3) Деревянные с ж/б приставками	шт	-	
	4) Железобетонные	шт	47	СВ105,110
	5) Тросовые подвесы	шт	-	
7	Проводы:			
	1) Медные	км	-	
	2) Алюминиевые	км	2,32	СИП3 1х50-20
	3) Сталеалюминиевые	км		
8	Кронштейны для светильников:			
	1) Железобетонные	шт	-	
	2) Металлические	шт	32	
9	Арматура уличного освещения:			
	1) Светильники с лампами накаливания	шт		
	2) Светильники с ртутными лампами	шт		
	3) Светильники с люминесц. лампами	шт		
10	Кабели:			
	1) Марки АСБ-10кВ напряжение 0,4кВ	км		
	2) Марки АВБШВ-1кВ напряжение 0,4кВ	км		
11	Муфты соединительные 10кВ	шт		
12	Муфты концевые 10/0,4кВ	шт		
13	Контуры заземления	шт		
14	Устройство молниезащита	шт		
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:			
	1) Асфальтобетонные	м2		
	2) Булыжные	м2		
	3) Тратуары	м2		

Заказчик *Руководитель ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство»* Сериков Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Главный инженер проекта ТОО «Т-Строй-Проект»* Алибаев А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 21 » декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Акпан», г.Актобе, 41-й разъезд, 231, тел.: 8(7132) 40-28-59**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Душекенова А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство системы водоснабжения с. Нурбулак, Алгинского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель «ГУ Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство» Сериков Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не имеется**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Т-Строй-Проект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Алгинскмй районный отдел архитектуры, градостроительства и строительство», №18 от 20 января 2020г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	10 067,4		10 067,4	

Ду 160 х 7,7 мм	м	645,0		645,0	
Ду 110 х 5,3 мм	м	6892,0		6892,0	
Ду 40 х 2,4 мм	м	57,0		57	
Ду 32 х 2,0 мм	м	108,4		108,4	
Ду 25 х 2,3 мм	м	2365,0		2365,0	
Пожарные гидранты	шт	30		30	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источником водоснабжения с.Нурбулак являются две скважины (1-эксплуатационная, 1-резервная). На территории площадки водозаборных скважин узел "А" две насосные ста станции 1 подъема. На территории площадки водозаборных скважин узел «Б»: пункт охраны, колодец с хлор-сатуратором, два резервуара чистой воды ёмкостью 100м3, насосная станция II подъема, водонапорная башня емкостью 25м3, выгреб емкостью 4,5м3. По периметру территории устанавливается бетонное ограждение высотой 2,7м с колючей проволокой. Ворота и калитка металлические.

Магистральные сети хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения приняты из полиэтиленовых труб SDR21 диаметром 110х5.3мм. Общая протяженность магистрального трубопровода составит 6892м. Вводы в здание приняты из полиэтиленовых труб диаметром 25х2,3мм, 32х2,0мм, 40х2,4мм. Общая протяженность и количество вводов составляет 115 штук и 2530,4м соответственно. На сетях водопровода предусмотрено устройство водопроводных колодцев в количестве 63 шт. В колодцах устанавливается запорная арматура для отключения ремонтных участков, сбросные вентиля для опорожнения сети, вантузы для сброса воздуха, пожарные гидранты и ответвления в жилые дома.

Электроснабжение насосной станции I и II подъема предусмотрено от КТПН 10/0,4кВ с силовым трансформатором, резервное питание насосной станции II подъема от ДЭС. Опоры ВЛ-10кВ приняты железобетонными, в количестве 47 шт. Протяженность линий электроснабжения 2,202км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **мая 2020 г**;
месяц, год
окончание работ **декабря 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;
фактически, месяц: **8** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство системы водоснабжения с. Нурбулак, Алгинского района, Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Акпан» Душекенова А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"20" декабря 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Т-Строй-Проект», директор Куспеков Т.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Алимбаев Аслан Ескендирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№44 от 14.05.2020г.**
№ договора и дата
по объекту: Строительство системы водоснабжения с. Нурбулак, Алгинского района, Актюбинской области,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Актюбинская область, Алгинский район», **руководитель Сериков Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Акпан», лицензия на СМР ГСЛ №16012169 от 29 июля 2016 года, I-категория**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Генерального директора Душекенова А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 9 месяца;
фактически 8 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Т-Строй-Проект», №07-18**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №18 от 20.01.2020 г.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Т-Строй-Проект», директор Куспеков Т.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Алимбаев А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 21 » декабря 2020 г.

Технический надзор: **ТОО «Актам - инжиниринг», Актюбинская область, г.Актобе, пр. Алии Молдагуловой , 56Е Директор Ешимкулов Н.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Каналин А.К, Аттестат эксперта KZ08VJE00011887, KZ62VJE00011885, KZ78VJE00011888 от 02 июля 2015 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов

дата получения действующего на основании **№50 от «12» мая 2020 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство системы водоснабжения с. Нурбулак, Алгинского района, Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Руководитель «ГУ Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство» Сериков Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Акпан», лицензия на СМР ГСЛ №16012169 от 29 июля 2016 года, I-категория**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Душекенова А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **не имеется**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020 года ;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **9** месяц;

фактически 8 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **439 102,869** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **323 732,779** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **29 537,590** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **362 372,093** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **312 033,557** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **27 895,839** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Алгинскмй районный отдел архитектуры, градостроительства и строительство», №18 от 20 января 2020**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Актам - инжиниринг»: директор Ешимкулов Н.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

дата «__» ____ 2020 года подпись _____ М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Каналин А.К. Аттестат эксперта KZ08VJE00011887, KZ62VJE00011885, KZ78VJE00011888 от 02 июля 2015 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

дата «21» 12 2020 года подпись _____ М.П.