Заказчик: КГУ "Детский дом "Кулыншак" управления образования Карагандинской области

Форма 2В

Исполнитель: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО ДОМА "КУЛЫНШАК" ПО АДРЕСУ: Г.КАРАГАНДА,РАЙОН ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ,ПР.БУХАР-ЖЫРАУ,Д.61А. РЕМОНТ КУХНИ

Договор подряда № ___51____от 22 мая 2018 года

АКТ №1

выполненных работ на работы за июль 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	75,7	685,98	27,81	51929	2105	--	36613	95625
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	49824	1027		7083	
2	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к	м2	2,2	1296,01	31,89	2851	70	362	1688	4902
		НР - 69%; СП - 8%			1099,38	12,62	2419	28		363	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	7,56	923,32	149,46	6980	1130	--	5377	13346
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	5850	551		989	
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	176,67	644,61	47,23	113882	8345	1	78756	208049
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	105538	3845		15411	
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	176,67	179,82	--	31769	--	--	26686	63132
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	31769	--		4676	
6	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	75,7	253,74	--	19208	--	--	13830	35680
		НР - 72%; СП - 8%			253,74	--	19208	--		2643	
7	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	10,5	168,20	7,08	1766	74	--	1553	3585
		НР - 90%; СП - 8%			161,12	3,23	1692	34		266	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,7	799,79	32,47	60544	2458	32704	24923	92305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	25382	1132		6837	
9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 25мм стяжки к норме 11-110101-	м2 стяжки	75,7	117,43	5,53	8889	419	8156	471	10109
		НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	314	187		749	
10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	75,7	3172,24	83,50	240139	6321	143478	87488	353837
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	90340	2732		26210	
11	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,2	2493,56	56,95	5486	125	725	3233	9416
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	4636	50		697	
12	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2	60731,00	--	133608	--	133608	--	144297
		СП - 8%			--	--	--	--		10689	
13	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5531,00	--	5531	--	5531	--	5973
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
14	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,29	3263,98	200,43	23794	1461	15353	6859	33106
		НР - 90%; СП - 8%			957,41	88,05	6980	642		2452	
15	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным	м2	7,29	26135,00	--	190524	--	190524	--	205766
		СП - 8%			--	--	--	--		15242	
16	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой	176,67	880,91	81,12	155631	14331	4617	118200	295738
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	136683	11067		21907	
17	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Подготовка поверхностей: огрунтовка	м2	176,67	76,88	5,91	13582	1044	5917	4782	19833
18	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без	поверхности облицовки	176,67	4964,63	22,22	877102	3926	445299	343749	1318519
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	10,24	427877	1809		97668	
19	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	75,7	675,49	7,24	51134	548	11490	31491	89235
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	39096	267		6610	
20	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	75,7	815,86	5,48	61760	415	18006	34822	104309
		НР - 80%; СП - 8%			572,52	2,49	43339	188		7727	
21	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	10,5	1271,30	11,06	13349	116	10801	2236	16832
		НР - 90%; СП - 8%			231,61	5,05	2432	53		1247	
22	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	10,5	3235,00	--	33968	--	33968	--	36685
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой	13,72	3210,49	49,72	44048	682	13090	24487	74018
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	30276	333		5483	
24	2203-0201-0204 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	13,72	544,00	--	7464	--	7464	--	8061
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2261305	43440	1113708	907197	3421983
							1104159	24360	--	253480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2113829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				741525				
	Всего заработная плата		Тенге					1047387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231955				
		Накладные расходы	Тенге				902277				
		Сметная прибыль	Тенге				241288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3257394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата	Тенге					1121387			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147476				
	Материалы		Тенге				1087				
	Всего заработная плата		Тенге					7132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139139				
		Накладные расходы	Тенге				4921				
		Сметная прибыль	Тенге				12192				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3242358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1078
		Сметная заработная плата	Тенге					1128519			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
25	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	прибор	2	2810,85	50,79	5622	102	--	4010	10402
		НР - 72%; СП - 8%			2760,06	24,77	5520	50		771	
26	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	прибор	3	981,75	15,25	2945	46	--	2104	5453
		НР - 72%; СП - 8%			966,49	7,44	2899	22		404	
27	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	2	544,63	2,32	1089	5	1	783	2022
		НР - 72%; СП - 8%			542,31	1,13	1085	2		150	
28	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Демонтаж**	водоподогреватель	1	6646,05	727,76	6646	728	--	6040	13701
		НР - 98%; СП - 8%			5918,30	245,16	5918	245		1015	
29	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из пластиковых канализационных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	4	591,18	4,76	2365	19	212	1541	4219
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	2134	6		312	
30	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из пластиковых труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	21	343,66	2,79	7217	59	644	4705	12875
		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	6514	20		954	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
31	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	2	3127,86	394,04	6256	788	418	5294	12474
		НР - 98%; СП - 8%			2525,06	176,18	5050	352		924	
32	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	2	19230,00	--	38460	--	38460	--	41537
		СП - 8%			--	--	--	--		3077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	2	960,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074
34	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	944,39 906,43	0,18 --	1889 1813	-- --	76	1777 293	3959
35	2303-0102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на *СП - 8%*	шт.	2	5673,00 --	-- --	11346 --	-- --	11346	-- 908	12254
36	1117-0501-0103 РСНБ РК 2015	Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	2514,73 2188,38	161,76 75,68	7544 6565	485 227	494	6656 1136	15337
37	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ *СП - 8%*	шт.	3	6633,00 --	-- --	19899 --	-- --	19899	-- 1592	21491
38	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм *СП - 8%*	шт.	2	2628,00 --	-- --	5256 --	-- --	5256	-- 420	5676
39	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для *СП - 8%*	шт.	3	676,00 --	-- --	2028 --	-- --	2028	-- 162	2190
40	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	водоподогреватель	1	29815,84 17015,11	2274,24 766,11	29816 17015	2274 766	10527	17426 3779	51021
41	5104-0106-0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое,	шт.	1	60645,00 --	-- --	60645 --	-- --	60645	-- --	60645
42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	789,08 785,10	1,59 0,48	3156 3140	6 2	10	3079 499	6735
43	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	3,992	460,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
44	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	21	2118,77 1734,21	374,00 100,02	44494 36418	7854 2100	222	37748 6579	88822
45	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	19,509	289,00 --	-- --	5638 --	-- --	5638	-- 451	6089
46	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	1667,00 --	-- --	5001 --	-- --	5001	-- 400	5401
47	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	1	735,84 334,84	-- --	736 335	-- --	401	328 85	1149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				271804 94408	12366 3793	104389 60645	91491 24212	387509
		Стоимость оборудования	Тенге				60645				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				60645				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19238				
		Материалы	Тенге				855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					18253			
		Накладные расходы	Тенге				13142				
		Сметная прибыль	Тенге				2590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					18253			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				191921				
	Материалы		Тенге				12145				
	Всего заработная плата		Тенге					79948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91384				
	Сдача и испытание		Тенге				755				
		Накладные расходы	Тенге				78349				
		Сметная прибыль	Тенге				21622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				291892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					79948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				387508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					98201			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
48	1215-0102-0806 РСНБ РК 2015	Кондиционер массой до 125 кг. Демонтаж	шт.	1	2038,48	70,29	2038	70	--	1442	3759
		НР - 72%; СП - 8%			1968,19	34,29	1968	34		278	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
49	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10614,52	474,63	10615	475	745	9342	21553
		НР - 98%; СП - 8%			9395,46	137,21	9395	137		1597	
50	2305-0404-0128 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 1,5	комплект	1	96208,00	--	96208	--	96208	--	103905
		СП - 8%			--	--	--	--		7697	
51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками,	шт.	1	2265,54	24,68	2266	25	897	968	3492
		НР - 72%; СП - 8%			1344,35	--	1344	--		259	
52	1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41. Установка	виброизолятор	4	2485,18	6,56	9941	26	6866	3000	13976
		НР - 98%; СП - 8%			762,25	2,96	3049	12		1035	
53	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3768	6947,06	32,80	2618	12	45	2515	5544
		НР - 98%; СП - 8%			6797,32	14,78	2561	6		411	
54	2305-0307-0506 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР300-45	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
55	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	3,768	4616,41	44,64	17395	168	11793	5386	24603
		НР - 98%; СП - 8%			1442,21	16,44	5434	62		1822	
56	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	4,9455	4848,46	49,35	23978	244	15491	8167	34716
		НР - 98%; СП - 8%			1666,82	18,24	8243	90		2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	0,3768	4616,41	44,64	1739	17	1179	539	2460
		НР - 98%; СП - 8%			1442,21	16,44	543	6		182	
58	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	0,59346	4848,46	49,35	2877	29	1859	980	4166
		НР - 98%; СП - 8%			1666,82	18,24	989	11		309	
59	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	изолируемой поверхности	2,5	1878,89	134,32	4697	336	2344	1648	6852
		НР - 78%; СП - 8%			806,61	60,52	2017	151		508	
60	2111-0403-2107 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата	м2	2,75	7957,00	--	21882	--	21882	--	23632
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
61	1334-0106-0404 РСНБ РК 2015	Зонт вытяжной. Монтаж оборудования	шт.	3	12949,00	--	38847	--	--	23697	67547
		НР - 61%; СП - 8%			12949,00	--	38847	--		5003	
62	коммерческое предложение от	Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-900-1,5-П	шт.	2	111205,36	--	222411	--		--	222411
					--	--	--	--	222411	--	
63	прайс-лист стр.31 ООО"Север Трейд	Зонт вентиляционный МВО 2/1200	шт.	1	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--	--	--	
64	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционеры, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	58804,31	3607,25	58804	3607	4210	50900	118481
		НР - 92%; СП - 8%			50987,05	952,01	50987	952		8776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				521094	5010	168298	108584	662258
							125379	1461	222411	32582	
	Стоимость оборудования		Тенге				222411				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				222411				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41113				
	Материалы		Тенге				897				
	Всего заработная плата		Тенге					40191			
		Накладные расходы	Тенге				24665				
		Сметная прибыль	Тенге				5262				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					40191			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28617				
	Материалы		Тенге				2345				
	Всего заработная плата		Тенге					4170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21882				
		Накладные расходы	Тенге				3089				
		Сметная прибыль	Тенге				2537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4170			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				228954				
	Материалы		Тенге				42185				
	Всего заработная плата		Тенге					82479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100987				
	Сдача и испытание		Тенге				4085				
		Накладные расходы	Тенге				80829				