Заказчик: КГУ "Детский дом "Құлыншак" управления образования Карагандинской области

Форма 2В

Исполнитель: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО ДОМА "КУЛЫНШАК" ПО АДРЕСУ: Г.КАРАГАНДА.РАЙОН ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ,ПР.БУХАР-ЖЫРАУ,Д.61А. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОРИДОРА

Договор подряда № __51__от___22.05.2018 года, доп.соглашение № 60 от 26.07.2018г

АКТ №2

выполненных работ на работы за август 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	12,8	923,32	149,46	11819	1913	1	9105	22597
					773,86	72,91	9905	933		1674	
2	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из крагиса потолков. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	65,6	97,06	5,00	6367	328	--	4455	11688
					92,06	2,25	6039	148		866	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	7,2	1553,62	149,46	11186	1076	--	8933	21729
					1404,16	72,91	10110	525		1610	
4	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены. Очистка вручную от краски с лестниц** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	36	202,52	--	7291	--	--	5249	13543
					202,52	--	7291	--		1003	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	12,8	1586,92	88,24	20313	1130	5128	13068	36051
					1098,04	36,35	14055	465		2670	
6	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	12,8	10786,00	--	138061	--	138061	--	149106
					--	--	--	--		11045	
7	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015 прим.	**Скобяные изделия для дверей** *СП - 8%*	шт.	8	835,00	--	6680	--	6680	--	7214
					--	--	--	--		534	
8	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011/прим.6,лист 4/**	шт.	8	3109,00	--	24872	--	24872	--	26862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011/прим.6,лист 4/	шт.	8	3109,00	--	24872	--	24872	--	26862
		СП - 8%			--	--	--	--		1990	
9	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	78,4	353,00	--	27675	--	27675	--	29889
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
10	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.	м2 потолка	65,6	2304,28	15,96	151161	1047	72431	70257	239132
		НР - 90%; СП - 8%			1184,19	5,81	77683	381		17713	
11	1115-0504-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Установка галтелей	м профиля	108,86	81,66	1,91	8889	208	--	6945	17101
		НР - 80%, СП - 8%			79,75	--	8681	--		1267	
12	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Галтели	м	108,86	164,00	--	17853	--	17853	--	19281
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
13	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,4	3354,42	189,78	8051	455	3861	3547	12525
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	3735	206		928	
14	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	2,4	14961,00	--	35906	--	35906	--	38779
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
15	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку	отделываемой поверхности	233,28	678,43	5,36	158264	1251	64413	74381	251257
		НР - 80%; СП - 8%			396,95	1,61	92600	377		18612	
16	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	233,28	1123,59	6,33	262110	1477	93855	133938	427732
		НР - 80%, СП - 8%			714,93	2,76	166778	645		31684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				896498	8885	490736	329878	1324486
							396877	3679	--	98111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				871626				
	Материалы		Тенге				239688				
	Всего заработная плата		Тенге					400557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226175				
		Накладные расходы	Тенге				329878				
		Сметная прибыль	Тенге				96120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1297625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					400557			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24872				
		Сметная прибыль	Тенге				1990				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1324486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					400557			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
17	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	50,38	0,58	504	6	--	361	934
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	498	3		69	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	1308-0305-0413 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	15	4763,91	1092,36	71459	16385	16322	35859	115903
		НР - 72%; СП - 8%			2583,49	736,76	38752	11051		8585	
19	2307-0103-0313 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип OPL/S 218HF 1057000030	шт.	15	13281,00	--	199215	--	199215	--	215152
		СП - 8%			--	--	--	--		15937	
20	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с	м кабеля	92	776,51	25,97	71439	2389	24927	32221	111954
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	44123	629		8293	
21	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	43177,00	--	3972	--	3972	--	4290
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				346589	18780	244436	68441	448233
							83374	11683	--	33202	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				346085				
		Материалы	Тенге				41248				
		Всего заработная плата	Тенге					94556			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203187				
		Накладные расходы	Тенге				68080				
		Сметная прибыль	Тенге				33133				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				447299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					94556			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				504				
		Всего заработная плата	Тенге					501			
		Накладные расходы	Тенге				361				
		Сметная прибыль	Тенге				69				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				448232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					95057			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в	шт.	8	203,35	0,67	1627	5	1	989	2825
		НР - 61%; СП - 8%			202,68	--	1621	--		209	
23	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель пожарной сигнализации. Демонтаж	м	60	76,16	0,19	4569	12	1	3286	8483
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	4558	6		628	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
24	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1	79,00	--	79	--		--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
25	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки	т	1	469,00	--	469	--		--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6744	17	2	4275	11900
							6179	6	--	881	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1627				
	Всего заработная плата		Тенге					1621			
		Накладные расходы	Тенге				989				
		Сметная прибыль	Тенге				209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					1621			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5117				
	Всего заработная плата		Тенге					4563			
	Транспортные расходы		Тенге				548				
		Накладные расходы	Тенге				3286				
		Сметная прибыль	Тенге				672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					4563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					6185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1249831	27682	735174	402594	1784619
							486430	15368	--	132194	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				347712				
	Материалы		Тенге				41248				
	Всего заработная плата		Тенге					96177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203187				
		Накладные расходы	Тенге				69069				
		Сметная прибыль	Тенге				33343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				450124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					96177			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				877247				
	Материалы		Тенге				239688				
	Всего заработная плата		Тенге					405621			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226175				
	Транспортные расходы		Тенге				548				
		Накладные расходы	Тенге				333525				
		Сметная прибыль	Тенге				96862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					405621			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24872				
		Сметная прибыль	Тенге				1990				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1784619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					501798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 784 619				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ С КОЭФ-М - 0,6129708					1 093 919				
		НДС	Тенге				131 270				
		ИТОГО С НДС	Тенге				1 225 190				

Принял
Заказчик:
КГУ "Детский дом "Құлыншақ"
управления образования Карагандинской области
Руководитель Бурксева С.М.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "КазСтрой 2050"
Эксперт Малютин И.Ю.:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.:

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040540004473-20180905-41544089
1.1. **Номер учетной системы** 00000000074
2. **Дата выписки** 05.09.2018 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 04.09.2018
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040540004473 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары - Арка Тех"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Джамбула, дом № 55
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001 — 9.2. номер 0010231

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ876017191000001616
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 961040001049 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
КГУ "Детский дом Құлыншақ" управления образования Карагандинской области
18. Адрес места нахождения
Караганда, м-рн Орбита 1 строение 15
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ85070102KSN3001000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Кап. ремонт здания д/д
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D, Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040540004473
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары - Арка Тех"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Джамбула, дом № 55

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 961040001049
26.2 Наименование КГУ "Детский дом Құлыншақ" управления образования Карагандинской области
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000020
32.2 дата 04.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания детского дома "Құлыншақ". Кухня, коридор, которые находятся г.Караганда пр.Бухар-Жырау 61 А			шт	1	1 093 919,64	1 093 919,64	0	0	1 093 919,64	12%	131 270,36	1 225 190			1	
				Всего по счету				**1 093 919,64**			**1 093 919,64**		**131 270,36**	**1 225 190**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

Ewk1NBpIDL5/pmVxCzgzFISjAT3JUg5GIO37QIkIQtVBlL+wGua10fspT1wYnlWuzSqSOglopLt6MWTYPzy9rg==