Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование, адрес)

Объект : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2020-06-27

Акт приемки выполненных работ №4
от 26.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1 (А)

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
1	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,6698	26585		203902		203902	–	220214
					–		–		–	16312	

501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	25,8521	30923		799424		799424	–	863378
				–		–		–	63954	
3	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,063	29758		61391		61391	–	66302
				–		–		–	4911	
4	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	17,0134	1500,76	166,28	25533	2829	7490	14852	43616
					894,24	75,71	15214	1288	–	3231	
5	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 295-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 применит	м2	5,428	23888		129664		129664	–	140037
				–		–		–	10373	
6	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,721	23017		85646		85646	–	92498
				–		–		–	6852	
7	2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,33	27511		146634		146634	–	158365

	202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014			–		–		–	11731	
			м2	2,5344	29758		75419		75419	–	81453
					–		–		–	6034	
9	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 1,96-1,25, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
			м2	2,45	30923		75761		75761	–	81822
					–		–		–	6061	
10	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %									
			м2 проемов	6,44	1283,23	167,08	8264	1076	2151	4988	14312
					782,14	78,42	5037	505	–	1060	
11	2109-0202-0308	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
			м2	3,29	20650		67939		67939	–	73374
					–		–		–	5435	
12	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 прим									
			м2	3,15	30923		97407		97407	–	105200
					–		–		–	7793	

0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со непрозрачными материалами: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,2591	12875 –		67711 –		67711 –	– 5417	73128
14	1110-0501-0107 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	47,736	1705,19 1539,59	165,6 75,69	81399 73494	7905 3613	– –	69396 12064	162859
15	1110-0501-0108 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	21,993	2317,42 1076,62	163,01 75,66	50967 23678	3585 1664	23704 –	22808 5902	79677
16	2109-0201-0605 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	69,729	19845 –		1383772 –		1383772 –	– 110702	1494474
17	1110-0501-0102 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	18,36	2142,16 982,57	157,68 73,75	39330 18040	2895 1354	18395 –	17455 4543	61328
18	2109-0201-0601 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,36	15596 –		286343 –		286343 –	– 22907	309250

0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	99,2	1360,79 663,96	11,34 3,46	134990 65865	1125 343	68001 –	47670 14613	197273
20 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	187,2	481,9 252,25	2,79 1,31	90211 47222	523 246	42466 –	34177 9951	134339
21 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	176,6	481,9 252,25	2,8 1,31	85104 44548	494 232	40062 –	32242 9388	126734
22 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	3,8	4468,43 2264	18,58 8,8	16980 8603	71 33	8306 –	6218 1856	25054
23 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,58	481,9 252,25	2,79 1,31	3171 1660	18 9	1493 –	1201 350	4722
24 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	14,1	4468,43	18,58	63005	262	30820	23073	92965

				2264	8,8	31922	124	–	6886	
115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,4	94,48	0,75	1644	13	144	1075	2937
				85,46	0,34	1487	6	–	218	
26 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	226	711,58	27,05	160817	6113	83903	53068	230996
				313,28	12,85	70801	2904	–	17111	
27 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	226	101,02	4,59	22831	1037	20919	976	25711
				3,87	2,13	875	481	–	1905	
28 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72%	м2 покрытия	86,7	3525,19	72,77	305634	6309	201731	72204	408065
				1125,65	31,02	97594	2689	–	30227	
29 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	850	265,75	113,15	225884	96179	–	144028	399505
				152,59	49,13	129705	41757	–	29593	
30 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	140	1997,61	13,73	279665	1922	154834	111247	422185
				877,92	4,99	122909	699	–	31273	
31 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1000	663,29	345,09	663291	345088	173003	183285	914302
				145,2	109,36	145200	109363	–	67726	
32 2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	165071		165071		165071	–	178277
				–		–		–	13206	

	0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	97	2281,3	834,98	221286	80993	19679	122309	371083
					1243,44	507,84	120614	49260	–	27488	
34	2950-6300-3000 (пл)	Светильник LEDTUBE LZN -FD 2[16W 120 sm 2stor.p (slamp) HG	шт	97	11261		1092317		1092317	–	1179702
					–		–		–	87385	
35	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	41	1794,49	723,32	73574	29656	5296	41655	124447
					942	469,07	38622	19232	–	9218	
36	2307-0101-0229	Светильники подвесные, тип НСП41-200-003 ГОСТ 17677-82	шт.	41	1228		50348		50348	–	54376
					–		–		–	4028	
37	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	56,25	1063,15	145,49	59802	8184	9726	44855	113030
					744,75	68,94	41892	3878	–	8373	
38	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	56,25	19630		1104188		1104188	–	1192523
					–		–		–	88335	
39	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	135	1789,64	17,41	241602	2351	190736	48393	313195
					359,37	6,41	48515	866	–	23200	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	54	2014,8	82,28	108799	4443	16085	87146	211621
					1634,65	12,09	88271	653	–	15676	

1224	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н, 1", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	54	2118		114372		114372	–	123522
				–		–		–	9150	
42	1118-0301-0406 Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	108	1734,03	15,81	187275	1708	167673	18245	221962
				165,69	6,69	17894	723	–	16442	
43	1118-0301-0407 Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	120	2093,76	28,81	251251	3457	215902	32722	306691
				265,77	12,48	31892	1498	–	22718	
44	1101-0205-0202 Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	18	2278,72	–	41017	–	–	29532	76193
				2278,72	–	41017	–	–	5644	
45	1216-0101-0102 Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	65	784,32	–	50981	–	–	36706	94702
				784,32	–	50981	–	–	7015	
46	1116-0501-0101 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	737,08	1,32	36854	66	113	35962	78641
				733,5	0,42	36675	21	–	5825	
47	2301-0506-0103 Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,990;	м	49,5	310		15345		15345	–	16573
				–		–		–	1228	
48	1116-0501-0102 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	65	711,6	3,23	46254	210	326	44864	98407
				703,35	0,95	45718	62	–	7289	

0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,990;	м	64,35	929		59781		59781	–	64563
				–		–		–	4782	
50 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	180	1072,87	2,36	193117	424	2423	186496	409982
				1057,06	0,18	190270	32	–	30369	
51 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	178,2	120		21384		21384	–	23095
				–		–		–	1711	
52 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	70	1833,04	27,54	128313	1928	1452	122471	270847
				1784,76	0,53	124933	37	–	20063	
53 2301-0601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	69,3	876		60707		60707	–	65564
				–		–		–	4857	
54 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	26,056	2667,79	45,67	69512	1190	13177	38377	116520
				2116,4	18,19	55145	474	–	8631	
55 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	14,875	2422,25	48,13	36031	716	6027	20407	60953
				1968,94	19,36	29288	288	–	4515	

-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,5	48045		456428		456428	–	492942
				–		–		–	36514	
57 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,7	52097		505341		505341	–	545768
				–		–		–	40427	
58 2109-0402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,856	57871		396764		396764	–	428505
				–		–		–	31741	
59 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,875	47539		707143		707143	–	763714
				–		–		–	56571	
60 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	12	1151,17	2	13814	24	–	9515	25195
				1149,17	–	13790	–	–	1866	
61 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	3783		22698		22698	–	24514
				–		–		–	1816	
62 2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	4960		29760		29760	–	32141
				–		–		–	2381	
63 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	4460		66900		66900	–	72252
				–		–		–	5352	
64 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	4412		17648		17648	–	19060

-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %			–		–		–	1412	
		комплект	4	9695,6	434,2	38783	1737	183	36869	81704
				9215,8	189,4	36863	758	–	6052	
66	5104-0106-0115 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003								
		комплект	4	103349		413396		–	–	413396
				–		–		413396	–	
67	1109-0302-0301	Каркас под оборудование. Монтаж НР = 69 %								
		т конструкций	1,71	82698,83	20965,5	141415	35851	3925	76338	235173
				59438,01	5260,82	101639	8996	–	17420	
68	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
		т	0,4615	308966		142588		142588	–	153995
				–		–		–	11407	
69	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 25П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
		т	1,248	416467		519751		519751	–	561331
				–		–		–	41580	
70	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %								
		шт.	22	2014,77	82,27	44325	1810	6553	35503	86214
				1634,64	12,09	35962	266	–	6386	
71	2304-0905-1219	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005								
		шт.	22	951		20922		20922	–	22596

-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %			–		–		–	1674	
		комплект	10	2665,6	83,5	26656	835	2226	23513	54183
				2359,5	39,8	23595	398	–	4014	
73	2303-0102-3208	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96								
		шт.	10	7767		77670		77670	–	83884
				–		–		–	6214	
74	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94								
		шт.	10	779		7790		7790	–	8413
				–		–		–	623	
75	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	10	879,8	0,1	8798	1	327	8301	18467
					847	–	8470	–	–	1368	
76	2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96								
		шт.	10	2142		21420		21420	–	23134
				–		–		–	1714	
77	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %								
		комплект	2	3347,5	165,5	6695	331	1076	5338	12996
				2644	79,5	5288	159	–	963	
78	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96								
		комплект	2	17716		35432		35432	–	38267
				–		–		–	2835	
129	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	6	879,83	0,17	5279	1	196	4980	11080
					847	–	5082	–	–	821	

-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	7196 –			28784 –		28784 –	– 2303	31087
131 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7196 –			14392 –		14392 –	– 1151	15543
132 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	4	2286,25 1887,5	62,75 30,25		9145 7550	251 121	1344 –	7518 1333	17996
133 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	4476 –			17904 –		17904 –	– 1432	19336
134 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	2	1645,5 1198	207 98,5		3291 2396	414 197	481 –	2541 467	6299
135 2303-0102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	9944 –			19888 –		19888 –	– 1591	21479
136 2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	917 –			3668 –		3668 –	– 293	3961
137 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	725 –			1450 –		1450 –	– 116	1566

-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	73,3553	2548,28	13,56	186930	995	32514	110821	321571
				2091,48	6,78	153421	497	–	23820	

Итого по разделу 2	**17 520 306**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 259 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	655 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	255 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 853 728
- оборудование, тенге	413 396
- накладные расходы, тенге	2 071 342
в т.ч. зарплата, тенге	186 421
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 267 184
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	205 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	418 955
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**354 623**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**18 499 167**
Итого в текущих ценах 2020 года	19 424 125
Итого с учетом договорного коэфицента к=0,997247502	**19 370 660,62**
НДС (12 %)	2 324 479,27
Итого	**21 695 139,89**

Заказчик: БИН 01014000151

Главный врач : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район ,с.Шарбакты, Гагарина 49.

Касимова Б.К.

Технический надзор: БИН/ИИН 070340002940

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт технического надзора **Таскарин А.С**

Подрядчик: **БИН 030240007336**

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС - pv"

Мустафинов М.К.

Авторский надзор: БИН/ИИН 731030450040

ИП "Сембина А.К"

Директор **Сембина А.К**

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование, адрес)

Объект : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2020-06-27

Акт приемки выполненных работ №5
от 26.10.2020 года за октябрь 2020 года
(Локальная смета № 2-1-3 (А)
Тепломеханическое оборудование котельной, вентиляция.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
1	1109-0607-0103	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 250 м из листовой стали. Монтаж НР = 72 %	т	3,213	81338	15897,29	261339	51078	33410	137103	430317
					55042,33	4223,47	176851	13570	–	31875	

01-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	49084		1030764		1030764	–	1113225
				–		–		–	82461	
3 1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5	5108,2	79,2	25541	396	20534	3431	31290
				922,2	30,8	4611	154	–	2318	
4 2302-0101-1110	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	4296		25776		25776	–	27838
				–		–		–	2062	
5 2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7973		47838		47838	–	51665
				–		–		–	3827	
6 2302-0101-0320	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	109096		436384		436384	–	471295
				–		–		–	34911	

Итого по разделу 2	**2 125 630**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 594 706

- накладные расходы, тенге	140 534
в т.ч. зарплата, тенге	12 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	157 454

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	25 508
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	52 058
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 064**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 247 259**

Итого в текущих ценах 2020 года	2 359 622
Итого с учетом договорного коэфицента к=0,997247502	**2 353 127,09**
НДС (12 %)	282 375,25
Итого	**2 635 502,34**

Заказчик: БИН 01014000151

Подрядчик: БИН 030240007336

Главный врач : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район ,с.Щарбакты, Гагарина 49.

_____ **Касимова Б.К.**

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН/ИИН 070340002940

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт технического надзора_____ Таскарин А.С

Авторский надзор: БИН/ИИН 731030450040

ИП "Сембина А.К

Директор_____ Сембина А.К

13 724

1 594 709

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 6219а

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2020-06-27

Акт приемки выполненных работ №6
от 10.11.2020 года за ноябрь 2020 года
на Электроснабжение котельной

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электротехническая часть.									
1	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	171	743,48	401,08	127135	68584	29584	36540	176769
					169,4	127,39	28967	21783	–	13094	

2	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	44	310,57	143,73	13665	6324	2017	5159	20330
					121	41,84	5324	1841	–	1506	
3	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	20	298,7	47,7	5974	954	1273	2897	9581
					187,35	13,8	3747	276	–	710	
4	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	364		7280		7280	–	7862
					–		–		–	582	
5	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	24	682,21	48,71	16373	1169	7054	5980	24141
					339,58	6,46	8150	155	–	1788	
6	2306-1705-0108	Металлорукав Р3-ЦХ 38	м	7	401		2807		2807	–	3032
					–		–		–	225	
7	2306-1705-0105	Металлорукав Р3-ЦХ 22	м	17	190		3230		3230	–	3488
					–		–		–	258	

8 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	26	285,38	118,96	7420	3093	1181	2902	11148
				121	34	3146	884	–	826	
9 2306-0142-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0367	1139477		41819		41819	–	45165
				–		–		–	3346	
10 2306-0145-0706	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0245	841462		20616		20616	–	22265
				–		–		–	1649	
11 2306-0145-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0326	572907		18677		18677	–	20171
				–		–		–	1494	
12 2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0938	276554		25941		25941	–	28016

13	2306-0204-0702				–		–		–	2075	
	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 27х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0571	1124632			64216		64216	–	69353
				–			–		–	5137	
14	2306-0112-0904										
	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х4-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,001	750364			750		750	–	810
				–			–		–	60	
15	2306-0112-0902										
	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,001	363163			363		363	–	392
				–			–		–	29	
16	2302-0403-2502										
	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	300	46			13800		13800	–	14904
				–			–		–	1104	
17	1308-0208-0203										
	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	492,85	59,4		9857	1188	5624	2425	13265
				152,25	16,15		3045	323	–	983	
18	1308-0208-0202										
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	600,9	24,1		6009	241	4129	1227	7815

				163,9	6,5	1639	65	–	579	
19	2404-0204-1510	Перемычки заземляющие ПГС 50-900 У 25	шт.	4	384		1536		1536	–	1659
					–		–		–	123	
20	2404-0204-1509	Перемычки заземляющие ПГС 25-900 У 25	шт.	5	278		1390		1390	–	1501
					–		–		–	111	
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	2	78,5	2,5	157	5	71	58	232
					40,5	–	81	–	–	17	
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	4	73,75	1,75	295	7	193	68	392
					23,75	–	95	–	–	29	
		Раздел 2 Шкаф управления.									
23	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	25592	3730	25592	3730	16838	4484	32482
					5024	1204	5024	1204	–	2406	
24	2307-0201-0916	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП 16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	72411		72411		72411	–	78204
					–		–		–	5793	

5 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	33	1266	–	41778	–	330	29843	77351
				1256	–	41448	–	–	5730	
26 2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754	–	14854
				–		–		–	1100	
27 2307-0204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1784		1784		1784	–	1927
				–		–		–	143	
28 2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1505		3010		3010	–	3251
				–		–		–	241	
29 2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
				–		–		–	115	
30 2307-0204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1433		4299		4299	–	4643
				–		–		–	344	
31 2307-0204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	698		1396		1396	–	1508

32 2307-0204-0801	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	712 –	2136 –	2136 –	– 112	2307
33 2307-0216-0117	Реле электротепловое модели РТИ-3355, от 30 до 40 А, типа ИЭК	шт.	2	4900 –	9800 –	9800 –	– 784	10584
34 2307-0216-0116	Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А, типа ИЭК	шт.	1	4900 –	4900 –	4900 –	– 392	5292
35 2307-0216-0113	Реле электротепловое модели РТИ-1308, от 2,5 до 4 А, типа ИЭК	шт.	2	2576 –	5152 –	5152 –	– 412	5564
36 2307-0216-0102	Реле электротепловое модели РТИ-1310, от 4 до 6 А, типа ИЭК	шт.	1	2574 –	2574 –	2574 –	– 206	2780
37 2307-0216-0205	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	6	1123 –	6738 –	6738 –	– 539	7277

38 2307-0216-0210	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	7	1219 –			8533 –		8533 –	– 683	9216
39 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4089,5 2382	21,5 –		8179 4764	43 –	3372 –	3430 929	12538
40 2900-0000-0002(пл)	Пост кнопочный ПКУ 15-21.341-54 У 2 Электротехник ЕТО - 54504 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт	2	23621 –			47242 –		47242 –	– 3779	51021
41 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1140,5 1112	– –		2281 2224	– –	57 –	1357 291	3929
42 2900-0000-0003	Звонок громкого боя МЗМ 1-220В 50Гц.ЕТО 3825 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт	2	4576 –			9152 –		9152 –	– 732	9884
43 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	279,5 246,5	– –		559 493	– –	66 –	301 69	929

44 2900-0000-0004	Коробка распредилительная У-994 IP (корпус 110x110x80) грунт Электрофидер (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт	2	594	–	1188	–	1188	–	95	1283
45 2307-0202-0801	Клемный терминал на 4 полюса на ток до 45 А, EKIF PROxima	шт.	2	525	–	1050	–	1050	–	84	1134
46 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	6	1266	–	7596	–	60	5426		14064
				1256	–	7536	–	–	1042		
47 2900-0000-0006	Контактер ПМИ - 34012 40 А 230В/АС3 1 НО 1 НЗ ИЭК ККМ 31-040-230-11 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	3	9214	–	27642	–	27642	–	2211	29853
48 2900-0000-0007	Приставка ПКИ -22 ИЭК КРК 10-22 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	3	1339	–	4017	–	4017	–	321	4338
49 2900-0000-0021	Контактер магнитный трехполюсный, напряжением катушки 220В, номинальный ток 9А, 380В, вспомогат. контакт 1з (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	3	2067	–	6201	–	6201	–	496	6697

50 2900-0000-0008	Переключатель SW2C-11-X/2 2P NO+NC EKF sw2c-11/2 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	1	1103		1103		1103	–	1191
				–		–		–	88	
51 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1597,33	347,58	19168	4171	477	11470	33089
				1210	117,5	14520	1410	–	2451	
52 2900-0000-0009	Кнопка SW2C возвратная кр. NO+NC EKF sw2c-11 s-r (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	6	500		3000		3000	–	3240
				–		–		–	240	
53 2900-0000-0010	Кнопка SW2C-11 возвратная кр. NO+NC EKF sw2c-11s (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	6	451		2706		2706	–	2922
				–		–		–	216	
54 2900-0000-0011	Лента сигнальная BV63 зел EKF xb2-bv63. (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	8	602		4816		4816	–	5201
				–		–		–	385	
55 2900-0000-0012	Лента сигнальная BV63 красн EKF xb2-bv64. (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	штука	6	602		3612		3612	–	3901

56 2900-0000-0013				–	–	–	289	
	Колодка клемная JSB -ST-4 32 А двойная самозажимная серии PROxima pls-jxb-st-4-4-2.(прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт.	90	452	40680	40680	–	43934
				–	–	–	3254	
57 2900-0000-0014	Шина нулевая N 8 x12 14 отвер латунь , син. изолятор на DIN-рейку PROxima EKF sn0-125-14-d (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт.	1	782	782	782	–	845
				–	–	–	63	
58 2900-0000-0015	Шина нулевая в корпусе 4x7 EKF sn0-4x7(прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт.	2	2852	5704	5704	–	6160
				–	–	–	456	
59 2900-0000-0016	Цоколь 100x80x400 мм (ЩРРМ-8 L.ЩРНМ - 9L) PROxima EKF с 100x800 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт.	1	4723	4723	4723	–	5101
				–	–	–	378	
60 2900-0000-0017	Профиль вертикальный 1560 мм (ЩРНМ-8) оцинков. PROxima EKF pv-1560 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт.	2	1541	3082	3082	–	3329
				–	–	–	247	
61 2900-0000-0018	DIN -рейка 1000 мм перф.EKF abr-1.0. (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт.	6	408	2448	2448	–	2644

				–		–		–	196	
62 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	512,11	9,89	9218	178	328	6314	16775
				484	3,22	8712	58	–	1243	
63 2900-0000-0019	Зажим на DIN -рейку HDW-211 .EKF ahdw-211 (прайс лист ИП "Шарипов К.Ж.")	шт.	18	60		1080		1080	–	1166
				–		–		–	86	
64 1308-0206-0301	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам НР = 72 %	м провода	90	997,27	2,16	89754	194	73751	11421	109269
				175,66	0,59	15809	53	–	8094	
65 2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	50138		4011		4011	–	4332
				–		–		–	321	
66 2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	319003		3190		3190	–	3445
				–		–		–	255	
67 2306-1709-0301	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	11	258		2838		2838	–	3065
				–		–		–	227	
	Итого					**1 126 358**				
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге					154 724				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 052
- материалы, изделия и конструкции, тенге	667 017
- накладные расходы, тенге	131 302
в т.ч. зарплата, тенге	11 817
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 434
Всего	**1 126 358**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 516
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	27 585
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 349**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 190 808**
Итого в текущих ценах 2020 года	1 250 348
Итого с учетом договорного коэфицента к=0,997247502	**1 246 906,82**
НДС (12 %)	149 628,82
Итого	**1 396 535,64**

Заказчик: БИН 01014000151

Главный врач : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район ,с.Шарбакты, Гагарина 49.

Касимова Б.К.

Технический надзор: БИН/ИИН 070340002940

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт технического надзора **Таскарин А.С**

Подрядчик: **БИН 030240007336**

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС ру"

Мустафинов М.К.

Авторский надзор: БИН/ИИН 731030450040

ИП "Сембина А.К

Директор **Сембина А.К**