Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 6219а
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2020-06-27

Акт приемки выполненных работ №7

от 10.11.2020 года за ноябрь 2020 года

на Тепломеханическое оборудование котельной, вентиляция.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Котельная.

1.1 Демонтажные работы.

1	1118-0101-0204	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительн ость до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
			котел	2	40663,5	5393	81327	10786	–	53983	146135
					35270,5	2218	70541	4436	–	10825	
2	1118-0101-0205	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительн ость до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
			котел	1	53691	7647	53691	7647	–	35433	96254
					46044	3168	46044	3168	–	7130	
3	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0.4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
			насос	2	7838,5	334	15677	668	–	10976	28785
					7504,5	117,5	15009	235	–	2132	
4	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
			насос	2	6145	160	12290	320	–	8689	22657
					5985	49	11970	98	–	1678	

5	1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	1609	–	3218	–	–	2317	5978
					1609	–	3218	–	–	443	
6	1120-2201-0105	Циклон, масса до 3 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	циклон	1	48869	20361	48869	20361	–	25761	80600
					28508	7271	28508	7271	–	5970	
7	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	т	3,0375	32571,52	3723,79	98936	11311	–	65194	177260
					28847,74	961,98	87625	2922	–	13130	
8	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности зонта	4,86	434,77	46,09	2113	224	–	1428	3824
					388,68	19,34	1889	94	–	283	
9	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	35	366,51	2,89	12828	101	1069	8419	22947
					333,09	1	11658	35	–	1700	
10	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	25	453,56	1,4	11339	35	273	7942	20823

				441,24	–	11031	–	–	1542	
11	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 80 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	15	801,33	6,93	12020	104	906	7955	21573
					734	2,6	11010	39	–	1598	
12	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	20	690,3	3,55	13806	71	518	9516	25188
					660,85	–	13217	–	–	1866	
13	1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	30	1230,03	4,77	36901	143	994	25750	67663
					1192,13	–	35764	–	–	5012	
14	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	4	2883,5	192,5	11534	770	–	7888	20976
					2691	47,75	10764	191	–	1554	
15	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	3	969,33	5	2908	15	–	2089	5397
					964,33	2,67	2893	8	–	400	

16	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Днмонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	3	697,33	43,33	2092	130	–	1434	3808
					654	9,67	1962	29	–	282	
17	1215-0101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	4	481,5	7,5	1926	30	–	1376	3566
					474	3,75	1896	15	–	264	
18	1215-0101-0305	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	3	991,67	22,67	2975	68	–	2118	5500
					969	11,33	2907	34	–	407	
19	1116-0601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	3	1141,33	77,67	3424	233	–	2344	6229
					1063,67	21,67	3191	65	–	461	
		1.2 Фундаменты под полы.									
20	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,9	8323,33	1644,44	7491	1480	3302	2382	10663
					3010	665,56	2709	599	–	790	

21	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,274	13802,92	1335,77	3782	366	9	2560	6849
					12434,31	543,8	3407	149	–	507	
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	211511		41879		41879	–	45229
					–		–		–	3350	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	220423		16752		16752	–	18092
					–		–		–	1340	
24	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	3	20662,67	1152,33	61988	3457	55586	2652	69811
					981,67	246,33	2945	739	–	5171	
		1.3 Дымовые трубы.									
25	1109-0607-0103	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 250 м из листовой стали. Монтаж НР = 72 %	т	5,31248	81337,91	15897,28	432106	84454	55241	226692	711502
					55042,28	4223,83	292411	22439	–	52704	
26	2301-0201-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	49084		1030764		1030764	–	1113225

				–		–		–	82461	
30	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,893	239004		213431		213431	–	230505
					–		–		–	17074	
31	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04512	226348		10213		10213	–	11030
					–		–		–	817	
32	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	186,5	537		100151		100151	–	108163
					–		–		–	8012	
33	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0211	188472		3977		3977	–	4295
					–		–		–	318	
34	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 72 %	м2	310	72,74	2,81	22548	871	12125	6986	31897
					30,81	0,49	9552	151	–	2363	

35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	310	73,49	1,62	22783	503	14937	5342	30375
				23,69	0,25	7343	76	–	2250	
	1.4 Оборудование котельной и теплосети.									
36 1118-0101-0205	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительн ость до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка НР = 72 %	котел	3	168551,67	19118	505655	57354	102973	265743	833110
				115109,33	7919,67	345328	23759	–	61712	
38 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	4	19087,5	400,5	76350	1602	14896	43447	129381
				14963	122,75	59852	491	–	9584	
39 5102-0801-0107(об)	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 А, подача 7,2 м3/ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	2	272246		544492		–	–	544492
				–		–		544492	–	
40 5102-0206-0104(об)	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 200B, Q 60,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	392812		785624		–	–	785624
				–		–		785624	–	

41	1118-0701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	139041	1115	278082	2230	249839	19100	320957
					13006,5	257,5	26013	515	–	23775	
42	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	15679	213	15679	213	13108	1735	18807
					2358	52	2358	52	–	1393	
43	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	60	11655,42	134	699325	8040	572661	86643	848845
					1977,07	28,55	118624	1713	–	62877	
44	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	10406		93654		93654	–	101146
					–		–		–	7492	

45	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5	7691,4	89,8	38457	449	31815	4558	46456
					1238,6	27,4	6193	137	–	3441	
46	1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	5108,13	79,2	76622	1188	61600	10292	93867
					922,27	30,67	13834	460	–	6953	
47	2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	2049		12294		12294	–	13278
					–		–		–	984	
48	1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	4279,5	61,5	8559	123	6646	1325	10675
					895	25	1790	50	–	791	

49	1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	2638,92	41,17	31667	494	23731	5503	40144
					620,17	16,75	7442	201	–	2974	
50	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	1236,25	17,5	9890	140	6875	2107	12957
					359,38	6,5	2875	52	–	960	
52	2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7973		79730		79730	–	86108
					–		–		–	6378	
53	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15	3083		46245		46245	–	49945
					–		–		–	3700	
54	2302-0103-0907	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5100		20400		20400	–	22032
					–		–		–	1632	

56	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	11054,25	812,75	44217	3251	5239	26326	76186
					8931,75	209,25	35727	837	–	5643	
57	2304-0201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	177373		709492		709492	–	766251
					–		–		–	56759	
58	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	15	3672,53	259,8	55088	3897	7823	31804	93843
					2891,2	53,6	43368	804	–	6951	
59	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	61864		371184		371184	–	400879
					–		–		–	29695	
60	2900-0000-0001	Клапан предохранительный пружинный фланцевый ДУ 100 мм РУ 1,6	штука	6	154732		928392		928392	–	1002663
					–		–		–	74271	

61	2304-1001-0606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	3	39943		119829		119829	–	129415
					–		–		–	9586	
63	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2041	108	2041	108	298	1194	3494
					1635	24	1635	24	–	259	
65	2304-1001-0603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	13774		13774		13774	–	14876
					–		–		–	1102	
66	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	2014,8	82,4	10074	412	1489	5928	17282
					1634,6	12,2	8173	61	–	1280	
67	2304-1006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	12594		62970		62970	–	68008
					–		–		–	5038	

68	2302-1101-0133	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	286917 / –	2869 / –	2869 / –	– / 230	3099
69	2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	143461 / –	3443 / –	3443 / –	– / 275	3718
70	2302-1101-0118	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114771 / –	230 / –	230 / –	– / 18	248
71	2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,026	76514 / –	1989 / –	1989 / –	– / 159	2148
72	2302-1101-0108	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	38257 / –	153 / –	153 / –	– / 12	165
73	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	257661 / –	258 / –	258 / –	– / 21	279
74	2113-0206-0201	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	256395 / –	103 / –	103 / –	– / 8	111

75	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	9	2468,33	–	22215	–	19728	1791	25926
					276,33	–	2487	–	–	1920	
76	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	3	421,33	–	1264	–	175	784	2212
					363	–	1089	–	–	164	
77	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	3	1422		4266		4266	–	4607
					–		–		–	341	
78	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	57,9	77,94	2,28	4513	132	2036	1698	6708
					40,5	0,24	2345	14	–	497	
79	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,9	530,09	0,98	30692	57	7732	16510	50978
					395,56	0,47	22903	27	–	3776	
80	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 72 %	м3 изоляции	4,4	72573,18	1077,05	319322	4739	220944	68954	419338
					21281,59	484,09	93639	2130	–	31062	

81	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	97	819,73	20,6	79514	1998	33470	31967	120399
					454,08	3,63	44046	352	–	8918	
82	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1164	373144		43434		43434	–	46909
					–		–		–	3475	
		1.5 Вентиляция.									
83	1315-0201-0101	Циклон, типа ЦН-15 диаметром 600 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	1,7	320910,59	131417,06	545548	223409	10335	263282	873536
					183414,12	31685,88	311804	53866	–	64706	
84	2900-0000-0002	"Циклон ЦН-15-600х4УП прайс лист ТОО"Песчанский РМЗ" Республика Казахстан.	комплект.	1	1304654		1304654		1304654	–	1409026
					–		–		–	104372	
85	1312-0101-0217	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 72 %	м трубопровода	12	4757,08	1853,67	57085	22244	1735	27895	91778
					2758,83	469,75	33106	5637	–	6798	

86	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	25367		304404		304404	–	328756
					–		–		–	24352	
89	1312-0101-0219	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 72 %	м трубопровода	24	5432,83	2098,54	130388	50365	3938	63899	209830
					3170,21	527,67	76085	12664	–	15543	
90	2301-0201-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	46173		1108152		1108152	–	1196804
					–		–		–	88652	
91	1120-1901-0101	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка НР = 72 %	агрегат	1	9760	505	9760	505	4700	3428	14243
					4555	206	4555	206	–	1055	
92	2900-0000-0004	Дымосос ДН-8 прайс лист ТОО "Песчанский РМЗ"	комплект	1	868571		868571		868571	–	938057
					–		–		–	69486	
93	2305-0101-0433	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x200x315	шт.	2	1808		3616		3616	–	3905

94 2305-0305-0302	Дроссель-клапаны ДК-0,4 диаметром до 315 мм			–		–		–	289	
		шт.	3	5439		16317		16317	–	17622
95 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %			–		–		–	1305	
		вентилятор	1	6963	154	6963	154	737	4393	12264
96 2305-0404-0124	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90			6072	29	6072	29	–	908	
		комплект	1	88342		88342		88342	–	95409
97 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 72 %			–		–		–	7067	
		м2	2,9	6210,34	25,86	18010	75	393	12655	33118
98 2305-0307-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С, размерами 400 мм х 200 мм			6048,97	12,07	17542	35	–	2453	
		шт.	1	6421		6421		6421	–	6935
99 2305-0307-0404	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			–		–		–	514	
		шт.	1	4304		4304		4304	–	4648
## 1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 72 %			–		–		–	344	
		м2 поверхности зонта	4,86	7340,53	114,81	35675	558	30393	3570	42385

				972,02	48,35	4724	235	–	3140	
## 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	11,309	6885,58	48,72	77869	551	58997	13343	98509
				1620,04	18,66	18321	211	–	7297	
## 1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	9,896	6719,48	39,41	66496	390	51427	10675	83345
				1483,33	14,96	14679	148	–	6174	
## 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	73	655		47815		47815	–	51640
				–		–		–	3825	

Итого **15 886 175**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 016 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	528 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 375 165
- оборудование, тенге	1 330 116
- накладные расходы, тенге	1 557 775
в т.ч. зарплата, тенге	140 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 078 220

Всего **15 886 175**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	174 673
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	356 484

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	301 744
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	16 719 076
Итого в текущих ценах 2020 года	17 555 030
Итого с учетом договорного коэфицента к=0,997247502	**17 507 048,44**
НДС (12 %)	2 100 845,81
Итого	**19 607 894,25**

Заказчик: БИН 01014000151

Главный врач : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район с.Щарбакты, Гагарина 49.

_____ **Касимова Б.К.**

Подрядчик: БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН/ИИН 070340002940

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С**

Авторский надзор: БИН/ИИН 731030450040

ИП "Сембина А.К

Директор _____ **Сембина А.К**