Форма №3

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ №36 от 18.06.2019 года.

Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания в с. Таскала Таскалинского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	47 802 987		
НДС 12%	5 736 358		
ВСЕГО	53 539 345		
Удержание 5%	2 676 968		
Итого к оплате с начала строительства	50 862 377		
Итого за август 2019 г.	19 545 142		
НДС 12%	2 345 417		
ВСЕГО	21 890 559		
Удержание 5%	1 094 528		
ИТОГО к оплате за август 2019 год	20 796 031		

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Таскалинского района» _____ Губаев Б. М.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т № 3

За август 2019 год по объекту: «Строительство одноэтажного административного здания в с. Таскала Таскалинского района ЗКО»

7

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО УРОВНЯ 2018 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ						
1	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ		121,92	1656,97	202018,32	56,4% / 22479,73
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,2278	27,773	803,99	22329,52	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1258	15,338	1142,83	17528,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326,92	39857,67	
1. 3 (31-050601-0104)	104С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,125	15,24	5338,25	81354,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,125	15,24	1143,29	17423,74	
1. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,073152	3173,59	232,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,073152	1143,29	83,63	
1. 5 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,085	10,363	18,64	193,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,024384	1799,25	43,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,024384	852,37		20,78
1. 7 (34-030101-0101)	2698С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,015	1,829	180,6	330,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				673,84	82154,41	
1. 8 (21-100304-0102)	135510С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	125,578	391,68	49186,23	
1. 9 (21-130208-0202)	145799С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00336	0,409651	5468,58	2240,21	
1.10 (22-040201-9905)	249436С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	1,219	865,66	1055,41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				430,46	52481,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1287,45	156965,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1471,83	179445,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		62,41	7608,49	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		246,79	30088,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		122,74	14964,32	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	156965,78	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	156965,78	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	52481,86	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39857,67	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30088,22	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22479,73	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7608,49	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14964,32	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	202018,32	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	43,11	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39857,67	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	202018,32	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	43,11	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39857,67	.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

2	С121-090102 -0103 21-090102-0103 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 49 КГ	М2	37,8	10074,26	380807,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8948,6	338257,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		379,42	14342,1	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		379,42	14342,1	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		746,24	28207,93	
3	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 50 КГ	М2		5,04	10533,89	53090,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9356,87	47158,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		396,73	1999,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		396,73	1999,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		780,29	3932,65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	.	.	.	385415,7	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	385415,7	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	385415,7	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	16341,63	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	32140,59	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	433897,92	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	.	.	.	433897,92	.
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ						
4	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	ТИП1	180	4531,69	815704,32	60,9% 80491,79
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,8945	161,01	784,26	126273,7	
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0388	6,984	844,32	5896,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				734,28	132170,42	
4. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0248	4,464	10,61	47,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
4. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,108	3173,59	342,75	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,108	1143,29	123,48	
4. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,005	0,9	1402,13	1261,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,9	754,98	679,48	
4. 6 (34-030102-0301)	2445С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,0286	5,148	52,48	270,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 7 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0332	5,976	2302,88	13762,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0332	5,976	852,37	5093,76	
4. 8 (34-030501-0101)	3008С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,0088	1,584	148,69	235,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,44	15919,73	
4. 9 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	3,6	84,66	304,78	
4.10 (22-040101-9913)	149248С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001	0,018	83177,59	1497,2	
4.11 (22-060301-0122)	150083С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 600 ММ Х 600 ММ Х 10 ММ СТ РК 1954-2010	М2	1,02	183,6	2068,65	379804,14	
4.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,3456	93	32,14	
4.13 (22-050102-0102)	249624С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ	7,65	1377	70,42	96968,34	
4.14 (22-050107-0103)	249697С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	0,75	135	172,36	23268,6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2788,2	501875,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3578,16	644068,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4025,34	724560,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		170,67	30721,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		617,85	111213,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		335,68	60422,54	
5	Е11-110101-3407 11-110101-3407 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	ТИП2	177	2880,61	509867,65	60,9% 33065,59
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,35	61,95	865,11	53593,56	
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,8673	808,64	701,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,75	54294,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0022	0,3894	1402,13	545,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,3894	0,3894	754,98	293,99
5. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,4779	1799,25	859,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,4779	0,4779	852,37	407,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,94	1405,85	
5. 5 (21-100502-1816)	135951С	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ МАРКИ БОНА	Л	0,0333	5,894	1856,4	10941,81	
5. 6 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,885	84,66	74,92	
5. 7 (22-060201-0101)	150011С	ЛАМИНАТ 31 КЛАССА ГОСТ 32304-2013	М2	1,04	184,08	1852,84	341070,79	
5. 8 (22-060402-0101)	249767С	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	1,02	180,54	70,59	12744,32	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2061,2	364831,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2371,93	419831,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2558,74	452896,85	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		108,49	19202,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		295,3	52268,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		213,38	37767,97	
6	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	М2 ПОКРЫТИЯ	ТИП3	43	4531,69	194862,7	60,9% 19228,59
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,8945	38,463	784,26	30165,38	
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0388	1,668	844,32	1408,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				734,28	31574,05	
6. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0248	1,066	10,61	11,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
6. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,0258	3173,59	81,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,0258	1143,29	29,50	

6. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,005	0,215	1402,13	301,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,215	754,98		162,32
6. 6 (34-030102-0301)	2445С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,0286	1,23	52,48	64,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
6. 7 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0332	1,428	2302,88	3287,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0332	1,428	852,37		1217,18
6. 8 (34-030501-0101)	3008С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,0088	0,3784	148,69	56,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,44	3803,05	
6. 9 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,86	84,66	72,81	
6.10 (22-040101-9913)	149248С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001	0,0043	83177,59	357,66	
6.11 (22-060301-0122)	150083С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 600 ММ Х 600 ММ Х 10 ММ СТ РК 1954-2010	М2	1,02	43,86	2068,65	90730,99	
6.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,08256	93	7,68	
6.13 (22-050102-0102)	249624С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТКГ РК 1168-2006		7,65	328,95	70,42	23164,66	
6.14 (22-050107-0103)	249697С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	0,75	32,25	172,36	5558,61	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2788,2	119892,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3578,16	153860,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4025,34	173089,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		170,67	7338,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		617,85	26567,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		335,68	14434,27	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	1217760,7	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1217760,7	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	986599,44	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	218039,37	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	190049,16	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	132785,98	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	57263,18	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	112624,79	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1520434,7	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	270,94	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	218039,37	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				1520434,7	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				270,94	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				218039,37	
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
7	Е11-150203-0204 11-150203-0204 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		560,5	1553,12	870521,68	54,8% 204658,52
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,75	420,375	832,64	350021,04	
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0554	31,052	754,98	23443,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				666,31	373464,45	
7. 3	1010С (31-030205-0201)	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,047	26,343	904,63	23831,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,047	26,343	754,98	19888,44
7. 4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0084	4,708	1402,13	6601,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0084	4,708	754,98	3554,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,3	30432,63	
7. 5	102682С (21-020402-0206)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0192	10,762	17462,95	187929,28	
7. 6	145969С (21-130209-0101)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	КГ	0,0012	0,6726	314,02	211,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				335,67	188140,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1014,44	568594,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1379,58	773252,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		58,49	32785,91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,63	237444,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		115,05	64483,09	
8	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3202,69	276,51	885560,23	54,8% 193590,24

8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,138	441,971	793,81	350841,17	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	2,882	841,55	2425,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,3	353266,87	
8. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,320269	1402,13	449,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,320269	754,98	241,80
8. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	2,562	1799,25	4609,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	2,562	852,37	2183,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	5059,01	
8. 5 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,001	3,203	84,66	271,14	
8. 6 (21-130812-0801)	147307С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,003	9,608	162,18	1558,24	
8. 7 (22-040802-0101)	149589С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00052	1,665	133266,73	221942,25	
8. 8 (22-040301-9901)	249453С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	160,135	83,36	13348,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,04	237120,44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				185,16	593020,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				245,61	786610,87	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,41	33352,3	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,86	226942,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,48	65597,05	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1161614,8	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1161614,8	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	425260,93	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	726731,32	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	464386,98	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	398248,77	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	66138,21	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	130080,14	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1756081,9	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	896,28	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	726731,32	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1756081,9	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	896,28	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	726731,32	.

РАЗДЕЛ 5. ОБЛИЦОВКА

9	Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНВ	-ОБЛИЦОВКА АРМИРОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ	20	2610,88	52217,59	50,8% 11334,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		ПРОЕМОВ)					
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,43	28,6	754,98	21592,43	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0422	0,844	852,37	719,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1115,59	22311,83	
9. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0411	0,822	3581,97	2944,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0411	0,822	852,37		700,65
9. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,022	1799,25	39,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,022	852,37		18,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149,2	2983,96	
9. 5 (21-020401-2809)	102641С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,023	0,46	14899,04	6853,56	
9. 6 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000023	0,00046	205870,68	94,7	
9. 7 (21-070201-0401)	131555С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00016	0,0032	17461,64	55,88	
9. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	0,06	93	5,58	
9. 9 (21-050301-3001)	279845С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0009	0,018	192359,44	3462,47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				523,61	10472,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1752,43	35048,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2319,15	46382,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		98,33	1966,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		665,05	13301,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		193,4	3867,97	
10	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНВ РК 2015	-КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА. РАСШИВКА ШВОВ	М2 СТЕН (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)		20	316,91	6338,14	50,8% 1896,56
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,219	4,38	852,37	3733,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,67	3733,38	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				186,67	3733,38	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24	281,5	5629,94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	11,94	238,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8	106,76	2135,27	
						23,47	469,49	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ	.	.	.	.	38781,96	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	38781,96	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10472,19	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26045,21	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	15436,31	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13230,97	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2205,34	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4337,46	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58555,73	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	33,82	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26045,21	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58555,73	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	33,82	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26045,21	.

РАЗДЕЛ 6. СЕПТИК

СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,45 М3/ЧАС ПО Т.П. 902-3-73.1.87 (5 ШТ)

11	Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНВ РК 2015	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ -КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3		0,085	126025,35	10712,16	59,8% 1732,2
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	39	3,315	865,11	2867,84	
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,02975	968,74	28,82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34078,35	2896,66	
11. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,0119	3173,59	37,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,14	0,0119	1143,29	13,61
11. 4 (34-030102-0401)	1795С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,39	0,03315	87,26	2,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
11. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,01785	1799,25	32,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	0,01785	852,37	15,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,18	72,78	
11. 6 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,0034	205870,68	699,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 7	131535С (21-070201-0102)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,56	0,0476	45644,78	2172,69	
11. 8	131536С (21-070201-0103)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,49	0,04165	47292,87	1969,75	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56969,41	4842,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				91564,88	7783,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111943,73	9515,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4746,41	403,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25125,27	2135,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9335,21	793,49	
12	С121-100105 -0102 21-100105-0102 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ 1 Т	Т		0,022	144530,62	3179,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128381,28	2824,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5443,37	119,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5443,37	119,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10705,97	235,53	
13	С121-130201 -0301 21-130201-0301 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М6 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	КГ		15,5	241,98	3750,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				214,94	3331,57	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,11	141,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,11	141,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,92	277,83	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ	.	.	.	.	13938,97 .
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	13938,97 .
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	4842,4 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2896,66 .

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6155,96	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2396,66	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1732,2	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	664,46	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1306,85	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17642,48	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3,34	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2896,66	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17642,48	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3,34	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2896,66	.

РАЗДЕЛ 7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

		В1, Т3						
14	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		10	3043,36	30433,62	60,48 / 9326,06
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	1,64	16,4	878,47	14406,91	
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1364	1,364	757,76	1033,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1544,05	15440,5	
14. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,1334	1,334	2326,3	3103,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,1334	1,334	754,98	1007,14
14. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,005	3581,97	17,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0005	0,005	852,37	4,26
14. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,003	3173,59	9,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0003	0,003	1143,29	3,43
14. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,022	1799,25	39,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0022	0,022	852,37	18,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				317,03	3170,3	
14. 7 (21-130207-0602)	145663С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0085	0,085	941,46	80,02	
14. 8 (21-130812-0101)	147245С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,001	0,01	3716,46	37,16	
14. 9 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0047	0,047	268,51	12,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,98	129,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1770,7	17707,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2703,31	27033,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		114,62	1146,2	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,23	10472,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		225,43	2254,34	
15	Е11-160401-0101 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1	2024,95	2024,95	60,48 294,54
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,553	0,553	865,11	478,41	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,0106	871,58	9,24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				487,64	487,64	
15. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,0012	3581,97	4,3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0012	0,0012	852,37	1,02
15. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0007	3173,59	2,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0007	0,0007	1143,29	0,80
15. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0087	0,0087	1799,25	15,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0087	0,0087	852,37	7,42
15. 6 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,1844	0,1844	17,05	3,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,32	25,32	
15. 7 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00008	0,00008	13911,64	1,11	
15. 8 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,002	0,002	515,75	1,03	
15. 9 (21-130701-0201)	146645С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0032	0,0032	4812,69	15,4	
15.10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0035	0,0035	180,96	0,63	
15.11	151603С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	1	1	974,87	974,87	

(23-010301-0124)	ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 8731-74						
15.12 249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	0,0275	268,51	7,38	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1000,43	1000,43	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1504,16	1504,16	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1798,69	1798,69	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		76,26	76,26	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		370,8	370,8	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		150	150	
16 E11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1	655,69	655,69	60,4% 211,34
16. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,41	832,64	341,38	
16. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				349,91	349,91	
16. 3 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	1799,25	17,99	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	0,01	852,37	8,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,99	17,99	
16. 4 147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	304,79	3,05	
16. 5 149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	371,47	3,71	
16. 6 249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	247,03	4,94	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	11,7	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				371,08	371,08	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				582,42	582,42	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,69	24,69	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		236,04	236,04	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,57	48,57	
17 E11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1	3088,79	3088,79	60,4% 166,84
17. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,3193	0,3193	865,11	276,23	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276,23	276,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 2	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	304,79	3,05	
17. 3	149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	371,47	3,71	
17. 4	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	247,03	4,94	
17. 5	262754С (23-051501-0101)	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ	1	1	2288,88	2288,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2300,58	2300,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2576,81	2576,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2743,66	2743,66	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		116,33	116,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		283,17	283,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		228,8	228,8	
18	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	КРАН		1	23022,47	23022,47	60,4% 154,45
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,3	852,37	255,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,71	255,71	
18. 2	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	304,79	3,05	
18. 3	149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	371,47	3,71	
18. 4	187935С (23-030103-0301)	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЛИВОЧНЫХ, D 25 ММ ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	2	2	86,7	173,4	
18. 5	187944С (23-030103-0502)	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	20	20	926,16	18523,2	
18. 6	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	247,03	4,94	
18. 7	252433С (23-040501-0203)	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	1	1331,56	1331,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20039,86	20039,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20295,57	20295,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20450,02	20450,02	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		867,08	867,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1021,53	1021,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1705,37	1705,37	
19	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		11	2543,95	27983,44	60,4% 7908,94

	ДОП. ВЫП. 6							
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	16,17	803,99	13000,52	
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,11	852,37	93,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1190,39	13094,28	
19. 3 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	3,85	163,71	630,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
19. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,11	1799,25	197,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	0,11	852,37	93,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,29	828,2	
19. 5 (21-130201-0506)	144730С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0121	178001,92	2153,82	
19. 6 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00154	195385,08	300,89	
19. 7 (23-021101-1303)	187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,022	30195,06	664,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	3119,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,7	16947,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2259,7	24856,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		95,81	1053,92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		814,81	8962,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		188,44	2072,85	
20	С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,27 КГ	ШТ.		1	2028,18	2028,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1801,56	1801,56	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		76,39	76,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,39	76,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		150,24	150,24	
		К1						
21	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1,4	930,4	1302,56	60,4% 434,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,584	0,8176	878,47	718,24	
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,00042	949,29	0,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,31	718,64	
21. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00014	3581,97	0,5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00014	852,37	0,12
21. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00014	3173,59	0,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00014	1143,29	0,16
21. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00014	1799,25	0,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00014	852,37	0,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,855481	1,2	
21. 6 (21-130201-0508)	144732С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000012	0,000017	179492,14	3,02	
21. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0039	0,00546	93	0,51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,52	3,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				516,4	722,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				826,44	1157,01	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,04	49,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		345,08	483,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		68,92	96,49	
22	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		13,2	898,13	11855,32	60,4% 3927,39
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,56	7,392	878,47	6493,65	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,00924	935,49	8,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				492,6	6502,29	
22. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,00396	3581,97	14,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0003	0,00396	852,37	3,38

22. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00264	3173,59	8,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00264	1143,29		3,02
22. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00264	1799,25	4,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00264	852,37		2,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	27,31	
22. 6 (21-130201-0508)	144732С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000027	0,000351	179492,14	63,02	
22. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0157	0,20724	93	19,27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,23	82,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				500,25	6603,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		797,78	10530,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		33,83	446,5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		331,35	4373,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			66,53	878,17	
23	С123-010506 -0103 23-010506-0103 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	М		1,4	296,86	415,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				263,69	369,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,18	15,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,18	15,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21,99	30,79	
24	С123-010506 -0109 23-010506-0109 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014 1,16 КГ	М		13,2	903,84	11930,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,85	10597,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,04	449,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		34,04	449,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		66,95	883,76	
25	С123-020403 -1303	-РЕВИЗИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R С КРЫШКОЙ DN 110 ГОСТ 32414-2013	ШТ.		1	497,59	497,59	

		20, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 8731-74					
26.10 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,6869	0,6869	268,51	184,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10338,23	10338,23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12166,06	12166,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13196,27	13196,27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		559,52	559,52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1589,74	1589,74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1100,46	1100,46
27	С123-030102 -0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ -УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96 26 КГ	КОМПЛЕКТ		1	15858,14	15858,14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14086,21	14086,21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		597,26	597,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		597,26	597,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1174,68	1174,68
28	С123-021104 -3301 23-021104-3301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШЛАНГИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗВОРНОЙ АРМАТУРЕ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ РN 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ДЛИНОЙ 0,6 М 0,1095 КГ	КОМПЛЕКТ		1	426,1	426,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				378,49	378,49
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,05	16,05
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,05	16,05
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31,56	31,56
29	С123-030102 -0935 23-030102-0935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 420 ММ ДО 450 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 550 ММ ДО 600 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96 24 КГ	ШТ.		1	8739,41	8739,41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7762,9	7762,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		329,15	329,15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		329,15	329,15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		647,36	647,36
30	С123-030102	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С	ШТ.		1	1025,79	1025,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-1302 23-030102-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ СВУ-2 ГОСТ 23289-94 0,5 КГ					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				911,17	911,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,63	38,63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,63	38,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		75,98	75,98	
31	С123-021104-3301 23-021104-3301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШЛАНГИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ РN 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ДЛИНОЙ 0,6 М 0,1095 КГ	КОМПЛЕКТ		2	426,1	852,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				378,49	756,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,05	32,1	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,05	32,1	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31,56	63,13	
32	Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	-НАГРЕВАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1	12301,1	12301,1	60,4% 4038,58
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	7,87	7,87	832,64	6552,88	
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,152	0,152	878,35	133,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6686,39	6686,39	
32. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,035	0,035	3173,59	111,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,035	0,035	1143,29	40,02
32. 4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,064	0,064	1402,13	89,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,064	0,064	754,98	48,32
32. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,053	0,053	1799,25	95,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,053	0,053	852,37	45,18

	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				296,17	296,17
32. 6 102634С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,002	0,002	12316,36	24,63
32. 7 147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	304,79	3,05
32. 8 149395С (22-040603-0108)	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,012	0,012	448,92	5,39
32. 9 249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,024	0,024	247,03	5,93
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39	39
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6888,05	6888,05
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10926,62	10926,62
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		463,29	463,29
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4501,87	4501,87
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		911,19	911,19
33 С123-030102 -2601 23-030102- 2601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛОНКИ ВОДОГРЕЙНЫЕ КВЭ-I ДЛЯ ВАНН, СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ЧУГУННОЙ ТОПКОЙ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМ-К-Р1 90,4 КГ	ШТ.		1	35412,67	35412,67
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31455,78	31455,78
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1333,73	1333,73
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1333,73	1333,73
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2623,16	2623,16

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	154344,55	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	68561,87	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	68561,87	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2907,02	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5717,51	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	77186,4	.
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	85782,68	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	37064,44	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	45517,24	.
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8,05	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32295,28	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27492,41	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4802,87	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9446,24	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	127524,2	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	53,91	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	45517,24	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	204710,6	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	53,91	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	45517,24	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ						
				КОТЕЛЬНАЯ				
34	E11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	2543,95	10175,8	60,4% 2875,98
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	5,88	803,99	4727,46	
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,04	852,37	34,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1190,39	4761,56	
34. 3 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	1,4	163,71	229,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
34. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04	1799,25	71,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	0,04	852,37	34,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,29	301,16	
34. 5 (21-130201-0506)	144730С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0044	178001,92	783,21	
34. 6 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00056	195385,08	109,42	
34. 7 (23-021101-1303)	187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,008	30195,06	241,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	1134,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,7	6162,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2259,7	9038,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		95,81	383,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		814,81	3259,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		188,44	753,76	
35	С123-040501-0213 23-040501-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	ШТ.		2	626,2	1252,4	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				556,23	1112,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,58	47,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,58	47,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,39	92,77	
36	Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		1	17824,42	17824,42	60,4% 404,95
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,7725	0,7725	832,64	643,21	
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0309	0,0309	881,46	27,24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				670,45	670,45	
36. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00309	0,00309	3173,59	9,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00309	0,00309	1143,29		3,53
36. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,33475	0,33475	163,71	54,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
36. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02781	0,02781	1799,25	50,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02781	0,02781	0,02781	852,37	23,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,65	114,65	
36. 6 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	0,00008	195385,08	15,63	
36. 7 (23-051208-0102)	262175С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=32 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	1	14654,34	14654,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14669,97	14669,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15427,83	15427,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15832,78	15832,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		671,31	671,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1076,26	1076,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1320,33	1320,33	
37	Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2	3088,79	6177,57	60,4% 333,69
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,3193	0,6386	865,11	552,46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276,23	552,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 2	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,02	304,79	6,1	
37. 3	149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,02	371,47	7,43	
37. 4	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,04	247,03	9,88	
37. 5	262754С (23-051501-0101)	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ	1	2	2288,88	4577,76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2300,58	4601,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2576,81	5153,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2743,66	5487,31	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		116,33	232,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		283,17	566,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		228,8	457,6	
38	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		5	482,7	2413,5	60,4% 778,01
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,297	1,485	852,37	1265,77	
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,025	893,1	22,33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				257,62	1288,1	
38. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,004	3581,97	14,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,004	852,37	3,41	
38. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0035	3173,59	11,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,0035	1143,29	4,00	
38. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,0175	1799,25	31,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,0175	852,37	14,92	
38. 6	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0115	0,0575	17,05	0,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,58	57,9	
38. 7	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ	КГ	0,0017	0,0085	515,75	4,38	

(21-050307-0507)	СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70						
38. 8 146643С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б	Т	0,000001	0,000006	592737,09	3,85	
(21-130701-0102)	ГОСТ 5457-75						
38. 9 146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ	М3	0,00281	0,01405	180,96	2,54	
(21-130701-0401)	5583-78						
38.10 147045С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,003	304,79	0,91	
(21-130803-0901)							
38.11 149389С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0265	371,47	9,84	
(22-040603-0102)							
38.12 249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0113	0,0565	268,51	15,17	
(21-130703-1404)							
38.13 249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,0044	0,022	247,03	5,43	
(22-040201-0702)	МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,43	42,14	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				273,16	1365,82	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				428,77	2143,83	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,18	90,9	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,78	868,91	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,76	178,78	
			ОТОПЛЕНИЕ				
39 Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНВ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		18	2570	46260,02	60,4% 13034,58
39. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	26,46	803,99	21273,58	
39. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,36	852,37	306,85	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1198,91	21580,43	
39. 3 2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ	МАШ.-Ч	0,35	6,3	163,71	1031,37	
(31-060103-0501)	ДУГОВОЙ СВАРКИ						
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
39. 4 2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,36	1799,25	647,73	
(33-010201-0101)							
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,02	0,36	852,37	306,85
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,28	1679,1	
39. 5 144730С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ	Т	0,0011	0,0198	178001,92	3524,44	
(21-130201-0506)	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87						
39. 6 147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00252	195385,08	492,37	
(21-130812-1039)							
39. 7 187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1	1000 ШТ.	0,002	0,036	30195,06	1087,02	
(23-021101-1303)	ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	5103,83	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1558,69	28056,51	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2282,84	41091,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		96,79	1742,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		820,94	14776,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		190,37	3426,67	
40	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	2543,95	5087,9	60,4% 1437,99
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	2,94	803,99	2363,73	
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1190,39	2380,78	
40. 3 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	0,7	163,71	114,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
40. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02	1799,25	35,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	0,02	852,37	17,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,29	150,58	
40. 5 (21-130201-0506)	144730С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0022	178001,92	391,6	
40. 6 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71	
40. 7 (23-021101-1303)	187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	30195,06	120,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	567,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,7	3081,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2259,7	4519,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		95,81	191,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		814,81	1629,61	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		188,44	376,88	
41	Е11-161301-0103 11-161301-0103 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ	М ТРУБОПРОВОДА		405	1437,2	582067,69	60,4% 193515,9

41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,91	368,55	865,11	318836,29	
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	1,782	872,21	1554,27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				791,09	320390,56	
41. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,049	19,845	10,61	210,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
41. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,162	3581,97	580,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,162	852,37	138,08	
41. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,1215	3173,59	385,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,1215	1143,29	138,91	
41. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0037	1,498	1799,25	2696,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	1,498	852,37	1276,85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,56	3872,6	
41. 7 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0074	2,997	268,51	804,72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,99	804,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				798,8	323513,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1276,62	517029,52	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		54,13	21922,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		531,95	215437,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО-8)	%	8		106,46	43116,13	
42	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		7,04	1238,85	8721,51	60,4% 2167,63
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,60873	4,285	793,81	3401,84	
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,032239	0,226963	823,71	186,95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				509,77	3588,79	
42. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,002163	0,015228	10,61	0,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
42. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000927	0,006526	3173,59	20,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000927	0,006526	1143,29	7,46	
42. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,012257	0,086289	1402,13	120,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012257	0,086289	754,98	65,15	
42. 6 (32-040105-0501)	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,00824	0,05801	128,03	7,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
42. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,019055	0,134147	1799,25	241,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,019055	0,134147	852,37	114,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,49	390,65	
42. 8 (21-130211-0609)	146053С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,000045	0,000317	180808,26	57,28	
42. 9 (23-021104-0404)	187489С	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	0,442	3,112	524,28	1631,39	
42.10 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	1,056	93	98,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				253,82	1786,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				792,52	5579,37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1100,43	7747	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,66	328,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		354,56	2496,1	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		91,77	646,04	
43	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		48	312,53	15001,67	60,4% 3239,19
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	0,1236	5,933	903,94	5362,9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				111,73	5362,9	
43. 2 (21-130803-0901)	147045С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,48	304,79	146,3	
43. 3 (22-040603-0102)	149389С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,48	371,47	178,31	
43. 4 (22-040201-0702)	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,96	247,03	237,15	

43. 5 254404С (23-040905-1804)	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	48	86,7	4161,6	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,4	4723,35	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				210,13	10086,25	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				277,61	13325,44	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,77	565	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,25	3804,19	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		23,15	1111,23	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ				
44 51-050103-0303 51-050103-0303 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВО 12-303-8, Р 3 КВТ, N 1430 ОБ/МИН ГОСТ 11442-90 96 КГ	КОМПЛЕКТ		1	94583,41	94583,41	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				84015	84015	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3562,24	3562,24	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3562,24	3562,24	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		7006,18	7006,18	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	483554,69	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	84015	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3562,24	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7006,18	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	94583,41	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1112,46	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1112,46	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	47,17	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	92,77	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1252,4	.
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	398427,23	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	33433,35	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	360576,02	.
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	304,83	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	243915,44	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	217787,91	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26127,53	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	51387,41	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	693730,08	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	419,43	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	360576,02	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	789565,9	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	419,43	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	360576,02	.

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Ц13-080101-2604 13-080101-2604 РСНБ РК 2015	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 6-10 КВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БЕЗ КОРИДОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	42821,24	42821,24	42,8% 10382,66
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	27	27	852,37	23013,99	
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,17	1,17	1063,72	1244,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24258,54	24258,54	
45. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,85	0,85	3360,99	2856,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,85	0,85	1143,29	971,80
45. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,93	1,93	163,71	315,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
45. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,32	2302,88	736,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,32	852,37	272,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3909,72	3909,72	
45. 6 (21-130702-1116)	146707С	СМАЗКА N 9	Т	0,00017	0,00017	736859,74	125,27	
45. 7 (21-130803-0301)	147027С	МИТКАЛЬ Т-2 СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ) ГОСТ 29298-2005	10 М	0,03	0,03	2685,66	80,57	
45. 8 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0008	0,0008	222237,6	177,79	
45. 9 (26-010101-0201)	244584С	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-72	Т	0,0002	0,0002	66718,72	13,34	
45.10 (21-050199-9903)	247900С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,002	0,002	166603,56	333,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				730,18	730,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27653,89	27653,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				38036,55	38036,55	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1612,75	1612,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11995,41	11995,41	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3171,94	3171,94	
46	51-080401-0501 51-080401-0501 РСНБ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-41-00, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х100+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.		1	127808,91	127808,91	

	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,12 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			113528	113528	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		4813,59	4813,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4813,59	4813,59	
						9467,33	9467,33	
47	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	3197,54	3197,54	42,8%
								791,36
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,09	2,09	832,64	1740,22	
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,109	0,109	997,83	108,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1848,98	1848,98	
47. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0545	0,0545	3360,99	183,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0545	0,0545	1143,29	62,31	
47. 4 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0545	0,0545	2302,88	125,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0545	0,0545	852,37	46,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				308,68	308,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2048,9	2048,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			2840,26	2840,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		120,43	120,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		911,79	911,79	
						236,86	236,86	
48	С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ТИП КМ-209, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 0,2 КГ	ШТ.		1	104,64	104,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			92,95	92,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		3,94	3,94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,94	3,94	
						7,75	7,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	С123-070501 -0323 23-070501- 0323 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-01 RS, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 0,9 КГ	ШТ.		1	15584,45	15584,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13843,1	13843,1	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		586,95	586,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		586,95	586,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1154,4	1154,4	
50	Ц13-080205- 1001 13-080205- 1001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП. УСТАНОВКА В ОБХВАТ КОЛОНН	ШТ.		1	2845,2	2845,2	42,8% 540,94
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,6)	ЧЕЛ-Ч	1,08	1,08	930,04	1004,44	
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,26	0,26	997,83	259,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1263,88	1263,88	
50. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13	3360,99	436,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,13	0,13	1143,29	148,63
50. 4 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13	2302,88	299,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,13	0,13	852,37	110,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				736,3	736,3	
50. 5 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0003	0,0003	381819,66	114,55	
50. 6 (21-130809-0801)	147172С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОЙ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,01	0,01	620,99	6,21	
50. 7 (21-050106-2403)	279801С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0006	0,0006	208069,05	124,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				245,6	245,6	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1986,34	1986,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2527,28	2527,28	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		107,16	107,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		648,1	648,1	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		210,76	210,76	
51	С123-070201-0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-12З-1 3В УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 2,7 КГ	ШТ.		2	3721,64	7443,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3305,8	6611,6	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,17	280,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		140,17	280,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,68	551,35	
52	П13-080101-1511 13-080101-1511 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 500 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ (3 ФАЗЫ)		1	85722,34	85722,34	42,8% 12488,95
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	22	22	852,37	18752,14	
52. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10,42	10,42	1000,73	10427,65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29179,79	29179,79	
52. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	5,93	5,93	3360,99	19930,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5,93	5,93	1143,29	6779,71
52. 4 (31-050602-0101)	1488С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М	МАШ.-Ч	1,84	1,84	1059,44	1949,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,84	1,84	754,98	1389,16
52. 5 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,93	2,93	163,71	479,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
52. 6 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,65	2,65	2302,88	6102,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		2,65	2,65	852,37	2258,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28462,34	28462,34	
52. 7 (21-130201-0901)	144746С	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0081	0,0081	381819,66	3092,74	
52. 8	145782С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,8	1,8	182,65	328,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(21-130207-1201)								
52. 9	147020С	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	ЛИСТ	5	5	423,4	2117	
(21-130802-9902)								
52.10	147023С	ТКАНЬ БЯЗЬ СУРОВАЯ ГОСТ 29298-2005	10 М2	0,153	0,153	3682,2	563,38	
(21-130803-0102)								
52.11	147246С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,8	1,8	270,38	486,68	
(21-130812-0102)								
52.12	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0022	0,0022	222237,6	488,92	
(21-130812-1036)								
52.13	279801С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	0,045	0,045	208069,05	9363,11	
(21-050106-2403)		ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16440,6	16440,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				63655,08	63655,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76144,03	76144,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3228,51	3228,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15717,46	15717,46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6349,8	6349,8	
53	С124-040207 -4303 24-040207- 4303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ LVA-450-3 ГОСТ Р 51177-98 0,37 КГ	ШТ.		1	6610,02	6610,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5871,44	5871,44	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		248,95	248,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		248,95	248,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		489,63	489,63	
54	Ц13-080303- 0601 13-080303- 0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		10	2407,86	24078,58	42,8% 3607,27
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1	10	842,82	8428,2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				842,82	8428,2	
54. 2	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,4	10,61	4,24	
(34-030302-0301)								
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--

54. 3 2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,13	1,3	163,71	212,82	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,71	217,07	
54. 4 129995С (21-060405-1201)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,001	0,01	136530,54	1365,31	
54. 5 144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000049	0,00049	381819,66	187,09	
54. 6 145782С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,22	12,2	182,65	2228,33	
54. 7 145785С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	0,14	428,96	60,05	
54. 8 146716С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,06	743,06	44,58	
54. 9 147084С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,001	0,01	289,46	2,89	
54.10 147096С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,01	1023,76	10,24	
54.11 147172С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,012	0,12	620,99	74,52	
54.12 147246С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,22	12,2	270,38	3298,64	
54.13 147338С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,0007	222237,6	155,57	
54.14 147568С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,2	2673,62	534,72	
54.15 242966С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	10	116,28	1162,8	
54.16 249530С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,006	0,06	180,73	10,84	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,56	9135,59	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1778,09	17780,85	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2138,81	21388,12	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		90,69	906,86	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		451,41	4514,13	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		178,36	1783,6	
55 Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		3	4161,32	12483,97	42,8% 2189,99
55. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	2	6	842,82	5056,92	
55. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,06	997,83	59,87	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1705,6	5116,79	
55. 3 521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12	10,61	1,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
55. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03	3360,99	100,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03	1143,29	34,30	
55. 5 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,13	0,39	163,71	63,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
55. 6 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03	2302,88	69,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03	852,37	25,57	
55. 7 (34-010301-0101)	2647С	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,6	27,15	16,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,78	251,33	
55. 8 (21-060405-1201)	129995С	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,002	0,006	136530,54	819,18	
55. 9 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00038	0,00114	381819,66	435,27	
55.10 (21-130207-1201)	145782С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,22	3,66	182,65	668,5	
55.11 (21-130207-1204)	145785С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	0,042	428,96	18,02	
55.12 (21-130702-1301)	146716С	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	0,027	743,06	20,06	
55.13 (21-130804-0802)	147084С	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,004	0,012	289,46	3,47	
55.14 (21-130804-1205)	147096С	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,002	0,006	1023,76	6,14	
55.15 (21-130809-0801)	147172С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,036	0,108	620,99	67,07	
55.16 (21-130812-0102)	147246С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,22	3,66	270,38	989,59	
55.17 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00021	222237,6	46,67	
55.18 (21-130816-0202)	147568С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,06	2673,62	160,42	
55.19 (24-040207-3960)	242966С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	3	116,28	348,84	
55.20 (22-040501-1314)	249530С	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,014	0,042	180,73	7,59	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1196,94	3590,83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2966,36	8899,07
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					3696,35	11089,06
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			156,73	470,18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			886,72	2660,16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8			308,25	924,74
56	С123-070204 -0614 23-070204-0614 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.			3	515,73	1547,18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					458,1	1374,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			19,42	58,27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			19,42	58,27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8			38,2	114,61
57	С123-070204 -0612 23-070204-0612 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.			10	472,09	4720,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					419,34	4193,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			17,78	177,8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			17,78	177,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8			34,97	349,7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ	.	.	.	.	267538,93 .
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	113528 .
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4813,59 .
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9467,33 .
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	127808,91 .
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	122024,14 .
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30142,79 .
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	70096,19 .
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	36447,04 .
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30001,17 .
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6445,87 .
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12677,69 .
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	171148,88 .
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	80,19 .
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	70096,19 .
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	31986,79 .

	58.15 149394С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,5	0,5	381,67	190,84	
	(22-040603-0107)							
	58.16 249378С	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ, ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:	КГ	0,75	0,75	671,29	503,47	
	(22-040201-0201)	МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11587,92	11587,92	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				132674,4	132674,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				176087,91	176087,91	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7466,13	7466,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50879,63	50879,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14684,32	14684,32	
	59 Ц13-100202-0102 13-100202-0102 РСНБ РК 2015	-СТАНЦИЯ, ПУЛЬТ И УСТАНОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И СТАТИВОМ, ЕМКОСТЬ ДО 25 НОМЕРОВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	НОМЕР		11	11884,71	130731,82	40,6% 22756,6
	59. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	5	55	981,6	53988	
	59. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	2,42	852,37	2062,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5095,52	56050,74	
	59. 3 112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	2,42	3422,17	8281,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,22	2,42	852,37	2062,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				752,88	8281,65	
	59. 4 129031С (21-050402-0101)	СВИНЕЦ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ С0 ГОСТ 3778-98	Т	0,00001	0,00011	155117,52	17,06	
	59. 5 131643С (21-070204-0304)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,011	18561,74	204,18	
	59. 6 144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,0005	0,0055	19874,45	109,31	
	59. 7 144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00122	0,01342	381819,66	5124,02	
	59. 8 145656С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	1	11	276,58	3042,38	
	59. 9 146676С (21-130702-0301)	МАСЛО ЗИМНЕЕ М-8ДМ	Т	0,00001	0,00011	297720,16	32,75	
	59.10 146716С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,02	0,22	743,06	163,47	
	59.11 146760С (21-130703-1003)	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	Т	0,000004	0,000044	297425,88	13,09	
	59.12 146848С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0,00011	2129883,61	234,29	
	59.13 147001С (21-130802-1002)	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,0001	0,0011	417623,7	459,39	
	59.14 147020С (21-130802-9902)	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	ЛИСТ	2	22	423,4	9314,8	
	59.15 147025С (21-130803-0201)	МАРЛЯ БЫТОВАЯ СУРОВАЯ АРТ.6437 ГОСТ 11109-90	10 М	0,1	1,1	1995,12	2194,63	
	59.16 147027С (21-130803-0301)	МИТКАЛЬ Т-2 СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ) ГОСТ 29298-2005	10 М	0,05	0,55	2685,66	1477,11	
	59.17 147094С (21-130804-1203)	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,001	0,011	1030,9	11,34	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,49	3,49	852,37	2974,77
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11943,37	11943,37	
60. 4 145636С (21-130207-0409)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ	10 ШТ.	1	1	138,79	138,79	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				138,79	138,79	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				79419,39	79419,39	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107966,07	107966,07	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4577,76	4577,76	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		33124,43	33124,43	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			9003,51	9003,51	
61 Ц13-100201-0103 13-100201-0103 РСНБ РК 2015	-СТАНЦИЯ СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ КООРДИНАТНАЯ ТИПА СТАТИВ АТСК 100-2000 У. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, НАСТРОЙКА, ТРЕНИРОВКА			1	116530,41	116530,41	40,6% 29889,72
61. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	75	75	981,6	73620	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73620	73620	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73620	73620	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103509,72	103509,72	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4388,81	4388,81	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		34278,53	34278,53	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			8631,88	8631,88	
62 Т	-СТАНЦИЯ АТС	КОМПЛ.		1	950593,46	950593,46	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				844377,53	844377,53	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35801,61	35801,61	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		35801,61	35801,61	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			70414,33	70414,33	
	КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ						
63 Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В М3 ГРУНТА ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА"С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3			30	189,99	5699,77	59,1% 924,14
63. 1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0531	1,593	981,6	1563,69	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,12	1563,69	
63. 2 2288С (31-010203-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0531	1,593	2598,09	4138,76	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0531	1,593	981,60	1563,69	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,96	4138,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137,96	4138,76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				168,76	5062,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,16	214,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,96	1138,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,07	422,21	
64	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		30	30,32	909,71	59,1% 140,27
64. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,2418	981,6	237,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	237,35	
64. 2 (31-010101-0102)	257С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,2418	2761,72	667,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00806	0,2418	981,60	237,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	667,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,26	667,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,94	808,06	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	34,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	174,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	67,39	
65	Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,05	450996,4	22549,82	62,1% 6771,28
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	236	11,8	823,09	9712,46	
65. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	31,17	1,559	764,44	1191,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218076,8	10903,84	
65. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	28,7	1,435	2326,3	3338,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		28,7	1,435	754,98	1083,40
65. 4 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,42	0,021	2893,28	60,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,42	0,021	981,60	20,61
65. 5 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,0695	1198,95	83,33	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,0695	852,37	59,24
65. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,033	1799,25	59,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,66	0,033	852,37	28,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70834,03	3541,7	
65. 7 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,022	215,22	4,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,7	4,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				265177,97	13258,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				400603,66	20030,18	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16985,6	849,28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		152411,29	7620,56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		33407,14	1670,36	
66	С123-010501-1514 23-010501-1514 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 125X11,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 4,16 КГ	М		50	2788,99	139449,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2477,36	123868	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		105,04	5252	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		105,04	5252	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		206,59	10329,6	
67	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,3	374246,67	112274	62,1% 33570,16
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	58,2	823,09	47903,84	
67. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	8,049	764,62	6154,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	54058,23	
67. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	7,38	2326,3	17168,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		24,6	7,38	754,98	5571,75
67. 4 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,096	2893,28	277,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,096	981,60	94,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 5 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,417	1198,95	499,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,417	852,37	355,44
67. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,156	1799,25	280,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,156	852,37	132,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60754,98	18226,49	
67. 7 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,132	215,22	28,41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,7	28,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				220529,14	66158,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				332429,68	99728,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14095,02	4228,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125995,56	37798,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27721,98	8316,59	
68	С123-010501 -1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 110X10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 3,2 КГ	М		300	2148,73	644619,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1908,64	572592	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,93	24277,9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,93	24277,9	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		159,17	47749,59	
69	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ		900	661,33	595200,14	42,8% 110000,71
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4)	ЧЕЛ-Ч	0,24	216	852,37	184111,92	
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0968	87,12	836,77	72899,08	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285,57	257011	
69. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0163	14,67	3360,99	49305,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0163	14,67	1143,29	16772,06

69. 4 983С (31-050402-0308)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0642	57,78	2247,48	129859,39		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0642	57,78	754,98	43622,74	
69. 5 1039С (31-050401-0103)	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0642	57,78	11,6	670,25		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	
69. 6 2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0163	14,67	2302,88	33783,25		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0163	14,67	852,37	12504,27	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				237,35	213618,62		
69. 7 127927С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	0,36	331,13	119,21		
69. 8 129039С (21-050402-0201)	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,0072	281414,94	2026,19		
69. 9 147184С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,0864	1671,43	144,41		
69.10 147568С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,000041	0,0369	2673,62	98,66		
69.11 147653С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,0045	3979614,44	17908,26		
69.12 242938С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,07488	361,08	27,04		
69.13 249504С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	0,54	1184,41	639,58		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,29	20963,35		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				465,22	418693,88		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				587,44	528694,59		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,91	22416,65		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,13	132417,36		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,99	44088,9		
70 Т	-ОКЛ-4	МЕТР		900	284,48	256034,23		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252,7	227425,88		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,71	9642,86		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,71	9642,86		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21,07	18965,5		
71 С121-130816 -1104 21-130816-1104 РСНВ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ, 40 ММ 0,004 КГ	М		300	5,74	1722,46		

1	2	3		4	5	6	7	8	9
	2017 ГОДА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5,1	1530	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		0,21624	64,87	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		0,21624	64,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		0,425299	127,59	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2651793	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	844377,53	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	35801,61	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	70414,33	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	950593,46	.
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1025201,3	.
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	63788,12	.
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	563923,55	.
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	227425,88	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	288023,08	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	234607,2	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	53415,88	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	105057,95	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1418282,3	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	643,48	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	563923,55	.
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	782214,18	.
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	33,14	.
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	66763,11	.
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	697990	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	76327,35	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	41405,86	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	34921,49	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	68683,32	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	927224,85	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	81,44	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	66763,11	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3296100,6	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	724,92	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	630686,66	.

РАЗДЕЛ 11. НВК

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

	КОЛОДЕЦ Ф1500 (1 ШТ)						
72	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТАНОВКА ГОРЛОВИН. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	0,0425	34226,25	1454,62	50,8% --- 101,16

9								
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	5,95	0,252875	735,88	186,09	
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,0153	852,37	13,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4685,34	199,13	
72. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0153	3581,97	54,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,36	0,0153	852,37	13,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1289,51	54,8	
72. 4 (21-020401-2802)	102634С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	0,0102	12316,36	125,63	
72. 5 (21-030101-0103)	102867С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,4	0,017	47300,18	804,1	
72. 6 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0023	0,000098	205870,68	20,12	
72. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,046	0,001955	93	0,18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22353,78	950,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28021,77	1190,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				30401,93	1292,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1289,04	54,78	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3669,19	155,94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2535,28	107,75	
73	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНВ РК 2015	-ЛЮКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	2136,51	2136,51	62,1% 659,01
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	1,31	1,31	764,53	1001,53	
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,07	852,37	59,67	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1061,2	1061,2	
73. 3 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07	1799,25	125,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,07	0,07	852,37	59,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,95	125,95	
73. 4 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,008	0,008	13911,64	111,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111,29	111,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1238,77	1238,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1897,78	1897,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,47	80,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		739,47	739,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	158,26	158,26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2429,7	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	2429,7	.
		МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1061,33	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1260,33	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	895,41	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	760,16	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	135,25	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	266,01	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	3591,12	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1,65	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1260,33	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 ТЕНГЕ	.	.	.	.	3591,12	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1,65	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1260,33	.
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
74	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН			1	2433,2	2433,2	62,1% 697,72
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3) ЧЕЛ-Ч		1,4	1,4	784,26	1097,96	
74. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч		0,03	0,03	852,37	25,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1123,54	1123,54	
74. 3 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т МАШ.-Ч		0,03	0,03	1799,25	53,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. ЧЕЛ-Ч			0,03	0,03	852,37	25,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,98	53,98	
74. 4 (21-130201-0508)	144732С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87 Т		0,0015	0,0015	179492,14	269,24	
74. 5 (21-130816-2202)	147667С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) КГ		0,1	0,1	424,32	42,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,67	311,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1463,61	1463,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2161,33	2161,33	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ %		4,24		91,64	91,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %		-		789,36	789,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) %			8	180,24	180,24	

75	С123-040102 -0105 23-040102-0105 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 10, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 19,2 КГ	ШТ.		1	39776,16	39776,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35331,71	35331,71	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1498,06	1498,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1498,06	1498,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2946,38	2946,38	
76	С123-040501 -0103 23-040501-0103 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 2,07 КГ	ШТ.		1	657,5	657,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				584,03	584,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,76	24,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,76	24,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,7	48,7	
77	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНВ РК 2015	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	3268,09	3268,09	62,1% 883,37
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,82	1,82	754,98	1374,06	
77. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	968,74	48,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1422,5	1422,5	
77. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02	3173,59	63,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,02	0,02	1143,29	22,87
77. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	1799,25	53,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,03	852,37	25,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,45	117,45	
77. 5 (21-130201-0508)	144732С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0028	179492,14	502,58	
77. 6 (21-130816-2202)	147667С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	0,06	424,32	25,46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				528,04	528,04	

80. 4 (31-010101-0402)	270С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,54	0,00154	3837,3	5,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,54	0,00154	1143,29	1,76
80. 5 (32-040102-0101)	846С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,8	0,0108	3939,38	42,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		10,8	0,0108	1143,29	12,35
80. 6 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,75	0,02475	23,16	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
80. 7 (32-040105-0501)	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	20	0,02	128,03	2,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
80. 8 (31-060103-0701)	2346С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,5	0,0035	163,41	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
80. 9 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	17,09	0,01709	1198,95	20,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,09	0,01709	852,37	14,57
80.10 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,00035	1799,25	0,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,35	0,00035	852,37	0,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141851,73	141,85	
80.11 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,04	515,75	20,63	
80.12 (21-070201-0301)	131548С	ВРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,0002	24435,92	4,89	
80.13 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,00008	200244,36	16,02	
80.14 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	36	0,036	268,51	9,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51203,09	51,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				523282,82	523,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				759605,2	759,61	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		32207,26	32,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		268529,64	268,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		63345	63,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 17,15 КГ	М		1,004	4519,85	4537,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4014,82	4030,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		170,23	170,91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		170,23	170,91	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		334,8	336,14	
82	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. ФУТЛЯРЫ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,001	493013,37	493,01	62,1% 153,82
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	0,253	917,3	232,08	
82. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	0,01657	943,01	15,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247702,46	247,7	
82. 3 (31-060201-0501)	126С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,00964	3152,71	30,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	0,00964	981,60	9,46
82. 4 (31-010101-0402)	270С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00088	3837,3	3,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,00088	1143,29	1,01
82. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,00826	23,16	0,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
82. 6 (32-040105-0501)	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,008	128,03	1,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
82. 7 (31-060103-0701)	2346С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0012	163,41	0,2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

82. 8 2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	0,00586	1198,95	7,03		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5,86	0,00586	852,37	4,99	
82. 9 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00019	1799,25	0,34		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,00019	852,37	0,16	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42548,29	42,55		
82.10 131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00018	24435,92	4,4		
82.11 147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00002	200244,36	4		
82.12 249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	0,004	268,51	1,07		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9477,39	9,48		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				284102,58	284,1		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				437925,81	437,93		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18568,05	18,57		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		172391,28	172,39		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		36519,51	36,52		
83 С123-010201 -0143 23-010201-0143 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 4 КГ	М		0,502	1051,46	527,83		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				933,97	468,85		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,6	19,88		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,6	19,88		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		77,89	39,1		
84 Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНВ РК 2015	УПОРЫ БЕТОННЫЕ -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		0,35	31955,16	11184,3	48,5%	184,51
84. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,4725	690,68	326,35		
84. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,063455	852,37	54,09		
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	380,43		
84. 3 404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,168	11,67	1,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
84. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,063	3581,97	225,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	0,063	852,37	53,70
84. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000455	1799,25	0,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,000455	852,37	0,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	228,44	
84. 6 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,357	24139,74	8617,89	
84. 7 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0875	6598,38	577,36	
84. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0007	93	0,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26272,32	9195,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27857,43	9750,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28384,6	9934,61	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1203,51	421,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1730,68	605,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2367,05	828,47	
85	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНВ РК 2015	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		1	4229	4229	62,1% 1044,87
85. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	1,3	1,3	942,77	1225,6	
85. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	951,98	456,95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1682,55	1682,55	
85. 3 (31-060201-0501)	126С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,37	0,37	3152,71	1166,5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,37	0,37	981,60	363,19
85. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11	1799,25	197,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,11	852,37	93,76
85. 5 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,09	0,09	17,05	1,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1365,95	1365,95
85. 6 146645С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,018	0,018	4812,69	86,63	
85. 7 146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,074	0,074	180,96	13,39	
85. 8 147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0001	200244,36	20,02	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					120,04	120,04
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2711,6	2711,6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					3756,47	3756,47
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			159,27	159,27
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1204,14	1204,14
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8			313,26	313,26

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	.	.	.	.	199711,28	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	199711,28	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10215,74	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5237,28	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	182959,03	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11804,07	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3200,61	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8603,46	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16921,23	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	228436,58	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	6,3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5237,28	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	.	.	.	.	228436,58	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	6,3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5237,28	.

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ

УСТАНОВКА КТП

86 С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ М3 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т			1,592	31955,37	50872,95	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28384,79	45188,59	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1203,52	1916	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1203,52	1916	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2367,06	3768,37	
87 51-080102-0401 51-080102-	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40	ШТ.		1	899331,06	899331,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC 0,8 Т					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				798843	798843	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		33870,94	33870,94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33870,94	33870,94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		66617,12	66617,12	
88	51-080101-0101 51-080101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-25/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-25/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 25 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 0,272 Т	ШТ.		1	369130,31	369130,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				327885	327885	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13902,32	13902,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13902,32	13902,32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27342,99	27342,99	
89	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) 42 КГ	ШТ.		1	54274,43	54274,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48210	48210	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2044,1	2044,1	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,1	2044,1	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4020,33	4020,33	
90	ПРАЙС ТПРАЙС	-ПРИВОД ПРНЗ-10У1	ШТ		1	68275,8	68275,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60646,9	60646,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2571,43	2571,43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2571,43	2571,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5057,47	5057,47	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1280773,5	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						

	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1174938	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	49817,37	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	97980,43	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1322735,8	.
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	60646,9	.
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	60646,9	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2571,43	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5057,47	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	68275,8	.
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	45188,59	.
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	45188,59	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1916	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3768,37	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	50872,95	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1441884,5	.

РАЗДЕЛ 14. ВЛ-10КВ

91	С121-049999 -9917 21-049999-9917 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 Т	М3		0,5	5398,4	25949,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			4609,46	23049,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		154,62	977,31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		154,62	977,31	
92	С121-040405 -0101 21-040405-0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 1,175 Т	ШТ.		11	4651,34	516464,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			4175,16	458756,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		176,3	19451,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		347,88	38256,64	
93	С123-061004 -0105 23-061004-0105 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 1,056 Т	Т		0,2223	96401,3	214364,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				856553,7	190411,89	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36317,88	8073,46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36317,88	8073,46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		71429,73	15878,83	
94	С124-040207 -1917 24-040207- 1917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ ОДНОЦЕПНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФАЗ SH151 ГОСТ Р 51177-98 12,5 КГ	ШТ.		4	32052,35	128209,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28470,93	113883,72	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1207,17	4828,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1207,17	4828,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2374,25	9496,99	
95	С124-040201 -0645 24-040201- 0645 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 0,02 КГ	10 ШТ.		1	262,96	262,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				233,58	233,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,9	9,9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,9	9,9	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,48	19,48	
96	С124-040207 -0712 24-040207- 0712 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРАВЕРС ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 10,5 КГ	ШТ.		19	375,5	7134,44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				333,54	6337,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14,14	268,7	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,14	268,7	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,81	528,48	
97	Т	-ПРОВОДНИК ЗП1	М		8	796,55	6372,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				707,55	5660,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,87	33,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=В)	%	8		33,19	66,37	
102	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	2148,99	2148,99	42,8% 256,29
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,7	0,7	832,64	582,85	
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,016	997,83	15,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,81	598,81	
102. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,008	3360,99	26,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,008	0,008	1143,29	9,15
102. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,254	0,254	163,71	41,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
102. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,008	2302,88	18,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,008	0,008	852,37	6,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,89	86,89	
102. 6 (21-050304-0111)	127751С	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0047	0,0047	157876,1	742,02	
102. 7 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000071	0,000071	222237,6	15,78	
102. 8 (22-040501-0803)	249504С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,19	0,19	1184,41	225,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				982,83	982,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1652,58	1652,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1908,87	1908,87	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,94	80,94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		337,23	337,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=В)	%	8		159,18	159,18	
103	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	2150,59	2150,59	42,8% 256,29

103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,7	0,7	832,64	582,85	
103. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,016	997,83	15,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,81	598,81	
103. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,008	3360,99	26,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,008	0,008	1143,29	9,15
103. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,254	0,254	163,71	41,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
103. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,008	2302,88	18,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,008	0,008	852,37	6,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,89	86,89	
103. 6 (21-050304-0109)	127749С	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0047	0,0047	158179,67	743,44	
103. 7 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000071	0,000071	222237,6	15,78	
103. 8 (22-040501-0803)	249504С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,19	0,19	1184,41	225,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				984,26	984,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1654	1654	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1910,29	1910,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		81	81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		337,29	337,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		159,3	159,3	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1014267	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8966,96	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1967,1	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1197,63	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5660,38	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	914,52	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	512,58	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	401,94	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	790,52	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10671,99	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1,43	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1197,63	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1005300,1	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1005300,1	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	42624,72	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ					83833,98	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ					1131758,8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 ТЕНГЕ					1142430,8	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч					1,43	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					1197,63	
		РАЗДЕЛ 15. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ						
104	Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В МЗ ГРУНТА ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА"С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3			20	189,99	3799,85	59,1% 616,09
104. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0531	1,062	981,6	1042,46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,12	1042,46	
104. 2 (31-010203-0101)	2288С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0531	1,062	2598,09	2759,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0531	0,1612	1,062	981,60	1042,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,96	2759,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137,96	2759,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				168,76	3375,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,16	143,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,96	759,2	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		14,07	281,47	
105	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		20	30,32	606,47	59,1% 93,52
105. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,1612	981,6	158,23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	158,23	
105. 2 (31-010101-0102)	257С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,1612	2761,72	445,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,1612	0,1612	981,60	158,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	445,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,26	445,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,94	538,71	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	22,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	116,36	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	44,92	
106	Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОЛ. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,05	450996,4	22549,82	62,1% 6771,28
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	236	11,8	823,09	9712,46	
106. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	31,17	1,559	764,44	1191,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218076,8	10903,84	
106. 3	116С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	28,7	1,435	2326,3	3338,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		28,7	1,435	754,98	1083,40
106. 4	783С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,42	0,021	2893,28	60,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,42	0,021	981,60	20,61
106. 5	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,0695	1198,95	83,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,0695	852,37	59,24
106. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,033	1799,25	59,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,66	0,033	852,37	28,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70834,03	3541,7	
106. 7	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,022	215,22	4,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,7	4,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				265177,97	13258,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				400603,66	20030,18	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16985,6	849,28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		152411,29	7620,56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		33407,14	1670,36	
107	С123-010501-1514 23-010501-1514 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 125X11,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 4,16 КГ	М		50	2788,99	139449,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2477,36	123868	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		105,04	5252	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		105,04	5252	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		206,59	10329,6	
108	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,012	374246,67	4490,96	62,1% 1342,81
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	2,328	823,09	1916,15	
108. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,32196	764,62	246,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	2162,33	
108. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,2952	2326,3	686,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		24,6	0,2952	754,98	222,87
108. 4 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,00384	2893,28	11,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,00384	981,60	3,77
108. 5 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,01668	1198,95	20	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,01668	852,37	14,22
108. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00624	1799,25	11,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,00624	852,37	5,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60754,98	729,06	
108. 7 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,00528	215,22	1,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,7	1,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				220529,14	2646,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				332429,68	3989,16	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14095,02	169,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125995,56	1511,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		27721,98	332,66	
109	С123-010501-1513 23-010501-	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		12	2148,73	25784,78	

	1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	3,2 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1908,64	22903,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,93	971,12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		80,93	971,12	
110	Ц13-080201-0904	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 МДО 6 КГ.	М КАБЕЛЯ		295	159,17	1909,98	
	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ ИКОРОВАХ				661,33	195093,38	42,8%
								36055,79
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,24	70,8	852,37	60347,8	
110. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0968	28,556	836,77	23894,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285,57	84242,49	
110. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0163	4,809	3360,99	16161,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0163	4,809	1143,29	5498,08	
110. 4 (31-050402-0308)	983С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0642	18,939	2247,48	42565,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0642	18,939	18,939	754,98	14298,57
110. 5 (31-050401-0103)	1039С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0642	18,939	11,6	219,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
110. 6 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0163	4,809	2302,88	11073,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0163	4,809	4,809	852,37	4099,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				237,35	70019,43	
110. 7 (21-050307-0210)	127927С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	0,118	331,13	39,07	
110. 8 (21-050402-0201)	129039С	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,00236	281414,94	664,14	
110. 9 (21-130809-1301)	147184С	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,02832	1671,43	47,33	
110.10 (21-130816-0202)	147568С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,000041	0,012095	2673,62	32,34	
110.11 (21-130816-2102)	147653С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,001475	3979614,44	5869,93	
110.12 (24-040207-3932)	242938С	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,024544	361,08	8,86	
110.13	249504С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	0,177	1184,41	209,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(22-040501-0803)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,29	6871,32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				465,22	137238,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				587,44	173294,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,91	7347,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,13	43403,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,99	14451,36	
111	С123-060109 -1006 23-060109-1006 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АСБЛ 3Х95-10 ГОСТ 18410-73 9,294 Т	КМ		0,035	3775455,54	132140,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3353599,55	117375,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		142192,62	4976,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		142192,62	4976,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		279663,37	9788,22	
112	С123-060137 -0709 23-060137-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х70(ОК)-1 ГОСТ 16442-80 1,685 Т	КМ		0,09	1674697,97	150722,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1487573,17	133881,59	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		63073,1	5676,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		63073,1	5676,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		124051,7	11164,65	
113	С123-060137 -0602 23-060137-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 3Х6(ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,489 Т	КМ		0,17	391801,97	66606,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				348023,41	59163,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14756,19	2508,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14756,19	2508,55	

114	С121-130816 -1104 21-130816-1104 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ, 40 ММ 0,004 КГ	% М	8	172	29022,37 5,74	4933,8 987,54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,1	877,2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,21624	37,19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,21624	37,19
115	С123-061703 -1102 23-061703-1102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 10КНТП-3-70/120-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86 2 КГ	ШТ.		1	0,425299 10815,28	73,15 10815,28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9606,82	9606,82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		407,33	407,33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		407,33	407,33
116	С123-061703 -1101 23-061703-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 10КНТП-3-35/50-СЛ-Н ГОСТ 13781.0-86 1,8 КГ	ШТ.		1	801,13 9086,91	801,13 9086,91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8071,57	8071,57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		342,23	342,23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		342,23 673,1	342,23 673,1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			ТЕНГЕ	.	.	.	.	632096,98 .
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	137238,55 .
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	6871,32 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	84242,49 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	43403,47 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	36055,79 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	7347,68 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	14451,36 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	195093,38 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	99,36 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	84242,49 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	494858,43	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5,87	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14266,86	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	475748,82	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30179,82	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8823,7	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	21356,12	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	42003,06	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	567041,31	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	17,23	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14266,86	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	.	.	.	.	762134,69	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	116,59	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	98509,36	.
		РАЗДЕЛ 16. БЛАГОУСТРОЙСТВО						
		ТИП 1						
117	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНВ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.10 КМР=1,87	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,8. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 150Х450 ММ, 107Х600 ММ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200)- 1,87	М БОРТОВОГО КАМНЯ		226	4230,29	956046,31	60,3% 72206,19
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,698	157,748	748,61	118091,73	
117. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,469	1125,39	1653,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	119744,92	
117. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,379	3173,59	4375,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0061	1,379	1143,29	1576,60
117. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0904	1799,25	162,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0004	0,0904	852,37	77,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	4537,76	
117. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,11033	24,935	25929,15	646532,47	
117. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1356	13911,64	1886,42	
117. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ	М3	0,0017	0,3842	14373,62	5522,34	

		100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86						
117. 8	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,26	196,54	444,18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2895,51	654385,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3438,12	777014,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3757,62	849221,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		159,32	36006,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		478,82	108213,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		313,36	70818,25	
118	С121-040508 -9901 21-040508- 9901 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		12,204	54099,01	660224,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48054,18	586453,21	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2037,5	24865,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2037,5	24865,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4007,33	48905,51	
119	Е11-270401- 0102 11-270401- 0102 РСНВ РК 2015	ТИП 2 -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		91,68	3611,54	331105,67	60,3% ---------- 13776,73
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	13,202	709,78	9370,46	
119. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	13,11	1027,94	13476,53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	22846,99	
119. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	1,421	6235,51	8860,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	1,421	1143,29	1624,62	
119. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	4,364	3422,17	14934,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	4,364	852,37	3719,74	
119. 5	626С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	6,491	7431,77	48239,2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	6,491	1143,29	7421,10	
119. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,834288	3381,2	2820,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,834288	852,37	711,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	74855,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119. 7 (21-010601-0101)	100414С 23735-2014	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ	М3	1,02	93,514	2090,71	195509,82	
119. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	6,418	93	596,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2139,03	196106,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3057,73	280332,36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3208	294109,1	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		136,02	12470,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		286,29	26246,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		267,52	24526,35	
120	Е11-270403-0303 11-270403-0303 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (1200 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		305	1508,96	460231,54	60,3% 8194,53
120. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0286	8,723	723,15	6308,04	
120. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02314	7,058	1031,72	7281,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,56	13589,6	
120. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,1098	6235,51	684,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,1098	1143,29	125,53	
120. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00369	1,125	3422,17	3851,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00369	1,125	852,37	958,92	
120. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,71675	3605,02	2583,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,71675	1143,29	819,45	
120. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00465	1,418	3032,59	4300,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00465	1,418	981,60	1391,91	
120. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,00949	2,894	3863,36	11182,3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00949	2,894	1143,29	3308,68	
120. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,793	3381,2	2681,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,793	852,37	675,93	

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,9	25284,6
120. 9 (21-010201-0703)	100093С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	57,645	6391,75	368452,43
120.10 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	6,1	93	567,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1209,9	369019,73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1313,48	400612,37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1340,35	408806,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		56,83	17333,41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,7	25527,94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		111,77	34091,22
121	С121-040508 -9901 21-040508- 9901 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТИП 3 -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		0,128	54099,01	6924,67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48054,18	6150,94
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2037,5	260,8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2037,5	260,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		4007,33	512,94

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2050563,8	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2050563,8	.
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1219511,8	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	156181,52	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	592604,15	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	185114,48	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	94177,45	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	90937,03	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	178854,26	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2414532,5	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	201,31	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	156181,52	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2414532,5	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	201,31	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	156181,52	.

РАЗДЕЛ 17. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДВОЙНАЯ ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 10,0 МЕТР

122	Е11-010101-0405	ОГОЛОВКИ -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ	М3 ГРУНТА	191,6	191,67	36723,84	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ						6387,86
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0109	2,088	690,68	1442,44	
122. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0498	9,542	981,6	9366,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,41	10808,56	
122. 3	2288С (31-010203-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0498	9,542	2598,09	24790,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0498	9,542	981,60	9366,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,38	24790,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136,91	26232,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				170,25	32620,44	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,22	1383,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,56	7770,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		14,2	2720,28	
123	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		6	4685,24	28111,44	50,8% 3307,98
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	5,1	723,15	3688,07	
123. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	3,24	871,52	2823,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	6511,77	
123. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,76	1909,23	5269,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	2,76	852,37	2352,54
123. 4	1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	5,52	11,48	63,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
123. 5	3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,48	3428,55	1645,7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,48	981,60	471,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	6978,55	
123. 6	100261С (21-010301-0103)	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	6,9	1581,46	10912,07	
123. 7	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,9	93	83,7	

	(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	10995,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3610,4	21662,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4161,73	24970,37	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		176,46	1058,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		727,79	4366,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		347,05	2082,33	
124	E11-080101-0202 11-080101-0202 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		4	10691,92	42767,69	50,8% 2205,32
124. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	3,4	723,15	2458,71	
124. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	2,16	871,52	1882,47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	4341,18	
124. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,84	1909,23	3512,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	1,84	852,37	1568,36
124. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	3,68	11,48	42,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
124. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,32	3428,55	1097,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,32	981,60	314,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	4652,37	
124. 6 (21-010201-0603)	100080С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	4,6	6221,04	28616,78	
124. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,6	93	55,8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7168,15	28672,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8945,91	35783,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9497,25	37988,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		402,68	1610,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	3816,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		791,99	3167,98	
125	E11-300401-0205 11-300401-0205 РСНВ РК 2015	-ЗВЕНЬЯ ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ, ОТВЕРСТИЕ ТРУБ 1,25 М. УКЛАДКА. ВЫСОТА НАСЫПИ (НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ; НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ) ДО 3; 4 М	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЗВЕНЬЕВ		9,98	22135,58	220913,08	59,4% 39512,34
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	6,41	63,972	803,99	51432,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,54	15,369	981,6	15086,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6665,24	66519,09	
125. 3 (31-050104-0102)	786С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,54	15,369	4012,03	61661,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,54	15,369	981,60	15086,21
125. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,11	1,098	470,55	516,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6230,29	62178,26	
125. 5 (21-020401-2802)	102634С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,08	0,7984	12316,36	9833,38	
125. 6 (21-070201-0401)	131555С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,009	0,08982	17461,64	1568,4	
125. 7 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	10	99,8	212,16	21173,57	
125. 8 (21-130703-0901)	146755С	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0006	0,005988	161883,18	969,36	
125. 9 (21-130804-1101)	147090С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,75	17,465	547,44	9561,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4319,21	43105,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15703,08	156716,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19662,23	196229,04	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		833,68	8320,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4792,83	47832,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1639,67	16363,93	
126	С121-040803 -0105 21-040803- 0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕНКИ ПОРТАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГОЛОВКОВ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ БЛОК № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92 2,5 Т	ШТ.		6	81934,35	491606,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72779,3	436675,8	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3085,84	18515,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3085,84	18515,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6069,21	36415,27	
127	С121-040803	-СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	ШТ.		3	76506,55	229519,65	

	-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ СТ4ПЛ (БЛОК № 38ПЛ), РАЗМЕРАМИ 1850 ММ Х 2270 ММ Х 300 ММ СТ РК 937-92 2,5 Т							0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67957,98	203873,94		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2881,42	8644,26		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2881,42	8644,26		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5667,15	17001,46		
128	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		36	4685,24	168668,65	50,8% 19847,89	
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	30,6	723,15	22128,39		
128. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	19,44	871,52	16942,26		59,1%
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	39070,65		130,71
128. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	16,56	1909,23	31616,85		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	16,56	852,37	14115,25	-
128. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	33,12	11,48	380,22		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	
128. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	2,88	3428,55	9874,22		31,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	2,88	981,60	2827,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	41871,29		-
128. 6 (21-010301-0103)	100261С	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	41,4	1581,46	65472,44		
128. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	5,4	93	502,2		-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	65974,64		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3610,4	129974,32		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4161,73	149822,21		60,3%
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		176,46	6352,46		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		727,79	26200,35		238,08
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		347,05	12493,97		
129	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		16	1174,76	18796,21	59,1% 6201,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,93	5739,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,37	243,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,23	2020,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,5	478,64	
133	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		4,2	1804,89	7580,55	60,3% 937,93
133. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,4)	ЧЕЛ-Ч	0,216	0,9072	716,15	649,69	
133. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1972	0,82824	1093,57	905,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				370,34	1555,43	
133. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0179	0,07518	6235,51	468,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0179	0,07518	1143,29		85,95
133. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0246	0,10332	3422,17	353,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0246	0,10332	852,37		88,07
133. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0235	0,0987	3605,02	355,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0235	0,0987	1143,29		112,84
133. 6 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,1221	0,51282	7431,77	3811,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1221	0,51282	1143,29		586,30
133. 7 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,03822	3381,2	129,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,03822	852,37		32,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1218,71	5118,57	
133. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,294	93	27,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	27,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1379,91	5795,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1603,22	6733,53	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		67,98	285,5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		291,29	1223,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		133,7	561,52	

134	С121-010201 -0404 21-010201-0404 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3			4,2	5979,15	25112,43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5311,06	22306,45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		225,19	945,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		225,19	945,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		442,9	1860,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1084831,4	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1084831,4	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	148776,09	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	156359,17	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	662856,19	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	138298,52	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	88547,27	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	49751,25	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	97850,39	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1320980,3	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	195,41	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	156359,17	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1320980,3	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	195,41	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	156359,17	.

РАЗДЕЛ 18. ОГРАЖДЕНИЕ

		ПОЛОТНА ВОРОТ						
135	С121-050206 -0801 21-050206-0801 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т			0,0715	262840,56	18793,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					233471,69	16693,23
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		9899,2	707,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		9899,2	707,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		19469,67	1392,08
136	С121-050206 -0901 21-050206-0901 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т			0,0373	247862,96	9245,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				220167,63	8212,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9335,11	348,2	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9335,11	348,2	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		18360,22	684,84	
137	С121-050106 -2402 21-050106- 2402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0188	234242,72	4403,76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208069,27	3911,7	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8822,14	165,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8822,14	165,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		17351,31	326,2	
138	Т	-КОЛЕСА ДЛЯ ВОРОТ	ШТ		4	4741,37	18965,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4211,59	16846,36	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		178,57	714,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,57	714,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		351,21	1404,85	
139	С121-050206 -0801 21-050206- 0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАЛИТКА -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0315	262840,56	8279,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				233471,69	7354,36	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9899,2	311,82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9899,2	311,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		19469,67	613,29	
140	С121-050206 -0901 21-050206- 0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0274	247862,96	6791,45	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					220167,63	6032,59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		9335,11	255,78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		9335,11	255,78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		18360,22	503,07
141	С121-050106 -2402 21-050106- 2402 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т			0,0008	234242,72	187,39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					208069,27	166,46
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		8822,14	7,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		8822,14	7,06
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		17351,31	13,88
142	С121-050201 -0502 21-050201- 0502 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т	Т			0,001	221902,8	221,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					197108,17	197,11
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		8357,39	8,36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		8357,39	8,36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		16437,24	16,44
143	С121-090404 -0201 21-090404- 0201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	ШТ.			4	482,26	1929,02
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					428,37	1713,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		18,16	72,65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		18,16	72,65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		35,72	142,89

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ	.	.	.	.	61127,54	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	61127,54	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	61127,54	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2591,81	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5097,55	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	68816,89	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ	.	.	.	.	68816,89	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 19. ОГРАЖДЕНИЕ						
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ						
144	E11-010205-0406 11-010205-0406 РСНВ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		216	1905,14	411509,33	59,1% 135780,95
144. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,54	332,64	690,68	229747,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1063,65	229747,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1063,65	229747,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1692,26	365528,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,75	15498,42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		700,37	151279,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		141,12	30482,17	
145	E11-060101-0120 11-060101-0120 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		63,72	37416,28	2384165,1	48,5% 95436,46
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	3,6	229,392	784,26	179902,97	
145. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3064	19,524	864,24	16873,23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3088,14	196776,2	
145. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,172044	3422,17	588,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,172044	852,37	146,65	
145. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2142	13,649	36,72	501,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	
145. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2725	17,364	3581,97	62196,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2725	17,364	852,37	14800,55	
145. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,7965	3173,59	2527,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,7965	1143,29	910,63	
145. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0081	0,516132	56,27	29,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	

145. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,238	78,86	163,71	12910,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0187	1,192	1799,25	2143,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	1,192	852,37	1016,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1269,57	80897,08
145.10 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	64,676	25929,15	1676988,5
145.11 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,303	19,307	66,3	1280,06
145.12 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0014	0,089208	26031,2	2322,19
145.13 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0047	0,299484	26031,2	7795,93
145.14 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,01593	17400	277,18
145.15 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,13	8,284	196,54	1628,06
145.16 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	5,62	6598,38	37083,58
145.17 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0013	0,082836	200244,36	16587,44
145.18 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,180328	93	16,77
145.19 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,392	24,978	702,64	17550,71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27644,86	1761530,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31737,77	2022330,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33235,51	2117767
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1409,19	89793,32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2906,93	185229,77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2771,58	176604,82
146	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		360	926,86	333670,51 — 50,8% — 32988,37
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	76,32	842,82	64324,02
146. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,72	852,37	613,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	64937,73
146. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	7,02	470,55	3303,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
146. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,72	1799,25	1295,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,002	0,72	852,37	613,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	4598,72	
146. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	864	212,16	183306,24	
146. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,0576	117201,8	6750,82	
146. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0864	51147,9	4419,18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	194476,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,66	263398,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				823,3	296387,35	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	12566,82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	45555,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		68,66	24716,33	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2515477,3	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2515477,3	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1956006,7	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	491461,72	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	382064,33	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	264205,77	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	117858,56	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	231803,33	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3129344,9	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	658,6	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	491461,72	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3129344,9	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	658,6	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	491461,72	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	15372987,51	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	2751008,25	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	905845,84	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	279645,08	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	9499274,89	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	0,00	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	2216858,53	.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	1616055,53	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	16989043,04	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	720335,43	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	17709378,47	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	1416750,28	.
ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ	.	.	.	19126128,74	.
Итого без оборудования	ТЕНГЕ				16909270,21	
Временные здания и сооружения 1,5%	ТЕНГЕ				253639,05	
Итого	ТЕНГЕ				17162909,26	
Доп.затраты при произ в зимнее время 1,35%	ТЕНГЕ				231699,28	
Итого	ТЕНГЕ				17394608,54	
Итого с оборудованием	ТЕНГЕ				19611467,07	
Итого в текущих ценах к=1,0599383	ТЕНГЕ				20786945,07	
Итого с понижающим коэффиц. 0,94	ТЕНГЕ				19545142,00	
НДС 12%	ТЕНГЕ				2345417,00	
ВСЕГО:	ТЕНГЕ				21890559,00	

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Губаев Е. М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Валмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Саулет-16» Искакова З. С.