ЗАКАЗЧИК: - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

За июль 2019 год по объекту: «Строительство одноэтажного административного здания в с. Таскала Таскалинского района ЗКО»

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО УРОВНЯ 2018 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС						
				КОЛОННА КМ1 2ШТ				
1	Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1,5	79622,75	119434,13	48,5% / 10160,93
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	18,645	803,99	14990,39	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	6,977	854,18	5959,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13966,92	20950,38	
1. 3 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,01275	36,72	0,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
1. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	6,9	3581,97	24715,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,6	6,9	852,37	5881,35
1. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,0435	3173,59	138,05	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,0435	1143,29	49,73
1. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,0339	1799,25	60,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,0339	852,37	28,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16610,07	24915,11
1. 7 (21-020101-1201)	100641С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,522	35946,79	54728,99
1. 8 (21-050307-1007)	128064С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	0,45	107,1	48,2
1. 9 (21-070203-0204)	131588С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,03	32588,78	977,66
1.10 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	0,645	196,54	126,77
1.11 (21-130702-0101)	146672С	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,0033	42708,42	140,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37348,37	56022,55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				63952,04	95928,05
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				70725,99	106088,98
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2998,78	4498,17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9772,74	14659,1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5897,98	8846,97
2	Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015	РИГЕЛЬ РМ1 -РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3		2,6	56773,5	147611,11 / 13428,47 — 48,5%
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	32,578	784,26	25549,62
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	2,489	858,96	2137,95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10649,06	27687,57
2. 3 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	1,925	36,72	70,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	2,348	3581,97	8409,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	2,348	852,37	2001,36
2. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,05642	3173,59	179,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,05642	1143,29	64,50
2. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,08476	1799,25	152,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,08476	852,37	72,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3389,22	8811,98	
2. 7	100602С (21-020101-0901)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,639	30796,4	81271,7	
2. 8	128064С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	0,78	107,1	83,54	
2. 9	131588С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,052	32588,78	1694,62	
2.10	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	0,52	196,54	102,2	
2.11	146672С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,004108	42708,42	175,45	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32049,04	83327,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45265,04	117689,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				50429,83	131117,57	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2138,22	5559,38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7303,02	18987,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4205,44	10934,16	
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ				
3	Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	20		7012,96	140259,26	62,1% 23571,29
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	2,06	41,2	803,99	33124,39	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2477	4,954	975,5	4832,61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1897,85	37956,99	
3. 3	786С (31-050104-0102)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,236	4,72	4012,03	18936,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,236	4,72	981,60		4633,15
3. 4	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,118	2,36	163,71	386,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
3. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0117	0,234	1799,25	421,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0117	0,234	852,37		199,45

	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				987,21	19744,16	
3. 6 100489С (21-020101-0401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,066	1,32	23872,58	31511,81	
3. 7 102685С (21-020402-0302)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	0,002	0,04	17223,25	688,93	
3. 8 128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,148	2,96	66,3	196,25	
3. 9 130010С (21-060405-1406)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,012	364881,42	4378,58	
3.10 131610С (21-070203-0404)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00299	0,0598	20567,06	1229,91	
3.11 135519С (21-100401-0202)	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300А ГОСТ 10923-93	М2	0,562	11,24	74,45	836,82	
3.12 145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,003	0,06	196,54	11,79	
3.13 147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0529	1,058	6598,38	6981,09	
3.14 147348С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,008	197175,18	1577,4	
3.15 249431С (22-040201-1301)	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,1	2	367,39	734,78	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2407,37	48147,35	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5050,79	101015,9	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6229,36	124587,19	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		264,12	5282,5	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1442,69	28853,79	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		519,48	10389,58	
4 Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		2,74	34009,95	93187,26	48,5% 1444,45
4. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	3,699	690,68	2554,83	
4. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,496762	852,37	423,43	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	2978,25	
4. 3 404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	1,315	11,67	15,35	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
4. 4 698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,4932	3581,97	1766,63	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	0,4932	852,37	420,39
4. 5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,003562	1799,25	6,41	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,003562	852,37	3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	1788,38	
4. 6 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,795	25929,15	72466,79	
4. 7 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,685	6598,38	4519,89	
4. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00548	93	0,51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28097,51	76987,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29682,63	81330,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				30209,8	82774,85	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1280,9	3509,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1808,07	4954,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2519,26	6902,76	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	395963,45	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	395963,45	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	264484,59	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	89573,19	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	67454,86	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	48605,15	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18849,71	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	37073,46	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	500491,77	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	111,04	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	89573,19	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	500491,77	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	111,04	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	89573,19	.

РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ				
5	Е11-060201-0104	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3.	М3		0,65	41802,29	27171,49	48,5%
	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО						1000,72
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	4,05	2,632	748,61	1970,72	
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	0,095225	972,72	92,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3174,37	2063,34	
5. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,001755	3422,17	6,01	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,001755	852,37	1,50
5. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,17	0,1105	36,72	4,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0073	0,004745	3173,59	15,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0073	0,004745	1143,29	5,42
5. 6 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,078	2893,28	225,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,078	981,60	76,56
5. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0135	0,008775	56,27	0,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0202	0,01313	163,71	2,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,010725	1799,25	19,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0165	0,010725	852,37	9,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				419,6	272,74
5.10 (21-020101-0901)	100602С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	0,65975	30796,4	20317,92
5.11 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	0,26	66,3	17,24
5.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0008	0,00052	24435,92	12,71
5.13 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,002	0,0013	26031,2	33,84
5.14 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0069	0,004485	26031,2	116,75
5.15 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,000299	17400	5,2
5.16 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	0,2405	196,54	47,27
5.17 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,006565	6598,38	43,32
5.18 (21-130812-1046)	147348С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000026	197175,18	5,13
5.19 (21-070101-9901)	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,004485	14279,15	64,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.20	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,01909	93	1,78	
5.21	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	0,32175	702,64	226,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32140,41	20891,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35591,88	23134,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37131,45	24135,44	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1574,37	1023,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3113,94	2024,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3096,47	2012,7	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ						
6	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М СТУПЕНЕЙ	24		1668,11	40034,73	62,1% 13153,61
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,08	25,92	803,99	20839,42	
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0147	0,3528	969,13	341,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				882,56	21181,33	
6. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0059	0,1416	3173,59	449,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0059	0,1416	1143,29	161,89	
6. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,2112	1799,25	380	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,2112	852,37	180,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,56	829,38	
6. 5	102634С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,06	12316,36	738,98	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30,79	738,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				933,66	22407,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1481,72	35561,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		62,83	1507,8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		610,89	14661,41	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		123,56	2965,54	
7	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717.0-84 100 КГ	М	24		3219,3	77263,29	

В ЦЕНАХ
IV
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2859,59	68630,16	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		121,25	2909,92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		121,25	2909,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		238,47	5723,21	
				КОСОУР				
8	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,234	201710,52	47200,26	60,9% --- 14820,37
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	28,08	852,37	23934,55	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	0,43056	931,42	401,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	24335,58	
8. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0702	10,61	0,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,117	3360,99	393,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,117	1143,29	133,76	
8. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,2574	23,16	5,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8. 6 (31-050402-0304)	1198С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	0,32058	98,45	31,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,19656	1027,45	201,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,19656	852,37	167,54	
8. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	7,09	163,71	1160,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8. 9 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,117	2302,88	269,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,117	852,37	99,73	
8.10	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,234	17,05	3,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(31-060202-0501)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	2067,62	
8.11	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,6084	180,96	110,1	
8.12	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,117	91,04	10,65	
8.13	147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,005031	195385,08	982,98	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	1103,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	27105,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	41926,27	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	1777,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	16598,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14941,52	3496,32	
9	С121-050204 -0701 21-050204- 0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 5У-10У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 1 Т	Т		0,0052	270639,97	1407,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				240399,62	1250,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10192,94	53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10192,94	53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20047,41	104,25	
10	С121-050204 -0702 21-050204- 0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У-20У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 1 Т	Т		0,1898	335830,36	63740,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				298305,87	56618,45	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12648,17	2400,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12648,17	2400,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		24876,32	4721,53	
11	С121-050201 -0702	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	Т		0,0202	221902,76	4482,44	

	21-050201-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т						
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
13. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,121044	1027,45	124,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,121044	852,37	103,17	
13. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	4,366	163,71	714,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
13. 9 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,07205	2302,88	165,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,07205	852,37	61,41	
13.10 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,1441	17,05	2,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	1273,27	
13.11 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,37466	180,96	67,8	
13.12 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,07205	91,04	6,56	
13.13 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,003098	195385,08	605,33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	679,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	16692,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	25818,7	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	1094,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	10221,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14941,52	2153,07	
14	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0906	237190,38	21489,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				210687,57	19088,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8933,15	809,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8933,15	809,34	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		17569,66	1591,81
15	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т			0,0199	247184,3	4918,97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					219564,8	4369,34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		9309,55	185,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		9309,55	185,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		18309,95	364,37
16	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т	Т			0,0336	234242,47	7870,55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					208069,05	6991,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		8822,13	296,42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		8822,13	296,42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		17351,29	583
17	С121-130201-1204 21-130201-1204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	КГ			1,68	336,14	564,71
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					298,58	501,61
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		12,66	21,27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		12,66	21,27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		24,9	41,83
				ОКРАСКА				
18	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2			25	82,91	2072,64	54,2% 379,16
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295		0,7375	942,77	695,29
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002		0,005	852,36	4,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					27,98	699,55
18. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001		0,0025	3422,17	8,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001		0,0025	852,37	2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,0025	35,59	0,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0025	1799,25	4,5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0025	852,37	2,13	
18. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,28	46,16	12,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	26,07	
18. 7 (21-130704-3101)	146883С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000375	273897,54	102,71	
18. 8 (22-040101-0502)	149219С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003		0,00009	0,00225	283474,83	637,82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	740,53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	1461,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	1841,05	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,12	78,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,29	457,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,14	153,53	
19	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		50	75,47	3773,72	54,2% 468,71
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	1,065	803,99	856,25	
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,01	852,37	8,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	864,77	
19. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,005	3422,17	17,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,005	852,37	4,26	
19. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,005	35,59	0,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
19. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,005	1799,25	9	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,005	852,37	4,26
19. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАШ. ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	-Ч	0,0065	0,325	46,16	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			0,825741	41,29	
19. 7 (22-040601-0501)	149372С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,0007	347224,83	243,06
19. 8 (22-040705-0402)	149529С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,0045	387279,4	1742,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	1985,81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	2883,35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	3352,06
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,84	142,13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%%	-		12,22	610,83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,59	279,53

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	259028,13	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	215230,09	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24356,59	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24809	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	165342,34	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24764,04	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	15002,19	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9761,85	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	19199,53	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	259193,66	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	30,82	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24809	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43798,04	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1783,42	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39321,73	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26819,32	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	23946,93	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2872,39	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5649,39	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	76266,75	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	46,07	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39321,73	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	335460,41	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	76,89	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64130,73	.

РАЗДЕЛ 3. КЛАДКА СТЕН

20	Е11-070104-0301	ПЕРЕМЫЧКИ -ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ СБОРНЫХ	ШТ.	15	2181,04	32715,56	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	КОНСТРУКЦИЙ					7581,95
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,813	12,195	774,71	9447,59	
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,216	3,24	852,37	2761,68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				813,95	12209,27	
20. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,216	3,24	3581,97	11605,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,216	3,24	852,37	2761,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				773,71	11605,58	
20. 4 (21-020401-2802)	102634С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0023	0,0345	12316,36	424,91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,33	424,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1431,87	21478,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1937,34	29060,04	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		82,14	1232,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		587,61	8814,1	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		161,56	2423,37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	21478,09	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	21478,09	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	424,91	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	12209,27	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	8814,1	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	7581,95	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1232,15	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2423,37	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	32715,56	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	15,44	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	12209,27	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	32715,56	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	15,44	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	12209,27	.
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ						
21	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	23,1824		96418,07	2235202,4	59,8% 230431,52
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	22,1	512,331	735,88	377014,17	

21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	8,577	970,31	8322,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16621,96	385336,99	
21. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	3,477	3173,59	11035,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	3,477	1143,29	3975,22	
21. 4 (34-030102-0401)	1795С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,44	10,2	87,26	890,07	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
21. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	5,1	1799,25	9176,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	5,1	852,37	4347,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				910,27	21102,19	
21. 6 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,038	0,880931	205870,68	181357,91	
21. 7 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		4,38	101,539	66,3	6732,03	
21. 8 (21-070201-0101)	131534С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,16	3,709	43438,52	161121,46	
21. 9 (21-070201-0102)	131535С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	1,391	45644,78	63489,33	
21.10 (21-070203-0105)	131578С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,83	19,241	45129,92	868362,48	
21.11 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,38	78,357	215,22	16863,89	
21.12 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	7,2	166,913	196,54	32805,14	
21.13 (21-130816-9902)	249209С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,045437	575926,68	26168,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58531,51	1356900,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75704,73	1755017,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				85644,66	1985448,8	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3631,33	84183,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13571,27	314614,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7142,08	165570,55	
22	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		23,1824	7186,24	166594,36	59,8% 8488,06
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,78	18,082	764,53	13824,44	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,394101	937,93	369,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				612,28	14194,08	
22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,115912	3173,59	367,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,115912	1143,29	132,52	
22. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,278189	1799,25	500,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,278189	852,37	237,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	868,39	
22. 5 (21-130703-0301)	146743С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,023182	67003,8	1553,31	
22. 6 (21-130704-2302)	146857С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,03941	70961,02	2796,58	
22. 7 (21-130704-2401)	146859С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,155322	774943,6	120365,85	
22. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,533195	93	49,59	
22. 9 (22-040201-9909)	249440С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,012	0,278189	120,36	33,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	124798,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6017,14	139491,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6383,28	147979,7	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		270,65	6274,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		636,79	14762,4	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		532,31	12340,32	
23	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	258		710,42	183289,47	56,4% 19156,58
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,155	39,99	832,64	33297,27	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,7224	925,1	668,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,65	33965,57	
23. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,2838	3581,97	1016,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,2838	852,37	241,90	
23. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,1806	3173,59	573,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,1806	1143,29	206,48	

23. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0181	4,67	470,55	2197,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,258	1799,25	464,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,258	852,37	219,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,48	4251,29	
23. 7 (21-100401-0603)	135535С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,1	283,8	153	43421,4	
23. 8 (21-100501-0701)	135836С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,96	505,68	100,83	50987,71	
23. 9 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00025	0,0645	58564,32	3777,4	
23.10 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0006	0,1548	51147,9	7917,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				411,26	106104,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				556,79	143652,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				631,04	162809,36	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,76	6903,12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		101,01	26059,7	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		52,62	13577	
24	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		393	350,93	137914,4	56,4% 12346,09
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0694	27,274	774,71	21129,6	
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,8253	921,64	760,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,7	21890,22	
24. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,3144	3581,97	1126,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,3144	852,37	267,99	
24. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,1965	3173,59	623,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,1965	1143,29	224,66	
24. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0041	1,611	470,55	758,2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
24. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,3144	1799,25	565,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,3144	852,37	267,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,82	3073,66	
24. 7	135535С (21-100401-0603)	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,1	432,3	153	66141,9	
24. 8	135836С (21-100501-0701)	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	0,5	196,5	100,83	19813,1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				218,72	85954,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				280,3	110158,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				311,72	122504,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,22	5194,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44,63	17540,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,99	10215,88	
25	С121-110401-0507 21-110401-0507 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ D200, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ГОСТ 16381-77 0,2 Т	М3		39,3	26931,06	1058390,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23921,88	940129,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1014,29	39861,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1014,29	39861,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1994,89	78399,31	
26	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		393	1043,2	409978,15	60,9% ---------- 62796,55
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,366	143,838	690,68	99346,03	
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	4,991	754,98	3768,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,38	103114,21	
26. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,047	18,471	11,67	215,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
26. 4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	4,991	1402,13	6998,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	4,991	754,98	3768,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,36	7213,73	

26. 5 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204	8,017	24139,74	193533,12
26. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	13,755	93	1279,21
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-0111 21-100102- 0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 1,75 КГ						
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				912,01	65664,72	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,67	2784,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,67	2784,18	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		76,05	5475,91	
31	С121-100102 -0103 21-100102- 0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 1,69 КГ	М		121,92	832,78	101532,8	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,73	90187,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		31,36	3823,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31,36	3823,97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		61,69	7520,95	
32	С121-100102 -0101 21-100102- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 2,3 КГ	М		32,35	1488,57	48155,15	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1322,24	42774,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		56,06	1813,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,06	1813,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		110,26	3567,05	
33	С121-100102 -0104 21-100102- 0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 1,71 КГ	М		25,69	963,71	24757,75	
		- -						

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				856,03	21991,41
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36,3	932,44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,3	932,44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		71,39	1833,91
34	С121-130208 -0102 21-130208- 0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОКРАШЕННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 29 ММ 5,23 КГ	1000 ШТ.		5,18	7153,72	37056,28
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1982328,1	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	535264,93	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	333218,8	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	202046,13	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	397382,8	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5364667,8	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	757,03	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	558501,07	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5364667,8	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	757,03	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	558501,07	.
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ						
38	Е11-100106-0601 11-100106-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДИНАРНЫМИ ГЛУХИМИ	М2 ПРОЕМОВ		50,34	4844,91	243892,64	59,8% 39699,77
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	1,67	84,068	764,53	64272,36	
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0409	2,059	1027,35	2115,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1318,78	66387,57	
38. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0246	1,238	3173,59	3930,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0246	1,238	1143,29	1415,39
38. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,016	0,80544	470,55	379	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
38. 5 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1669	8,402	18,64	156,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
38. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0163	0,820542	1799,25	1476,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0163	0,820542	852,37	699,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,04	5942,03	
38. 7 (21-020402-0104)	102673С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,0017	0,085578	18694,09	1599,8	
38. 8 (21-050302-0104)	127730С	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	КГ	0,22	11,075	228,09	2526,05	

		ГОСТ 8479-70					
38. 9	131585С (21-070203-0201)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,020136	32406,2	652,53
38.10	131655С (21-070204-0405)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0049	0,246666	14373,62	3545,48
38.11	131822С (21-070503-0201)	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	М	4,28	215,455	257,72	55527,11
38.12	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,16	58,394	215,22	12567,64
38.13	135963С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,544	27,385	982,74	26912,3
38.14	144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000202	0,010169	19874,45	202,1
38.15	145975С (21-130209-0203)	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,0218	1,097	346,48	380,23
38.16	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0063	0,317142	196,54	62,33
38.17	146053С (21-130211-0609)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,000112	0,005638	180808,26	1019,41
38.18	147697С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000456	0,022955	75443,28	1731,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2120,12	106726,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3514,92	176941,18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4303,55	216640,95
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		182,47	9185,58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		971,1	48885,34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		358,88	18066,12
39	С121-090101-9902 21-090101-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ СПАРЕННОЙ ИЛИ РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 25 КГ	М2		50,34	13596,82	684463,94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12077,56	607984,37
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		512,09	25778,54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		512,09	25778,54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1007,17	50701,03
40	С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 2,02 КГ	М		44,5	1384,3	61601,19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1229,62	54718,09
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		52,14	2320,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,14	2320,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		102,54	4563,05	
41	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М		58,4	1595,78	93193,82	54,8% 9753,28
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,3925	22,922	774,71	17757,9	
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,03504	1143,29	40,06	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,76	17797,96	
41. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0675	3,942	10,61	41,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
41. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,03504	3173,59	111,2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03504	1143,29	40,06	
41. 5 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0038	0,22192	18,64	4,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
41. 6 (34-030101-0101)	2698С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0075	0,438	180,6	79,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,05	236,27	
41. 7 (21-060902-1301)	131308С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	1,05	61,32	254,9	15630,47	
41. 8 (21-100502-0104)	135878С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	0,043	2,511	351,2	881,93	
41. 9 (21-130211-0405)	146022С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 3,2Х16 ММ	ШТ.	2,74	160,016	1	160,02	
41.10 (21-130211-0601)	146045С	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	1,37	80,008	1,03	82,41	
41.11 (21-130816-3407)	147770С	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗМ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		1,05	61,32	624,24	38278,4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				942,35	55033,22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1250,47	73027,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1417,48	82780,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		60,1	3509,9	

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			227,11	13263,18	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8			118,21	6903,25	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ	.	.	.	.	912671,03	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	912671,03	.
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	161760,02	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	84185,53	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	662702,46	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	90247,11	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	49453,05	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	40794,06	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	80233,45	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1083151,6	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	109,08	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	84185,53	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1083151,6	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	109,08	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	84185,53	.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

			ТИП1					
42	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	36	33423,19	1203234,7	60,9%	58026,89
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	3,66	131,76	723,15	95282,24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2646,73	95282,24	
42. 2 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	17,28	11,67	201,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,6	201,66	
42. 3 (21-010401-0101)	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	11,16	1452,32	16207,89	
42. 4 (21-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	36,72	23008,79	844882,77	
42. 5 (21-070204-0404)	131654С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,036	14373,62	517,45	
42. 6 (21-100501-0501)	135832С	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	72	729,15	52498,8	
42. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	12,6	93	1171,8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25424,41	915278,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28076,74	1010762,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29688,6	1068789,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1258,8	45316,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2870,65	103343,56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2475,79	89128,49	
43	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		360	1452,37	522853,36	60,9% 92724,83
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,416	149,76	997,51	149387,1	
43. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0098	3,528	813,61	2870,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,94	152257,52	
43. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,06	21,6	12,86	277,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
43. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0805	28,98	470,55	13636,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
43. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0039	1,404	1402,13	1968,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	1,404	754,98	1059,99	
43. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0059	2,124	1799,25	3821,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0059	2,124	852,37	1810,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,73	19704,51	
43. 7 (21-100401-0101)	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,12	403,2	229,46	92518,27	
43. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00346	1,246	58564,32	72947,72	
43. 9 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00014	0,0504	31967,82	1611,18	
43.10 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	1,8	84,66	152,39	
43.11 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,8316	20254,14	16843,34	
43.12 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,342	54217,08	18542,24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,82	202615,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1032,52	371706,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1290,09	464431,58	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		54,7	19691,9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		312,27	112416,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		107,58	38729,88	
44	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		360	937,11	337359,24	60,9% 55889,6
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,251	90,36	997,51	90135	
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0056	2,016	812,37	1637,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,92	91772,74	
44. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,045	16,2	12,86	208,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
44. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0368	13,248	470,55	6233,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
44. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0023	0,828	1402,13	1160,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0023	0,828	754,98	625,12
44. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	1,188	1799,25	2137,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0033	1,188	852,37	1012,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,06	9740,65	
44. 7 (21-100401-0101)	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,12	403,2	229,46	92518,27	
44. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00151	0,5436	58564,32	31835,56	
44. 9 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00006	0,0216	31967,82	690,5	
44.10 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,3816	20254,14	7728,98	
44.11 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,2052	54217,08	11125,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				399,72	143898,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				677,15	243774,32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				832,4	299663,92	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,29	12705,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,54	68595,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		69,42	24989,57	
45	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		360	1059,75	381511,32	60,9% 57003,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,356	128,16	703,42	90150,31	
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	4,572	754,98	3451,77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,01	93602,08	
45. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0907	32,652	11,67	381,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
45. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	4,572	1402,13	6410,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	4,572	754,98	3451,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,87	6791,59	
45. 5 (21-020401-2823)	102655С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М300 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	7,344	25022,5	183765,24	
45. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	12,6	93	1171,8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				513,71	184937,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				783	281878,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				941,34	338882,6	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,91	14368,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		198,26	71372,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		78,5	28260,1	
46	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		900	153,98	138582,63	60,9% 2565,39
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0044	3,96	703,42	2785,54	
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	1,89	754,98	1426,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,68	4212,46	
46. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0232	20,88	11,67	243,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0021	1,89	1402,13	2650,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	1,89	754,98	1426,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,22	2893,7	

46. 5 (21-020401-2823)	102655С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М300 ГОСТ 28013-98	М3	0,0051	4,59	25022,5	114853,27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				127,61	114853,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				133,93	120532,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				136,78	123097,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,8	5219,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,65	7784,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,41	10265,38	
			ТИП2					
47	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	355	1452,37	515591,51	60,9% 91436,99	
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,416	147,68	997,51	147312,28	
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0098	3,479	813,61	2830,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,94	150142,84	
47. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,06	21,3	12,86	273,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
47. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0805	28,578	470,55	13447,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
47. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0039	1,384	1402,13	1941,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	1,384	754,98	1044,89	
47. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0059	2,095	1799,25	3768,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0059	2,095	852,37	1785,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,73	19430,84	
47. 7 (21-100401-0101)	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,12	397,6	229,46	91233,3	
47. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00346	1,228	58564,32	71934,55	
47. 9 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00014	0,0497	31967,82	1588,8	
47.10 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	1,775	84,66	150,27	
47.11 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,82005	20254,14	16609,41	
47.12 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,33725	54217,08	18284,71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,82	199801,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1032,52	366544,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1290,09	457981,14	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		54,7	19418,4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		312,27	110855,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		107,58	38191,96	
48	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		355	937,11	332673,7	60,9% 55113,36
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,251	89,105	997,51	88883,13	
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0056	1,988	812,37	1614,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,92	90498,12	
48. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,045	15,975	12,86	205,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
48. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0368	13,064	470,55	6147,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
48. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0023	0,8165	1402,13	1144,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0023	0,8165	754,98	616,44
48. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	1,171	1799,25	2107,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0033	1,171	852,37	998,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,06	9605,36	
48. 7 (21-100401-0101)	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,12	397,6	229,46	91233,3	
48. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00151	0,53605	58564,32	31393,4	
48. 9 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00006	0,0213	31967,82	680,91	
48.10 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,3763	20254,14	7621,63	
48.11 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,20235	54217,08	10970,83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				399,72	141900,07	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				677,15	240388,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				832,4	295501,92	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,29	12529,28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,54	67642,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		69,42	24642,5	
49	E11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		355	1059,75	376212,55	60,9% 56211,95
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,356	126,38	703,42	88898,22	
49. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	4,509	754,98	3403,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,01	92302,05	
49. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0907	32,198	11,67	375,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
49. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	4,509	1402,13	6321,5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	4,509	754,98	3404,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,87	6697,26	
49. 5 (21-020401-2823)	102655С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М300 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	7,242	25022,5	181212,95	
49. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	12,425	93	1155,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				513,71	182368,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				783	277963,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				941,34	334175,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,91	14169,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		198,26	70381	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		78,5	27867,6	
50	E11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		355	578,55	205383,75	60,9% 6071,41
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0264	9,372	703,42	6592,45	
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0126	4,473	754,98	3377,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,08	9969,48	
50. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,1392	49,416	11,67	576,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
50. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0126	4,473	1402,13	6271,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	4,473	754,98	3377,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,29	6848,41	
50. 5	102637С (21-020401-2805)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0306	10,863	14997,94	162922,62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				458,94	162922,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				496,8	176363,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				513,9	182434,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,79	7735,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,89	13806,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,86	15213,61	
51	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	355		3466,71	1230680,6	60,9% 278164,63
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	1,38	489,9	903,94	442840,21	
51. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0516	18,318	759,7	13916,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1286,64	456756,36	
51. 3	1015С (31-030305-0901)	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,025	8,875	12,86	114,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
51. 4	1234С (31-060202-1201)	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	МАШ.-Ч	0,048	17,04	795,18	13549,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,048	17,04	754,98	12864,86	
51. 5	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0011	0,3905	1402,13	547,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,3905	754,98	294,82	
51. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,8875	1799,25	1596,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,8875	852,37	756,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,53	15808,37	
51. 7	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0031	1,101	13911,64	15309,76	
51. 8	135529С (21-100401-0401)	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,12	397,6	215,22	85571,47	

51. 9	135842С	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ	КГ	1,16	411,8	311,97	128469,25	
(21-100501-0801)		ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБР ГОСТ 15836-79						
51.10	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	3,55	84,66	300,54	
(21-130803-1001)								
51.11	147201С	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	Т	0,00022	0,0781	376204,06	29381,54	
(21-130810-0102)		ГОСТ 10354-82						
51.12	149363С	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2768-84	Т	0,000011	0,003905	720334,97	2812,91	
(22-040601-0101)								
51.13	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00047	0,16685	54217,08	9046,12	
(22-040601-0201)								
51.14	249194С	КАУЧУК БУТИЛОВЫЙ	Т	0,00006	0,0213	1350307,62	28761,55	
(21-130811-9901)								
51.15	249503С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,5	177,5	319,45	56702,38	
(22-040501-0802)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1003,82	356355,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2295,79	815004,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3079,35	1093168,7	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,56	46350,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		914,13	324514,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		256,79	91161,53	
			ТИП3					
52	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		43	1452,37	62451,93	60,9% ---------- 11075,47
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,416	17,888	997,51	17843,46	
52. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0098	0,4214	813,61	342,86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,94	18186,32	
52. 3	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,06	2,58	12,86	33,18	
(31-030305-0901)								
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
52. 4	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0805	3,461	470,55	1628,81	
(32-010201-0101)								
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
52. 5	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0039	0,1677	1402,13	235,14	
(31-050602-0401)								
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	---------- 0,0039	---------- 0,1677	---------- 754,98	---------- 126,61
52. 6	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0059	0,2537	1799,25	456,47	
(33-010201-0101)								
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	---------- 0,0059	---------- 0,2537	---------- 852,37	---------- 216,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,73	2353,59	
52. 7	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ	М2	1,12	48,16	229,46	11050,79	
(21-100401-0101)		ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93						
52. 8	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74	Т	0,00346	0,14878	58564,32	8713,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130104-0804)	МАРКИ БНК-45/180						
52. 9	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ	Т	0,00014	0,00602	31967,82	192,45	
	(21-130401-0332)	А-6К-30						
52.10	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,215	84,66	18,2	
	(21-130803-1001)							
52.11	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,09933	20254,14	2011,84	
	(21-130816-1501)							
52.12	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,04085	54217,08	2214,77	
	(22-040601-0201)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,82	24201,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1032,52	44398,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1290,09	55473,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		54,7	2352,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		312,27	13427,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		107,58	4626,07	
53	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		43	937,11	40295,69	60,9% 6675,7
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,251	10,793	997,51	10766,13	
53. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,2408	812,37	195,62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,92	10961,74	
53. 3	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,045	1,935	12,86	24,88	
	(31-030305-0901)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
53. 4	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0368	1,582	470,55	744,6	
	(32-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
53. 5	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0023	0,0989	1402,13	138,67	
	(31-050602-0401)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0023	0,0989	754,98	74,67	
53. 6	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,1419	1799,25	255,31	
	(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,1419	852,37	120,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,06	1163,47	
53. 7	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ	М2	1,12	48,16	229,46	11050,79	
	(21-100401-0101)	ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93						
53. 8	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74	Т	0,00151	0,06493	58564,32	3802,58	

(21-130104-0804)		МАРКИ БНК-45/180						
53. 9	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ	Т	0,00006	0,00258	31967,82	82,48	
(21-130401-0332)		А-6К-30						
53.10	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,04558	20254,14	923,18	
(21-130816-1501)								
53.11	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,02451	54217,08	1328,86	
(22-040601-0201)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				399,72	17187,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				677,15	29117,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				832,4	35793,19	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,29	1517,63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,54	8193,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		69,42	2984,87	
54	Е11-110101-1101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		43	1059,75	45569,41	60,9%
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015							6808,77
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,356	15,308	703,42	10767,95	
54. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,5461	754,98	412,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,01	11180,25	
54. 3	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0907	3,9	11,67	45,51	
(31-040101-0201)								
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
54. 4	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	0,5461	1402,13	765,7	
(31-050602-0401)								
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,5461	754,98	412,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,87	811,22	
54. 5	102655С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М3	0,0204	0,8772	25022,5	21949,74	
(21-020401-2823)		ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М300 ГОСТ 28013-98						
54. 6	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	1,505	93	139,97	
(21-130703-1405)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				513,71	22089,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				783	33668,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				941,34	40477,64	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,91	1716,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		198,26	8525,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		78,5	3375,51	
55	Е11-110101-1102	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		43	482,12	20731,22	60,9%
	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5							612,84
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,946	703,42	665,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,4515	754,98	340,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,4	1006,31	
55. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,116	4,988	11,67	58,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
55. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0105	0,4515	1402,13	633,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,4515	754,98	340,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,08	691,27	
55. 5 (21-020401-2805)	102637С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0255	1,097	14997,94	16445,24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				382,45	16445,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				414	17801,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				428,25	18414,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,16	780,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,41	1393,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,71	1535,65	
			ТИП4					
56	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,125	16149,43	18168,11	60,9% 1926,44
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	3,24	3,645	723,15	2635,88	
56. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	0,61875	852,37	527,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2811,81	3163,29	
56. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,10125	3422,17	346,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,10125	852,37	86,30	
56. 4 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,5175	1909,23	988,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,5175	852,37	441,10	
56. 5 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,93	1,046	11,48	12,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1196,92	1346,53	
56. 6 100078С (21-010201-0601)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,29	0,32625	7520,12	2453,44	
56. 7 100079С (21-010201-0602)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,09	0,10125	7520,12	761,41	
56. 8 100081С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1	1,125	6221,04	6998,67	
56. 9 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,16875	93	15,69	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9092,64	10229,22	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12632,56	14211,63	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14344,95	16138,07	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		608,23	684,25	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2320,62	2610,7	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1196,25	1345,79	
57 Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,125	33423,19	37601,08	60,9% ---------- 1813,34
57. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	3,66	4,117	723,15	2977,57	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2646,73	2977,57	
57. 2 404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,54	11,67	6,3	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,6	6,3	
57. 3 100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,34875	1452,32	506,5	
57. 4 100467С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,147	23008,79	26402,59	
57. 5 131654С (21-070204-0404)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,001125	14373,62	16,17	
57. 6 135832С (21-100501-0501)	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	2,25	729,15	1640,59	
57. 7 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	0,39375	93	36,62	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25424,41	28602,46	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28076,74	31586,33	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29688,6	33399,67	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1258,8	1416,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2870,65	3229,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2475,79	2785,27	
58	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		11,25	1452,37	16339,17	60,9% ---------- 2897,65
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,416	4,68	997,51	4668,35	
58. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0098	0,11025	813,61	89,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,94	4758,05	
58. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,06	0,675	12,86	8,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
58. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0805	0,905625	470,55	426,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
58. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0039	0,043875	1402,13	61,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	0,043875	754,98	33,12	
58. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0059	0,066375	1799,25	119,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0059	0,066375	852,37	56,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,73	615,77	
58. 7 (21-100401-0101)	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,12	12,6	229,46	2891,2	
58. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00346	0,038925	58564,32	2279,62	
58. 9 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00014	0,001575	31967,82	50,35	
58.10 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,05625	84,66	4,76	
58.11 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,025988	20254,14	526,35	
58.12 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,010688	54217,08	579,45	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,82	6331,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1032,52	11615,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1290,09	14513,49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		54,7	615,37	

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		312,27	3513,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		107,58	1210,31	
59	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		11,25	937,11	10542,48	60,9% --- 1746,55
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,1)	ЧЕЛ-Ч	0,251	2,824	997,51	2816,72	
59. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,063	812,37	51,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,92	2867,9	
59. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,045	0,50625	12,86	6,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--
59. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0368	0,414	470,55	194,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--
59. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0023	0,025875	1402,13	36,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	--------	--------	--------	--------
				0,0023	0,025875	754,98	19,54	
59. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,037125	1799,25	66,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	--------	--------	--------	--------
				0,0033	0,037125	852,37	31,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,06	304,4	
59. 7 (21-100401-0101)	135512С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,12	12,6	229,46	2891,2	
59. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00151	0,016987	58564,32	994,86	
59. 9 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00006	0,000675	31967,82	21,58	
59.10 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,011925	20254,14	241,53	
59.11 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,006412	54217,08	347,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				399,72	4496,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				677,15	7617,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				832,4	9364,5	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,29	397,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,54	2143,6	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		69,42	780,92	
60	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		11,25	1059,75	11922,23	60,9% --- 1781,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,356	4,005	703,42	2817,2	
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,142875	754,98	107,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,01	2925,06	
60. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0907	1,02	11,67	11,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
60. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	0,142875	1402,13	200,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,142875	754,98	107,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,87	212,24	
60. 5 (21-020401-2823)	102655С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М300 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	0,2295	25022,5	5742,66	
60. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,39375	93	36,62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				513,71	5779,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				783	8808,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				941,34	10590,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,91	449,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		198,26	2230,38	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		78,5	883,13	
61	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		11,25	578,55	6508,64	60,9% 192,4
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0264	0,297	703,42	208,92	
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,14175	754,98	107,02	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,08	315,93	
61. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,1392	1,566	11,67	18,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
61. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0126	0,14175	1402,13	198,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,14175	754,98	107,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,29	217,03	

61. 5 (21-020401-2805)	102637С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0306	0,34425	14997,94	5163,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				458,94	5163,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				496,8	5588,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				513,9	5781,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,79	245,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,89	437,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,86	482,12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ	.	.	.	.	4109335,4 .
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	4109335,4 .
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2745457,2 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1295138,3 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	996417,59 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	788739,23 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	207678,36 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	408460,24 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	5514213,3 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1478,45 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1295138,3 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ	.	.	.	.	5514213,3 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1478,45 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1295138,3 .

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

62	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1601,345		1530,12	2450247,3	54,8% 577401,39
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,74	1184,995	832,64	986674,49	
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0554	88,715	754,98	66977,68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,98	1053652,2	
62. 3 (31-030205-0201)	1010С	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,047	75,263	904,63	68085,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,047	75,263	754,98	56822,06
62. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0084	13,451	1402,13	18860,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0084	13,451	754,98	10155,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,3	86945,83	
62. 5	102682С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ,	М3	0,0187	29,945	17462,95	522930,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-020402-0206)	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98						
62. 6	144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00006	0,096081	19874,45	1909,55	
62. 7	145969С (21-130209-0101)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	КГ	0,0012	1,922	314,02	603,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				328,13	525443,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				998,58	1599064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1359,15	2176465,4	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,63	92282,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		418,2	669683,52	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		113,34	181499,8	
63	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		61,5	1530,12	94102,28	54,8% 22175,22
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,74	45,51	832,64	37893,45	
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0554	3,407	754,98	2572,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,98	40465,74	
63. 3	1010С (31-030205-0201)	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,047	2,891	904,63	2614,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,047	2,891	754,98	2182,65
63. 4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0084	0,5166	1402,13	724,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0084	0,5166	754,98	390,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,3	3339,17	
63. 5	102682С (21-020402-0206)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0187	1,15	17462,95	20083,27	
63. 6	144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00006	0,00369	19874,45	73,34	
63. 7	145969С (21-130209-0101)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	КГ	0,0012	0,0738	314,02	23,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				328,13	20179,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				998,58	61412,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1359,15	83587,62	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,63	3544,12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		418,2	25719,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		113,34	6970,54	
64	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,78	3463,15	13090,69	54,8% --- 3084,13
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	1,79	6,766	823,09	5569,19	
64. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0206	0,077868	754,98	58,79	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1488,88	5627,98	
64. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0206	0,077868	1402,13	109,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0206	0,077868	754,98	58,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,88	109,18	
64. 4 (21-020402-0206)	102682С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,001	0,00378	17462,95	66,01	
64. 5 (21-020402-0302)	102685С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	0,043	0,16254	17223,25	2799,47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				758,06	2865,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2260,28	8543,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3076,19	11627,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,43	493,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		946,34	3577,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		256,53	969,68	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1669020,2	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1669020,2	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	548488,91	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1099745,9	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	698980,02	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	602660,75	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	96319,27	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	189440,02	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2557440,3	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1329,47	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1099745,9	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2557440,3	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1329,47	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1099745,9	.

РАЗДЕЛ 8. ВХОДНАЯ ГРУППА

		ФУНДАМЕНТ ПОД ПОДЪЕМНИК						
65	Е11-060201-0201 11-060201-	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ С ЛИСТОВЫМИ СТАНАМИ. УСТРОЙСТВО НА УЧАСТКАХ ЗАГРУЗКИ ПЕЧЕЙ ПОД	М3		0,4	35343,9	14137,56	48,5% --- 355,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1000 М3						
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	2,07	0,828	784,26	649,37	
65. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1993	0,07972	1053,57	83,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1833,39	733,36	
65. 3 (31-030203-0101)	151С	АВТОБЕТОНОНАСОСЫ, 65 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,061	0,0244	7709,45	188,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,122	0,0488	1151,24	56,18
65. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1968	0,07872	36,72	2,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
65. 5 (31-050101-0101)	697С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0463	0,01852	3440,98	63,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0463	0,01852	852,37	15,79
65. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,005	3173,59	15,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0125	0,005	1143,29	5,72
65. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0103	0,00412	56,27	0,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
65. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0185	0,0074	1799,25	13,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0185	0,0074	852,37	6,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				710,36	284,14	
65. 9 (21-020101-2701)	100841С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	0,406	26380	10710,28	
65.10 (21-050307-1007)	128064С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,13	0,052	107,1	5,57	
65.11 (21-060802-0106)	131044С	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0022	0,00088	218775,78	192,52	
65.12	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4	М3	0,00028	0,000112	24435,92	2,74	

(21-070201-0301)	М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86						
65.13 131598С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00922	0,003688	26031,2	96	
65.14 131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00754	0,003016	26031,2	78,51	
65.15 144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0003	0,00012	17400	2,09	
65.16 144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0005	0,0002	381819,66	76,36	
65.17 145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,25	0,1	196,54	19,65	
65.18 248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0026	0,00104	14279,15	14,85	
65.19 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00086	0,000344	93	0,03	
65.20 275941С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,1935	0,0774	905,42	70,08	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28171,72	11268,69	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30505,5	12202,2	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31394,69	12557,88	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1331,14	532,45	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2220,33	888,13	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2618,07	1047,23	
66 С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,012	213154,68	2557,86	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				189337,53	2272,05	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	96,33	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	96,33	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	189,47	
	ПАНДУС						
67 Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М 3. УСТРОЙСТВО	М3		4,56	6611,89	30150,24	48,5% --- 7020,45
67. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	4,05	18,468	748,61	13825,33	
67. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	0,66804	972,72	649,82	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3174,37	14475,15	
67. 3 112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,012312	3422,17	42,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,012312	852,37	10,49
67. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,17	0,7752	36,72	28,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
67. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0073	0,033288	3173,59	105,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0073	0,033288	1143,29	38,06
67. 6 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,5472	2893,28	1583,2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,12	0,5472	981,60	537,13
67. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0135	0,06156	56,27	3,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
67. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0202	0,092112	163,71	15,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
67. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,07524	1799,25	135,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0165	0,07524	852,37	64,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				419,6	1913,36	
67.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	1,824	66,3	120,93	
67.11 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0008	0,003648	24435,92	89,14	
67.12 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,002	0,00912	26031,2	237,4	
67.13 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0069	0,031464	26031,2	819,05	
67.14 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,002098	17400	36,5	
67.15 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	1,687	196,54	331,6	
67.16 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,046056	6598,38	303,89	
67.17	147348С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000182	197175,18	35,96	

	(21-130812-1046)							
67.18	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ	М3	0,0069	0,031464	14279,15	449,28	
	(21-070101-9901)	СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240						
		ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88						
67.19	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,133927	93	12,46	
	(21-130703-1405)							
67.20	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	2,257	702,64	1586	
	(27-010101-0104)							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	337,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	664,73	
		КРЫЛЬЦО №1						
71	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		4,34	10691,92	46402,94	50,8% 2392,77
71. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	3,689	723,15	2667,7	
71. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	2,344	871,52	2042,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	4710,18	
71. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,996	1909,23	3811,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	1,996	852,37	1701,33
71. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	3,993	11,48	45,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
71. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,3472	3428,55	1190,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,3472	981,60	340,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	5047,82	
71. 6 (21-010201-0603)	100080С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	4,991	6221,04	31049,21	
71. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,651	93	60,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7168,15	31109,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8945,91	38825,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9497,25	41218,04	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		402,68	1747,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	4140,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		791,99	3437,26	
72	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		7,845	6611,89	51870,31	48,5% 12077,94
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	4,05	31,772	748,61	23785,02	
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	1,149	972,72	1117,94	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3174,37	24902,96	
72. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,021181	3422,17	72,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,021181	852,37	18,05	
72. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,17	1,334	36,72	48,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
72. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0073	0,057269	3173,59	181,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0073	0,057269	1143,29	65,48	
72. 6 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,9414	2893,28	2723,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,9414	981,60	924,08	
72. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0135	0,105908	56,27	5,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
72. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0202	0,158469	163,71	25,94	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
72. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,129443	1799,25	232,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0165	0,129443	852,37	110,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				419,6	3291,74	
72.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	3,138	66,3	208,05	
72.11 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0008	0,006276	24435,92	153,36	
72.12 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,002	0,01569	26031,2	408,43	
72.13 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0069	0,05413	26031,2	1409,08	
72.14 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,003609	17400	62,79	
72.15 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	2,903	196,54	570,49	
72.16 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,079234	6598,38	522,82	
72.17 (21-130812-1046)	147348С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000314	197175,18	61,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.18 (21-070101-9901)	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,05413	14279,15	772,94	
72.19 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,230408	93	21,43	
72.20 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	3,883	702,64	2728,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				882,07	6919,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4333,53	33996,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5873,1	46074,5	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		249,02	1953,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1788,59	14031,5	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		489,77	3842,25	
73	С121-020102-0301 21-020102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 26633-2012 2,4 Т	М3		7,845	18288,52	143473,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16245,03	127442,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		688,79	5403,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		688,79	5403,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1354,71	10627,66	
74	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,186	213154,68	39646,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				189337,53	35216,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	1493,19	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	1493,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	2936,8	
75	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1716	216556,72	37161,13	

2017 ГОДА

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192359,44	33008,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8156,04	1399,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8156,04	1399,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16041,24	2752,68	
76	E11-110101-0405	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		100,27	642,82	64455,63	60,9%
	11-110101-0405 РСНБ РК 2015							14589,84
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,243	24,366	968,87	23607,11	
76. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,431161	811,6	349,93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,93	23957,04	
76. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,015	1,504	12,86	19,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
76. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0437	4,382	470,55	2061,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
76. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0018	0,180486	1402,13	253,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,180486	754,98		136,26
76. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,250675	1799,25	451,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,250675	852,37		213,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,78	2785,29	
76. 7 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00176	0,176475	58564,32	10335,15	
76. 8 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00008	0,008022	31967,82	256,43	
76. 9 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,50135	84,66	42,44	
76.10 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00125	0,125337	20254,14	2538,6	
76.11 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,057154	54217,08	3098,72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				162,28	16271,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				425,49	42663,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				570,99	57253,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,21	2427,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		169,72	17017,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,62	4774,49	
77	E11-110101-	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	М2 СТЯЖКИ		67,5	1043,2	70416,09	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015		УСТРОЙСТВО						10785,67
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,366	24,705	690,68	17063,25	
77. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,85725	754,98	647,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,38	17710,46	
77. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,047	3,172	11,67	37,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
77. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	0,85725	1402,13	1201,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,85725	754,98	647,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,36	1239	
77. 5 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204	1,377	24139,74	33240,42	
77. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	2,362	93	219,71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				495,71	33460,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				766,85	51762,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				926,64	62548,05	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,29	2652,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		199,08	13437,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,27	5216,01	
78	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ	67,5		744,05	50223,63	60,9% 950,5
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,022	1,485	690,68	1025,66	
78. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,70875	754,98	535,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,12	1560,75	
78. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,116	7,83	11,67	91,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
78. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0105	0,70875	1402,13	993,76	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,70875	754,98	535,09
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,08	1085,14	
78. 5 100511С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0255	1,721	24139,74	41550,53	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				615,56	41550,53	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				646,83	43661,32	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				660,92	44611,82	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28,02	1891,54	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,1	2842,04	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		55,12	3720,27	
	КРЫЛЬЦО №2						
79 Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,173	10691,92	1849,7	50,8% 95,38
79. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,14705	723,15	106,34	
79. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,09342	871,51	81,42	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	187,76	
79. 3 660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,07958	1909,23	151,94	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	0,07958	852,37	67,83
79. 4 1866С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	0,15916	11,48	1,83	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
79. 5 3007С (31-050502-0102)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,01384	3428,55	47,45	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,01384	981,60	13,59
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	201,21	
79. 6 100080С (21-010201-0603)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	0,19895	6221,04	1237,68	
79. 7 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,02595	93	2,41	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7168,15	1240,09	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8945,91	1547,64	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9497,25	1643,02	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		402,68	69,66	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	165,04	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		791,99	137,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		0,35	6611,89	2314,16	48,5% 538,85
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	4,05	1,417	748,61	1061,15	
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	0,051275	972,72	49,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3174,37	1111,03	
80. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,000945	3422,17	3,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,000945	852,37	0,81
80. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,17	0,0595	36,72	2,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
80. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0073	0,002555	3173,59	8,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0073	0,002555	1143,29	2,92
80. 6 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,042	2893,28	121,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,12	0,042	981,60	41,23
80. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0135	0,004725	56,27	0,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
80. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0202	0,00707	163,71	1,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
80. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,005775	1799,25	10,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0165	0,005775	852,37	4,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				419,6	146,86	
80.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	0,14	66,3	9,28	
80.11 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ		0,0008	0,00028	24435,92	6,84	

		8486-86					
80.12	131598С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,002	0,0007	26031,2	18,22
80.13	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0069	0,002415	26031,2	62,87
80.14	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,000161	17400	2,8
80.15	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	0,1295	196,54	25,45
80.16	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,003535	6598,38	23,33
80.17	147348С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000014	197175,18	2,76
80.18	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,002415	14279,15	34,48
80.19	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,010279	93	0,96
80.20	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	0,17325	702,64	121,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				882,07	308,72
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4333,53	1516,74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5873,1	2055,59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		249,02	87,16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1788,59	626,01
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		489,77	171,42
81	С121-020102-0301 21-020102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 26633-2012 2,4 Т	М3		0,35	18288,52	6400,98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16245,03	5685,76
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		688,79	241,08
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		688,79	241,08
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1354,71	474,15
82	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,016	213154,68	3410,47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				189337,53	3029,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	128,45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	128,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	252,63	
83	С121-050301 -3001 21-050301- 3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,008	216556,72	1732,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192359,44	1538,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8156,04	65,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8156,04	65,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16041,24	128,33	
84	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		4,32	642,82	2776,99	60,9% 628,58
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,243	1,05	968,87	1017,08	
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,018576	811,6	15,08	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,93	1032,16	
84. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,015	0,0648	12,86	0,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
84. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0437	0,188784	470,55	88,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
84. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0018	0,007776	1402,13	10,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0018	0,007776	754,98	5,87
84. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0108	1799,25	19,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0025	0,0108	852,37	9,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,78	120	
84. 7 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00176	0,007603	58564,32	445,28	
84. 8 (21-130401-0332)	146096С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00008	0,000346	31967,82	11,05	
84. 9 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,0216	84,66	1,83	

84.10 (21-130816-1501)	147626С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00125	0,0054	20254,14	109,37	
84.11 (22-040601-0201)	149365С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,002462	54217,08	133,5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				162,28	701,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				425,49	1838,11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				570,99	2466,69	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,21	104,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		169,72	733,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,62	205,7	
85	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		9,12	1043,2	9514	60,9% ---------- 1457,26
85. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,366	3,338	690,68	2305,43	
85. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,115824	754,98	87,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,38	2392,88	
85. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,047	0,42864	11,67	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
85. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	0,115824	1402,13	162,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,115824	754,98	87,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,36	167,4	
85. 5 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204	0,186048	24139,74	4491,15	
85. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,3192	93	29,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				495,71	4520,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				766,85	6993,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				926,64	8450,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,29	358,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		199,08	1815,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,27	704,74	
86	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ		9,12	744,05	6785,77	60,9% ---------- 128,42
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,20064	690,68	138,58	
86. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,09576	754,98	72,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,12	210,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,116	1,058	11,67	12,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
86. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0105	0,09576	1402,13	134,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,09576	754,98	72,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,08	146,61	
86. 5 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0255	0,23256	24139,74	5613,94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				615,56	5613,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				646,83	5899,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				660,92	6027,55	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28,02	255,57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,1	383,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		55,12	502,65	
87	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	КРЫЛЬЦО №3 -ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,311	10691,92	3325,19	50,8% 171,46
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,26435	723,15	191,16	
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,16794	871,52	146,36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	337,53	
87. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,14306	1909,23	273,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,14306	852,37	121,94	
87. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	0,28612	11,48	3,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
87. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,02488	3428,55	85,3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,02488	981,60	24,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	361,72	

87. 6 (21-010201-0603)	100080С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	0,35765	6221,04	2224,95	
87. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,04665	93	4,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7168,15	2229,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8945,91	2782,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9497,25	2953,64	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		402,68	125,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	296,7	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		791,99	246,31	
88	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		0,72	6611,89	4760,56	48,5% 1108,49
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	4,05	2,916	748,61	2182,95	
88. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	0,10548	972,72	102,6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3174,37	2285,55	
88. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,001944	3422,17	6,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,001944	852,37	1,66
88. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,17	0,1224	36,72	4,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
88. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0073	0,005256	3173,59	16,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0073	0,005256	1143,29	6,01
88. 6 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0864	2893,28	249,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,12	0,0864	981,60	84,81
88. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0135	0,00972	56,27	0,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
88. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0202	0,014544	163,71	2,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
88. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,01188	1799,25	21,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0165	0,01188	852,37	10,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				419,6	302,11	
88.10	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	0,288	66,3	19,09	
88.11	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0008	0,000576	24435,92	14,08	
88.12	131598С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,002	0,00144	26031,2	37,48	
88.13	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0069	0,004968	26031,2	129,32	
88.14	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,000331	17400	5,76	
88.15	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	0,2664	196,54	52,36	
88.16	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,007272	6598,38	47,98	
88.17	147348С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000029	197175,18	5,68	
88.18	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,004968	14279,15	70,94	
88.19	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,021146	93	1,97	
88.20	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	0,3564	702,64	250,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				882,07	635,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4333,53	3120,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5873,1	4228,64	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		249,02	179,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1788,59	1287,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		489,77	352,63	
89	С121-020102-0301 21-020102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 26633-2012 2,4 Т	М3		0,72	18288,52	13167,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16245,03	11696,42	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		688,79	495,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		688,79	495,93	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1354,71	975,39	
90	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0532	213154,68	11339,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				189337,53	10072,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	427,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	427,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	839,99	
91	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,008	216556,72	1732,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192359,44	1538,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8156,04	65,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8156,04	65,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16041,24	128,33	
92	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		9,36	642,82	6016,8	60,9% ---------- 1361,93
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,243	2,274	968,87	2203,68	
92. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,040248	811,6	32,67	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,93	2236,34	
92. 3 (31-030305-0901)	1015С	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,015	0,1404	12,86	1,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
92. 4 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0437	0,409032	470,55	192,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
92. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0018	0,016848	1402,13	23,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,016848	754,98	12,72	
92. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0234	1799,25	42,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0234	852,37	19,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,78	260	
92. 7	144669С (21-130104-0804)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00176	0,016474	58564,32	964,77	
92. 8	146096С (21-130401-0332)	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30	Т	0,00008	0,000749	31967,82	23,94	
92. 9	147047С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,0468	84,66	3,96	
92.10	147626С (21-130816-1501)	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00125	0,0117	20254,14	236,97	
92.11	149365С (22-040601-0201)	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,005335	54217,08	289,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				162,28	1518,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				425,49	3982,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				570,99	5344,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,21	226,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		169,72	1588,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,62	445,69	
93	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		9,36	1043,2	9764,37	60,9% 1495,61
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,366	3,426	690,68	2366,1	
93. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,118872	754,98	89,75	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,38	2455,85	
93. 3	404С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,047	0,43992	11,67	5,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
93. 4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	0,118872	1402,13	166,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,118872	754,98	89,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,36	171,81	
93. 5	100511С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204	0,190944	24139,74	4609,34	
93. 6	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,3276	93	30,47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				495,71	4639,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				766,85	7177,72	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				926,64	8673,33	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,29	367,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		199,08	1863,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,27	723,29	
94	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ		9,36	744,05	6964,34	60,9% --- 131,8
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,20592	690,68	142,22	
94. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,09828	754,98	74,2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,12	216,42	
94. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,116	1,086	11,67	12,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
94. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0105	0,09828	1402,13	137,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,09828	754,98	74,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,08	150,47	
94. 5 (21-020101-0501)	100511С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0255	0,23868	24139,74	5761,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				615,56	5761,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				646,83	6054,37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				660,92	6186,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28,02	262,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,1	394,1	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		55,12	515,88	
		БОРТИКИ						
95	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		7,64	6611,89	50514,87	48,5% --- 11762,33
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	4,05	30,942	748,61	23163,49	
95. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	1,119	972,72	1088,73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3174,37	24252,22	
95. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,020628	3422,17	70,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,020628	852,37	17,58
95. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,17	1,299	36,72	47,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0073	0,055772	3173,59	177	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0073	0,055772	1143,29	63,76
95. 6 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,9168	2893,28	2652,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,12	0,9168	981,60	899,93
95. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0135	0,10314	56,27	5,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
95. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0202	0,154328	163,71	25,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
95. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,12606	1799,25	226,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0165	0,12606	852,37	107,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				419,6	3205,72	
95.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	3,056	66,3	202,61	
95.11 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0008	0,006112	24435,92	149,35	
95.12 (21-070203-0303)	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,002	0,01528	26031,2	397,76	
95.13 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0069	0,052716	26031,2	1372,26	
95.14 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,003514	17400	61,15	
95.15 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	2,827	196,54	555,58	
95.16 (21-130803-1101)	147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,077164	6598,38	509,16	
95.17 (21-130812-1046)	147348С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000306	197175,18	60,26	
95.18 (21-070101-9901)	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,052716	14279,15	752,74	
95.19 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,224387	93	20,87	

95.20 (27-010101-0104)	275940С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	3,782	702,64	2657,24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				882,07	6738,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4333,53	33108,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5873,1	44870,52	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		249,02	1902,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1788,59	13664,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		489,77	3741,84	
96	С121-020102-0501 21-020102-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 26633-2012 2,4 Т	М3		7,64	20033,95	153059,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17795,43	135957,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		754,53	5764,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		754,53	5764,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1484	11337,73	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	771217,21	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	771217,21	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	178510,82	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124768,51	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	454324,34	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	102595,62	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	67052,97	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	35542,65	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	69905,03	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	943717,85	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	159,76	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124768,51	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	943717,85	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	159,76	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124768,51	.

РАЗДЕЛ 9. СЕПТИК

97	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКАВ ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		72	191,67	13800,19	59,1% 2400,45
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0109	0,7848	690,68	542,05	
97. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0498	3,586	981,6	3519,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,41	4061,67	
97. 3 (31-010203-0101)	2288С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0498	3,586	2598,09	9315,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0498	3,586	981,60	3520,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			129,38	9315,71		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			136,91	9857,76		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			170,25	12258,2		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	7,22	519,75		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	40,56	2920,2		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	14,2	1022,24		
98	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	21,6	30,32	654,99		59,1% 101
98. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,174096	981,6	170,89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	170,89	
98. 2 (31-010101-0102)	257С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,174096	2761,72	480,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,174096	981,60	170,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	480,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,26	480,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,94	581,8	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	24,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	125,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	48,52	
		СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,45 М3/ЧАС ПО Т.П. 902-3-73.1.87 (5 ШТ)						
99	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т	ШТ.	5	22250,02	111250,09		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			19763,88	98819,4		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	837,99	4189,94		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	837,99	4189,94		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	1648,15	8240,75		
100	С121-040301	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ	ШТ.	10	31497,24	314972,4		

	-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т					
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	50 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3648,24	18241,2	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		154,69	773,43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	773,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		304,23	1521,17	
105	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		5	11280,54	56402,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10020,09	50100,45	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		424,85	2124,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		424,85	2124,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,6	4177,98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ	.	.	.	.	819647,11	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	819647,11	.
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	4232,56	.
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	809308,55	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	37360,54	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2501,44	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	34859,1	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	68560,61	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	925568,27	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4,54	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	4232,56	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ	.	.	.	.	925568,27	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4,54	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	4232,56	.
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ						
106	С123-010501-1601 23-010501-1601 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 9 - 16Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 В1, Т3 0,092 КГ	М		5,5	64,94	357,15	

	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,83	209576,15	
109. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,501	3360,99	1683,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,501	1143,29	572,79	
109. 4 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,501	2302,88	1153,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,501	852,37	427,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,566387	2837,6	
109. 5 (21-130809-0801)	147172С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	8,016	620,99	4977,86	
109. 6 (21-130816-0202)	147568С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0002	1,002	2673,62	2678,97	
109. 7 (21-130816-3536)	147838С	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000004	0,021543	71863,08	1548,15	
109. 8 (23-061702-0101)	238442С	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,05	250,5	5,1	1277,55	
109. 9 (24-040207-1008)	242691С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,122	611,22	11,22	6857,89	
109.10 (24-040207-2501)	242794С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0031	15,531	4010,64	62289,25	
109.11 (24-040207-2804)	242809С	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,008	40,08	115,26	4619,62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,82	84249,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,01	295663,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76,92	385361,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,26	16339,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,17	106037,93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,41	32136,09	
110	С123-060128 -0503 23-060128- 0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,27 Т	КМ		0,08	571281,09	45702,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				507448,17	40595,85	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21515,8	1721,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21515,8	1721,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42317,12	3385,37	
111	С123-060128 -0504 23-060128-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х6,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,367 Т	КМ		0,13	815857,34	106061,45	
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	209576,15	.
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1026544,8	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1026544,8	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43525,5	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	85605,63	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1155676	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1589513,2	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	251,5	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	209576,15	.
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14716062,50	.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		.	.	.	.	.	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3390535,19	.
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	343416,01	.
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	.	151526,00	.
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10982111,30	.
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0,00	.
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0,00	.
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2028461,05	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16744523,55	.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	709967,80	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17454491,35	.
		ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1396359,31	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18850850,66	.
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ					282763	
		Временные здания и сооружения 1,5%	ТЕНГЕ					19133614	
		Итого	ТЕНГЕ					258304	
		Доп.затраты при произ в зимнее время 1,35%	ТЕНГЕ					19391918	
		Итого	ТЕНГЕ					20554237	
		Итого в текущих ценах к=1,0599383	ТЕНГЕ					19326336	
		Итого с понижающим коэффиц. 0,94	ТЕНГЕ					2319160	
		НДС 12%	ТЕНГЕ					21645496	
		ВСЕГО:	ТЕНГЕ						

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Губаев Б. М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Саулет-16»

Искакова З. С.