СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №36 от 18.06.2019

Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания в с.Таскала Таскалинского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	70 266 682		
НДС 12%	8 432 001		
ВСЕГО	78 698 683		
Удержание 5%	3 934 935		
Итого к оплате с начала строительства	74 763 748		
Итого за сентябрь 2019 г.	22 463 695		
НДС 12%	2 695 643		
ВСЕГО	25 159 338		
Удержание 5%	1 257 967		
ИТОГО к оплате за сентябрь 2019 год	23 901 371		

Заказчик: гу «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Таскалинского района» _____ Губаев Б.М.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.6)

ЗАКАЗЧИК:-ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Таскалинского района»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №4

За сентябрь 2019 год по объекту Строительство одноэтажного административного здания в с.Таскала Таскалинского района ЗКО

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО УРОВНЯ 2018 ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТМОСТКА						
1	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ В15. УСТРОЙСТВО	М3		5,6	34009,95	190455,72	48,5% / 2952,16
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	7,56	690,68	5221,54	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	1,015	852,37	865,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	6086,93	
1. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	2,688	11,67	31,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
1. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	1,008	3581,97	3610,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	1,008	852,37	859,19	
1. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВНЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00728	1799,25	13,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,00728	852,37	6,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	3655,09	
1. 6	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,712	25929,15	148107,3	

(21-020101-0601) 1. 7 147049С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,4	6598,38	9237,73	
(21-130803-1101) 1. 8 249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0112	93	1,04	
(21-130703-1405)	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28097,51	157346,08	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29682,63	166222,71	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		30209,8	169174,88	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		1280,9	7173,01	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1808,07	10125,18	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			2519,26	14107,83	
2 С121-050301 -3201 21-050301- 3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,2717	213154,68	57914,13	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				189337,53	51443,01	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	2181,18	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	2181,18	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	4289,94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	217665,72	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	217665,72	.
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	157346,08	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6086,94	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	51443,01	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	12306,36	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2952,16	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	9354,2	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	18397,77	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	248369,85	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	8,58	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6086,94	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	248369,85	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	8,58	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	6086,94	.

РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

3 Е11-070519- 0104 11-070519- 0104 РСНБ	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ М ОГРАЖДЕНИЯ	7,2	10152,17	73095,6	62,1% 1642,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,415	2,988	832,64	2487,93	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0259	0,18648	838,08	156,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367,25	2644,21	
3. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВНЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0038	0,02736	1402,13	38,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,02736	754,98	20,66	
3. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,058	0,4176	163,71	68,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
3. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0221	0,15912	1799,25	286,3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0221	0,15912	852,37	135,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,59	393,02	
3. 6 (21-060510-0101)	130720С	ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ, МОСТИКИ, КРОНШТЕЙНЫ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,0209	0,15048	397795,44	59860,26	
3. 7 (21-130101-0101)	144476С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-ДО ГОСТ 10178-85	Т	0,0015	0,0108	24100,48	260,29	
3. 8 (21-130812-1046)	147348С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,00144	197175,18	283,93	
3. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,001	0,0072	93	0,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8389,6	60405,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8789,74	63286,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9017,8	64928,15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		382,35	2752,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		610,42	4395,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		752,01	5414,49	
4	С121-080104 -0115 21-080104- 0115 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРИЛА ПУСТОТЕЛАЯ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ 2,4 КГ	М		7,2	1694,73	12202,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1505,37	10838,66	

НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		63,83	459,56	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		63,83	459,56	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		125,54	903,86	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74124,76	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74124,76	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	60405,14	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2644,21	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10838,66	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4854,57	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1642,06	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3212,51	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6318,35	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	85297,68	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3,17	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2644,21	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	85297,68	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3,17	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2644,21	.

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

5 Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНВ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ		130,04	1399,61	182005,62	56,4% 16052,88
5. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,27	35,111	803,99	28228,73	
5. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,221068	1057,73	233,83	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218,88	28462,56	
5. 3 762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,156048	3173,59	495,23	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,156048	1143,29	178,41	
5. 4 2216С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0642	8,349	18,64	155,62	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
5. 5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,06502	1799,25	116,99	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,06502	852,37	55,42	
5. 6 2698С (34-030101-0101)	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,015	1,951	180,6	352,28	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,61	1120,12	
5. 7 135510С (21-100304-0102)	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	2,06	267,882	391,68	104924,18	
5. 8 145803С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С	1000 ШТ.	0,00898	1,168	8749,53	10217,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130208-0206)	РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	ШТ.	0,01	1,3	865,66	1125,7	
	5. 9 249436С (22-040201-9905)	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ				894,09	116267,23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1119,78	145616,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1243,22	161668,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		52,71	6854,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		176,16	22907,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		103,68	13481,9	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	145616,07	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	145616,07	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	116267,23	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28462,56	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22907,65	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16052,88	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6854,77	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13481,9	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	182005,62	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	35,33	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28462,56	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	182005,62	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	35,33	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28462,56	.
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ						
6	С121-090304 -0106 21-090304-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВИТРАЖ НАРУЖНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА 45 КГ	М2		57,96	43268,93	2507867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				38434,21	2227646,8	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1629,61	94452,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1629,61	94452,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3205,11	185767,92	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2227646,8	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2227646,8	.

	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2227646,8	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	94452,22	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	185767,92	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2507867	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2507867	.

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

7	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1521		306,93	466839,98	54,88
								102595,97
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,154	234,234	793,81	185937,29	
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001	1,521	842,63	1281,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123,09	187218,93	
7. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,1521	1402,13	213,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,1521	0,1521	754,98	114,83
7. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0009	1,369	1799,25	2462,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0009	1,369	1,369	852,37	1166,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,76	2676,26	
7. 5 (21-130803-1001)	147047С	БЕТОНЬ	КГ	0,0011	1,673	84,66	141,64	
7. 6 (21-130812-0801)	147307С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0033	5,019	162,18	814,03	
7. 7 (22-040802-0101)	149589С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00057	0,86697	133266,73	115538,26	
7. 8 (22-040301-9901)	249453С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,055	83,655	83,36	6973,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				81,18	123467,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				205,18	312080,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				272,63	414676,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,56	17582,3	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,01	120178,28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22,74	34580,74	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	312080,96	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	312080,96	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	123467,41	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	187218,93	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	120178,28	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	102595,98	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	17582,3	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	34580,74	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	466839,98	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	235,75	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	187218,93	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	466839,98	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	235,75	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	187218,93	.
		РАЗДЕЛ 6. ОБЛИЦОВКА						
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ И КРЫЛЬЦА						
8	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНВ РК 2015	-СТЕНЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ. ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		244,35		9817,42	2398886,5	54,8% 309327,33
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	2,7	659,745	852,37	562346,85	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0107	2,615	810,5	2119,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2310,07	564465,94	
8. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,062	15,15	10,61	160,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0046	1,124	1402,13	1576,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046	1,124	754,98	848,60	
8. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,491	1799,25	2681,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,491	852,37	1270,88	
8. 6 (34-030302-0101)	2875С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,08	19,548	14,28	279,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,23	4697,74	
8. 7 (21-050205-0701)	126927С	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	Т	0,0056	1,368	460076,1	629549,73	
8. 8 (21-130201-1204)	144766С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87КГ		0,48	117,288	298,58	35019,85	
8. 9 (21-130211-0302)	146017С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-35, ДЛИНА 35 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00013	0,031766	1546459,74	49124,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208069,27	499,37	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8822,14	21,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8822,14	21,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО-8)	%	8		17351,31	41,64	
		КРЫЛЬЦО №1						
11	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		67,5	4531,69	305889,12	60,9% 30184,42
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,8945	60,379	784,26	47352,64	
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0388	2,619	844,32	2211,27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				734,28	49563,91	
11. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0248	1,674	10,61	17,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
11. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,0405	3173,59	128,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0006	0,0405	1143,29	46,30
11. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,005	0,3375	1402,13	473,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,005	0,3375	754,98	254,81
11. 6 (34-030102-0301)	2445С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,0286	1,931	52,48	101,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
11. 7 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0332	2,241	2302,88	5160,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0332	2,241	852,37	1910,16
11. 8 (34-030501-0101)	3008С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,0088	0,594	148,69	88,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,44	5969,9	
11. 9 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	1,35	84,66	114,29	
11.10	149248С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р	Т	0,0001	0,00675	83177,59	561,45	

(22-040101-9913)	51693-2003						
11.11 150083C	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 600	М2	1,02	68,85	2068,65	142426,55	
(22-060301-0122)	ММ Х 600 ММ Х 10 ММ СТ РК 1954-2010						
11.12 249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,1296	93	12,05	
(21-130703-1405)							
11.13 249624С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	СТКГ	7,65	516,375	70,42	36363,13	
(22-050102-0102)	РК 1168-2006						
11.14 249697С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ	КГ	0,75	50,625	172,36	8725,73	
(22-050107-0103)	ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2788,2	188203,2	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3578,16	241525,73	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4025,34	271710,16	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		170,67	11520,51	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		617,85	41704,93	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		335,68	22658,45	
	КРЫЛЬЦО №2						
12 Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		9,12	4531,69	41329,02	60,9% 4078,25
12. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,8945	8,158	784,26	6397,87	
12. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0388	0,353856	844,32	298,77	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				734,28	6696,63	
12. 3 521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0248	0,226176	10,61	2,4	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 4 762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,005472	3173,59	17,37	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,005472	1143,29	6,26	
12. 5 1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,005	0,0456	1402,13	63,94	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,0456	754,98	34,43	
12. 6 2445С (34-030102-0301)	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,0286	0,260832	52,48	13,69	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 7 2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0332	0,302784	2302,88	697,28	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0332	0,302784	852,37	258,08	
12. 8 3008С (34-030501-0101)	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,0088	0,080256	148,69	11,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ О ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,44	806,6	
12. 9 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,1824	84,66	15,44	
12.10 (22-040101-9913)	149248С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001	0,000912	83177,59	75,86	
12.11 (22-060301-0122)	150083С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 600 ММ Х 600 ММ Х 10 ММ СТ РК 1954-2010	М2	1,02	9,302	2068,65	19243,41	
12.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,01751	93	1,63	
12.13 (22-050102-0102)	249624С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТКГ РК 1168-2006		7,65	69,768	70,42	4913,06	
12.14 (22-050107-0103)	249697С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	0,75	6,84	172,36	1178,94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2788,2	25428,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3578,16	32632,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4025,34	36711,06	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		170,67	1556,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		617,85	5634,8	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		335,68	3061,41	
13	ПРАЙС ТПРАЙС	-ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА ПВ 250П ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 225 КГ	ШТ	ПОДЪЕМНИК	1	568964,96	568964,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				505390,84	505390,84	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21428,57	21428,57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21428,57	21428,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42145,55	42145,55	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	803864	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	505390,84	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	21428,57	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	42145,55	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	568964,96	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	298473,17	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	213631,54	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	56260,54	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24314,62	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	48370,67	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	34262,67	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14108	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27747,51	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	374591,34	.

	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					71,51	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					56260,54	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ					943556,3	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					71,51	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					56260,54	

РАЗДЕЛ 8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

14	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 0,346 КГ	В1, Т3 ШТ.			10	21001,74	210017,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		18655,08	186550,8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		790,98	7909,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		790,98	7909,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				1555,68	15556,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					186550,8	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					186550,8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					7909,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					15556,84	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					210017,4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ					210017,4	

РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

15	Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА	КОТЕЛЬНАЯ БАК			1	16968,03	16968,03	60,4% 1857,75
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	3,739	3,739		784,26	2932,27	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1648	0,1648		870,55	143,47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
15. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	0,0412		3075,74	3075,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	0,0412		3581,97	147,58	
15. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0103	0,0103		3173,59	852,37	35,12
								32,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0103	0,0103	1143,29	11,78
15. 5 (32-040105-0501)	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,412	0,412	128,03	52,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
15. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1133	0,1133	1799,25	203,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,1133	0,1133	852,37	96,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				436,87	436,87	
15. 7 (21-130803-0901)	147045С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,04	0,04	304,79	12,19	
15. 8 (22-040603-0102)	149389С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,04	0,04	371,47	14,86	
15. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,31	0,31	93	28,83	
15.10 (22-040201-0702)	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,08	0,08	247,03	19,76	
15.11 (23-051203-0101)	261605С	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ.	1	1	9769,56	9769,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9845,2	9845,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13214,34	13214,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15072,09	15072,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		639,06	639,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2496,8	2496,8	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1256,89	1256,89	
16	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		1	23103,3	23103,3	60,4% 6708,26
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	13,39	13,39	823,09	11021,18	
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0824	0,0824	1034,2	85,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11106,39	11106,39	
16. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0515	0,0515	3173,59	163,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0515	0,0515	1143,29	58,88
16. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,5356	0,5356	163,71	87,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

16. 5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0309	0,0309	1799,25	55,6	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0309	0,0309	852,37	26,34
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				306,72	306,72	
16. 6 102634С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,014	0,014	12316,36	172,43	
16. 7 144763С (21-130201-1201)	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	0,00127	236303,4	300,11	
16. 8 145198С (21-130205-0101)	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	178506,12	392,71	
16. 9 147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00039	0,00039	195385,08	76,2	
16.10 147667С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	424,32	29,7	
16.11 158883С (23-020103-0206)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.	1	1	638,7	638,7	
16.12 158884С (23-020103-0207)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	1	1	875,81	875,81	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2485,66	2485,66	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13813,56	13813,56	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20521,82	20521,82	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		870,13	870,13	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7578,39	7578,39	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		1711,36	1711,36	
17 51-020605-0103 51-020605-0103 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МОДЕЛЬ SCR 25/80-180, Q 3,5 М3/Ч, Н 6,0 М ВОД. СТ., ТИПА SPERONI 2,8 КГ	ШТ.		1	38902,87	38902,87	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34556	34556	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1465,17	1465,17	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1465,17	1465,17	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		2881,69	2881,69	
18 Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНВ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		3	2570	7710	60,4% 2172,43
18. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	4,41	803,99	3545,6	
18. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,06	852,37	51,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6							
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,281	1,405	852,37	1197,58	
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0059	0,0295	886,88	26,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				244,75	1223,74	
21. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,004	3581,97	14,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,004	852,37	3,41	
21. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0035	3173,59	11,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,0035	1143,29	4,00	
21. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,022	1799,25	39,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,022	852,37	18,75	
21. 6 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0418	0,209	17,05	3,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,72	68,58	
21. 7 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,01	0,05	515,75	25,79	
21. 8 (21-130701-0102)	146643С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000002	0,00001	592737,09	5,63	
21. 9 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0018	0,009	180,96	1,63	
21.10 (22-040603-0102)	149389С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0265	371,47	9,84	
21.11 (23-011306-0303)	157980С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1	5	1050,98	5254,9	
21.12 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0069	0,0345	268,51	9,26	
21.13 (22-040201-0702)	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,022	247,03	5,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1062,5	5312,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1315,73	6578,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1463,56	7317,79	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		62,05	310,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		209,88	1049,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		122,05	610,25	
22	Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	1562,66	3125,33	60,49
								295,66
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,281	0,562	852,37	479,03	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0059	0,0118	886,89	10,47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				244,75	489,5	
22. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0016	3581,97	5,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	0,0016	852,37	1,36
22. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0014	3173,59	4,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0007	0,0014	1143,29	1,60
22. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,0088	1799,25	15,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0044	0,0088	852,37	7,50
22. 6 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0418	0,0836	17,05	1,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,72	27,43	
22. 7 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,01	0,02	515,75	10,31	
22. 8 (21-130701-0102)	146643С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000002	0,000004	592737,09	2,25	
22. 9 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0018	0,0036	180,96	0,65	
22.10 (22-040603-0102)	149389С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0106	371,47	3,94	
22.11 (23-011306-0302)	157979С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	2	976,15	1952,3	
22.12 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0044	0,0088	268,51	2,36	
22.13 (22-040201-0702)	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0088	247,03	2,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				987	1973,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1240,23	2480,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1388,06	2776,11	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		58,85	117,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		206,68	413,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		115,75	231,51	
23	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	2543,95	5087,9	60,4% 1437,99
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	2,94	803,99	2363,73	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1190,39	2380,78	
23. 3 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	0,7	163,71	114,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02	1799,25	35,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,29	150,58	
23. 5 (21-130201-0506)	144730С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0022	178001,92	391,6	
23. 6 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71	
23. 7 (23-021101-1303)	187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	30195,06	120,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	567,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,7	3081,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2259,7	4519,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		95,81	191,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		814,81	1629,61	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		188,44	376,88	
24	С123-041001-1802 23-041001-1802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ, Т ОТ -20°С ДО 130°С, PN 25, DN 20 ТИПА VALTEC ГОСТ 11823-91 0,194 КГ	ШТ.		1	1548,1	1548,1	

	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1375,12	1375,12	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		58,31	58,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,31	58,31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		114,67	114,67	
25	С123-051401 -1003 23-051401-1003 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УСТРОЙСТВА ПРОТИВОНАКИПНЫЕ МАГНИТНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ МАРКИ ПМУ 2 25, ТИПА ZBOYLER 5,5 КГ	ШТ.		1	7694,19	7694,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6834,47	6834,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		289,78	289,78	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		289,78	289,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		569,94	569,94	
26	ПРАЙС	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ	ШТ		1	8534,47	8534,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7580,86	7580,86	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		321,43	321,43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		321,43	321,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		632,18	632,18	
27	Е11-190201-0102 11-190201-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ -УСТРОЙСТВА ГАЗОГОРЕЛОЧНЫЕ С ГОРЕЛКАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 М 3/Ч. УСТАНОВКА	УСТРОЙСТВО		2	11935,98	23871,97	60,4% 7941,56
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	6,68	13,36	981,6	13114,18	
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,04	852,37	34,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6574,14	13148,27	
27. 3 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04	1799,25	71,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,02	0,04	852,37	34,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,98	71,97	
27. 4 (21-130803-0901)	147045С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,02	304,79	6,1	
27. 5 (22-040603-0107)	149394С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,012	0,024	381,67	9,16	
27. 6 (22-040201-0702)	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,04	247,03	9,88	
27. 7	251487С	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D	ШТ.	1	2	25,88	51,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(23-021199-9927)	15 ММ						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38,45	76,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6631,52	13263,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10602,3	21204,6	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		449,54	899,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4420,32	8840,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		884,15	1768,29	
28	51-040105-0224 51-040105-0224 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ КОВ-40 СТПВ-1, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 40 КВТ 85 КГ	КОМПЛЕКТ		2	135860,58	271721,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120680	241360	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5116,83	10233,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5116,83	10233,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10063,75	20127,49	
29	Е11-160401-0106 11-160401-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		0,5	6077,79	3038,9	60,4% 270,53
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1,04	0,52	842,82	438,27	
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0221	0,01105	872,12	9,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				895,81	447,9	
29. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,0025	3581,97	8,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,005	0,0025	852,37	2,13
29. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,00075	3173,59	2,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0015	0,00075	1143,29	0,86
29. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0156	0,0078	1799,25	14,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0156	0,0078	852,37	6,65

29. 6 2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,4942	0,2471	17,05	4,21	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,16	29,58	
29. 7 102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00114	0,00057	13911,64	7,93	
29. 8 127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,007	0,0035	515,75	1,81	
29. 9 146645С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0091	0,00455	4812,69	21,9	
29.10 146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,01	0,005	180,96	0,9	
29.11 151695С (23-010301-0234)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 8731-74	М	1	0,5	3790,44	1895,22	
29.12 249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,2473	0,12365	268,51	33,2	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3921,92	1960,96	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4857,61	2428,81	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5398,68	2699,34	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		228,9	114,45	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		769,97	384,99	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		450,21	225,1	
30 Е11-160401-0101 11-160401-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		0,5	2024,95	1012,48	60,4% 147,27
30. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,553	0,2765	865,11	239,2	
30. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,0053	871,58	4,62	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				487,64	243,82	
30. 3 698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,0006	3581,97	2,15	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0012	0,0006	852,37	0,51
30. 4 762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,00035	3173,59	1,11	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0007	0,00035	1143,29	0,40
30. 5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0087	0,00435	1799,25	7,83	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0087	0,00435	852,37	3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 6 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,1844	0,0922	17,05	1,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,32	12,66	
30. 7 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00008	0,00004	13911,64	0,56	
30. 8 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,002	0,001	515,75	0,52	
30. 9 (21-130701-0201)	146645С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0032	0,0016	4812,69	7,7	
30.10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0035	0,00175	180,96	0,32	
30.11 (23-010301-0124)	151603С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 8731-74	М	1	0,5	974,87	487,44	
30.12 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	0,01375	268,51	3,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1000,43	500,22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1504,16	752,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1798,69	899,35	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		76,26	38,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		370,8	185,4	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО-8)	%	8		150	75	
		ФУНДАМЕНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ, ФМ-2, 2 ШТ						
31	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНВ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		0,05	30656,48	1532,82	48,5% 26,36
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,0675	690,68	46,62	
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,009065	852,37	7,73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	54,35	
31. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,024	11,67	0,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,009	3581,97	32,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,009	852,37	7,67	
31. 5	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000065	1799,25	0,12	

(33-010201-0101)							
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000065	852,37	0,06	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	32,63	
31. 6 100467С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,051	23008,79	1173,45	
31. 7 147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0125	6598,38	82,48	
31. 8 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0001	93	0,01	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25118,75	1255,94	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26703,86	1335,19	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27231,03	1361,55	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1154,6	57,73	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1681,77	84,09	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2270,85	113,54	
32 Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		0,16	35371,55	5659,45	48,5%
							239,64
32. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	3,6	0,576	784,26	451,73	
32. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3064	0,049024	864,24	42,37	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3088,14	494,1	
32. 3 112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,000432	3422,17	1,48	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,000432	852,37	0,37	
32. 4 403С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2142	0,034272	36,72	1,26	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
32. 5 698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2725	0,0436	3581,97	156,17	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2725	0,0436	852,37	37,16	
32. 6 762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,002	3173,59	6,35	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,002	1143,29	2,29	
32. 7 1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0081	0,001296	56,27	0,07	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
32. 8 2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,238	0,198016	163,71	32,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
32. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0187	0,002992	1799,25	5,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0187	0,002992	852,37	2,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1269,57	203,13	
32.10	100511С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	0,1624	24139,74	3920,29	
32.11	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,303	0,04848	66,3	3,21	
32.12	131598С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0014	0,000224	26031,2	5,83	
32.13	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0047	0,000752	26031,2	19,58	
32.14	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,00004	17400	0,7	
32.15	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,13	0,0208	196,54	4,09	
32.16	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,014112	6598,38	93,12	
32.17	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0013	0,000208	200244,36	41,65	
32.18	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,000453	93	0,04	
32.19	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,392	0,06272	702,64	44,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25828,61	4132,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29921,52	4787,44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31419,26	5027,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1332,18	213,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2829,92	452,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2620,12	419,22	
33	С121-050301 -3201 21-050301- 3201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0436	213154,68	9293,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				189337,53	8255,12	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	350,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	350,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	688,41	
34	С121-130201 -0106 21-130201- 0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М16 ДО М18 ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0092	518268,86	4768,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				460359,34	4235,31	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19519,24	179,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19519,24	179,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		38390,29	353,19	
35	С121-050106 -2403 21-050106- 2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т	Т		0,0109	234242,47	2553,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208069,05	2267,95	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8822,13	96,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8822,13	96,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17351,29	189,13	
36	С121-050101 -0403 21-050101- 0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т		0,0106	226553,15	2401,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201238,91	2133,13	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8532,53	90,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8532,53	90,44	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16781,72	177,89	
37	Е11-080101- 0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		2,6	926,86	2409,84	50,8% ---------- 238,25
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	0,5512	842,82	464,56	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0052	852,37	4,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	468,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,0507	470,55	23,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
37. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,0052	1799,25	9,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,002	0,0052	852,37	4,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	33,21	
37. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	6,24	212,16	1323,88	
37. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,000416	117201,8	48,76	
37. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,000624	51147,9	31,92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	1404,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,66	1902,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				823,3	2140,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	90,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	329,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		68,66	178,51	
38	Е11-160401-0104 11-160401-0104 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ДЫМОВАЯ ТРУБА, 2 ШТ -ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		14	3693,17	51704,44	60,4% 5433,68
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,725	10,15	865,11	8780,87	
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0177	0,2478	868,81	215,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				642,58	8996,16	
38. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,0378	3581,97	135,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,0378	852,37	32,22
38. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,014	3173,59	44,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,014	1143,29	16,01
38. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014	0,196	1799,25	352,65	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,014	0,196	852,37	167,06
38. 6 2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,3492	4,889	17,05	83,35	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,99	615,84	
38. 7 102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00294	13911,64	40,9	
38. 8 127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,005	0,07	515,75	36,1	
38. 9 146645С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0061	0,0854	4812,69	411	
38.10 146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0067	0,0938	180,96	16,97	
38.11 151650С (23-010301-0171)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	1	14	2155,62	30178,68	
38.12 249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1099	1,539	268,51	413,13	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2221,2	31096,79	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2892,39	40493,49	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3280,51	45927,17	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		139,09	1947,31	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		527,21	7380,99	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		273,57	3829,96	
39 Е11-260101-0503 11-260101-0503 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ШТУЧНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СЕГМЕНТАМИ ИЗ ПЛИТ (ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫМИ, ПЕРЛИТОВЫМИ, ВЕРМИКУЛИТОВЫМИ, ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫМИ)	М3		0,72	74058,66	53322,24	55,3% 11997,92
39. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	39,1	28,152	754,98	21254,2	
39. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	0,5184	852,37	441,87	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30133,42	21696,07	
39. 3 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,5184	1799,25	932,73	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,72	0,5184	852,37	441,87
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1295,46	932,73	
39. 4 128060С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2,11	1,519	125,46	190,6	
39. 5 135978С	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ	М3	0,04	0,0288	16882,58	486,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-110101-0105)	СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012						
39. 6	146016С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000029	1215531,96	35,01	
39. 7	147060С (21-130803-1602)	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНА 0,2 ММ	М2	2,99	2,153	670,14	1442,68	
39. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0133	0,009576	93	0,89	
39. 9	279797С (21-050104-0303)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0575	0,0414	266279,09	11023,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18304,65	13179,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49119,83	35366,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65783,61	47364,2	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2789,23	2008,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19453,01	14006,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5485,83	3949,8	
40	Е11-260301-0202 11-260301-0202 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		7,2	2456,32	17685,53	55,3% 5152,46
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	1,485	10,693	865,11	9251	
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,07776	852,37	66,28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1294,07	9317,28	
40. 3	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0833	0,59976	10,61	6,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
40. 4	1444С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,0573	0,41256	8,04	3,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
40. 5	1445С (32-040106-0501)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,1297	0,93384	78,84	73,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
40. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,07776	1799,25	139,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,07776	852,37	66,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31	223,21	
40. 7	125919С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ	Т	0,000116	0,000832	125938,2	104,82	

	3560-73						
40. 8 146016С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА	Т	0,000017	0,000122	1215531,96	148,78	
(21-130211-0301)	СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87						
40. 9 279796С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ	Т	0,000005	0,000034	270377,3	9,15	
(21-050104-0302)	ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80						
40.10 279797С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ	Т	0,000428	0,003079	266279,09	819,99	
(21-050104-0303)	ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				150,38	1082,74	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1466,24	10556,96	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2181,86	15709,42	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,51	666,08	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		808,13	5818,54	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,95	1310,04	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	.	.	.	.	397068,09	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	241360	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10233,66	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	20127,49	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	271721,16	.
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7580,86	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7580,86	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	321,43	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	632,18	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8534,47	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	79049,29	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	21055,15	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32030,79	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	25101,1	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	21754,88	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17654,63	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4100,24	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8064,33	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	108868,5	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	40,7	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32030,79	.
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	69077,93	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	41488,44	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26930,17	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	19884,4	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16265,82	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3618,58	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7116,99	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	96079,32	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	29,58	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26930,17	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	.	.	.	.	485203,45	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	70,28	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58960,96	.

РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ						
41	С123-070106 -0102 23-070106- 0102 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 4X18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013 3,5 КГ	ШТ.		72	3793,96	273165,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3370,04	242642,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		142,89	10288,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		142,89	10288,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		281,03	20234,48	
42	С123-070106 -0103 23-070106- 0103 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 2X18 LRS/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013 2 КГ	ШТ.		45	2257,71	101596,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2005,44	90244,8	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		85,03	3826,38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		85,03	3826,38	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,24	7525,69	
43	С123-070106 -0110 23-070106- 0110 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65 ETANJ 1X36 LED ГОСТ 55705-2013 2,4 КГ	ШТ.		13	2189,5	28463,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1944,85	25283,05	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		82,46	1072	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82,46	1072	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		162,18	2108,4	
44	С123-070220 -0512 23-070220- 0512 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,89 КГ	ШТ.		65	579,58	37672,72	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				514,82	33463,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,83	1418,84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,83	1418,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		42,93	2790,57
45	С123-070218 -1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	ШТ.		24	226,34	5432,17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,05	4825,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,52	204,59
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,52	204,59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		16,77	402,38
46	С123-070218 -1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	ШТ.		14	258,5	3619,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				229,62	3214,68
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,74	136,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,74	136,3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		19,15	268,08
47	С123-080306 -0106 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ТИП КМ-209, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 0,2 КГ	ШТ.		103	104,64	10778,16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92,95	9573,85
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,94	405,93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,94	405,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		7,75	798,38
48	С123-080306 -0102 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-4П 0,2 КГ	ШТ.		65	112,68	7324,23

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					100,09	6505,85	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		4,24	275,85	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		4,24	275,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		8,35	542,54	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ	.	.	.	.	415753,61	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	415753,61	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	415753,61	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17627,95	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	34670,53	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	468052,09	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	468052,09	.
		РАЗДЕЛ 12. ПВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ							
49	С123-080505 -0702 23-080505-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD WESTERN DIGITALPURPLE, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 4000 ГБ 0,605 КГ	ШТ.			1	77049,6	77049,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					68440,35	68440,35	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		2901,87	2901,87	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		2901,87	2901,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		5707,38	5707,38	
50	С123-080505 -1001 23-080505-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H 4,55 КГ	ШТ.			1	64390,08	64390,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					57195,36	57195,36	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		2425,08	2425,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		2425,08	2425,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		4769,64	4769,64	
51	С123-080502 -0315 23-080502-0315 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ DS-7308HWI-SH, ТИПА HIKVISION 0,5 КГ	ШТ.			1	89814,11	89814,11	

	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				79778,6	79778,6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3382,61	3382,61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3382,61	3382,61
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6652,9	6652,9
52	С123-080501 -1815 23-080501-1815 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ МОДЕЛИ NOVICAM 98E 0,5 КГ	ШТ.		5	20501,1	102505,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18210,38	91051,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		772,12	3860,6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		772,12	3860,6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1518,6	7593
53	С123-080501 -1801 23-080501-1801 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-HD ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ NOVICAM 40S 0,5 КГ	ШТ.		10	36290,33	362903,33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32235,38	322353,8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1366,78	13667,8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1366,78	13667,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2688,17	26881,73
54	Т	-УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА IP	ШТ		1	33189,62	33189,62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29481,13	29481,13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1250	1250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1250	1250
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2458,49	2458,49
55	С123-080306 -0308 23-080306-0308 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОК ПИТАНИЯ КВАНТ-30 0,1 КГ	ШТ.		1	4100,67	4100,67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3642,48	3642,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		154,44	154,44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,44	154,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	С123-080306 -0302 23-080306- 0302 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		303,75	303,75	
		-БЛОК ПИТАНИЯ КВАНТ-50 NB 0,1 КГ	ШТ.		12	8920,12	107041,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7923,42	95081,04	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		335,95	4031,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		335,95	4031,44	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		660,75	7929	
57	С123-080306 -0208 23-080306- 0208 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АККУМУЛЯТОР GP 12-7 S 12В, 7 А/Ч 0,2 КГ	ШТ.		1	2265,76	2265,76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2012,59	2012,59	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		85,33	85,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		85,33	85,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,83	167,83	
58	С123-080306 -0211 23-080306- 0211 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АККУМУЛЯТОР РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/Ч 0,2 КГ	ШТ.		1	10971,08	10971,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9745,21	9745,21	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		413,2	413,2	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		413,2	413,2	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		812,67	812,67	
59	С123-080306 -0107 23-080306- 0107 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100X100X50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44 0,3 КГ	ШТ.		24	487,19	11692,48	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		432,75	10386
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,35	440,37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		18,35	440,37
60		-КРОНШТЕЙН	ШТ		5	36,09	866,11
	Т					2844,82	14224,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2526,95	12634,77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,14	535,71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		107,14	535,71
61		-ПЕРЕДАТЧИК ПО ВИТОЙ ПАРЕ	ШТ		4	210,73	1053,64
	Т					2370,69	9482,75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2105,8	8423,18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,29	357,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		89,29	357,14
		КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				175,61	702,43
62	С123-061705 -0106 23-061705- 0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25 0,24 КГ	М		200	153,04	30608,03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		135,94	27188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,76	1152,77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5,76	1152,77
63	С123-060144 -0304 23-060144- 0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 87 КГ	КМ		0,2	11,34	2267,26
						170050,07	34010,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		151049,28	30209,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6404,49	1280,9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6404,49	1280,9
64		-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ МЕДНЫХ ЖИЛ 4 Х2Х0,5ММ2	МЕТР		330	12596,3	2519,26
	Т					113,79	37551,69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		101,08	33355,8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,29	1414,29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		4,29	1414,29
65		-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ МЕДНЫХ ЖИЛ 2Х 0,75ММ2	МЕТР		80	8,43	2781,61
	Т					113,79	9103,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,08	8086,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,29	342,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,29	342,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,43	674,33	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
66	Т	-КОМУТАТОР	ШТ		1	32241,35	32241,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28638,81	28638,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1214,29	1214,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1214,29	1214,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2388,25	2388,25	
67	Т	-КАБЕЛЬ КАНАЛ 16Х40	МЕТР		80	218,1	17448,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				193,73	15498,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,21	657,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,21	657,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,16	1292,46	
68	Т	-ГОФРА 20	МЕТР		20	47,41	948,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42,12	842,32	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,79	35,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,79	35,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,51	70,24	
69	Т	-РАБОЧЯЯ СТАНЦИЯ СЕКРЕТАРЯ	ШТ		1	290411,09	290411,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				257961,59	257961,59	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10937,57	10937,57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10937,57	10937,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21511,93	21511,93	
70	Т	-АУДИОМИКШЕР	ШТ		1	155653,64	155653,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				138261,46	138261,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5862,29	5862,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5862,29	5862,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11529,9	11529,9	
71	Т	-МИКРОФОН	ШТ		4	28172,3	112689,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25024,43	100097,71	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1061,04	4244,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1061,04	4244,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2086,84	8347,35	
72	Т	-ТЕЛЕВИЗОР	ШТ		1	239742,87	239742,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				212954,85	212954,85	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9029,29	9029,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9029,29	9029,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17758,73	17758,73	

73		-СВИТЧ		ШТ		1	46866,59	46866,59
?								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%	4,24		41629,89	41629,89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-		1765,11	1765,11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)		%	8		1765,11	1765,11
							3471,6	3471,6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1684951,6	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	287442,72	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12187,57	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	23970,42	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	323600,72	.
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	600423,69	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	600423,69	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	25457,96	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	50070,53	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	675952,18	.
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	797085,19	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	797085,19	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	33796,41	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	66470,53	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	897352,13	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1896905	.

РАЗДЕЛ 13. МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

74		-СТОЛ РАБОЧИЙ УГЛОВОЙ		ШТ		3	18586,19	55758,57
Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%	4,24		16509,43	49528,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-		700	2100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)		%	8		700	2100
							1376,75	4130,26
75		-СТОЛ ПРИСТАВКА		ШТ		3	6277,58	18832,74
Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%	4,24		5576,15	16728,44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-		236,43	709,29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)		%	8		236,43	709,29
							465,01	1395,02
76		-ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ		ШТ		3	21497,39	64492,18
Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		%	4,24		19095,35	57286,05
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-		809,64	2428,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)		%	8		809,64	2428,93
							1592,4	4777,2
77		-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ		ШТ		3	20492,22	61476,66
Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					18202,49	54607,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		771,79	2315,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		771,79	2315,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1517,94	4553,83	
78	Т	-ТУМБА МОБИЛЬНАЯ С 3-МЯ ЯЩИКАМИ	ШТ		3	11587,92	34763,76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10293,13	30879,38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		436,43	1309,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		436,43	1309,29	
79	Т	-ТУМБА ПРИСТАННАЯ	ШТ		3	858,36	2575,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1156,9	3470,69	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1027,63	3082,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,57	130,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		43,57	130,71	
80	Т	-ТУМБА ПОД ТЕЛЕВИЗОР	ШТ		3	85,7	257,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6068,96	18206,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5390,84	16172,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		228,57	685,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		228,57	685,71	
81	Т	-СТОЛ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ	ШТ		3	449,55	1348,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6277,58	18832,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5576,15	16728,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		236,43	709,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		236,43	709,29	
82	Т	-ДИВАН	КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ШТ		5	46275,82	231379,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		41105,12	205525,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1742,86	8714,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1742,86	8714,29	
83	Т	-ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ	ШТ		5	3427,84	17139,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37931	189654,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		33692,72	168463,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1428,57	7142,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1428,57	7142,86	
84	Т	-МФУ (ПРИНТЕР, СКАНЕР, КОПИР)	ШТ		5	2809,7	14048,52	
						62889,59	314447,97	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		55862,53	279312,67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2368,57	11842,86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2368,57	11842,86
						4658,49	23292,44
85	Т	-СТУЛ ОФИСНЫЙ	ШТ		2	11426,71	22853,43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10149,93	20299,87
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		430,36	860,71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		430,36	860,71
						846,42	1692,85
86	Т	-КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ	ШТ		6	26314,63	157887,78
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23374,33	140245,96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		991,07	5946,43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		991,07	5946,43
						1949,23	11695,39
87	Т	-СТУЛЬЯ МЯГКИЕ	ШТ		30	11682,75	350482,42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10377,36	311320,75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		440	13200
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		440	13200
						865,39	25961,66
88	Т	-СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ		6	17097,4	102584,38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15186,99	91121,97
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,93	3863,57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		643,93	3863,57
						1266,47	7598,84
89	Т	-КРЕСЛО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА	ШТ		10	11426,71	114267,13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10149,93	101499,33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		430,36	4303,57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		430,36	4303,57
						846,42	8464,23
90	Т	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	ШТ		6	13076,71	78460,27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11615,57	69693,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		492,5	2955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		492,5	2955
						968,65	5811,87
91	Т	-ТРИБУНА	ШТ		2	56801,67	113603,34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50454,85	100909,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2139,29	4278,57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2139,29	4278,57
						4207,53	8415,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Т	-СТУЛЬЯ ТРЕХМЕСТНЫЕ	ШТ		24	30439,63	730551,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27038,41	648921,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1146,43	27514,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1146,43	27514,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			2254,79	54114,89	
93	Т	-БАРЬЕР	ШТ		2	17068,95	34137,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15161,73	30323,45	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		642,86	1285,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		642,86	1285,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			1264,37	2528,73	
94	Т	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	ШТ		3	31293,07	93879,22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27796,5	83389,49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1178,57	3535,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1178,57	3535,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			2318,01	6954,02	
95	Т	-ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБА	ШТ		3	5338,79	16016,36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4742,25	14226,75	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		201,07	603,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		201,07	603,21	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			395,47	1186,4	
96	Т	-СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ		1	5784,48	5784,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5138,14	5138,14	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		217,86	217,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		217,86	217,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			428,48	428,48	
97	Т	-ТУМБА МОБИЛЬНАЯ С 3-МЯ ЯЩИКАМИ	ШТ		2	11587,92	23175,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10293,13	20586,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		436,43	872,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		436,43	872,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			858,36	1716,73	
98	Т	-СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ		10	29859,28	298592,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26522,91	265229,11	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1124,57	11245,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1124,57	11245,71	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2211,8	22117,99
99	Т	-КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА (СТОЛ РАБОЧИЙ, СТОЛ ПРИСТАВКА, ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ, ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ТУМБА МОБИЛЬНАЯ)	ШТ		5	21497,39	107486,96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19095,35	95476,75
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		809,64	4048,21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		809,64	4048,21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1592,4	7962
100	Т	-КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (СТОЛЫ 4ШТ)	ШТ		8	86103,36	688826,91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76482,48	611859,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3242,86	25942,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3242,86	25942,86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6378,03	51024,22
		ИНВЕНТАРЬ					
101	Т	-УРНА ОФИСНАЯ	ШТ		15	711,21	10668,09
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				631,74	9476,08
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,79	401,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,79	401,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		52,68	790,23
		ОБОРУДОВАНИЕ					
102	Т	-КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ.		10	114741,27	1147412,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101920,49	1019204,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4321,43	43214,29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4321,43	43214,29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8499,35	84993,53
103	Т	-АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР	ШТ		1	2715226,91	2715226,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2411837,1	2411837,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		102261,89	102261,89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		102261,89	102261,89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		201127,92	201127,92
104	Т	-РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР	ШТ		2	57693,05	115386,09
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51246,63	102493,26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2172,86	4345,71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2172,86	4345,71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4273,56	8547,12
105	Т	-ТУРНИКЕТ	ШТ		1	715504,73	715504,73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				635556,77	635556,77
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26947,61	26947,61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26947,61	26947,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53000,35	53000,35	
106	Т	-ПРЕГРАЖДАЮЩЯЯ ПЛАНКА АНТИПАНИКА	ШТ		1	172195,35	172195,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152954,85	152954,85	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6485,29	6485,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6485,29	6485,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12755,21	12755,21	
107	Т	-ВИДЕОДОМОФОН	ШТ		1	251577,34	251577,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				223466,98	223466,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9475	9475	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9475	9475	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18635,36	18635,36	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ	.	.	.	.	8063547,8	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8063547,8	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	341894,43	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	672435,38	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9077877,7	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9077877,7	.
		РАЗДЕЛ 14. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ						
108	Е11-160301-0304 11-160301-0304 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		95	2075,41	197163,83	60,4% 14043,67
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,281	26,695	852,37	22754,02	
108. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0059	0,5605	886,89	497,1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				244,75	23251,12	
108. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,076	3581,97	272,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	0,076	852,37	64,78
108. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0665	3173,59	211,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0007	0,0665	1143,29	76,03
108. 5	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,418	1799,25	752,09	

(33-010201-0101)							
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,418	852,37	356,29	
108. 6 2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0418	3,971	17,05	67,71	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,72	1303,07	
108. 7 127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕСМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,01	0,95	515,75	489,96	
108. 8 146643С (21-130701-0102)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000002	0,00018	592737,09	106,99	
108. 9 146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0018	0,171	180,96	30,94	
108.10 149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,5035	371,47	187,04	
108.11 157981С (23-011306-0304)	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1	95	1429,75	135826,25	
108.12 249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0113	1,073	268,51	288,25	
108.13 249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,418	247,03	103,26	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1442,45	137032,68	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1695,68	161089,77	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1843,51	175133,44	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		78,16	7425,66	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		225,99	21469,33	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		153,73	14604,73	
109 Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ.УСТАНОВКА	ШТ.	1		2543,95	2543,95	60,4%
							718,99
109. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,47	803,99	1181,87	
109. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1190,39	1190,39	
109. 3 2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	0,35	163,71	57,3	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
109. 4 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	1799,25	17,99	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	0,01	852,37	8,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,29	75,29	
109. 5 (21-130201-0506)	144730С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0011	178001,92	195,8	
109. 6 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00014	195385,08	27,35	
109. 7 (23-021101-1303)	187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002	30195,06	60,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	283,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,7	1540,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2259,7	2259,7	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		95,81	95,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		814,81	814,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		188,44	188,44	
110	С123-040905 -1810 23-040905-1810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАН ПРОБКОВЫЙ КОНУСНЫЙ НАТЯЖНОЙ 11Б34БК МУФТОВЫЙ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ЛАТУНЬ, ПРИВОД - РУЧНОЙ, Т ОТ -40 ДО +50°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,35 КГ	ШТ.		1	1568,88	1568,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1393,58	1393,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		59,09	59,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,09	59,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		116,21	116,21	
111	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		9,5	82,91	787,6	54,2%
								144,08
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,28025	942,77	264,21	
111. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0019	852,37	1,62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	265,83	
111. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00095	3422,17	3,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00095	852,37	0,81
111. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00095	35,59	0,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

111. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00095	1799,25	1,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00095	852,37	0,81
111. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,1064	46,16	4,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	9,91	
111. 7 (21-130704-3101)	146883С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000142	273897,54	39,03	
111. 8 (22-040101-0502)	149219С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00009	0,000855	283474,83	242,37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	281,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	555,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	699,6	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,12	29,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,29	173,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,14	58,34	
112	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		9,5	75,47	717,01	54,2%
								89,05
112. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,20235	803,99	162,69	
112. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0019	852,37	1,62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	164,31	
112. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00095	3422,17	3,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00095	852,37	0,81
112. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00095	35,59	0,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
112. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00095	1799,25	1,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00095	852,37	0,81
112. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,06175	46,16	2,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	7,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 7	149372С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000133	347224,83	46,18	
112. 8	149529С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000855	387279,4	331,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	377,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	547,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	636,89	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,84	27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,22	116,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,59	53,11	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ	.	.	.	.	165127,4	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	2496,93	.
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	658,71	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	430,14	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1393,58	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	348,89	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	233,13	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	115,76	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	227,67	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3073,49	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,49	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	430,14	.
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	162630,47	.
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	137316,23	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	24441,51	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	22284,14	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	14762,67	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	7521,47	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	14793,17	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	199707,78	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	28,74	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	24441,51	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ	.	.	.	.	202781,27	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	29,22	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	24871,64	.

РАЗДЕЛ 15. МАФ

СКАМЬЯ РУЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (2 ШТ)

113	Е11-100212-0201 11-100212-0201 РСНВ РК 2015 ПРИМ.	-ОБИВКА СКАМЬИ ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	М	100	614,18	61418,07	59,8%	19250,04
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,396	39,6	784,26	31056,7	

113. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0117	1,17	969,24	1134,01	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				321,91	32190,7	
113. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0047	0,47	3173,59	1491,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0047	0,47	1143,29	537,35
113. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,7	1799,25	1259,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,007	0,7	852,37	596,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,51	2751,06	
113. 5 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0762	7,62	196,54	1497,63	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,98	1497,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				353,05	35305,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				545,55	54555,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,13	2313,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		215,63	21563,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		45,49	4549,49	
114	С121-070201 -0101 21-070201- 0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86 0,61 Т	М3		0,0026	48902,74	127,15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43438,52	112,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1841,79	4,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1841,79	4,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3622,43	9,42	
115	Е11-090701- 0105 11-090701- 0105 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7 ПРИМ.	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА СКАМЬИ. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	ТКОНСТРУКЦИЙ		0,212	302857,91	64205,88	60,9% 20337,88
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	180	38,16	852,37	32526,44	
115. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,4	0,9328	931,71	869,1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157526,13	33395,54	
115. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,0424	10,61	0,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115. 4	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,2	0,2544	3360,99	855,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,2	0,2544	1143,29	290,85
115. 5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5	0,106	23,16	2,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
115. 6	1319С (34-010106-0101)	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	1,3	0,2756	261,2	71,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
115. 7	1567С (34-010304-0101)	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	2,6	0,5512	1027,45	566,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		2,6	0,5512	852,37	469,83
115. 8	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	47,3	10,028	163,71	1641,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
115. 9	2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,6	0,1272	2302,88	292,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,6	0,1272	852,37	108,42
115.10	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,212	17,05	3,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16200,08	3434,42	
115.11	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,6	0,1272	180,96	23,02	
115.12	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,2	0,0424	91,04	3,86	
115.13	147347С (21-130812-1045)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,016	0,003392	208172,82	706,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3457,55	733	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				173084,23	36693,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				269017,64	57031,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11406,35	2418,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107339,76	22756,03	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		22433,92	4755,99	

116	С121-050106 -2402 21-050106- 2402 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0534	234242,72	12508,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		208069,27	11110,9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8822,14	471,1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8822,14	471,1
117	С121-050301 -3001 21-050301- 3001 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0028	17351,31 216556,72	926,56 606,36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		192359,44	538,61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8156,04	22,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8156,04	22,84
118	С121-050301 -3002 21-050301- 3002 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А 240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,113	16041,24 212968,26	44,92 24065,41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		189171,94	21376,43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8020,89	906,36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8020,89	906,36
119	С123-010103 -0204 23-010103- 0204 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75 3,09 КГ	М		9,6	15775,43 1234,67	1782,62 11852,81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1096,71	10528,42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,5	446,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,5	446,4
						91,46	877,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	Е11-100116-0205 11-100116-0205 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ	М2 ПОКРЫТИЯ		20	51,68	1033,52	59,8% 84,21
120. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,00855	0,171	813,54	139,12	
120. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,002	852,35	1,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,04	140,82	
120. 3	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,002	1799,25	3,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,002	852,37	1,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,179925	3,6	
120. 4	249209С (21-130816-9902)	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00006	0,0012	575926,68	691,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				34,56	691,11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				41,69	833,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				45,9	918,04	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,95	38,92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,16	123,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,83	76,56	
121	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		5,88	107,05	629,43	54,2% 133,5
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,04425	0,26019	942,77	245,3	
121. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001176	852,38	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,89	246,3	
121. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000588	3422,17	2,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000588	852,37	0,50
121. 4	1044С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000588	35,59	0,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
121. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000588	1799,25	1,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000588	852,37	0,50

121. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,065856	46,16	3,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	6,13	
121. 7 (21-130704-3101)	146883С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000088	273897,54	24,16	
121. 8 (22-040101-0502)	149219С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00009	0,000529	283474,83	150,01	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	174,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72,38	425,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				95,08	559,1	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,03	23,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,73	157,2	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7,93	46,62	
122	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		11,76	90,34	1062,38	54,2% 164,82
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,03195	0,375732	803,99	302,08	
122. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,002352	852,38	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25,86	304,09	
122. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001176	3422,17	4,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,001176	852,37	1,00
122. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,001176	35,59	0,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
122. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001176	1799,25	2,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,001176	852,37	1,00
122. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,07644	46,16	3,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	9,71	
122. 7 (22-040601-0501)	149372С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000165	347224,83	57,17	
122. 8 (22-040705-0402)	149529С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,001058	387279,4	409,9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	467,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66,23	778,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80,24	943,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,4	40,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,42	204,83	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		6,69	78,69	
123	84-020303-0101	-УРНА, ТИП 1	ШТ.		2	11905,38	23810,76	- %
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:						5547
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3303	6606	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				1333	2666	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				395	790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3614	7228	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8250	16500	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2773,5	5547	
123.1	У84-020303-0101	-УРНА, ТИП 1	ШТ.		2	881,88	1763,76	
	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016					11905,38	23810,76	75%
								5547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3303	6606	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1333	2666	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				395	790	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3614	7228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8250	16500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11023,5	22047	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2773,5	5547	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		881,88	1763,76	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	.	.	.	.	134204,83	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	97510,97	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10057,98	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	40277,91	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43667,29	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29446,85	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	25179,56	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4267,29	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10156,63	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	137114,45	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	41,58	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	40277,91	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	36693,86	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	733	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	33395,54	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22756,03	.

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	20337,88	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2418,15	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4755,99	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64205,88	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	39,09	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	33395,54	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	.	.	.	.	201320,32	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	80,68	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	73673,45	.

РАЗДЕЛ 16. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДВОЙНАЯ ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 10,0 МЕТР

124.1	E11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО	ОГОЛОВКИ М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	5,92	8348,59	49423,68	59,48
							9128,21
4.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,7)	ЧЕЛ-Ч	2,55	15,096	823,09	12425,37
4.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4348	2,574	1142,96	2941,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2595,84	15367,35
4.11. 3 (31-040101-0101)	403C	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,5865	3,472	36,72	127,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.11. 4 (34-030302-0301)	521C	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0355	0,21016	10,61	2,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.11. 5 (31-050102-0102)	762C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,001776	3173,59	5,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,001776	1143,29	2,03
4.11. 6 (31-050103-0102)	808C	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,434	2,569	3860,04	9917,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,434	2,569	1143,29	2937,11
4.11. 7 (31-010307-0201)	1297C	НАСОС ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 М3/Ч, НАПОР 55 М	МАШ.-Ч	0,0232	0,137344	241,5	33,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.11. 8 (34-030102-0401)	1795C	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0158	0,093536	87,26	8,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4.11. 9 (33-010201-0101)	2509C	АВТОМОБИЛИ БОРТОВНЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,00296	1799,25	5,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,00296	852,37	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1706	10099,54	
4.11.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000515	0,003049	205870,68	627,66	
4.11.11	131542С (21-070201-0202)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0114	0,067488	38743,46	2614,72	
4.11.12	131588С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0137	0,081104	32588,78	2643,08	
4.11.13	131599С (21-070203-0304)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,013024	26031,2	339,03	
4.11.14	144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00025	0,00148	381819,66	565,09	
4.11.15	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,02	6,038	196,54	1186,79	
4.11.16	147058С (21-130803-1501)	ПОЛОТНО ИГЛОПРОВИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	10 М2	0,0472	0,279424	10102,08	2822,76	
4.11.17	147200С (21-130810-0101)	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,000649	0,003842	77745,42	298,7	
4.11.18	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0097	0,057424	14279,15	819,97	
4.11.19	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,6	3,552	93	330,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2068,94	12248,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5873,83	34773,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7415,75	43901,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		314,43	1861,41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1856,35	10989,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		618,41	3661,01	
125.1	С121-020101 -0701 21-020101- 0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		5,92	30606,05	181187,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27186,24	160942,54	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1152,7	6823,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1152,7	6823,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2267,11	13421,32	
126.1	Е11-300102- 0301	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ		0,5008	69307,61	34709,25	59,4%

	11-300102-0301 РСНВ РК 2015							
6.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	48,4	24,239	793,81	19240,94	11429,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38420,4	19240,94	
6.11. 2 (21-050307-1007)	128064С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,502	107,1	160,91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				321,3	160,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				38741,7	19401,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				61563,42	30830,96	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2610,29	1307,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		25432,01	12736,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%			5133,9	2571,06	
127.1	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		98,8	2345,56	231741,39	50,8% 20032,38
7.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,468	46,238	842,82	38970,65	
7.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,5434	852,37	463,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				399,13	39433,83	
7.11. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0358	3,537	470,55	1664,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
7.11. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,5434	1799,25	977,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,5434	852,37	463,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,74	2642,07	
7.11. 5 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	2,3	227,24	215,22	48906,59	
7.11. 6 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,4	434,72	212,16	92230,2	
7.11. 7 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,015808	117201,8	1852,73	
7.11. 8 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,023712	51147,9	1212,82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1459,54	144202,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1880,72	185815,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2083,48	205847,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,34	8727,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		291,1	28760,31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		173,75	17166,03	
128.1	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ		1,51	8348,59	12606,38	59,4% 2328,31
8.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	2,55	3,851	823,09	3169,31	
8.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4348	0,656548	1142,96	750,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2595,84	3919,71	
8.11. 3	403С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,5865	0,885615	36,72	32,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8.11. 4	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0355	0,053605	10,61	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8.11. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,000453	3173,59	1,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,000453	1143,29		0,52
8.11. 6	808С (31-050103-0102)	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,434	0,65534	3860,04	2529,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,434	0,65534	1143,29		749,24
8.11. 7	1297С (31-010307-0201)	НАСОС ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 М3/Ч, НАПОР 55 М	МАШ.-Ч	0,0232	0,035032	241,5	8,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8.11. 8	1795С (34-030102-0401)	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0158	0,023858	87,26	2,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
8.11. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,000755	1799,25	1,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,000755	852,37		0,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1706	2576,07	
8.11.10	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ	Т	0,000515	0,000778	205870,68	160,1	

	(21-050302-0101)	8479-70					
8.11.11	131542C (21-070201-0202)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0114	0,017214	38743,46	666,93
8.11.12	131588C (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0137	0,020687	32588,78	674,16
8.11.13	131599C (21-070203-0304)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,003322	26031,2	86,48
8.11.14	144746C (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00025	0,000378	381819,66	144,14
8.11.15	145983C (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,02	1,54	196,54	302,71
8.11.16	147058C (21-130803-1501)	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	10 М2	0,0472	0,071272	10102,08	720
8.11.17	147200C (21-130810-0101)	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,000649	0,00098	77745,42	76,19
8.11.18	248314C (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0097	0,014647	14279,15	209,15
8.11.19	249132C (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,6	0,906	93	84,26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2068,94	3124,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5873,83	8869,48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7415,75	11197,79
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		314,43	474,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1856,35	2803,1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		618,41	933,81
129.1	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		1,51	30606,05	46215,14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27186,24	41051,22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1152,7	1740,57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1152,7	1740,57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2267,11	3423,34
		РИСБЕРМА					
130.1	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ		5,09	8348,59	42494,35 59,4% 7848,41
0.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	2,55	12,979	823,09	10683,3
0.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4348	2,213	1142,96	2529,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2595,84	13212,81
0.11. 3	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,5865	2,985	36,72	109,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(31-040101-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 4	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0355	0,180695	10,61	1,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,001527	3173,59	4,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,001527	1143,29	1,75	
0.11. 6	808С (31-050103-0102)	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,434	2,209	3860,04	8527,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,434	2,209	1143,29	2525,53	
0.11. 7	1297С (31-010307-0201)	НАСОС ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 М3/Ч, НАПОР 55 М	МАШ.-Ч	0,0232	0,118088	241,5	28,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 8	1795С (34-030102-0401)	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0158	0,080422	87,26	7,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,002545	1799,25	4,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,002545	852,37	2,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1706	8683,56	
0.11.10	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000515	0,002621	205870,68	539,66	
0.11.11	131542С (21-070201-0202)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0114	0,058026	38743,46	2248,13	
0.11.12	131588С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0137	0,069733	32588,78	2272,51	
0.11.13	131599С (21-070203-0304)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0022	0,011198	26031,2	291,5	
0.11.14	144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00025	0,001272	381819,66	485,87	
0.11.15	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,02	5,192	196,54	1020,4	
0.11.16	147058С	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО	10 М2	0,0472	0,240248	10102,08	2427	

	(21-130803-1501)	СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"					
0.11.17	147200С	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000 М2	0,000649	0,003303	77745,42	256,82
	(21-130810-0101)	ГОСТ 10354-82					
0.11.18	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ	М3	0,0097	0,049373	14279,15	705
	(21-070101-9901)	СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240					
		ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88					
0.11.19	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,6	3,054	93	284,02
	(21-130703-1405)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2068,94	10530,92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5873,83	29897,77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		7415,75	37746,18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		314,43	1600,44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1856,35	9448,85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	М3		5,09	30606,05	155784,8
131.1	С121-020101 -0701 21-020101-0701 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27186,24	138377,96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1152,7	5867,23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1152,7	5867,23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2267,11	11539,61
132.1	С121-050301 -3001 21-050301-3001 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0927	216556,72	20074,81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192359,44	17831,72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8156,04	756,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8156,04	756,06
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16041,24	1487,02
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			ТЕНГЕ	.	.	.	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							636960,63
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	636960,63
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	170266,4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	91174,64
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	358203,44
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	79926,05
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	50766,43
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	29159,62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	57350,93
							774237,62

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	108,39	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	91174,64	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	.	.	.	.	774237,62	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	108,39	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	91174,64	.

РАЗДЕЛ 17. ОГРАЖДЕНИЕ

133.1	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	СТОЙКИ СМ 1 Т КОНСТРУКЦИЙ	2,1533	201710,52	434343,26			60,9% 136379,08
3.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	258,396	852,37	220249		
3.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	3,962	931,42	3690,37		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	223939,37		
3.11. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,64599	10,61	6,85		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	
3.11. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,077	3360,99	3618,61		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	1,077	1143,29	1231,32		
3.11. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	2,369	23,16	54,86		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	
3.11. 6 (31-050402-0304)	1198С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	2,95	98,45	290,43		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	
3.11. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	1,809	1027,45	1858,42		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	1,809	852,37	1541,94		
3.11. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	65,245	163,71	10681,26		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	
3.11. 9	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,077	2302,88	2479,4		

	(33-010201-0102)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,5	1,077	852,37	918,00
3.11.10	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	2,153	17,05	36,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	19026,54	
3.11.11	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	5,599	180,96	1013,12	
3.11.12	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	1,077	91,04	98,02	
3.11.13	147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,046296	195385,08	9045,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	10156,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	249432,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	385811,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	16358,4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	152737,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		14941,52	32173,58	
134.1	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНВ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т		0,0122	-	-	
		1 Т СТОЙКИ СМ 2						
135.1	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,1639	201710,52	33060,35	60,9% 10380,59
5.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	19,668	852,37	16764,41	
5.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	0,301576	931,42	280,9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	17045,31	
5.11. 3	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,04917	10,61	0,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
5.11. 4	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,08195	3360,99	275,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,5	0,08195	1143,29	93,69
5.11. 5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,18029	23,16	4,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
5.11. 6	1198С (31-050402-0304)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	0,224543	98,45	22,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
5.11. 7	1567С (34-010304-0101)	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,137676	1027,45	141,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,137676	852,37	117,35	
5.11. 8	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	4,966	163,71	813,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
5.11. 9	2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,08195	2302,88	188,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,08195	852,37	69,85	
5.11.10	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,1639	17,05	2,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	1448,22	
5.11.11	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,42614	180,96	77,11	
5.11.12	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,08195	91,04	7,46	
5.11.13	147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,003524	195385,08	688,51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	773,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	18985,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	29366,31	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	1245,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	11625,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14941,52	2448,92	
136.1	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	ПМ1 -КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ		6,6128	201710,52	1333871,3	60,9% 418821,14

7								
6.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	793,536	852,37	676386,28	
6.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	12,168	931,42	11333,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	687719,43	
6.11. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	1,984	10,61	21,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
6.11. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	3,306	3360,99	11112,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,5	3,306	1143,29	3779,72
6.11. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	7,274	23,16	168,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
6.11. 6 (31-050402-0304)	1198С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	9,06	98,45	891,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
6.11. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	5,555	1027,45	5707,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,84	5,555	852,37	4734,92
6.11. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	200,368	163,71	32802,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
6.11. 9 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	3,306	2302,88	7614,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,5	3,306	852,37	2817,94
6.11.10 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	6,613	17,05	112,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	58430,64	
6.11.11 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	17,193	180,96	3111,3	
6.11.12 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	3,306	91,04	301,01	
6.11.13 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,142175	195385,08	27778,91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	31191,22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	766008,15	

7.11.10 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,1524	17,05	2,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	1346,61	
7.11.11 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,39624	180,96	71,7	
7.11.12 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,0762	91,04	6,94	
7.11.13 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,003277	195385,08	640,2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	718,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	17653,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	27305,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	1157,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	10810,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		14941,52	2277,09	
138.1	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ПМ3 -КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,1059	201710,52	21361,14	60,9% 6707,17
8.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	12,708	852,37	10831,92	
8.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	0,194856	931,42	181,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	11013,41	
8.11. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,03177	10,61	0,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
8.11. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,05295	3360,99	177,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,05295	1143,29	60,54	
8.11. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,11649	23,16	2,7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
8.11. 6 (31-050402-0304)	1198С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	0,145083	98,45	14,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
8.11. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,088956	1027,45	91,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,84	0,088956	852,37	75,82
8.11. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	3,209	163,71	525,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
8.11. 9 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,05295	2302,88	121,94	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,5	0,05295	852,37	45,13
8.11.10 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,1059	17,05	1,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	935,73	
8.11.11 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,27534	180,96	49,83	
8.11.12 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,05295	91,04	4,82	
8.11.13 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,002277	195385,08	444,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	499,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	12267,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	18974,33	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	804,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	7511,68	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		14941,52	1582,31	
139.1	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ПОЛОТНА ВОРОТ -КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,1276	201710,52	25738,26	60,98
								8081,54
9.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	15,312	852,37	13051,49	
9.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	0,234784	931,42	218,68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	13270,17	
9.11. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,03828	10,61	0,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

9.11. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0638	3360,99	214,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0638	1143,29	72,94	
9.11. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,14036	23,16	3,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9.11. 6 (31-050402-0304)	1198С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	0,174812	98,45	17,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9.11. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,107184	1027,45	110,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,107184	852,37	91,36	
9.11. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	3,866	163,71	632,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9.11. 9 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0638	2302,88	146,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0638	852,37	54,38	
9.11.10 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,1276	17,05	2,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	1127,47	
9.11.11 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,33176	180,96	60,04	
9.11.12 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,0638	91,04	5,81	
9.11.13 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,002743	195385,08	536,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	601,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	14780,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	22862,36	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	969,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	9050,9	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14941,52	1906,54	
140.1		КАЛИТКА						
Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНВ		-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКАСПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХВ ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ	ТКОНСТРУКЦИЙ	0,0606		201710,52	12223,66	60,9%
								3838,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		ДЕТАЛЕЙ)						
0.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	7,272	852,37	6198,43	
0.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	0,111504	931,42	103,86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	6302,29	
0.11. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,01818	10,61	0,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0303	3360,99	101,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0303	1143,29	34,64	
0.11. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,06666	23,16	1,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 6 (31-050402-0304)	1198С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	0,083022	98,45	8,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,050904	1027,45	52,3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,050904	852,37	43,39	
0.11. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	1,836	163,71	300,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
0.11. 9 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0303	2302,88	69,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0303	852,37	25,83	
0.11.10 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,0606	17,05	1,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	535,46	
0.11.11 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,15756	180,96	28,51	

0.11.12 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,0303	91,04	2,76	
0.11.13 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,001303	195385,08	254,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	285,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	7019,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	10857,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	460,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	4298,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		14941,52	905,46	
141.1	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНВ РК 2015 К=2	ОГРУНТОВКА И ПОКРАСКА -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		234	165,81	38799,78	54,28
								7097,85
1.11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,059	13,806	942,77	13015,88	
1.11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0468	1704,74	79,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,96	13095,66	
1.11. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0234	3422,17	80,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,0234	852,37	19,95
1.11. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,0234	35,59	0,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
1.11. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0234	1799,25	42,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,0234	852,37	19,95
1.11. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	2,621	46,16	120,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,09	487,98	
1.11. 7 (21-130704-3101)	146883С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00003	0,00702	273897,54	1922,76	
1.11. 8 (22-040101-0502)	149219С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003		0,00018	0,04212	283474,83	11939,96	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59,24	13862,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				116,95	27366,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				147,28	34464,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,24	1461,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,58	8559,14	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.6) 37 5320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с оборудованием	ТЕНГЕ				22539924	
		Итого в текущих ценах к-1,0599383	ТЕНГЕ				23890929	
		Итого с понижающим коэффиц. 0,94	ТЕНГЕ				22463695	
		НДС 12%	ТЕНГЕ				2695643	
		ВСЕГО:	ТЕНГЕ				25159338	

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Губаев Б. М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Саулет-16» Искакова З. С.