СПРАВКА № 6

О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №36 от 18.06.2019

Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания в с.Таскала Таскалинского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	93 489 287		
НДС 12%	11 218 713		
ВСЕГО	104 708 000		
Удержание 5%	5 235 401		
Итого к оплате с начала строительства	99 472 599		
Итого за ноябрь 2019 г.	10 605 376		
НДС 12%	1 272 645		
ВСЕГО	11 878 021		
Удержание 5%	593 901		
ИТОГО к оплате за ноябрь 2019 год	11 284 120		

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Таскалинского района» _____ Губаев Б.М.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК:-ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Таскалинского района»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №6

За ноябрь 2019 год по объекту Строительство одноэтажного административного здания в с.Таскала Таскалинского района ЗКО

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО УРОВНЯ 2018 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ						
1	Е11-100107-0201 11-100107-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2		42,84	9128,16	391050,57	59,8% / 98935,06
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	4,42	189,353	865,11	163811	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0447	1,915	852,37	1632,24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3861,89	165443,24	
1. 3 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0447	1,915	1799,25	3445,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0447	1,915	852,37	1632,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,43	3445,47	
1. 4 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0051	0,218484	24435,92	5338,86	
1. 5	131598С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3		0,0008	0,034272	26031,2	892,14	

(21-070203-0303)	М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86						
1. 6 131822С (21-070503-0201)	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	М	6,6	282,744	257,72	72868,78	
1. 7 145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,003	0,12852	196,54	25,26	
1. 8 147444С (21-130814-0401)	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	0,25	10,71	190,42	2039,4	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1894,59	81164,44	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5798,81	248420,91	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8108,22	347355,97	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		343,79	14727,89	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2653,2	113662,95	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		676,16	28966,71	
2 Т	-ЖАЛЮЗИ	М2		60,195	1896,55	114162,82	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1684,64	101406,67	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,43	4299,64	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,43	4299,64	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,49	8456,51	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	349827,58	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	101406,67	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4299,64	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8456,51	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	114162,82	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	248420,91	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	81164,44	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	165443,24	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	113662,95	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	98935,06	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14727,89	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28966,71	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	391050,57	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	191,27	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	165443,24	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	505213,39	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	191,27	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	165443,24	.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

ТИП2

3 Е11-110101-3407 11-110101-3407 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ		72,761	2880,61	209595,93	60,9%
							13592,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6								
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,35	25,466	865,11	22031,19	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,356529	808,64	288,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,75	22319,5	
3. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0022	0,160074	1402,13	224,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,160074	754,98	120,85	
3. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,196455	1799,25	353,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,196455	852,37	167,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,94	577,92	
3. 5 (21-100502-1816)	135951С	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ МАРКИ БОНА	Л	0,0333	2,423	1856,4	4497,95	
3. 6 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,363805	84,66	30,8	
3. 7 (22-060201-0101)	150011С	ЛАМИНАТ 31 КЛАССА ГОСТ 32304-2013	М2	1,04	75,671	1852,84	140207,07	
3. 8 (22-060402-0101)	249767С	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	1,02	74,216	70,59	5238,92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2061,2	149974,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2371,93	172583,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2558,74	186176,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		108,49	7893,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		295,3	21486,46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		213,38	15525,62	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	172583,85	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	172583,85	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	149974,74	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22319,5	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	21486,46	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13592,57	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7893,89	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	15525,62	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	209595,93	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	25,82	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22319,5	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	209595,93	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	25,82	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22319,5	.

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

4	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,78	276,51	1045,19	54,8% 228,49
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,138	0,52164	793,81	414,08
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,003402	841,53	2,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,3	416,95
4. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,000378	1402,13	0,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000378	754,98	0,29
4. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,003024	1799,25	5,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	0,003024	852,37	2,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	5,97
4. 5 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,001	0,00378	84,66	0,32
4. 6 (21-130812-0801)	147307С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,003	0,01134	162,18	1,84
4. 7 (22-040802-0101)	149589С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00052	0,001966	133266,73	261,95
4. 8 (22-040301-9901)	249453С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	0,189	83,36	15,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,04	279,86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				185,16	699,92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				245,61	928,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,41	39,36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,86	267,85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,48	77,42

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	699,92	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	699,92	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	279,86	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	416,95	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	267,85	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	228,49	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39,36	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	77,42	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1045,19	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,53	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	416,95	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1045,19	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,53	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	416,95	.
		РАЗДЕЛ 5. ВХОДНАЯ ГРУППА						
5	Е11-100212-0201 11-100212-0201 РСНВ РК 2015	-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ ПАНДУС	М ПЕРИЛ		10,535	427,94	4508,37	59,8% 1375,81
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,264	2,781	784,26	2181,22	
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0117	0,12326	969,24	119,47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218,38	2300,68	
5. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0047	0,049515	3173,59	157,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0047	0,049515	1143,29	56,61
5. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,073745	1799,25	132,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,007	0,073745	852,37	62,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,51	289,82	
5. 5 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0762	0,802767	196,54	157,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,98	157,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,53	2628,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				380,13	4004,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,12	169,8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		146,71	1545,6	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		31,7	333,95	
6	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ОГ-1 -КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,047	201710,52	9480,39	60,9% 2976,74
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	5,64	852,37	4807,37	
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	0,08648	931,42	80,55	

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	4887,92	
6. 3 521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0141	10,61	0,15	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 4 766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0235	3360,99	78,98	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0235	1143,29	26,87	
6. 5 1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,0517	23,16	1,2	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 6 1198С (31-050402-0304)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	0,06439	98,45	6,34	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 7 1567С (34-010304-0101)	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,03948	1027,45	40,56	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,03948	852,37	33,65	
6. 8 2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	1,424	163,71	233,14	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 9 2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0235	2302,88	54,12	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,0235	852,37	20,03	
6.10 2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,047	17,05	0,8	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	415,29	
6.11 146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,1222	180,96	22,11	
6.12 146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,0235	91,04	2,14	
6.13 147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,001011	195385,08	197,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	221,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	5444,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				179172,1	8421,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7596,9	357,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70931,81	3333,8	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		14941,52	702,25	
7	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		4,2	82,91	348,2	54,2% 63,7
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,1239	942,77	116,81	
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00084	852,38	0,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	117,53	
7. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00042	3422,17	1,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00042	852,37	0,36
7. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00042	35,59	0,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
7. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00042	1799,25	0,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00042	852,37	0,36
7. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,04704	46,16	2,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	4,38	
7. 7 (21-130704-3101)	146883С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000063	273897,54	17,26	
7. 8 (22-040101-0502)	149219С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003		0,00009	0,000378	283474,83	107,15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	124,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	245,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	309,3	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,12	13,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,29	76,81	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,14	25,79	
8	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		8,4	75,47	633,98	54,2% ---------- 78,74
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,17892	803,99	143,85	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00168	852,38	1,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	145,28	
8. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00084	3422,17	2,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00084	852,37	0,72
8. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00084	35,59	0,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
8. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00084	1799,25	1,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00084	852,37	0,72
8. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,0546	46,16	2,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	6,94	
8. 7 (22-040601-0501)	149372С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000118	347224,83	40,83	
8. 8 (22-040705-0402)	149529С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000756	387279,4	292,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	333,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	484,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	563,15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,84	23,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,22	102,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,59	46,96	
9	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ОГ-2 -КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0205	201710,52	4135,07	60,9% ---------- 1298,37
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	120	2,46	852,37	2096,83	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,84	0,03772	931,42	35,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103998,22	2131,96	
9. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,00615	10,61	0,07	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
9. 4 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,01025	3360,99	34,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,01025	1143,29	11,72	
9. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,02255	23,16	0,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
9. 6 (31-050402-0304)	1198С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,37	0,028085	98,45	2,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
9. 7 (34-010304-0101)	1567С	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,01722	1027,45	17,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,01722	852,37	14,68	
9. 8 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	30,3	0,62115	163,71	101,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
9. 9 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,01025	2302,88	23,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,01025	852,37	8,74	
9.10 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,0205	17,05	0,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8835,99	181,14	
9.11 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,0533	180,96	9,65	
9.12 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,01025	91,04	0,93	
9.13 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,000441	195385,08	86,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	96,69	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115837,19	2374,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		179172,1	3673,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7596,9	155,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		70931,81	1454,1	
10	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,1	14941,52	306,3	
						82,91	174,1	54,2%
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,06195	942,77	58,4	31,85
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00042	852,38	0,36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	58,76	
10. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00021	3422,17	0,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00021	852,37	0,18	
10. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00021	35,59	0,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
10. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00021	1799,25	0,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00021	852,37	0,18	
10. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,02352	46,16	1,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	2,19	
10. 7 (21-130704-3101)	146883С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000032	273897,54	8,63	
10. 8 (22-040101-0502)	149219С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003		0,00009	0,000189	283474,83	53,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	62,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	122,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		73,64	154,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,12	6,56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,29	38,41	
11	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		4,2	6,14	12,9	
						75,47	316,99	54,2%
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,08946	803,99	71,92	39,37
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00084	852,38	0,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
11. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00042	17,3	72,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00042	3422,17	1,44	
11. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00042	852,37	0,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00042	35,59	0,01	
11. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	--	--	--	--	--
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00042	1799,25	0,76	
11. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,0273	46,16	1,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00042	852,37	0,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				--	--	--
11. 7 (22-040601-0501)	149372С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000059	0,825741	3,47	
11. 8 (22-040705-0402)	149529С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000378	347224,83	20,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				387279,4	146,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,72	166,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				57,67	242,2	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		67,04	281,57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,84	11,94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		12,22	51,31	
						5,59	23,48	
12	Ц13-030110-0201 13-030110-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	ПОДЪЕМНИК	1	29812,99	29812,99	40,6%
								7477,65
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	22	22	832,64	18318,08	
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,1	997,83	99,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18417,86	18417,86	
12. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	3360,99	168,05	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	1143,29	57,16
12. 4 (31-050402-0303)	1197С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	5,8	5,8	71,89	416,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 5 (32-020303-0105)	1380С	СТАНОК РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,267	0,267	41,53	11,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	1799,25	89,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	42,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				686,06	686,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19004,14	19004,14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26481,79	26481,79
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1122,83	1122,83
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8600,48	8600,48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2208,37	2208,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				30546,97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				19004,14
		ВСЕГО ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				18417,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				8600,48
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				7477,65
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1122,83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				2208,37
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				29812,99
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				22,1
		СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				18417,86
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3723,82
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				844,81
		ВСЕГО ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2694,89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1814,75
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1589,47
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				225,28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				443,09
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5981,66
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3,36
		СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2694,89
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7819,01
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				318,38
		ВСЕГО ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				7019,88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4787,9
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				4275,11
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				512,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1008,55
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				13615,46

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					8,22	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					7019,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5							
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ					49410,11	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч					33,69	
			ТЕНГЕ					28132,64	
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ							
13	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ КОМПЛЕКТ	1			4115,81	4115,81	60,48
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч		2,22	2,22	842,82	1871,06	1164,79
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,071	0,071	808,48	57,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
13. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,02	0,02	1928,46	1928,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	--
13. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч		0,032	0,032	1402,13	44,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,032	0,032	754,98	24,16	
13. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,039	0,039	1799,25	70,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,039	0,039	852,37	33,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
13. 6 (21-100502-1301)	135925С	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ		0,4	0,4	339,66	135,86	
13. 7 (21-100502-1812)	135947С	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-74Т			0,00008	0,00008	1120908,6	89,67	
13. 8 (21-130207-0409)	145636С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ	10 ШТ.		0,4	0,4	138,79	55,52	
13. 9 (21-130803-0901)	147045С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ		0,004	0,004	304,79	1,22	
13.10 (21-130804-0401)	147076С	КАБОЛКА	Т		0,0001	0,0001	1083772,12	108,38	
13.11 (21-130816-1901)	147640С	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ		0,08	0,08	1191,36	95,31	
13.12 (22-040603-0108)	149395С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ		0,02	0,02	448,92	8,98	
13.13 (22-040201-0702)	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ		0,04	0,04	247,03	9,88	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					504,82	504,82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2491,13	2491,13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					3655,92	3655,92
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			155,01	155,01
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			1319,8	1319,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%				304,87	304,87
14	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНВ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		1		3340,1	3340,1	60,4%
									1021,18
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	1,95	1,95		852,37	1662,12	
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,035		816,2	28,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
14. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,02		1690,69	1690,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--	--	--
14. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,013	0,013		1402,13	18,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013	0,013		0,013	754,98	9,81
14. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,022	0,022		1799,25	39,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,022		0,022	852,37	18,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					58,02	58,02	
14. 6 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	0,00036		205870,68	74,11	
14. 7 (21-100502-1301)	135925С	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,2	0,2		339,66	67,93	
14. 8 (21-130207-0409)	145636С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ	10 ШТ.	0,4	0,4		138,79	55,52	
14. 9 (21-130803-0901)	147045С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,03	0,03		304,79	9,14	
14.10 (22-040603-0108)	149395С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,02		448,92	8,98	
14.11 (22-040201-0702)	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	0,04		247,03	9,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					225,56	225,56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1945,71	1945,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					2966,89	2966,89	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			125,8	125,8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			1146,97	1146,97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%				247,41	247,41	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ	-	-	-	-	4436,84	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	4436,84	-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	730,38	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	3619,15	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	2466,77	-
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	2185,97	-
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	280,8	-
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	552,29	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	7455,9	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	4,28	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	-	-	-	-	3619,15	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	7455,9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	-	-	-	4,28	-
								3619,15	-
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
15	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНВ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.			1	1308,24	1308,24	42,8% 335,65
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч		0,87	0,87	878,47	764,27	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,02	0,02	997,83	19,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					784,23	784,23	
15. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч		0,01	0,01	3360,99	33,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,01	0,01	1143,29	11,43
15. 4 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,01	0,01	2302,88	23,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,01	0,01	852,37	8,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					56,64	56,64	
15. 5 (21-130204-0201)	145001С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ Т ГОСТ 1759.0-87			0,00003	0,00003	183487,58	5,5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					5,5	5,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					826,41	826,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					1162,06	1162,06	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		49,27	49,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		384,92	384,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		96,91	96,91	

16	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ -СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ	ШТ.		45	2472,9	111280,36	42,8%
								23945,58
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,99	44,55	878,47	39135,84	
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4776	21,492	782,23	16811,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1243,28	55947,62	
16. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0268	1,206	3360,99	4053,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0268	1,206	1,206	1143,29	1378,81
16. 4 (31-050602-0101)	1488С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М	МАШ.-Ч	0,424	19,08	1059,44	20214,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,424	19,08	19,08	754,98	14405,02
16. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0268	1,206	2302,88	2777,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0268	1,206	1,206	852,37	1027,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				600,99	27044,74	
16. 6 (21-130103-0102)	144613С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000031	0,001417	19874,45	28,17	
16. 7 (21-130814-3301)	147529С	ШПИЛЬКИ	ШТ.	2,04	91,8	89,8	8243,64	
16. 8 (21-130816-3008)	147733С	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,028	1,26	355,8	448,31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	8720,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1664,46	74900,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2196,58	98846,28	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		93,14	4191,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		625,26	28136,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		183,18	8242,99	
17	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ. МОНТАЖ С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК	ШТ.		13	2239,93	29119,11	42,8%
								3793,98
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,41	5,33	878,47	4682,25	
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4256	5,533	755,89	4182,2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				681,88	8864,45	
17. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0104	3360,99	34,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0104	1143,29	11,89	
17. 4	1488С (31-050602-0101)	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М	МАШ.-Ч	0,424	5,512	1059,44	5839,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,424	5,512	754,98	4161,45	
17. 5	2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0104	2302,88	23,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0104	852,37	8,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				453,73	5898,54	
17. 6	144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000032	0,000409	19874,45	8,14	
17. 7	147172С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0031	0,0403	620,99	25,03	
17. 8	147733С (21-130816-3008)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,0102	0,1326	355,8	47,18	
17. 9	147763С (21-130816-3301)	ХОМУТИК	ШТ.	1,02	13,26	818,81	10857,42	
17.10	242795С (24-040207-2502)	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0102	0,1326	905,76	120,1	
17.11	243009С (24-040207-4004)	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1,02	13,26	32,64	432,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				883,9	11490,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1697,8	22071,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1989,65	25865,44	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,36	1096,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		376,21	4890,68	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		165,92	2156,97	
18	Ц13-080305-0403 13-080305-0403 РСНВ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ	ШТ.		72	3463,7	249386,4	42,8%
								55269,4
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	1,46	105,12	878,47	92344,77	
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6508	46,858	785,13	36789,36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1793,53	129134,12	
18. 3	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0404	2,909	3360,99	9776,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0404	2,909	1143,29	3325,83	
18. 4	1488С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА	МАШ.-Ч	0,57	41,04	1059,44	43479,42	

(31-050602-0101)	ДО 10 М						
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,57	41,04	754,98	30984,38	
18. 5 2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0404	2,909	2302,88	6698,62	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0404	2,909	852,37	2479,54	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				832,7	59954,48	
18. 6 144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000032	0,002268	19874,45	45,08	
18. 7 147529С (21-130814-3301)	ШПИЛЬКИ	ШТ.	2,04	146,88	89,8	13189,82	
18. 8 147733С (21-130816-3008)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,028	2,016	355,8	717,29	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	13952,19	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2309,05	166251,44	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3076,68	221520,85	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,45	9392,48	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		898,08	64661,89	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			256,57	18473,07	
19 Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.		65	506,07	32894,87	42,8% 8331,48
19. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,34	22,1	878,47	19414,19	
19. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,052	997,83	51,89	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,48	19466,07	
19. 3 766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,026	3360,99	87,39	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,026	1143,29	29,73	
19. 4 2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,026	2302,88	59,87	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,026	852,37	22,16	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,27	147,26	
19. 5 144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000032	0,002047	19874,45	40,69	
19. 6 144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000015	0,000975	381819,66	372,27	
19. 7 147172С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0042	0,273	620,99	169,53	
19. 8 242691С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1,02	66,3	11,22	743,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	1326,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				321,35	20887,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				449,53	29219,31	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,06	1238,9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,24	9570,38	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,49	2436,66	
20	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.		24	426,08	10225,87	42,8%
								2625,06
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,29	6,96	878,47	6114,15	
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0192	997,83	19,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,55	6133,31	
20. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0096	3360,99	32,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0096	1143,29		10,98
20. 4 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0096	2302,88	22,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0096	852,37		8,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,27	54,37	
20. 5 (21-130103-0102)	144613С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000032	0,000756	19874,45	15,03	
20. 6 (24-040207-1008)	242691С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1,02	24,48	11,22	274,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	289,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				269,09	6458,22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				378,47	9083,27	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,05	385,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125,42	3010,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31,56	757,47	
21	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.		14	426,08	5965,09	42,8%
								1531,28
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,29	4,06	878,47	3566,59	
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0112	997,83	11,18	

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
21. 3 766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0056	255,55	3577,76	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0056	3360,99	18,82	
21. 4 2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0056	1143,29	6,40	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0056	2302,88	12,9	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				852,37	4,77	
21. 5 144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000032	0,000441	2,27	31,72	
21. 6 242691С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1,02	14,28	19874,45	8,76	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,22	160,22	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,07	168,99	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				269,09	3767,29	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		378,47	5298,58	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,05	224,66	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		125,42	1755,94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7					31,56	441,86	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	295163,35	.
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	295163,35	.
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	35953,55	.
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	223907,57	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	112410,66	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	95832,44	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16578,22	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32605,92	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	440179,93	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	262,97	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	223907,57	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	440179,93	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	262,97	.
		ТЕНГЕ	.	.	.	.	223907,57	.

РАЗДЕЛ 8. ПВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

22 Ц13-100408-0615 13-100408-0615 РСНВ РК 2015	-ПУЛЬТ ВИДЕОИНЖЕНЕРА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	71737,7	71737,7	40,6%	16974,35
22. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	49	49	852,37	41766,13	
22. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	42,62	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41808,75	41808,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	3422,17	171,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,05	0,05	852,37	42,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				171,11	171,11	
22. 4 (21-130201-0105)	144690С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М12 ДО М14 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00097	0,00097	458544,76	444,79	
22. 5 (21-130602-0305)	146576С	ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ ЛСК-155/180, ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ ГОСТ Р 50375.1-92	10 М2	0,003	0,003	7549,02	22,65	
22. 6 (21-130804-1203)	147094С	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,15	0,15	1030,9	154,63	
22. 7 (21-130805-0101)	147105С	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ	Т	0,000024	0,000024	500994,42	12,02	
22. 8 (21-130809-1202)	147183С	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	0,026	0,026	558,77	14,53	
22. 9 (21-130816-2103)	147654С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,063	0,063	6796,96	428,21	
22.10 (21-130816-2305)	147674С	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,12	0,12	1087,32	130,48	
22.11 (21-130816-3009)	147734С	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,02	0,02	584,28	11,69	
22.12 (21-130816-3207)	147760С	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0185	0,0185	2607,95	48,25	
22.13 (22-040501-0101)	149306С	ЛАКИ БАКЕЛИТОВЫЕ ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	Т	0,00018	0,00018	902821,03	162,51	
22.14 (22-040802-0101)	149589С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,006	0,006	133266,73	799,6	
22.15 (23-061002-0104)	237237С	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,0111	0,0111	109834,44	1219,16	
22.16 (24-040207-1812)	242741С	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	10	10	32,64	326,4	
22.17 (21-050307-9908)	244666С	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1 ММ И ВЫШЕ ГОСТ 16130-90	КГ	0,28	0,28	3698,14	1035,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4810,39	4810,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				46747,63	46747,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				63721,98	63721,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2701,81	2701,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19676,16	19676,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5313,9	5313,9	
23	Ц13-101001-0101 13-101001-0101 РСНВ РК 2015	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ	КАМЕРА		16	4165,35	66645,57	42,88
								17714,97

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7								
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,9)	ЧЕЛ-Ч	2,67	42,72	968,87	41390,13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2586,88	41390,13	
23. 2 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,23	3,68	18,64	68,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
23. 3 (34-030302-0101)	2875С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,11	1,76	14,28	25,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,86	93,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2592,74	41483,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3699,93	59198,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		156,88	2510,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1264,06	20225	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		308,54	4936,71	
24	Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-4, СК-4, С-5, СК-5. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	4944,88	9889,76	42,8% 2188,89
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	3	6	852,37	5114,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2557,11	5114,22	
24. 2 (21-050401-0303)	128921С	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ ГОСТ 1583-93 МАРКИ АК5М2	Т	0,00003	0,00006	236284,02	14,18	
24. 3 (21-130703-1402)	146773С	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	10,8	21,6	43,08	930,53	
24. 4 (21-130703-1607)	146784С	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,0036	0,0072	65077,88	468,56	
24. 5 (21-130704-0801)	146823С	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00011	0,00022	310626,45	68,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				740,8	1481,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3297,91	6595,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4392,35	8784,71	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		186,24	372,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1280,68	2561,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		366,29	732,57	
		КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
25	Ц13-100105-0301 13-100105-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ И ПРОВОД ПИТАНИЯ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2. ПРОКЛАДКА НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ	М		610	169,47	103377,54	40,6% 24255,15
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,11	67,1	852,37	57194,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0049	2,989	852,37	2547,73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,94	59741,76	
25. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0049	2,989	3422,17	10228,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	2,989	852,37	2547,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,77	10228,87	
25. 4 (22-040603-0107)	149394С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,00011	0,0671	381,67	25,61	
25. 5 (22-040201-0201)	249378С	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ, ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ: МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0003	0,183	671,29	122,85	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,243371	148,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				110,77	67571,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				150,54	91826,5	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,38	3893,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			46,15	28148,6	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		12,55	7657,6	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				162398,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				162398,66	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				6440,45	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				148054,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				70611,12	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				61133,37	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				9477,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				18640,78	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				251650,57	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				167,86	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				148054,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ				251650,57	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч				167,86	
			ТЕНГЕ				148054,86	
		РАЗДЕЛ 9. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
26	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	32892,3	32892,3	40,6%
								8322,03
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	23	23	891,2	20497,6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20497,6	20497,6	

26. 2 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,16	10,61	1,7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,7	1,7	
26. 3 (21-130207-0429)	145656С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,4	0,4	276,58	110,63	
26. 4 (21-130704-2101)	146848С	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000006	0,000006	2129883,61	11,93	
26. 5 (21-130816-2101)	147652С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000056	0,000056	4877578,58	273,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				395,7	395,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20895	20895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29217,03	29217,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1238,8	1238,8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9560,83	9560,83	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2436,47	2436,47	
27	С123-080303 -0104 23-080303-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 4 П 0,5 КГ	ШТ.		1	16199,54	16199,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14389,46	14389,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		610,11	610,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		610,11	610,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1199,97	1199,97	
28	С123-061701 -0607 23-061701-0607 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОКС КРОССОВЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-К-100/50 3 КГ	ШТ.		1	5002,48	5002,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4443,52	4443,52	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		188,41	188,41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		188,41	188,41	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		370,55	370,55	
29	Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-4, СК-4, С-5, СК-5. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	4944,88	4944,88	42,8%
								1094,44
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	3	3	852,37	2557,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2557,11	2557,11	
29. 2	128921С (21-050401-0303)	АЛЕМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ ГОСТ 1583-93 МАРКИ АК5М2	Т	0,00003	0,00003	236284,02	7,09	
29. 3	146773С (21-130703-1402)	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	10,8	10,8	43,08	465,26	
29. 4	146784С (21-130703-1607)	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,0036	0,0036	65077,88	234,28	
29. 5	146823С (21-130704-0801)	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00011	0,00011	310626,45	34,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				740,8	740,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3297,91	3297,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4392,35	4392,35	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		186,24	186,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1280,68	1280,68	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		366,29	366,29	
30	С123-080306 -0207 23-080306- 0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АККУМУЛЯТОР GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/Ч 0,2 КГ	ШТ.		1	2040,69	2040,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1812,67	1812,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		76,86	76,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,86	76,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,16	151,16	
31	Ц13-100701- 0203 13-100701- 0203 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		79	3432,08	271134,36	40,6%
								67132,81
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-5,4)	ЧЕЛ-Ч	2	158	1046,53	165351,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2093,06	165351,74	
31. 2	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	15,01	10,61	159,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,02	159,26	
31. 3	144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00002	0,00158	19874,45	31,4	

31. 4 145656С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,3	23,7	276,58	6554,95	
31. 5 146848С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0	0,000032	2129883,61	67,3	
31. 6 147652С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000004	0,000316	4877578,58	1541,31	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103,73	8194,97	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2198,81	173705,96	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3048,59	240838,77	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		129,26	10211,56	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		979,04	77344,37	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		254,23	20084,03	
32 С123-080304 -0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К ГОСТР 54126-2010 0,37 КГ	ШТ.		2	990,11	1980,22	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				879,48	1758,96	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,29	74,58	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,29	74,58	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		73,34	146,68	
33 С123-080304 -0629 23-080304-0629 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИЗМА-302-12-00 "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010 0,4 КГ	ШТ.		3	1162,38	3487,14	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1032,5	3097,5	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		43,78	131,33	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,78	131,33	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		86,1	258,31	
34 С123-080304 -0106 23-080304-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010 0,37 КГ	ШТ.		1	717,96	717,96	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				637,74	637,74	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27,04	27,04	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,04	27,04	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53,18	53,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С123-080302 -0202 23-080302- 0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3 0,25 КГ	ШТ.		40	245,92	9836,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				218,44	8737,6	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,26	370,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,26	370,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,22	728,65	
36	С123-080302 -0302 23-080302- 0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-41М 0,25 КГ	ШТ.		26	861,41	22396,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				765,16	19894,16	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		32,44	843,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,44	843,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		63,81	1659,01	
37	С123-080302 -0603 23-080302- 0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИИПР 513-3М 0,12 КГ	ШТ.		3	1333,28	3999,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1184,3	3552,9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50,21	150,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,21	150,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		98,76	296,28	
38	С123-080301 -1003 23-080301- 1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКИЕ, УЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ MG PMD 85 0,15 КГ	ШТ.		3	28707,81	86123,43	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25500,1	76500,3	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1081,2	3243,61	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1081,2	3243,61	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2126,5	6379,51	
39 С123-080301 -1002 23-080301-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКИЕ, УЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ MG PMD 75 0,15 КГ	ШТ.		1	18454,57	18454,57	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16392,52	16392,52	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		695,04	695,04	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		695,04	695,04	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1367,01	1367,01	
	КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
40 Ц13-100105-0301 13-100105-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ И ПРОВОД ПИТАНИЯ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2. ПРОКЛАДКА НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ	М		570	169,47	96598,69	40,6%
							22664,65
40. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,11	62,7	852,37	53443,6	
40. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0049	2,793	852,37	2380,67	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,94	55824,27	
40. 3 112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0049	2,793	3422,17	9558,12	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	2,793	852,37	2380,67	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,77	9558,12	
40. 4 149394С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,00011	0,0627	381,67	23,93	
40. 5 249378С (22-040201-0201)	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ, ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ: МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0003	0,171	671,29	114,79	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,243371	138,72	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				110,77	63140,44	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				150,54	85805,09	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,38	3638,14	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,15	26302,79	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,55	7155,46	
41 С123-061705 -0102 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 15 0,15 КГ	М		80	74,83	5986,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		66,47	5317,6	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,82	225,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,82	225,47	
42	С123-070218 -1201 23-070218- 1201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ С БЛОКИРОВКОЙ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 400 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	ШТ.		6	5,54 311,3	443,45 1867,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		276,52	1659,12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,72	70,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,72	70,35	
43	С123-060408 -0502 23-060408- 0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,4 13,1 КГ	КМ		0,08	23,06 19496,9	138,36 1559,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17318,39	1385,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		734,3	58,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		734,3	58,74	
44	С123-060408 -0501 23-060408- 0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4 8,2 КГ	КМ		0,33	1444,22 10263,89	115,54 3387,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9117,04	3008,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		386,56	127,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		386,56	127,57	
45	С123-061623 -0202 23-061623-	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СОСКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ	КМ		0,16	760,29 63820,25	250,9 10211,24	

	0202 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2 27,1 КГ					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				56689,2	9070,27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2403,62	384,58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2403,62	384,58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4727,43	756,39
46	С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ 1 КГ	М		60	42,63	2558,02
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37,87	2272,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,61	96,34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,61	96,34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,16	189,48
47	С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ 1 КГ	М		30	63,3	1899,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				56,23	1686,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,38	71,52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,38	71,52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,69	140,67

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 ТЕНГЕ . . . . 436656,83 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	261039,32	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9470,19	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	244230,72	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	114488,67	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	99213,93	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	15274,74	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30042,24	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	405570,22	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	249,49	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		.	.	.	.	244230,72	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	175617,52	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	175617,52	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7446,18	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14645,1	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	197708,8	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 ТЕНГЕ	.	.	.	.	603279,02	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	249,49	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	244230,72	.
		РАЗДЕЛ 10. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ						
48	Ц13-100202-0302 13-100202-0302 РСНВ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ШТ.			11	38213,26	420345,89	40,6% 106587,16
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) ЧЕЛ-Ч		28	308	852,37	262529,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23866,36	262529,96	
48. 2 (21-130103-0102)	144613С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3 Т		0,0002	0,0022	19874,45	43,72	
48. 3 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 Т		0,0002	0,0022	381819,66	840	
48. 4 (21-130207-0429)	145656С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ 10 ШТ.		0,8	8,8	276,58	2433,9	
48. 5 (21-130703-1003)	146760С	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87 Т		0,000002	0,000018	297425,88	5,23	
48. 6 (21-130704-2101)	146848С	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84 Т		0,00001	0,00011	2129883,61	234,29	
48. 7 (21-130809-0801)	147172С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОЙ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ КГ		0,01	0,11	620,99	68,31	
48. 8 (21-130816-2101)	147652С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76 Т		0,00001	0,00011	4877578,58	536,53	
48. 9 (21-130816-3009)	147734С	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ КГ		0,01	0,11	584,28	64,27	
48.10 (22-040802-0101)	149589С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Т		0,00001	0,00011	133266,73	14,66	
48.11 (22-040501-1314)	249530С	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003 КГ		0,01	0,11	180,73	19,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				387,35	4260,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24253,71	266790,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33943,45	373377,93	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ %		4,24		1439,2	15831,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %				11128,94	122418,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) %		8		2830,61	31136,73	
49	Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНВ РК 2015	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ШТ.			11	1226,81	13494,87	40,6% 2740,81
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) ЧЕЛ-Ч		0,72	7,92	852,37	6750,77	

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				613,71	6750,77
49. 2 131643С (21-070204-0304)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,011	18561,74	204,18
49. 3 145656С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,2	2,2	276,58	608,48
49. 4 146848С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0,00011	2129883,61	234,29
49. 5 147183С (21-130809-1202)	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	0,01	0,11	558,77	61,46
49. 6 147652С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00001	0,00011	4877578,58	536,53
49. 7 241456С (24-040201-0654)	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,2	2,2	386,58	850,48
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				226,86	2495,42
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				840,56	9246,19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		1089,73	11987
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		46,2	508,25
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		295,37	3249,06
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				90,87	999,62

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10

В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				276036,95	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				276036,95	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				6756,22	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				269280,73	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				125667,45	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				109327,98	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				16339,47	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				32136,35	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				433840,75	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				315,92	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					269280,73	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ				433840,75	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч				315,92	
	ТЕНГЕ				269280,73	

РАЗДЕЛ 11. МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ

50 Т	-КАБИНКА ИЗ СТЕКЛОПАКЕТА	КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ШТ		1	28448,25	28448,25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25269,54	25269,54
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1071,43	1071,43
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1071,43	1071,43
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2107,28	2107,28
51 Т	-ГЕРБ Ф50СМ	ШТ	ГОССИМВОЛЫ	5	65430,97	327154,85
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58119,95	290599,73
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2464,29	12321,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			2464,29	12321,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4846,74	24233,69	
52	Т	-ГЕРБ Ф100СМ	ШТ		1	274999,73	274999,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				244272,24	244272,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		10357,14	10357,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10357,14	10357,14	
53	Т	-ФЛАГ УЛИЧНЫЙ	ШТ		1	20370,35	20370,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				8060,34	8060,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		7159,7	7159,7	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		303,57	303,57	
54	Т	-ФЛАГ КАБИНЕТНЫЙ	ШТ		5	597,06	597,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				8060,34	40301,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		7159,7	35798,52	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		303,57	1517,86	
55	Т	-ФЛАГШТОК УЛИЧНЫЙ	ШТ		1	597,06	2985,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				37931	37931	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		33692,72	33692,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1428,57	1428,57	
56	Т	-ФЛАГШТОК КАБИНЕТНЫЙ	ШТ		5	2809,7	2809,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				37931	189654,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		33692,72	168463,61	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1428,57	7142,86	
57	Т	-ЮБКА ДЛЯ ФЛАГА	ШТ		5	2809,7	14048,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				5689,65	28448,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		5053,91	25269,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		214,29	1071,43	
58	Т	-ТАБЛИЧКА ПВХ НА ДВЕРЬ Р 30Х 15СМ	ШТ	ИНФО	15	421,46	2107,28	
						2655,17	39827,55	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2358,49	35377,36
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		100	1500
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		100	1500
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		196,68	2950,19
59 Т	-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА	ШТ		2	8534,47	17068,95
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7580,86	15161,73
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		321,43	642,86
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		321,43	642,86
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		632,18	1264,37
60 Т	-СТЕНД	ШТ		10	12327,57	123275,74
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10950,13	109501,35
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		464,29	4642,86
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		464,29	4642,86
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		913,15	9131,54
61 Т	-ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО, БЕГУЩАЯ СТРОКА	ШТ		1	426723,72	426723,72
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				379043,13	379043,13
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16071,43	16071,43
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16071,43	16071,43
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		31609,16	31609,16
	ИНВЕНТАРЬ					
62 Т	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ	ШТ		4	5689,65	22758,6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5053,91	20215,63
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		214,29	857,14
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		214,29	857,14
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		421,46	1685,82
63 Т	-ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ		4	20368,95	81475,78
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18092,99	72371,97
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		767,14	3068,57
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		767,14	3068,57
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1508,81	6035,24
64 Т	-ФЕН ДЛЯ СУШКИ РУК	ШТ		4	33877,12	135508,49
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30091,81	120367,25
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1275,89	5103,57
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1275,89	5103,57
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2509,42	10037,67
65 Т	-МАШИНКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ	ШТ		1	419782,35	419782,35
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				372877,36	372877,36
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15810	15810
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15810	15810
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		31094,99	31094,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Т	-ЗЕРКАЛО	ШТ		7	14224,12	99568,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12634,77	88443,4	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		535,71	3750	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		535,71	3750	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1053,64	7375,47	
67	Т	-ОПЕЧАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		15	57693,05	865395,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51246,63	768699,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2172,86	32592,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2172,86	32592,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4273,56	64103,39	
68	Т	-МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР	ШТ		2	1943,96	3887,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1726,75	3453,5	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		73,21	146,43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,21	146,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		144	287,99	
				ОБОРУДОВАНИЕ				
69	Т	-ТЕЛЕВИЗОР С КРОНШТЕЙНОМ	ШТ		5	75861,99	379309,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67385,44	336927,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2857,14	14285,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2857,14	14285,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5619,41	28097,04	
70	Т	-ШЛАГБАУМ, БАРЬЕР ВХОДНОЙ ВЫСОТОЙ 1М	ШТ		1	14487,74	14487,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12868,94	12868,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		545,64	545,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		545,64	545,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1073,17	1073,17	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3375412,42	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3375412,42	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	134231,36	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	264005,22	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773649,0	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773649,0	.

РАЗДЕЛ 12. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

71	Е11-240202-0201 11-240202-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 75 ММ. ВРЕЗКА МУФТОЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА		1	6187,88	6187,88	62,1% 1783,81
71. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	3,37	3,37	852,37	2872,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2872,49	2872,49	
71. 2 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	1,183	1,183	450,08	532,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
71. 3 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,573	0,573	23,16	13,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
71. 4 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,909	1,909	17,05	32,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				578,26	578,26	
71. 5 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,715	0,715	180,96	129,39	
71. 6 (21-130701-1002)	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,65	0,65	91,04	59,18	
71. 7 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00033	222237,6	73,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,9	261,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3712,65	3712,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5496,47	5496,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		233,05	233,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2016,86	2016,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		458,36	458,36	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3712,65	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3712,65	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	261,9	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2872,49	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2016,86	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1783,81	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	233,05	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	458,36	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6187,88	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3,37	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2872,49	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	.	.	.	6187,88	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	3,37	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2872,49	.
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ						
72	Е11-070101-0110 11-070101-0110 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4 М	УСТАНОВКА КТП ШТ. СВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4	3735,58	14942,32	62,1% 3436,11
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,21	4,84	803,99	3891,31	
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4379	1,752	937,36	1641,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1383,3	5533,2	
72. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0367	0,1468	3422,17	502,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0367	0,1468	852,37	125,13
72. 4 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0102	0,0408	1909,23	77,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0102	0,0408	852,37	34,78
72. 5 (31-050104-0102)	786С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,288	1,152	4012,03	4621,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,288	1,152	981,60	1130,80
72. 6 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,0407	0,1628	11,48	1,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
72. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,103	0,412	1799,25	741,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,103	0,412	852,37	351,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1486,32	5945,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2459,15	9836,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3318,18	13272,72	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,69	562,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		999,72	3998,88	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		276,71	1106,84	
73	Ц13-080101-	-ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ	ШТ.		1	76002,68	76002,68	42,8%

	2501 13-080101-2501 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 400 КВА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ						13763,33
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	27	27	852,37	23013,99	
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,29	8,29	1102,93	9143,32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32157,31	32157,31	
73. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	7,14	7,14	3360,99	23997,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,14	7,14	1143,29	8163,09
73. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,16	2,16	163,71	353,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
73. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,15	1,15	2302,88	2648,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,15	1,15	852,37	980,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26999,39	26999,39	
73. 6 (21-130406-0101)	146125С	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,001	0,001	1827177,7	1827,18	
73. 7 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00136	0,00136	222237,6	302,24	
73. 8 (22-040704-0305)	149506С	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ ГОСТ 24709-81	Т	0,00018	0,00018	821095,71	147,8	
73. 9 (21-050106-2403)	279801С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,007	0,007	208069,05	1456,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3733,7	3733,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53747,09	53747,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67510,41	67510,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2862,44	2862,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16625,77	16625,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5629,83	5629,83	
74	Ц13-080101-1101 13-080101-1101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ, НА ТОК 1000 А БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ (3 ПОЛЮСА)		1	41979,2	41979,2	42,8% 8029,53
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	19	19	852,37	16195,03	
74. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,3	2,3	1115,46	2565,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18760,59	18760,59	
74. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,08	2,08	3360,99	6990,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		2,08	2,08	1143,29	2378,04
74. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,55	1,55	163,71	253,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
74. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,22	2302,88	506,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,22	0,22	852,37	187,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7751,24	7751,24	
74. 6 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00303	0,00303	381819,66	1156,91	
74. 7 (21-130207-1201)	145782С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,9	0,9	182,65	164,38	
74. 8 (21-130702-1113)	146704С	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,001	0,001	521405,14	521,41	
74. 9 (21-130803-0102)	147023С	ТКАНЬ БЯЗЬ СУРОВАЯ ГОСТ 29298-2005	10 М2	0,1	0,1	3682,2	368,22	
74.10 (21-130812-0102)	147246С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,9	0,9	270,38	243,34	
74.11 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0035	0,0035	222237,6	777,83	
74.12 (21-050106-2403)	279801С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01	0,01	208069,05	2080,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5312,79	5312,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29259,06	29259,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37288,6	37288,6	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1581,04	1581,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9610,57	9610,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3109,57	3109,57	
75	Ц13-080103-0601 13-080103-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРИВОД К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ С ОДНОЙ ТЯГОЙ РЫЧАЖНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	6707,34	6707,34	42,8% 1477,49

9								
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	4	4	852,37	3409,48	
75. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,12	42,61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3452,09	3452,09	
75. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	3360,99	33,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	0,01	1143,29	11,43
75. 4 (31-050402-0308)	983С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,03	0,03	2247,48	67,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,03	754,98	22,65
75. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	2302,88	23,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	0,01	852,37	8,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124,06	124,06	
75. 6 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00068	0,00068	381819,66	259,64	
75. 7 (21-130203-0401)	144902С	ШАЙБЫ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 11371-78	100 ШТ.	0,04	0,04	2360,6	94,42	
75. 8 (21-050106-2403)	279801С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,001	0,001	208069,05	208,07	
75. 9 (21-050301-3001)	279845С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,002	0,002	192359,44	384,72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				946,85	946,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4480,39	4480,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5957,89	5957,89	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		252,61	252,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1730,11	1730,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		496,84	496,84	
76	Ц13-100405-0102 13-100405-0102 РСНВ РК 2015	-РЕЛЕ. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ	ШТ.		1	636,3	636,3	40,6% 163,21
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,5	803,99	402	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402	402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				402	402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				565,2	565,2	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,96	23,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		187,17	187,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,13	47,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	ПРАЙС ТПРАЙС	-СВЕТОРЕЛЕ ФБ-6	ШТ		1	24655,15	24655,15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21900,27	21900,27	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		928,57	928,57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		928,57	928,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1826,31	1826,31	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП						42,8%
78	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		25	454,31	11357,85	1455,37
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,16	4	832,64	3330,56	
78. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,07	997,83	69,85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136,02	3400,41	
78. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,035	3360,99	117,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,035	1143,29	40,02	
78. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	0,7825	163,71	128,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
78. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,035	2302,88	80,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,035	852,37	29,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,05	326,34	
78. 6 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000006	0,00015	222237,6	33,34	
78. 7 (22-040501-0803)	249504С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	0,5	1184,41	592,21	
78. 8 (21-050301-3002)	279846С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00092	0,023	189171,94	4350,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				199,06	4976,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				345,34	8633,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				403,55	10088,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,11	427,76	

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,33	1883,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		33,65	841,32	
79	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНВ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		5	2809,63	14048,17	42,8% 1307,08
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,7	3,5	832,64	2914,24	
79. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,14	997,83	139,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				610,79	3053,94	
79. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,014	0,07	3360,99	235,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014	0,07	1143,29		80,03
79. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,254	1,27	163,71	207,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
79. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,014	0,07	2302,88	161,2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014	0,07	852,37		59,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				120,88	604,38	
79. 6 (21-050304-0115)	127755С	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0081	0,0405	157572,53	6381,69	
79. 7 (21-130812-1036)	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, 942А ГОСТ 9466-75	Т	0,000078	0,00039	222237,6	86,67	
79. 8 (22-040501-0803)	249504С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,2	1	1184,41	1184,41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1530,55	7652,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2234,28	11171,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2495,7	12478,48	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		105,82	529,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		367,23	1836,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		208,12	1040,61	
80	84-020602-0202	ОГРАЖДЕНИЕ КТП, РАЗМ. 4Х4 М -ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ "РАБИЦА" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ, 2Х3 М	СЕКЦИЯ (2 М		8	50057,73	400461,84	- % 49182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				7329	58632	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4563	36504	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				868	6944	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28310	226480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40202	321616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6147,75	49182	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3707,98	29663,84	
80.1	У84-020602-0202 84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ "РАБИЦА" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ, 2Х3 М	СЕКЦИЯ (2 МЕТРА)		8	50057,73	400461,84	75%
								49182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				7329	58632	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4563	36504	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				868	6944	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28310	226480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40202	321616	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				46349,75	370798	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6147,75	49182	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3707,98	29663,84	
81	84-020605-0201	-КАЛИТКА, ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ "РАБИЦА", СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М4	ШТ.		1	42531,75	42531,75	- %
								4205,25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				5570	5570	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117	117	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				37	37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1096	1096	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				28393	28393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35176	35176	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4205,25	4205,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3150,5	3150,5	
81.1	У84-020605-0201 84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-КАЛИТКА, ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ "РАБИЦА", СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М4	ШТ.		1	11867,31	11867,31	75%
								4205,25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				5570	5570	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117	117	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				37	37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1096	1096	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6783	6783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10988,25	10988,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4205,25	4205,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		879,06	879,06	
81.2	84-020605-0201 84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЛИТКА, ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ "РАБИЦА", СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М4	ШТ.		1	30664,44	30664,44	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					28393	28393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		2271,44	2271,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ	.	.	.	.	496222,19	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28393	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2271,44	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30664,44	.
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	129593,59	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22622,6	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	61226,33	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	21900,27	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32801,5	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26196,02	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6605,48	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12991,61	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	175386,7	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	68,85	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	61226,33	.
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	338235,6	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	227576	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	76716,2	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	57386,13	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	56823,36	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	562,77	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	31649,74	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	427271,47	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	6,59	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	76716,2	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	.	.	.	.	633322,61	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	75,44	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	137942,52	.

РАЗДЕЛ 14. ВЛ-10КВ

82.2	Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНВ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,5	11087,7	5543,85	61,7% 1317,91
82.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	3,86	1,93	803,99	1551,7	
82.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,23	0,615	950,08	584,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4272	2136	
82.2. 3 (31-050308-0101)	821С	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,465	3616,83	1681,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,465	981,60	456,44
82.2. 4 (33-050102-0201)	1774С	СПЕЦАВТОМАШИНЫ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОДЫ	МАШ.-Ч	0,3	0,15	2486,4	372,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,3	0,15	852,37	127,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4109,57	2054,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7212,97	3606,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9848,8	4924,4	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		417,59	208,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3053,41	1526,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		821,31	410,66	
83.2	Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ, ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА		5	11804,9	59024,52	61,7% 14114,89
83.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	4,55	22,75	774,71	17624,65	
83.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,99	4,95	1061,01	5252	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4575,33	22876,65	
83.2. 3 (31-010303-0401)	1070С	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,71	3,55	3944,78	14003,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,71	3,55	1143,29	4058,68
83.2. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	1,4	1799,25	2518,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,28	1,4	852,37	1193,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3304,58	16522,92	
83.2. 5 (21-130702-1101)	146692С	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00015	168399,16	25,26	
83.2. 6 (21-130702-1102)	146693С	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,5	1336,01	668	
83.2. 7 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,1	84,66	8,47	
83.2. 8 (24-040207-2805)	242810С	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	12	60	42,84	2570,4	
83.2. 9 (22-040201-0701)	249408С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	2	367,39	734,78	
83.2.10 (22-040501-0801)	249502С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,5	319,9	159,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				833,37	4166,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7662,89	38314,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10485,87	52429,33	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		444,6	2223	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3267,58	16337,9	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		874,44	4372,19	

84.2	E11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ, ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		3	21710,04	65130,11	61,7% 15351,73
84.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	7,75	23,25	774,71	18012,01	
84.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,13	6,39	1075	6869,24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8293,75	24881,25	
84.2. 3 (31-010303-0401)	1070С	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,63	4,89	3944,78	19289,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,63	4,89	1143,29	5590,69
84.2. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,5	1799,25	2698,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,5	1,5	852,37	1278,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7329,62	21988,85	
84.2. 5 (21-130702-1101)	146692С	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00009	168399,16	15,16	
84.2. 6 (21-130702-1102)	146693С	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,3	1336,01	400,8	
84.2. 7 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,06	84,66	5,08	
84.2. 8 (24-040207-2805)	242810С	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	12	36	42,84	1542,24	
84.2. 9 (22-040201-0701)	249408С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	1,2	367,39	440,87	
84.2.10 (22-040501-0801)	249502С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,3	319,9	95,97	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				833,37	2500,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14166,99	42500,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19284,23	57852,7	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		817,65	2452,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5934,9	17804,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1608,15	4824,45	
85.2	E11-330105-0101 11-330105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ (3 ПРОВОДА) СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2. ПОДВЕСКА. ДЛИНА АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА ДО 1 КМ	КМ ЛИНИИ		0,38	225910,4	85845,95	61,7% 20487,11
85.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	82,6	31,388	842,82	26454,43	
85.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,808	6,387	1056,82	6749,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87379,99	33204,4	
85.2. 3 (31-050601-0104)	104С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	9,8	3,724	5338,25	19879,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,8	3,724	1143,29	4257,61
85.2. 4 (32-040203-0601)	1880С	ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	0,94	0,3572	447,09	159,7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,188	0,07144	852,35	60,89
85.2. 5 (33-040101-0401)	1881С	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,53	1,721	4222,71	7268,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,53	1,721	981,60	1689,33
85.2. 6 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,29	0,8702	2302,88	2003,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		2,29	0,8702	852,37	741,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77137,59	29312,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146754,52	55766,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				200667,97	76253,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8508,32	3233,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		62421,78	23720,28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16734,1	6358,96	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ	.	.	.	.	140188,61	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	140188,61	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6666,98	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	83098,3	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	59389,56	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	51271,65	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8117,91	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	15966,25	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	215544,43	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	97,66	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	83098,3	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	.	.	.	.	215544,43	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	97,66	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	83098,3	.

РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

86.2	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,0525	4685,24	245,98	50,8%
								28,94
86.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,044625	723,15	32,27	
86.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,02835	871,52	24,71	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	56,98	
86.2. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,02415	1909,23	46,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	0,02415	852,37	20,58
86.2. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	0,0483	11,48	0,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
86.2. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0042	3428,55	14,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,0042	981,60	4,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	61,06	
86.2. 6 (21-010301-0103)	100261С	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	0,060375	1581,46	95,48	
86.2. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,007875	93	0,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	96,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3610,4	189,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4161,73	218,49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		176,46	9,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		727,79	38,21	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		347,05	18,22	
87.2	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНВ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		6,3	28776,71	181293,27	48,5% 3321,18
87.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	8,505	690,68	5874,23	
87.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	1,142	852,37	973,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	6847,8	
87.2. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	3,024	11,67	35,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
87.2. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	1,134	3581,97	4061,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	1,134	852,37	966,59
87.2. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00819	1799,25	14,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,00819	852,37	6,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	4111,98	
87.2. 6	100463С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	6,426	21371,8	137335,19	
87.2. 7	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,575	6598,38	10392,45	
87.2. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0126	93	1,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23449,02	147728,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25034,13	157715,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25561,3	161036,2	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1083,8	6827,94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1610,97	10149,12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2131,61	13429,13	
88.2	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА		7	9021,56	63150,92	61,7%
								14295,89
88.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	3,06	21,42	774,71	16594,29	
88.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,87	6,09	1079,76	6575,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3310	23170	
88.2. 3	1070С (31-010303-0401)	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,68	4,76	3944,78	18777,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,68	4,76	1143,29		5442,06
88.2. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	1,33	1799,25	2393	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	1,33	852,37		1133,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3024,31	21170,16	
88.2. 5	146692С (21-130702-1101)	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00021	168399,16	35,36	
88.2. 6	146693С (21-130702-1102)	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,7	1336,01	935,21	
88.2. 7	147047С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,14	84,66	11,85	
88.2. 8	242810С (24-040207-2805)	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	42	42,84	1799,28	
88.2. 9	249408С (22-040201-0701)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	2,8	367,39	1028,69	
88.2.10	249502С (22-040501-0801)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,7	319,9	223,93	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	4034,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5971,25	41798,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8013,52	56094,66	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		339,77	2378,41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2382,04	16674,3	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		668,26	4677,85	
89.2	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 2. МОНТАЖ НА ОПОРАХДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ.		7	13726,27	96083,91	42,8% 16560,14
89.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	4,55	31,85	865,11	27553,75	
89.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,62	11,34	982,2	11138,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5527,42	38691,91	
89.2. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,21	3360,99	705,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,21	1143,29	240,09
89.2. 4 (31-050602-1101)	1947С	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	1,56	10,92	3512,11	38352,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,56	10,92	981,60	10719,07
89.2. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,21	2302,88	483,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,21	852,37	179,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5648,81	39541,65	
89.2. 6 (21-050307-0209)	127926С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2,5 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,6	4,2	339,29	1425,02	
89.2. 7 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0001	0,0007	381819,66	267,27	
89.2. 8 (22-040201-9901)	249432С	КРАСКА	КГ	0,7	4,9	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				241,76	1692,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9826,81	68787,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12192,55	85347,84	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		516,96	3618,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2882,7	20178,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1016,76	7117,33	
90.2	Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ. УСТАНОВКА ВНЕ ЗДАНИЙ	ШТ.		14	5997,75	83968,52	42,8% 12554,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,6)	ЧЕЛ-Ч	1,83	25,62	930,04	23827,62	
90.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	5,6	983,22	5506,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2095,26	29333,67	
90.2. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,28	3360,99	941,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,02	0,28	1143,29	320,12
90.2. 4 (31-050602-1101)	1947С	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	0,36	5,04	3512,11	17701,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,36	5,04	981,60	4947,26
90.2. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,28	2302,88	644,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,02	0,28	852,37	238,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1377,64	19286,92	
90.2. 6 (21-130809-0801)	147172С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,01	0,14	620,99	86,94	
90.2. 7 (21-130816-1205)	147611С	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,012	0,168	303,64	51,01	
90.2. 8 (21-130816-3008)	147733С	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01	0,14	355,8	49,81	
90.2. 9 (23-061001-0101)	237217С	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ М СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,01429	0,20006	93617,21	18729,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1351,2	18916,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4430,81	62031,36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5327,58	74586,18	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		225,89	3162,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1122,66	15717,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		444,28	6219,89	
91.2	ПРАЙС ТПРАЙС	-ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК	ШТ		7	5357,75	37504,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4759,1	33313,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		201,79	1412,5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		201,79	1412,5	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		396,87	2778,09	
92.2	ПРАЙС ТПРАЙС	-СВЕТИЛЬНИК НА СТОЛБЕ ДВУХРОЖКОВЫЙ N4G99HL004 ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО (С ОПОРЫ ВЫСОТОЙ 2,1М)	ШТ		7	99568,87	696982,08	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					88443,4	619103,77
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			3750	26250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			3750	26250
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8			7375,47	51628,3
93.2	С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ 2,88 КГ	ШТ.		14		783,11	10963,57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					695,61	9738,54
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24			29,49	412,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			29,49	412,91
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8			58,01	812,12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	.	.	.	992678,39	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	783236,52	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	20609,11	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	68025,59	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	652417,45	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	63558,65	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	29114,95	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	34443,7	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	67743,61	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	914538,78	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	74,41	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	68025,59	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	209441,88	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	151859,35	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	30074,78	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	9738,54	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	27274,55	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	17646,02	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	9628,53	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	18937,31	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	255653,73	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	37,23	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	30074,78	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	.	.	.	1170192,5	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	111,64	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	98100,37	.

РАЗДЕЛ 16. БЛАГОУСТРОЙСТВО

		ТИП 3						
94.2	Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015	-ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М2 ТРОТУАРА		11,1	643,61	7144,1	60,3% 2280,16
94.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,458	5,084	723,15	3676,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0097	0,10767	975,34	105,01	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				340,66	3781,36	
94.2. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,04551	3173,59	144,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0041	0,04551	1143,29	52,03
94.2. 4 (32-010212-0401)	1246С	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,0613	0,68043	90,02	61,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
94.2. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,06216	1799,25	111,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0056	0,06216	852,37	52,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,61	317,52	
94.2. 6 (21-020401-2807)	102639С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М10 ГОСТ 28013-98	М3	0,0005	0,00555	12938,19	71,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,47	71,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				366,28	4065,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				571,7	6345,84	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,24	269,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		229,66	2549,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,68	529,19	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4065,68	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4065,68	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	71,81	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3781,36	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2549,23	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2280,16	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	269,07	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	529,19	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7144,1	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	5,19	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3781,36	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7144,1	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	5,19	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3781,36	.

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1317	8676,4	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		55,84	367,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		55,84	367,88	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		109,83	723,54	
		ЦВЕТНИКИ						
100.2	Е11-470113-0102 11-470113-0102 РСНБ РК 2015	-ЦВЕТНИКИ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ 40 СМ	М2		21	880,32	18486,78	56,4% 5921,69
0.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,6)	ЧЕЛ-Ч	0,7473	15,693	669,04	10499,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				499,97	10499,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				499,97	10499,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				781,96	16421,13	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		33,16	696,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		315,14	6617,94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		65,21	1369,39	
101.2	Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ. НА М2. ПОСАДКА	М2		21	2202,96	46262,25	56,4% 12697,85
1.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,35	28,352	742,25	21044,35	
1.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0821	1,724	852,37	1469,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1072,09	22513,92	
1.22. 3 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0821	1,724	3381,2	5829,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0821	1,724	852,37	1469,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				277,6	5829,53	
1.22. 4 (21-070203-0405)	131611С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00008	0,00168	24209,48	40,67	
1.22. 5 (21-130804-0901)	147087С	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88Т		0,000008	0,000168	228591,64	38,4	
1.22. 6 (25-030201-0113)	244573С	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,02	0,42	2038,99	856,38	
1.22. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,3	6,3	93	585,9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72,45	1521,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1352,15	28395,22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1956,81	41093,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		82,97	1742,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		687,63	14440,2	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		163,18	3426,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.2	Е11-470113-0302 11-470113-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ.ПОСАДКА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ШТ. ВЫСАЖИВАЕМЫХ ЦВЕТОВ К НОРМЕ 11-470113-0301	М2		63	92,56	5831,58	56,4% 1814,51
2.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	0,0688	4,334	742,25	3217,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,07	3217,21	
2.22. 2	131611С (21-070203-0405)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,00005	0,00315	24209,48	76,26	
2.22. 3	147087С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88Т		0,000005	0,000315	228591,64	72,01	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,35	148,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53,42	3365,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				82,22	5179,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,49	219,63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,29	2034,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6,86	431,97	
103.2	С125-020101-0101 25-020101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕТУНИЯ 0,1 КГ	ШТ.		1008	70,78	71344,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,87	63372,96	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	2687,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,67	2687,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5,24	5284,8	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1648285,6	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1648285,6	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10525,08	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	446337,72	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1121483	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	332295,32	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	251734,47	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	80560,85	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	158446,47	.

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2139027,4	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	569,65	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	446337,72	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2139027,4	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	569,65	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	446337,72	.

РАЗДЕЛ 18. ОГРАЖДЕНИЕ

		ОГРУНТОВКА И ПОКРАСКА					
104.2	E11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. М2 ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115		74	150,95	11170,21	54,2% 1387,37
4.22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	3,152	803,99	2534,5
4.22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0148	1704,74	25,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,59	2559,73
4.22. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0074	3422,17	25,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,0074	852,37 6,31
4.22. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,0074	35,59	0,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	-- --
4.22. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0074	1799,25	13,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,0074	852,37 6,31
4.22. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,481	46,16	22,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	-- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	122,21
4.22. 7 (22-040601-0501)	149372С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,002072	347224,83	719,45
4.22. 8 (22-040705-0402)	149529С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,01332	387279,4	5158,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	5878,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,33	8534,72
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				134,08	9922,09
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,69	420,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,43	1808,07
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,18	827,42
		МАГНИТНЫЕ ЗАМКИ					
105.2		-УСТРОЙСТВО ЗАМКОВОЕ БАЗАЛЬТ-ЭМЗУ	ШТ		2	496516,75	993033,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				441037,74	882075,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18700	37400	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18700	37400	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36779,02	73558,04	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ	.	.	.	.	890610,19	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	890610,19	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5878,01	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2559,73	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	882075,47	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39208,07	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1387,37	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	37820,7	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74385,46	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1004203,7	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3,17	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2559,73	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1004203,7	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3,17	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2559,73	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	9069948,13	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	1726815,80	.
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	446262,68	.
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	153282,03	.
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	3601236,09	.
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	0,00	.
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	3916194,00	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	932029,8	.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	10001977,99	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	406692,27	.
		ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	10408670,26	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	832693,62	.
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ	.	.	.	11241364,00	.
		Итого без оборудования	ТЕНГЕ				7325170,00	
		Временные здания и сооружения 1,5%	ТЕНГ				109878,00	
		Итого	ТЕНГЕ				7435048,00	
		Доп.затраты при произ в зимнее время 1,35%	ТЕНГЕ				100373,00	
		Итого	ТЕНГЕ				7535421,00	
		Итого в текущих ценах к=1,0599383	ТЕНГЕ				7987081,00	
		Итого с оборудованием	ТЕНГЕ				11279190,00	
		Итого с понижающим коэффиц. 0,94	ТЕНГЕ				10605376,00	
		НДС 12%	ТЕНГЕ				1272645,00	
		ВСЕГО:	ТЕНГЕ				11878021,00	

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Губаев Б. М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмуллин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Саулет-16» Искакова З. С.