СПРАВКА № 5

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №36 от 18.06.2019

Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания в с.Таскала Таскалинского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	82 883 911		
НДС 12%	9 946 068		
ВСЕГО	92 829 979		
Удержание 5%	4 641 500		
Итого к оплате с начала строительства	88 188 479		
Итого за октябрь 2019 г.	12 617 229		
НДС 12%	1 514 067		
ВСЕГО	14 131 296		
Удержание 5%	706 565		
ИТОГО к оплате за октябрь 2019 год	13 424 731		

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Таскалинского района» _____ Губаев Б.М.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК:-ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Таскалинского района»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №5

За октябрь 2019 год по объекту Строительство одноэтажного административного здания в с.Таскала Таскалинского района ЗКО

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО УРОВНЯ 2018 ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ						
1	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		259	710,42	183999,89	56,4% / 19230,83
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,155	40,145	832,64	33426,33	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,7252	925,1	670,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,65	34097,22	
1. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,2849	3581,97	1020,5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0011	0,2849	852,37	242,84
1. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,1813	3173,59	575,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0007	0,1813	1143,29	207,28
1. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0181	4,688	470,55	2205,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1. 6 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,259	1799,25	466,01	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,259	852,37	220,76
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,48	4267,77	
1. 7 135535С (21-100401-0603)	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,1	284,9	153	43589,7	
1. 8 135836С (21-100501-0701)	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,96	507,64	100,83	51185,34	
1. 9 144669С (21-130104-0804)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00025	0,06475	58564,32	3792,04	
1.10 146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0006	0,1554	51147,9	7948,38	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				411,26	106515,46	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				556,79	144209,57	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				631,04	163440,4	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,76	6929,87	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		101,01	26160,7	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		52,62	13629,62	
2 Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНВ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		393	350,93	137914,4	56,4% 12346,09
2. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0694	27,274	774,71	21129,6	
2. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,8253	921,64	760,63	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,7	21890,22	
2. 3 698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,3144	3581,97	1126,17	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	0,3144	852,37	267,99
2. 4 762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,1965	3173,59	623,61	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0005	0,1965	1143,29	224,66
2. 5 1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0041	1,611	470,55	758,2	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
2. 6 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,3144	1799,25	565,68	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	0,3144	852,37	267,99
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,82	3073,66	
2. 7 135535С (21-100401-0603)	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,1	432,3	153	66141,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 8 (21-100501-0701)	135836С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	0,5	196,5	100,83	19813,1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				218,72	65954,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				280,3	110158,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				311,72	122504,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,22	5194,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44,63	17540,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,99	10215,88	
3	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНВ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		393	568,44	223396,07	56,48 32904,87
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	0,186	73,098	754,98	55187,53	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0087	3,419	922,59	3154,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,45	58341,96	
3. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0037	1,454	3581,97	5208,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	1,454	852,37	1239,35	
3. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,8253	3173,59	2619,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,8253	1143,29	943,56	
3. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0184	7,231	470,55	3402,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
3. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0029	1,14	1799,25	2050,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0029	1,14	852,37	971,70	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,79	13280,95	
3. 7 (21-100501-0701)	135836С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	2,01	789,93	100,83	79648,64	
3. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00025	0,09825	58564,32	5753,94	
3. 9 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00058	0,22794	51147,9	11658,65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,98	97061,24	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				421,2	165529,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				504,92	198434,59	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,41	8413,63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		105,14	41318,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,11	16547,86	
4	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		523,25	879,01	459941,05	56,4%
								134087,36
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,5663	296,316	793,81	235218,98	
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0045	2,355	1072,18	2524,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				454,36	237743,55	
4. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0034	1,779	3173,59	5645,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0034	1,779	1143,29		2033,91
4. 4 (34-030102-0101)	1523С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0294	15,384	15,4	236,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
4. 5 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,065	34,011	18,64	633,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
4. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,575575	1799,25	1035,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,575575	852,37		490,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,43	7552,45	
4. 7 (21-130208-0202)	145799С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,0071	3,715	5468,58	20316,18	
4. 8 (21-130211-0414)	146031С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4,8Х8 ММ	ШТ.	3,03	1585,447	1,46	2314,75	
4. 9 (22-040201-9905)	249436С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	10,465	865,66	9059,13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60,56	31690,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				524,53	274461,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				780,79	408548,87	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		33,11	17322,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		289,36	151409,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		65,11	34069,71	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ	.	.	.	.	694359,05	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	694359,05	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	321221,77	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	352072,95	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	236429,3	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	198569,15	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	37860,15	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74463,07	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1005251,4	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	444,16	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	352072,95	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1005251,4	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	444,16	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	352072,95	.
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ							
5	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ				3,78	2604,29	9844,23	59,8% 1855,65
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,6)	ЧЕЛ-Ч		0,899	3,398	813,54	2764,59	
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,101	0,38178	886,65	338,5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					820,92	3103,09	
5. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч		0,0692	0,261576	3581,97	936,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,0692	0,261576	852,37	222,96
5. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч		0,0119	0,044982	3173,59	142,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,0119	0,044982	1143,29	51,43
5. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч		0,0179	0,067662	470,55	31,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			--	--	--	--
5. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,0199	0,075222	1799,25	135,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,0199	0,075222	852,37	64,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					329,87	1246,89	

5. 7 102673С (21-020402-0104)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,00105	0,003969	18694,09	74,2	
5. 8 131598С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0008	0,003024	26031,2	78,72	
5. 9 135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,89	3,364	215,22	724,04	
5.10 135963С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,432	1,633	982,74	1604,78	
5.11 145975С (21-130209-0203)	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,021	0,07938	346,48	27,5	
5.12 145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0413	0,156114	196,54	30,68	
5.13 147444С (21-130814-0401)	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	0,375	1,417	190,42	269,92	
5.14 147697С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000236	0,000892	75443,28	67,3	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				761,15	2877,14	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1822,39	6888,62	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2313,3	8744,27	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		98,08	370,76	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		589	2226,41	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		192,91	729,2	
6 Е11-100501-0201 11-100501-020] РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		10,98	3521,51	38666,16	59,8% 4654,63
6. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,8342	9,16	784,26	7183,44	
6. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,744444	806,26	600,22	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				708,89	7783,66	
6. 3 1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0321	0,352458	1402,13	494,19	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0321	0,352458	754,98	266,10	
6. 4 2216С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2091	2,296	18,64	42,8	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
6. 5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0357	0,391986	1799,25	705,28	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0357	0,391986	852,37	334,12	
6. 6 2875С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3221	3,537	14,28	50,5	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,74	1292,77	
6. 7	135963С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	13,56	982,74	13326,25	
6. 8	145787С (21-130207-9901)	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6,52	71,59	24,49	1753,23	
6. 9	147162С (21-130809-0301)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,43	4,721	108,14	510,57	
6.10	147163С (21-130809-0302)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2,93	32,171	80,69	2595,91	
6.11	147780С (21-130816-3417)	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	87,84	9,87	866,98	
6.12	249186С (21-130809-9901)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	4,02	44,14	48,98	2161,96	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1932,14	21214,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2704,11	29691,11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3128,03	34345,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		132,63	1456,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		556,55	6110,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		260,85	2864,16	
7	С121-090202-0702 21-090202-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ДПН 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014 24 КГ	М2		10,98	27823,29	305499,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24714,41	271364,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1047,89	11505,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,89	11505,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2060,98	22629,61	
8	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		3,78	3521,51	13311,3	59,8% 1602,41
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,8342	3,153	784,26	2472,99	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,256284	806,26	206,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				708,89	2679,62	
8. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0321	0,121338	1402,13	170,13	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0321	0,121338	754,98	91,61
8. 4	2216С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2091	0,790398	18,64	14,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0357	0,134946	1799,25	242,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0357	0,134946	852,37	115,02
8. 6	2875С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3221	1,218	14,28	17,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			117,74	445,05	
8. 7	135963С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	4,668	982,74	4587,73
8. 8	145787С (21-130207-9901)	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6,52	24,646	24,49	603,57
8. 9	147162С (21-130809-0301)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,43	1,625	108,14	175,77
8.10	147163С (21-130809-0302)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2,93	11,075	80,69	893,67
8.11	147780С (21-130816-3417)	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	30,24	9,87	298,47
8.12	249186С (21-130809-9901)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	4,02	15,196	48,98	744,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1932,14	7303,49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2704,11	10221,53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3128,03	11823,94
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		132,63	501,34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		556,55	2103,75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		260,85	986,02
9	С121-090202 -0304 21-090202- 0304 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ ДПВ 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ	М2		3,78	25520,67	96468,13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22669,08	85689,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		961,17	3633,22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		961,17	3633,22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1890,42	7145,79
10	С121-090404 -1003 21-090404-	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА		2	4584,45	9168,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1003 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,6 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4072,2	8144,4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		172,66	345,32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		172,66	345,32	
11	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	ШТ.		46	339,59 482,26	679,18 22183,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		428,37	19705,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,16	835,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,16	835,49	
12	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ И ОТ КЛЮЧА ЭВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	ШТ.		23	35,72 5673,67	1643,24 130494,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5039,71	115913,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,68	4914,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		213,68	4914,73	
13	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНВ РК 2015	-ПАНЕЛИ НАВЕСНЫЕ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ. МОНТАЖ	М2		57,96	420,27 8378,75	9666,24 485632,35	60,9%
								159808,2
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,2)	ЧЕЛ-Ч	4,98	288,641	878,47	253562,28	
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1955	11,331	780,9	8848,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4527,45	262410,84	
13. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0566	3,281	10,61	34,81	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
13. 4 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,159	2893,28	3353,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,02	1,159	981,60	1137,67
13. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,17	9,853	1402,13	13815,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	9,853	754,98	7438,82
13. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,31878	1799,25	573,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0055	0,31878	852,37	271,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				306,72	17777,73	
13. 7 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00001	0,00058	381819,66	221,3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,82	221,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4685,32	271561,32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7442,54	431369,52	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		315,56	18290,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3072,78	178098,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		620,65	35972,77	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	819178,68	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	547617,36	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	31395,53	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13566,37	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	500816,09	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	31675,64	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8112,69	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	23562,95	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	46343,44	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	625636,44	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	17,09	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13566,37	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	271561,32	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	221,3	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	262410,84	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	178098,27	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	159808,2	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18290,07	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	35972,77	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	485632,35	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	299,97	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	262410,84	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1111268,8	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	317,07	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ		.	.	.	275977,21	.
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
14	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА		24,55	2732,33	67078,82	59,8% 11729,35
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,9779	24,007	813,54	19531,02	
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0034	0,08347	997,83	83,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				798,95	19614,31	
14. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,041735	3173,59	132,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0017	0,041735	1143,29	47,72
14. 4 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0282	0,69231	18,64	12,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
14. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,041735	1799,25	75,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0017	0,041735	852,37	35,57
14. 6 (34-030101-0101)	2698С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0025	0,061375	180,6	11,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
14. 7 (34-030302-0101)	2875С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0079	0,193945	14,28	2,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	234,3	
14. 8 (21-060902-0201)	131284С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПНП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 27 ММ Х 28 ММ	М	0,6798	16,689	78,27	1306,26	
14. 9 (21-060902-0301)	131286С	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	М	2,863	70,296	119,83	8423,63	
14.10 (21-060903-0301)	131379С	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	0,65	15,957	17,13	273,35	
14.11 (21-060904-0101)	131450С	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	1,78	43,699	63,06	2755,66	

14.12 (21-060904-0201)	131453С	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	0,16	3,928	27,04	106,21	
14.13 (21-130207-0403)	145630С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	10 ШТ.	0,1495	3,67	54,67	200,65	
14.14 (21-130207-1006)	145735С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	0,6565	16,117	6,05	97,51	
14.15 (21-130208-0503)	145910С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,0232	0,56956	1077,06	613,45	
14.16 (22-030201-0203)	149145С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ БЛАГОСТОЙКИЕ ГКЛВ ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2	1,03	25,287	463,22	11713,21	
14.17 (22-050108-0102)	149908С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	0,367	9,01	103,69	934,23	
14.18 (21-130211-0612)	249098С	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	1,303	31,986	0,96	30,71	
14.19 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0001	0,002455	268,51	0,66	
14.20 (21-130809-1303)	249182С	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	0,6677	16,392	47,95	786	
14.21 (21-130809-1304)	249183С	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	0,7003	17,192	37,75	649,01	
14.22 (21-130809-1305)	249184С	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	1,319	32,377	6,13	198,47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1144,15	28089	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1949,26	47854,32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2427,03	59583,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		102,91	2526,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		580,68	14255,7	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,4	4968,8	
15	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		24,55	306,93	7535,12	54,98 / 1655,97
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,154	3,781	793,81	3001,16	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,02455	842,63	20,69	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123,09	3021,84	
15. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,002455	1402,13	3,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,002455	754,98	1,85
15. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0009	0,022095	1799,25	39,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0009	0,022095	852,37	18,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,76	43,2	
15. 5 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,0011	0,027005	84,66	2,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 6 (21-130812-0801)	147307С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0033	0,081015	162,18	13,14	
15. 7 (22-040802-0101)	149589С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00057	0,013994	133266,73	1864,87	
15. 8 (22-040301-9901)	249453С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,055	1,35	83,36	112,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				81,18	1992,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				205,18	5037,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				272,63	6693,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,56	283,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,01	1939,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		22,74	558,16	
16	Е11-150107-0103 11-150107-0103 РСНВ РК 2015	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		61,5	7213,92	443656,14	54,8% 57249,75
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	2,08	127,92	813,54	104068,04	
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0086	0,5289	760,64	402,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1698,7	104470,34	
16. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,03075	3422,17	105,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0005	0,03075	852,37	26,21
16. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0081	0,49815	1402,13	698,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0081	0,49815	754,98	376,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,07	803,7	
16. 5 (21-020402-0102)	102671С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,015	0,9225	17591,47	16228,13	
16. 6 (21-130101-0101)	144476С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ВЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0004	0,0246	24100,48	592,87	
16. 7 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,04	2,46	196,54	483,49	
16. 8 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,3075	84,66	26,03	
16. 9 (22-020101-0405)	149074С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2	0,99	60,885	2155,37	131229,7	
16.10 (23-030102-1901)	187921С	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ Т-7	КОМПЛЕКТ	0,07	4,305	19334,1	83233,3	
16.11 (21-070510-0501)	248387С	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001	0,0615	2308,38	141,97	

16.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00465	0,285975	93	26,6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3771,74	231962,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5476,97	336833,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6407,86	394083,57	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		271,69	16709,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1202,58	73958,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		534,36	32863,42	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	.	389725,35	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	389725,35	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	262043,94	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	127106,49	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	90154,35	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	70635,07	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	19519,28	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	38390,38	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	518270,08	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	156,35	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	127106,49	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	518270,08	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	156,35	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	127106,49	.
		РАЗДЕЛ 4. ВХОДНАЯ ГРУППА							
17	С121-050206 -0801 21-050206-0801 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОГ-1 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0265	262840,56	6965,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				233471,69	6187	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9899,2	262,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9899,2	262,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19469,67	515,95	
18	С121-050206 -0802 21-050206-0802 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0204	247184,3	5042,56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				219564,8	4479,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9309,55	189,91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9309,55	189,91	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		18309,95	373,52	
		ОГ-2						
19	С121-050206 -0801 21-050206-0801 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0085	262840,56	2234,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				233471,69	1984,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9899,2	84,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9899,2	84,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		19469,67	165,49	
20	С121-050206 -0802 21-050206-0802 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0102	247184,3	2521,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				219564,8	2239,56	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9309,55	94,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9309,55	94,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		18309,95	186,76	
21	С121-050101 -0403 21-050101-0403 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т		0,0018	226553,15	407,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201238,91	362,23	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8532,53	15,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8532,53	15,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		16781,72	30,21	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ . . . . 15252,42 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ . . . . 15252,42 .

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ . . . . 15252,42 .

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	646,7	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1271,93	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17171,05	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17171,05	.

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

22	E11-201401-0101 11-201401-0101 РСНВ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР		1	9568,79	9568,79	60,4% 2885,51
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	6,3	754,98	4756,37	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	997,83	20,95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4777,33	4777,33	
22. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	3173,59	33,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,0105	1143,29	12,00
22. 4 (31-050402-0205)	969С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,575	1,575	65,54	103,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
22. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,0105	852,37	8,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,44	155,44	
22. 6 (21-130201-0903)	144748С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТТ 1759.0-87		0,0014	0,0014	501632,62	702,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				702,29	702,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5614,1	5614,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8499,61	8499,61	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		360,38	360,38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3245,89	3245,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		708,8	708,8	
23	E11-200301-0205 11-200301-0205 РСНВ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х200 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		2	2823,33	5646,66	60,4% 1088,16
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	852,37	17,9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				900,8	1801,59	
23. 3 (34-030302-0301)	521С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
23. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,252	163,71	41,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
23. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,53	85,06	
23. 6 (21-130209-0301)	145978С	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,16	364,84	58,37	
23. 7 (21-130812-1039)	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00002	195385,08	3,91	
23. 8 (23-050301-1401)	188226С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х200 ММ	М2	0,02	0,04	45777,6	1831,1	
23. 9 (21-050301-3001)	279845С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1029,41	2058,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1963,78	3927,56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2507,86	5015,72	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		106,33	212,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		650,41	1300,83	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		209,14	418,27	
24	Е11-200701-0102 11-200701-0102 РСНВ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 250 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		2	3769,14	7538,28	60,4%
								382,29
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,756	813,54	615,04	
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	852,37	17,9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,47	632,94	
24. 3 (31-050402-0205)	969С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,189	65,54	12,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
24. 4 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,105	163,71	17,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--

24. 5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,021	852,37	17,90
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,68	67,36	
24. 6 144746С (21-130201-0901)	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00036	381819,66	137,46	
24. 7 147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00008	195385,08	15,63	
24. 8 188175С (23-050301-0704)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗК250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=250 ММ	ШТ.	1	2	2739,1	5478,2	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2815,64	5631,29	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3156,84	6313,68	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3347,99	6695,98	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		141,95	283,91	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			333,1	666,2	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		279,2	558,39	
25 Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНВ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		36	3390,63	122062,71	60,4% 19586,9
25. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	40,446	793,81	32106,44	
25. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,378	852,37	322,2	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				900,8	32428,64	
25. 3 521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	10,206	10,61	108,29	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
25. 4 2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	4,536	163,71	742,59	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
25. 5 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,378	1799,25	680,12	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,378	852,37	322,20
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,53	1530,99	
25. 6 102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0003	0,0108	13911,64	150,25	
25. 7 147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00011	0,00396	195385,08	773,72	
25. 8 188218С (23-050301-1101)	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ.	1	36	1424,94	51297,84	
25. 9 279845С (21-050301-3001)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,01548	192359,44	2977,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1533,32	55199,53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2467,69	88836,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3011,77	108423,86	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		127,7	4597,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		671,78	24184,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		251,16	9041,68	
26	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ДИАМЕТР ОТ 500 ДО 560 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		73,6	4755,15	349978,86	60,4% 44431,87
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,281	94,282	774,71	73040,9	
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00735	0,54096	964,58	521,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				999,49	73562,7	
26. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002835	0,208656	3173,59	662,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002835	0,208656	1143,29		238,55
26. 4 (31-050402-0205)	969С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,185325	13,64	65,54	893,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
26. 5 (31-050402-0303)	1197С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,002835	0,208656	71,89	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
26. 6 (31-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,01617	1,19	163,71	194,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
26. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004515	0,332304	1799,25	597,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004515	0,332304			283,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,12	2363,88	
26. 8 (21-100501-1202)	135857С	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	3,776	322,32	1216,98	
26. 9 (21-130201-0901)	144746С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00011	0,008096	381819,66	3091,21	
26.10 (21-130406-0101)	146125С	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,000008	0,000618	1827177,7	1129,63	
26.11	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0,000287	195385,08	56,08	

(21-130812-1039)								
26.12	147667С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,0758	5,579	424,32	2367,23
(21-130816-2202)								
26.13	188078С	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ	М2		1	73,6	2488,8	183175,68
(23-050104-0103)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2595,61	191036,82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3620,13	266441,6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					4223,82	310873,47
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4,24		179,09	13181,03
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		782,78	57612,9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		352,23	25924,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ	.	.	.	.	371133,91	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	371133,91	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	254628,74	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	113203,19	.
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5547,87	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	87009,89	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	68374,73	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18635,16	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	36651,5	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	494795,3	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	145,01	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	113203,19	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	494795,3	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	145,01	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	113203,19	.

РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО

		ТИП 1						
27	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНВ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		87,077	3611,54	314481,76	60,3% 13085,04
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч		0,144	12,539	709,78	8899,99
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,143	12,452	1027,94	12799,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					249,2	21699,9
27. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч		0,0155	1,35	6235,51	8416,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0155	1,35	1143,29	1543,44
27. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч		0,0476	4,145	3422,17	14184,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0476	4,145	852,37	3533,07
27. 5	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА	МАШ.-Ч		0,0708	6,165	7431,77	45817,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(32-010101-0202)	ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	6,165	1143,29	7048,38	
27. 6	1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,792401	3381,2	2679,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,792401	852,37	675,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	71096,97	
27. 7	100414С (21-010601-0101)	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,02	88,819	2090,71	185693,81	
27. 8	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	6,095	93	566,87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2139,03	186260,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3057,73	266257,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3208	279342,69	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		136,02	11844,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		286,29	24929,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (И30=8)	%	8		267,52	23294,95	
28	Е11-270403-0303 11-270403-0303 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (1200 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		870,77	1508,96	1313953,5	60,3% 23395,25
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0286	24,904	723,15	18009,34	
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02314	20,15	1031,72	20788,75	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,56	38798,09	
28. 3	107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,313477	6235,51	1954,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,313477	1143,29	358,40	
28. 4	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00369	3,213	3422,17	10995,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00369	3,213	852,37	2738,66	
28. 5	258С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	2,046	3605,02	7376,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	2,046	1143,29	2339,17	
28. 6	621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00465	4,049	3032,59	12279,2	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00465	4,049	981,60	3974,50
28. 7 623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,00949	8,264	3863,36	31925,29	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00949	8,264	1143,29	9448,15
28. 8 1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	2,264	3381,2	7655,04	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0026	2,264	852,37	1929,77
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,9	72187,13	
28. 9 100093С (21-010201-0703)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	164,576	6391,75	1051925,6	
28.10 249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	17,415	93	1619,63	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1209,9	1053545,3	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1313,48	1143741,7	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1340,35	1167137	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		56,83	49486,61	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,7	72881,86	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,77	97329,89	
29 Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,741	125262,37	92819,42	60,3%
							254,39
29. 1 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,42978	981,6	421,87	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	421,87	
29. 2 1239С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,21489	4204,24	903,45	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,58	0,42978	981,60	421,87
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	903,45	
29. 3 144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,76323	106508,22	81290,27	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	81290,27	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				110922,7	82193,72	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111266	82448,11	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4717,68	3495,8	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5060,98	3750,19	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9278,69	6875,51	
30 Е11-270602-0302	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ	М2 ПОКРЫТИЯ		870,77	2885,08	2512241,1	60,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-270602-0302 РСНВ РК 2015	МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ. УСТРОЙСТВО						24780,9
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	29,258	852,37	24938,53	
30. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	14,655	1102,52	16157,5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	41096,03	
30. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	3,022	3032,59	9163,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	3,022	981,60		2966,40
30. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	8,795	3863,36	33977,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	8,795	1143,29		10055,24
30. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,026123	3173,59	82,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,026123	1143,29		29,87
30. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,3396	3381,2	1148,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,3396	852,37		289,46
30. 7 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	1,219	94,23	114,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
30. 8 (32-010209-0101)	1955С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	2,438	5575,82	13594,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	2,438	1143,29		2787,34
30. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,034831	1799,25	62,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,034831	852,37		29,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	58144	
30.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,102	88,819	23849,36	2118265,3	
30.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,005399	205870,68	1111,45	
30.12 (21-070201-0301)	13154ВС	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,130615	24435,92	3191,71	

30.13 144639С (21-130104-0201)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 40/60	Т	0,000012	0,010101	108923,31	1100,23		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2438,84	2123668,7		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2534,25	2206751,3		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2562,71	2231532,2		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		108,66	94616,96		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		137,12	119397,87		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		213,71	186091,93		
31 Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНВ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0302	М2 ПОКРЫТИЯ		1741,54	344,01	599112,35	60,3%	80,56
31. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,00009	0,156739	852,37	133,6		
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,076713	133,6		
31. 2 1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00017	0,296062	94,23	27,9		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016019	27,9		
31. 3 102737С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0128	22,292	23849,36	531643,06		
31. 4 144639С (21-130104-0201)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 40/60	Т	0,000001	0,002612	108923,31	284,54		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				305,44	531927,61		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,53	532089,1		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				305,57	532169,66		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,96	22563,99		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13	22644,55		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,48	44378,69		
	ТИП 2							
32 Е11-270403-0303 11-270403-0303 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (1200 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		306,2	1508,96	462042,28	60,3%	8226,77
32. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0286	8,757	723,15	6332,86		
32. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02314	7,085	1031,72	7310,21		
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,56	13643,07		
32. 3 107С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,110232	6235,51	687,35		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00036	0,110232	1143,29	126,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00369	1,13	3422,17	3866,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00369	1,13	852,37	963,18
32. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,71957	3605,02	2594,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00235	0,71957	1143,29	822,68
32. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00465	1,424	3032,59	4317,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00465	1,424	981,60	1397,80
32. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,00949	2,906	3863,36	11226,3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00949	2,906	1143,29	3322,40
32. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,79612	3381,2	2691,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0026	0,79612	852,37	678,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,9	25384,08	
32. 9 (21-010201-0703)	100093С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	57,872	6391,75	369902,08	
32.10 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	6,124	93	569,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1209,9	370471,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1313,48	402188,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1340,35	410415,32	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		56,83	17401,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,7	25628,38	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		111,77	34225,35	
33	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,3056	125262,37	38280,18	60,3% 104,91
33. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,177248	981,6	173,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	173,99	
33. 2 (32-010202-0101)	1239С	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,088624	4204,24	372,6	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,58	0,177248	981,60	173,99
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	372,6	
33. 3 144640С (21-130104-0202)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,314768	106508,22	33525,38	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109703,47	33525,38	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				110922,7	33897,98	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111266	34002,89	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4717,68	1441,72	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5060,98	1546,64	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		9278,69	2835,57	
34 Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНВ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		611,2	2885,08	1763360,9	60,3% 17393,9
34. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	20,536	852,37	17504,54	
34. 2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	10,286	1102,52	11341,07	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	28845,61	
34. 3 621С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	2,121	3032,59	6431,71	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00347	2,121	981,60	2081,97
34. 4 623С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	6,173	3863,36	23848,98	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0101	6,173	1143,29	7057,53
34. 5 762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,018336	3173,59	58,19	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00003	0,018336	1143,29	20,96
34. 6 1135С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,238368	3381,2	805,97	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00039	0,238368	852,37	203,18
34. 7 1240С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,85568	94,23	80,63	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
34. 8 1955С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,711	5575,82	9542,24	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0028	1,711	1143,29	1956,17
34. 9 2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,024448	1799,25	43,99	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00004	0,024448	852,37	20,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	40811,71	
34.10 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,102	62,342	23849,36	1486826,3	
34.11 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003789	205870,68	780,13	
34.12 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,09168	24435,92	2240,29	
34.13 (21-130104-0201)	144639С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 40/60	Т	0,000012	0,00709	108923,31	772,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2438,84	1490619	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2534,25	1548935,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2562,71	1566329,2	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		108,66	66412,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		137,12	83806,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		213,71	130619,32	
35	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0302	М2 ПОКРЫТИЯ		2444,8	344,01	841042,91	60,3% / 113,09
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4)	ЧЕЛ-Ч	0,00009	0,220032	852,37	187,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,076713	187,55	
35. 2 (32-010202-0301)	1240С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00017	0,415616	94,23	39,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016019	39,16	
35. 3 (21-020501-0304)	102737С	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0128	31,293	23849,36	746328,52	
35. 4 (21-130104-0201)	144639С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 40/60	Т	0,000001	0,003667	108923,31	399,44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				305,44	746727,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,53	746954,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				305,57	747067,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,96	31675,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13	31788,76	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,48	62299,47	
36	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНВ РК 2015	ТИП 3 -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		1,11	3611,54	4008,81	60,3% 166,8
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,15984	709,78	113,45	
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,15873	1027,94	163,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	276,62	
36. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,017205	6235,51	107,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0155	0,017205	1143,29	19,67
36. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,052836	3422,17	180,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0476	0,052836	852,37	45,04
36. 5 (32-010101-0202)	626С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,078588	7431,77	584,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0708	0,078588	1143,29	89,85
36. 6 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,010101	3381,2	34,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0091	0,010101	852,37	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	906,3	
36. 7 (21-010601-0101)	100414С	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,02	1,132	2090,71	2367,1	
36. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,0777	93	7,23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2139,03	2374,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3057,73	3394,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3208	3560,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		136,02	150,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		286,29	317,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		267,52	296,95	
37	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		11,1	1747,79	19400,51	60,3% 474,29
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,3663	723,15	264,89	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	0,492396	1059,42	521,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	786,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 3 (31-010103-0201)	107С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00036	0,003996	6235,51	24,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00036	0,003996	1143,29	4,57
37. 4 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00398	0,044178	3422,17	151,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00398	0,044178	852,37	37,66
37. 5 (31-010101-0103)	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	0,026085	3605,02	94,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00235	0,026085	1143,29	29,82
37. 6 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0106	0,11766	3032,59	356,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0106	0,11766	981,60	115,50
37. 7 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0239	0,26529	3863,36	1024,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0239	0,26529	1143,29	303,30
37. 8 (32-010211-0201)	1135С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0026	0,02886	3381,2	97,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0026	0,02886	852,37	24,60
37. 9 (32-010212-0101)	1602С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00057	0,006327	2654,92	16,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00057	0,006327	981,60	6,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	1766,24	
37.10 (21-010201-0702)	100092С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	0,1665	7730,5	1287,13	
37.11 (21-010201-0703)	100093С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	2,098	6391,75	13409,25	
37.12 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	0,333	93	30,97	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1326,79	14727,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1509,77	16758,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1552,5	17232,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,83	730,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108,55	1204,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,47	1437,08	

38	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=8	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		11,1	-816,45	-9062,65	60,3% -133,28
38. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02008	0,222888	-991,69	-221,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-19,91	-221,04	
38. 2 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00664	0,073704	-3422,17	-252,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00664	0,073704	-852,37	-62,82	
38. 3 (32-010101-0102)	621С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00688	0,076368	-3032,59	-231,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00688	0,076368	-981,60	-74,96	
38. 4 (32-010101-0104)	623С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,00656	0,072816	-3863,36	-281,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00656	0,072816	-1143,29	-83,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-68,93	-765,13	
38. 5 (21-010201-0703)	100093С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,1008	1,119	-6391,75	-7151,6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-644,29	-7151,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-713,22	-7916,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-725,23	-8050,02	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		-30,75	-341,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-42,76	-474,61	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-60,48	-671,31	
39	С121-040509-0104 21-040509-0104 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ГОСТ 17608-91 0,144 Т	М2		11,1	2976,81	33042,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2644,19	29350,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		112,11	1244,46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		112,11	1244,46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		220,5	2447,6	
40	Е11-270201-1002	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ	М БОРТОВОГО		8	2387,48	19099,81	60,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.7 КМР=0,8	СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,8	КАМНЯ					2555,97
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,698	5,584	748,61	4180,24	
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,052	1125,39	58,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	4238,76	
40. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	0,0488	3173,59	154,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,0488	1143,29	55,79	
40. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0032	1799,25	5,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0032	852,37	2,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	160,63	
40. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0472	0,3776	25929,15	9790,85	
40. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,0048	13911,64	66,78	
40. 7 (21-070202-0401)	131571С	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,0136	14373,62	195,48	
40. 8 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,08	196,54	15,72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1258,6	10068,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1801,21	14409,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2120,71	16965,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		89,92	719,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		409,41	3275,32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		176,85	1414,8	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7019006	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7019006	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6638055,4	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	150080,6	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29350,51	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	391941,59	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	90498,6	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	301442,99	.

	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	592875,8	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8003823,4	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	168,2	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	150080,6	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8003823,4	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	168,2	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	150080,6	.

РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДВОЙНАЯ ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 10,0 МЕТР

		ОГОЛОВКИ						
41	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		126	1174,76	148020,18	59,1% 48840,49
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	122,472	674,77	82640,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	82640,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	82640,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	131480,93	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	5574,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	54415,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		87,02	10964,46	
		ТЕЛО ТРУБЫ						
42	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" СКОНШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		15,8	191,67	3028,37	59,1% 526,76
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0109	0,17222	690,68	118,95	
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0498	0,78684	981,6	772,36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,41	891,31	
42. 3 (31-010203-0101)	2288С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0498	0,78684	2598,09	2044,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0498	0,78684	981,60	772,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,38	2044,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136,91	2163,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				170,25	2689,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,22	114,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,56	640,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		14,2	224,32	
43	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		12,8	4685,24	59971,07	50,8% 7057,03
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	10,88	723,15	7867,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	6,912	871,52	6023,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	13891,78	
43. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	5,888	1909,23	11241,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	5,888	852,37	5018,75
43. 4 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМВОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	11,776	11,48	135,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
43. 5 (31-050502-0102)	3007С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	1,024	3428,55	3510,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	1,024	981,60	1005,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	14887,57	
43. 6 (21-010301-0103)	100261С	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	14,72	1581,46	23279,09	
43. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	1,92	93	178,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	23457,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3610,4	46213,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4161,73	53270,12	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		176,46	2258,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		727,79	9315,68	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		347,05	4442,3	
44	Е11-220301-0117 11-220301-0117 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 1100 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,016	8662147,24	138594,36	62,1% 28685,7
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2157	34,512	917,3	31657,86	
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	913,15	14,61	994,83	14534,9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2887047,14	46192,75	
44. 3 (31-060201-0501)	126С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	606,12	9,698	3152,71	30574,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		606,12	9,698	981,60	9519,56

44. 4 (31-010101-0402)	270С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,92	0,30272	3837,3	1161,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		18,92	0,30272	1143,29	346,10
44. 5 (32-040102-0103)	848С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	159	2,544	6514,68	16573,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		159	2,544	1143,29	2908,53
44. 6 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	181,5	2,904	23,16	67,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
44. 7 (31-060103-0701)	2346С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	104,3	1,669	163,41	272,7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
44. 8 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	127,81	2,045	1198,95	2451,8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		127,81	2,045	852,37	1743,10
44. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,3	0,0208	1799,25	37,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,3	0,0208	852,37	17,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3196180,45	51138,89	
44.10 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	220	3,52	515,75	1815,44	
44.11 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,34	0,00544	24435,92	132,93	
44.12 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,45	0,0072	200244,36	1441,76	
44.13 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	1917	30,672	268,51	8235,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				726616,84	11625,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5901413,39	94422,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7694269,67	123108,31	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		326237,03	5219,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2119093,31	33905,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		641640,54	10266,25	
45	Е11-270601-0102 11-270601-0102 РСНВ РК 2015	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		4,6665	4963,9	23164,04	60,3% 4631,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,25	5,833	754,98	4403,89	
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6737	3,144	1042,53	3277,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1646,08	7681,42	
45. 3 (31-060201-0201)	128С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0941	0,439118	450,08	197,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
45. 4 (32-010206-0401)	551С	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,1674	0,781172	4598,22	3592	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1674	0,781172	981,60	766,80	
45. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,366	1,708	3173,59	5420,3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,366	1,708	1143,29	1952,74	
45. 6 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0129	0,060198	470,55	28,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
45. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1403	0,65471	1799,25	1177,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1403	0,65471	852,37	558,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2232,13	10416,25	
45. 8 (21-020101-1101)	100628С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0033	0,015399	34395,23	529,67	
45. 9 (21-020402-0102)	102671С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0057	0,026599	17591,47	467,92	
45.10 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000135	0,00063	200244,36	126,15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				240,81	1123,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3416,67	15943,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4409,25	20575,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		186,95	872,41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1179,54	5504,31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		367,7	1715,85	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 ТЕНГЕ . . . . 241383,25 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ . . . . 241383,25 .

МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	36207,25	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	151297,7	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	103781,59	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	89741,88	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14039,71	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27613,19	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	372778,02	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	199,32	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	151297,7	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	372778,02	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	199,32	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	151297,7	.

РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ

46	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ОГРУНТОВКА И ПОКРАСКА -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 М2		160	150,95	24151,81	54,28
							2999,72
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5) ЧЕЛ-Ч	0,0426	6,816	803,99	5480	
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,032	1704,74	54,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			34,59	5534,55	
46. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т МАШ.-Ч	0,0001	0,016	3422,17	54,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,016	852,37	13,64
46. 4 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) МАШ.-Ч	0,0001	0,016	35,59	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т МАШ.-Ч	0,0001	0,016	1799,25	28,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,016	852,37	13,64
46. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ МАШ.-Ч	0,0065	1,04	46,16	48,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			1,65	264,24	
46. 7 (22-040601-0501)	149372С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 Т	0,000028	0,00448	347224,83	1555,57	
46. 8 (22-040705-0402)	149529С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76 Т	0,00018	0,0288	387279,4	11153,65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			79,43	12709,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			115,33	18453,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			134,08	21453,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,69	909,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,43	3909,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,18	1789,02	
47	Т	МАГНИТНЫЕ ЗАМКИ -ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РУБЕЖ-М	ШТ		2	379689,28	759378,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		337264,15	674528,3	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14300	28600	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14300	28600	
						28125,13	56250,26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ	.	.	.	.	692981,75	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	692981,75	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12709,21	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5534,55	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	674528,3	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32509,34	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2999,72	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29509,62	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58039,29	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	783530,38	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	6,85	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5534,55	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	783530,38	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6,85	.
				.	.	.	.	5534,55	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10243020,36	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1062582,38	.
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	404007,48	.
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	112690,30	.
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8776430,50	.
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0,00	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	688740,04	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10931760,40	.
		ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	463506,64	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11395267,04	.
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	911621,36	.
		Временные здания и сооружения 1,5%	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12306888,41	.
		Итого	ТЕНГЕ					184603	
		Доп.затраты при произ в зимнее время 1,35%	ТЕНГЕ					12491411	
		Итого	ТЕНГЕ					168634	
			ТЕНГЕ					12660045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах к=1,0599383	ТЕНГЕ				13418867	
		Итого с понижающим коэффиц. 0,94	ТЕНГЕ				12617229	
		НДС 12%	ТЕНГЕ				1514067	
		ВСЕГО:	ТЕНГЕ				14131296	

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства И строительства» Гусаев В.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Саулет-16» Искакова З.С.