СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ за август 2016года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел образования города Шымкент»**

ПОДРЯТЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИЖЕНЕР: **ТОО " ТК и З "**

ДОГОВОР: **№547 от 17 февраля 2016 г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №38 им.Н.Ондасынова в г.Шымкент "**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	106 761 867	119 573 291,38	30 664 932	34 344 724,38
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	106 761 867	119 573 291,38	30 664 932	34 344 724,38
4	Всего к оплате	106 761 867	119 573 291,38	30 664 932	34 344 724,38

Заказчик:
ГУ «Отдел образования города Шымкент»
Зам.Начальник _____ **Г.Нысанов**

Инженер
ТОО " ТК и З "
Директор_____ **К.Кульсейтов**

Подрядчик:
ТОО "ВиК"
Директор_____ **Н.Ишенкулов**

Наименование объекта: Блок "А"

Акт
приемки выполненных работ
Ремонтно-стротельные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок В								
		Раздел 4 Внутреняя отделка Блок В								
		4.2 Монтажные работы.								
Е15-180-6		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1198,625	260,86	2,91	312673	3488	58415	0,299	358
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	60171	1318	95	0,00538	6
Е15-169-6		Третья шпаклевка при высококачественной окраске потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-2526,94	30,59	0,06	-77299	-152	-73362	0,1725	-436
		м2 окрашиваемой поверхности								

			30,53	0,03	-77147	-76	95	0,00013	–
Е15-61-3										
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	942,76	318,66	5,08	300420	4789	140828	0,851	802
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,03	1,21	147099	1141	95	0,06463	61
Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	869,97	19,52	0,15	16982	130	13100	0,1058	92
	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,79	0,06	13737	52	95	0,00025	–
Е15-79-6	Отделка внутренних стен шпаклевкой АЛИНЕКС	4357,11	259,85	2,83	1132195	12331	483879	0,55948	2438
	м2 отделываемой поверхности								
			115,82	1,08	504640	4706	95	0,00524	23
Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1817,45	254,87	2,35	463213	4271	78853	0,26565	483
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	81367	1636	95	0,00438	8
Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	2539,66	123,41	2,01	313419	5105	146063	0,3565	905
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	151821	1930	95	0,00375	10
Е15-169-5									
	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-4357,11	22,11	0,06	-96336	-261	-91395	0,12535	-546
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,05	0,03	-96074	-131	95	0,00013	-1
Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	99,6	1902,71	5,78	189510	576	28116	1,748	174
	м2 облицовки								
			293,22	3,93	29205	391	95	0,02025	2

	Итого по разделу 4			**2554777**	**30277**			**4270**
				814819	**10967**			**109**
	Стоимость: материалов, тенге			1709681				
	Накладные расходы, тенге			784497				
	- заработная плата, тенге			117675				
	- трудоемкость, чел-ч			392				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			200356				
	Всего по разделу, тенге			**3539631**				
	Сметная заработная плата, тенге			943461				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			4772				

Раздел 2 Водомерный узел.

19	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	3362,51	137,88	3363	138	1732	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	115	0,25	–
20	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	932	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	115	0,07	–
21	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
22	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				

		шт								
23 8-10-8	Пробка с бобышкой, прим.		1	181		181				
		шт								
24 9-4-61	Краны регулирующие трехходовые 14м1-00-00 латунные, Dy 15 мм		1	278		278				
		шт								
25 12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	811		811				
		комплект								
26 9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм		1	864		864				
		шт								
27 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм		0,8	596,67	4,19	477	3	56	0,337	–
		м трубопровода								
				59,85	1,58	48	1	115	0,0076	–
28 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм		2	251		502				
		шт								
29 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм		2	227		454				
		шт								
30 8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм		2	495		990				
		шт								
31 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм		6	285		1710				
		шт								
	Итого по разделу 2					**35950**	**259**			**13**
						2265	**100**			**–**

Стоимость: материалов, тенге	33426
Накладные расходы, тенге	2720
- заработная плата, тенге	408
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2320
Всего по разделу, тенге	**40990**
Сметная заработная плата, тенге	2773
Нормативная трудоемкость, чел-ч	14

Наружные сети ВК

Раздел 1 Водопровод.

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,970;	225,00896	27,84	26,18	6264	5891	1735	0,0115	3
	м3 грунта		1,66	7,2	374	1620	87	0,025	6
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,95904	262,72	–	1828	–	1865	1,848	13
	м3 грунта		262,72	–	1828	–	102	–	–
3 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	156,2946	5,55	5,55	867	867	244	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	281	87	0,00691	1
4 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,300;	66,9834	122,18	–	8184	–	8348	0,885	59
	м3 грунта								

			122,18	–	8184	–	102	–	–
5 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,69	32,53	30,98	283	269	79	0,0106	–
	м3 грунта								
			1,53	9,01	13	78	87	0,0308	–
6 П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс грузаК=1,750;	15,2075	57,51	57,51	875	875	158	–	–
	т								
			–	11,5	–	175	90	0,02415	–
7 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,119	47611,09	17877,09	5666	2127	4789	173	21
	км трубопровода								
			29700	4698,68	3534	559	117	18,1	2
8 8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 54,9 ммК=1,010;	120,19	188		22596				
	м								
9 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	343	0,88	2
	задвижка или клапан								
			144	2,25	288	5	117	0,01	–
10 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
	шт								
11 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01046	121294,13	49389,75	1269	517	997	312,7	3
	т фасонных частей								
			62775	18657	657	195	117	91,12	1
12 8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 ммК=2,000;	0,6	363		218				
	м								
13 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	13	74,06	9,93	963	129	958	0,32	4

		фланец								
				63	–	819	–	117	–	–
14	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	13	285		3705				
		шт								
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	452	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	209	177	117	0,226	1
16	99-9-1Прайс-	Пластмассовая буртовая втулка ду. 63мм	3	399		1197				
		шт.								
17	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,0054	107786,81	398,18	582	2	43	42,1	–
		т фасонных частей								
				6750	150,75	36	1	117	0,74	–
18	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм	2	495		990				
		шт								
19	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х3,0 мм	1	181		181				
		шт								
20	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,504	8881,9	95,97	4476	48	387	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	389	18	95	0,1771	–
21	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	6,9	200		1380				
		кг								
22	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00156	119700		187				
		т								
23	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0041	10137,87	304,24	42	1	38	58	–
		т								
				9675	114,75	40	–	95	0,56	–

24 8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 139,9 мм *м*	0,9	1190		1071					
25 Е22-17-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 108,89,57 мм *км трубопровода*	0,0068	31511,28	8449,81	214	57	126	69,9	–	
			12712,5	3192,75	86	22	117	15,59	–	
26 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,04	8045,85	1879,87	16414	3835	4710	8,86	18	
			1435,5	538,43	2928	1098	117	2,061	4	
27 30-18-24	Плиты КЦД-20 днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,59	32100		18939					
28 30-18-38	Кольца КЦ-20-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	1,78	10300		18334					
29 30-18-24	Плиты перекрытий КЦП 1-20 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,55	32100		17655					
30 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 *шт*	1	900		900					
31 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-1,14	134		-153					

32 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,14	250		-285				
	м3								
33 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
34 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01708	133700		2284				
	т								
35 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,5	148,39	0,07	74	–	51	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	54	–	95	0,0001	–
36 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,34	8942,18	–	47751	–	3361	3,66	20
	м3 подстилающего слоя		567	–	3028	–	111	–	–
37 Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,119	8170,63	–	972	–	1119	51,5	6
	км трубопровода		8032,5	–	956	–	117	–	–
	Итого по разделу 1				**202369**	**15309**			**152**
					23423	**4229**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				163637				
	Накладные расходы, тенге				29803				
	- заработная плата, тенге				4470				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13930				
	Всего по разделу, тенге				**246102**				

Сметная заработная плата, тенге	32122	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	182	

Раздел 2 Канализация.

38	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,970;	650,60277	27,84	26,18	18113	17033	5015	0,0115	7
		м3 грунта		1,66	7,2	1080	4684	87	0,025	16
39	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,95904	262,72	–	1828	–	1865	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1828	–	102	–	–
40	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	413,72415	5,55	5,55	2296	2296	648	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	745	87	0,00691	3
41	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,300;	177,31035	122,18	–	21664	–	22097	0,885	157
		м3 грунта		122,18	–	21664	–	102	–	–
42	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	79,69	32,53	30,98	2592	2469	731	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	122	718	87	0,0308	2
43	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс грузаК=1,750;	139,4575	57,51	57,51	8020	8020	1444	–	–
		т		–	11,5	–	1604	90	0,02415	3
44	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,168	433559,02	1733,92	72838	291	12111	361	61

	км трубопровода								
			60966	650,25	10242	109	117	3,17	1
45 8-2-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	56	94		5264				
	шт								
46 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	13,35	8814,45	1538,85	117673	20544	34241	9,655	129
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	21573	7693	117	2,814	38
47 30-18-24	Плиты КЦД-15 днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=8,000;	3,04	32100		97584				
	м3								
48 30-18-37	Кольца КЦ 15-6 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=16,000;	4,24	8987		38105				
	м								
49 30-18-37	Кольца КЦ 15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=8,000;	7,12	8170		58170				
	м								
50 30-18-24	Плиты КЦП 1-15-1 перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=8,000;	2,16	32100		69336				
	м3								
51 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	13	900		11700				
	шт								

52	30-18-33	Кольца КЦ 7-3 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	4863		1410				
		шт								
53	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-5,2	134		-697				
		м3								
54	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-5,2	250		-1300				
		м3								
55	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	8060		64480				
		комплект								
56	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,156	133700		20857				
		т								
57	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,524	148,39	0,07	671	–	465	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	489	–	95	0,0001	–
58	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	42,72	8942,18	–	382010	–	26886	3,66	156
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	24222	–	111	–	–
		Итого по разделу 2				**992614**	**50653**			**527**
						81220	**15553**			**63**
		Стоимость: материалов, тенге				860741				
		Накладные расходы, тенге				105503				
		- заработная плата, тенге				15825				

- трудоемкость, чсл-ч		53
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		65887
Всего по разделу, тенге		**1164004**
Сметная заработная плата, тенге		112598
Нормативная трудоемкость, чел-ч		643

Раздел 1 Демонтажные работы.

1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	223	122,85	–	27396	–	32875	0,767	171
		м								
				122,85	–	27396	–	120	–	–
2	Е7-24-7	Демонтаж металлических оград высотой до 1,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	460,5	410,08	168,88	188842	77769	166544	1,4	645
		м оград								
				241,2	45,83	111073	21105	126	0,1644	76
3	Е7-25-3	Демонтаж распашных ворот и калиток ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	3364,39	2210,59	6729	4421	4488	6,824	14
		шт								
				1153,8	627,11	2308	1254	126	2,3732	5
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	26,5918	27,1	27,1	721	721	454	–	–
		т								
				–	18,97	–	504	90	0,03984	1
5	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	26,5918	57,51	57,51	1529	1529	275	–	–
		т								
				–	11,5	–	306	90	0,02415	1

Итого по разделу 1	**225217**	**84440**	**830**
	140777	**23169**	**83**
Стоимость: материалов, тенге	0		
Накладные расходы, тенге	204636		
- заработная плата, тенге	30695		
- трудоемкость, чел-ч	102		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25791		
Всего по разделу, тенге	**455644**		
Сметная заработная плата, тенге	194641		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1015		

Раздел 1,2 Кровля

	E0158-12-2	Ремонт водосточных труб с люлек добавлен из доп сметы	224	233,14	--	52223	--	50338	1,45	325
		м		233,14	--	52223	--	96,39	--	--
	E0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали добавлен из доп сметы	375	51,40	0,93	19274	347	13967	0,25	93
		м		38,50	0,14	14438	52	96,39	--	1

Итого по разделу 1	71497	347	418
	66661	52	1
Стоимость: материалов, тенге	4489		
Накладные расходы, тенге	64305		

- заработная плата, тенге	9646
- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8148
Всего по разделу, тенге	143950
Сметная заработная плата, тенге	76359
Нормативная трудоемкость, чел-ч	451

Раздел 2 Монтажные работы

6	Т1-49-4									
		Урна, тип I – строительные работы типовой 320-44	6	1718,71	57,07	10312	342	2204	2,2	13
		урна								
				369,6	16,92	2218	102	95	0,083	–
7	Т1-43-20									
		Скамья, тип I – строительные работы типовой 320-44	5	10009,05	242,88	50045	1214	7947	9,7	49
		скамья								
				1605,45	67,68	8027	338	95	0,331	2
8	У1-31-2	Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,6 м, типа Б1Б, строительные работы добавлен из доп сметы	325	603,41	--	196107	--	247094	3,68	1196
		м		603,41	--	196107	--	126	0,51	164
9	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/ **добавлен из доп сметы**	20,205875	8160,00	--	164880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	ССчет фактура №00000000033	Железобетонные Европейские заборы 2,1 метровые с высотой 1,6 добавлен из доп сметы	160	20489,56	--	3278330	--	--	--	--

	шт		--	--	--	--	--	--	--
11 Т1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – строительные работы	2	7360,79	551,45	14722	1103	1870	3,3	7
	ворота		544,5	197,4	1089	395	126	0,964	2
12 Т1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – монтаж металлоконструкций	2	48963,64	86,18	97927	172	9501	34	68
	ворота		5839,06	26,18	11678	52	81	0,097	–
13 Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-4	4487,91	6,87	-17952	-27	-1781	3,2	-13
	калитка		547,94	1,87	-2192	-7	81	0,007	–
14 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,4098	40097,59	339,59	56530	479	239	0,58	1
	т		–	140,94	–	199	120	0,58	1
15 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3524,5	470,81	15,35	1659370	54101	46524	0,0336	118
	м2 покрытия		5,94	5,06	20936	17834	120	0,01766	62
16 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3524,5	111,84	–	394180	–	84	0,00018	1
	м2 покрытия		0,02	–	70	–	120	–	–
17 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	223	579,5	6,63	129229	1478	29554	0,698	156
	м бортового камня		108,68	1,76	24236	392	120	0,0061	1

18 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,043;	м3	9,589	24500	234931		
	Итого по разделу 2				**6268611**	**58862**	**1596**
					262169	**19305**	**232**
	Стоимость: материалов, тенге				5947580		
	Накладные расходы, тенге				343236		
	- заработная плата, тенге				51485		
	- трудоемкость, чел-ч				172		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				396711		
	Всего по разделу, тенге				**7008558**		
	Сметная заработная плата, тенге				332959		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2000		
	Всего прямые затраты				**10351035**	**240147**	**7806**
					1391334	**73375**	**503**
	Стоимость: материалов, тенге				8719554		
	оборудования, тенге				0		
	Накладные расходы, тенге				1534700		
	- заработная плата, тенге				230205		
	- трудоемкость, чел-ч				767		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				713144		
	Всего по смете				12598879		
	Сметная заработная плата, тенге				1694914		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9077		

Всего	**12598879**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	181424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)	89462
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	127803
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	51121
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13048690**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**31186369**
Налог (2 %)	623727
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31810096**
Понижающий коэф К=0,96400000002	30664932
НДС (12 %)	3679792
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34344724,38**

Инженер ТОО"ТК и З" Таубаев А. _____

«ТК и З» жше
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Подрядчик ТОО"ВиК" Ишенкулов Н. _____