СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июнь 2016года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел образования города Шымкент»**

ПОДРЯТЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИЖЕНЕР: **ТОО " ТК и З "**

ДОГОВОР: **№547 от 17 февраля 2016 г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №38 им.Н.Ондасынова в г.Шымкент "**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	38 282 073	42 875 921	38 282 073	42 875 921
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	38 282 073	42 875 921	38 282 073	42 875 921
4	Всего к оплате	38 282 073	42 875 921	38 282 073	42 875 921

Заказчик:
ГУ «Отдел образования города Шымкент»
Зам. Начальник _____ **Г.Нысанов**

Инженер
ТОО " ТК и З "
Директор _____ **К.Кульсейтов**

Подрядчик:
ТОО "ВиК"
Директор _____ **Н.Ишенкулов**

Наименование объекта: Блок "А,Б и В"

Акт
приемки выполненных работ
Ремонтно-строительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок А								
		Раздел 1 Наружные отделочные работы. Блок А								
		1.1 Демонтажные работы.								
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	13,25	32,87	–	436	–	392	0,2282	3
		м2		32,87	–	436	–	90	–	–
2	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	52,98	37,04	–	1962	–	1864	0,257	14
		м2		37,04	–	1962	–	95	–	–
3	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	1245,2	161,14	0,78	200652	971	105237	0,50025	623
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	98919	361	106	0,00138	2

1.2 Монтажные работы.

4	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по цоколю цементно-известковым раствором	13,25	258,29	2,45	3422	32	1583	0,70265	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	1659	7	95	0,03275	–
5	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	52,98	112,3	1,49	5950	79	3519	0,4255	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		69,35	0,56	3674	30	95	0,00275	–
6	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (АС-15)	990	44,84	1,27	44392	1257	41156	0,27106	268
		м2		43,57	0,19	43134	188	95	0,00068	1
7	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-EK=0,105;	103,95	4518		469646				
		м3								
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм добавлен из доп сметы	0,64	66000,00	--	42240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса (25 мм)	990	428,57	6,15	424284	6089	211002	1,3225	1309
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	219790	2317	95	0,01138	11
10	ССчет фактура №00000000033	Сетка плетеная с квадратными ячейками №35 без покрытия из проволоки,d1,6мм добавлен из доп сметы	1069,2	214,22	--	229049	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 1				**1422033**	**8428**			**2249**
						369574	**2903**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				1044031				
		Накладные расходы, тенге				364753				
		- заработная плата, тенге				54713				

	- трудоемкость, чел-ч	182
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	107207
	Всего по разделу, тенге	**1893993**
	Сметная заработная плата, тенге	427190
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	2445

Раздел 2 Вентиляция.

2.1 Приточка П1

59	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	8608	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	115	1,932	2
60	80-2-7Прайс-лист стр.39	Приточная установка 2VV ALFA-5000-W	1	301722,03		301722				
		комп								
61	Е20-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	440,2	9,66	440	10	297	1,5435	2
		заслонка или клапан		252,79	4,73	253	5	115	0,021	–
62	13-6-6	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d=500 мм	1	4730		4730				
		шт								
63	Е20-25-6	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 с диаметром обечайки 500 мм	1	8271,31	18,6	8271	19	369	1,911	2
		глушитель шума		314,21	7,09	314	7	115	0,0315	–
64	Е20-12-1	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х490 мм	5	338,79	16,96	1694	85	1113	1,1235	6
		решетка		186,64	7,09	933	35	115	0,0315	–
65	Е20-3-11	Прокладка переходов 750х940/ду. 500 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,2	1115,92	8,82	1339	11	219	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов								

			155,22	3,31	186	4	115	0,01617	–
66 E20-3-11	Прокладка переходов 800x300/ду.600 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1	1115,92	8,82	1116	9	182	0,9639	1
			155,22	3,31	155	3	115	0,01617	–
67 E20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,71	1222,73	9,61	5759	45	1140	1,281	6
			206,72	3,59	974	17	115	0,01754	–
68 E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (600x400) *м2 поверхности воздуховодов*	42	1115,92	8,82	46869	370	7657	0,9639	40
			155,22	3,31	6519	139	115	0,01617	1
69 E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (250x200) *м2 поверхности воздуховодов*	2,5	1144,51	11,11	2861	28	698	1,4805	4
			238,61	4,16	597	10	115	0,02037	–
70 E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (160x160) *м2 поверхности воздуховодов*	14,72	1169,92	13,82	17221	203	4486	1,617	24
			259,88	5,18	3825	76	115	0,02531	–
71 E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (400x250) *м2 поверхности воздуховодов*	2,6	1174,73	9,61	3054	25	628	1,281	3
			206,72	3,59	537	9	115	0,01754	–
72 E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (250x250) *м2 поверхности воздуховодов*	2,5	1144,51	11,11	2861	28	698	1,4805	4
			238,61	4,16	597	10	115	0,02037	–
73 E20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (300x200) *м2 поверхности воздуховодов*	5,5	1210,51	11,11	6658	61	1535	1,4805	8
			238,61	4,16	1312	23	115	0,02037	–

74 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (200х160)	3	1169,92	13,82	3510	41	915	1,617	5
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	780	16	115	0,02531	–
75 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1151,92	13,82	576	7	153	1,617	1
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	130	3	115	0,02531	–
76 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	9	320,85	16,96	2888	153	2006	1,1235	10
	решетка		186,64	7,09	1680	64	115	0,0315	–
77 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	43	355,85	16,96	15302	729	9581	1,1235	48
	решетка		186,64	7,09	8026	305	115	0,0315	1
78 Е26-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	46,71	178,02	42,91	8315	2004	4606	0,539	25
	м2 поверхности изоляции		93,6	15,98	4372	746	90	0,078	4
79 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	2	5520		11040				
	м3								
80 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0561	314500		17643				
	1000м2								
81 Е20-14-6	Установка шиберов с ручным приводом периметром до 1000 мм	6	255,18	5,65	1531	34	1288	1,113	7
	заслонка или клапан		184,28	2,36	1106	14	115	0,0105	–
82 13-10-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	4	692		2768				
	шт								

83	13-10-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	2	958		1916				
		шт								
84	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	93		1953				
		кг								
2.2 В1.										
85	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1676	8,673	9
		вентилятор		1422,23	35,44	1422	35	115	0,1785	–
86	99-2-1Прайс-лист стр.40	Вентилятор канальный КЕ (КТ) 60-35/35-4 Д	1	37903,97		37904				
		шт.								
87	Е20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 355 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	117	0,5985	1
		зонт		96,86	4,73	97	5	115	0,021	–
88	Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	12,3	1173,73	9,61	14437	118	2975	1,281	16
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2543	44	115	0,01754	–
89	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (500х400)	4,5	1115,92	8,82	5022	40	820	0,9639	4
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	698	15	115	0,01617	–
90	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (400х400)	2,4	1174,73	9,61	2819	23	581	1,281	3
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	496	9	115	0,01754	–
91	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,2	1234,92	13,82	3952	44	976	1,617	5

	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	832	17	115	0,02531	–
92 E20-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3200 мм	2	4733,97	31,54	9468	63	712	1,8165	4
	зонт								
			297,68	11,81	595	24	115	0,063	–
93 E20-13-2	Установка обратных клапанов диаметром до 560 мм	1	336,25	9,66	336	10	259	1,344	1
	клапан								
			219,71	4,73	220	5	115	0,021	–
94 13-6-67	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КО2, d=400 мм	1	6920		6920				
	шт								
95 E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (250x250, 200x160)	8,8	1144,51	11,11	10072	98	2458	1,4805	13
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	2100	37	115	0,02037	–
96 E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1151,92	13,82	576	7	153	1,617	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	130	3	115	0,02531	–
97 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93		930				
	кг								
98 E20-17-1	Установка отсосов от оборудования	8	8,75	0,59	70	5	69	0,04169	–
	кг отсосов								
			7,23	0,21	58	2	115	0,00105	–
99 99-5-3Прайс-лист стр.41	Местный вентотсос МВО-2 2/500	8	35037,16		280297				
	шт.								
2.3 В2.									
100 E20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1258	6,3	6

		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	115	0,0735	–
101 99-2-11 прайс-лист стр. 40	Вентилятор канальный КЕ (КТ)60-35/-4 Д	1	✓	37903,97		37904				
		шт.								
102 Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	✓	1088,1	7,3	1088	7	100	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	115	0,0105	–
103 Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	13,8	✓	1173,73	9,61	16197	133	3338	1,281	18
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2853	50	115	0,01754	–
104 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (500x400, 400x400)	12,3	✓	1115,92	8,82	13726	108	2243	0,9639	12
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1909	41	115	0,01617	–
105 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	✓	1144,51	11,11	8240	80	2010	1,4805	11
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1718	30	115	0,02037	–
106 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,2	✓	1169,92	13,82	13103	155	3414	1,617	18
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2911	58	115	0,02531	–
107 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (180,160,200)	3,63	✓	1151,92	13,82	4181	50	1106	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	943	19	115	0,02531	–
108 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200x200 мм	21	✓	355,85	16,96	7473	356	4678	1,1235	24
		решетка		186,64	7,09	3919	149	115	0,0315	1

109	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	6	320,85 186,64	16,96 7,09	1604 933	85 35	1113 115	1,1235 0,0315	6 –
110	13-10-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм (160х160, 250х200) *шт*	5	958		4790				
111	13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром 160,180 мм *шт*	2	984		1968				
112	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием *м2 поверхности зонта*	3,9	2700,27 151,2	33,19 11,81	10531 590	129 46	731 115	0,8715 0,063	3 –
113	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	15	93		1395				
	2.4 ВЗ.									
114	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т *вентилятор*	1	712,66 682,76	29,9 11,81	713 683	30 12	799 115	3,8325 0,0525	4 –
115	99-2-3Прайс-лист стр. 40	Вентилятор канальный К 160/1 *шт.*	1	5044,65		5045				
116	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	863,19 63,79	5,65 2,36	863 64	6 2	76 115	0,378 0,0105	– –
117	13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм *шт*	1	984		984				

118 13-10-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	2	692		1384				
	шт								
119 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1151,92	13,82	6451	77	1707	1,617	9
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1455	29	115	0,02531	–
120 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (160х160)	8,96	1144,51	11,11	10255	100	2501	1,4805	13
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2138	37	115	0,02037	–
121 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	5	320,85	16,96	1604	85	1113	1,1235	6
	решетка		186,64	7,09	933	35	115	0,0315	–
122 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
	кг								
2.5 В4									
123 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	799	3,8325	4
	вентилятор		682,76	11,81	683	12	115	0,0525	–
124 99-2-3Прайс-лист стр. 40	Вентилятор канальный К 160/1	1	5044,65		5045				
	шт.								
125 Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 160 мм	1	863,19	5,65	863	6	76	0,378	–
	зонт		63,79	2,36	64	2	115	0,0105	–
126 13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	1	984		984				

	- трудоемкость, чел-ч	239
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	143522
	Всего по разделу, тенге	**2535548**
	Сметная заработная плата, тенге	558814
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	3175

Раздел 2 Оконные и дверные проемы

2.1 Демонтажные работы.

Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	65,42	158,38	23,78	10361	1556	8453	0,9115	60
	м2		134,6	8,98	8806	587	90	0,0439	3

2.2 Монтажные работы.

Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	27,14	671,57	39,81	18226	1080	6872	1,3225	36
	м2 проемов		219,42	15,05	5955	408	108	0,07338	2
Е10-23-4	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3 м2	3,05	527,93	39,21	1610	120	682	1,13505	3
	м2 проемов		192,26	14,83	586	45	108	0,07238	0
6-2-3	(Д-1,2) Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10К=7,000;	10	4010		40100				
	м2								
6-2-6	(Д-3) Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15К=7,000;	3,05	3760		11468				
	м2								
6-2-4	(Д-5) Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12К=4,000;	9,68	3760		36397				
	м2								
6-2-2	(Д-6,7) Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7К=11,000;	11,12	4250		47260				

		м2							
6-2-3	(Д-8) Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9К=2,000;	3,6	4010		14436				
		м2							
1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект							
1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект							
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	18	1380		24840				
		комплект							
1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт							
	Итого по разделу 2				**210023**	**2756**			**99**
					15347	**1041**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				191920				
	Накладные расходы, тенге				16008				
	- заработная плата, тенге				2401				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13562				
	Всего по разделу, тенге				**239592**				
	Сметная заработная плата, тенге				18789				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				112				

Раздел 3 Полы

3.1 Демонтажные работы.

Е46-41-2	(Тип Б) Разборка бетонного покрытия полов.К=0,020;	17,161	2045,34	920,34	35100	15794	22762	6,72	115

	м3								
			1125	348,75	19306	5985	90	1,7	29
E57-3-2	Разборка плинтусов цементныхК=1,050;	900,9525	20,76	0,19	18704	171	20592	0,1428	129
	м								
			20,57	0,02	18533	18	111	0,0003	–
E57-2-7	(Тип К1иК2) Разборка покрытия полов из керамических плиток	21,64	116,63	10,56	2524	229	2587	0,6987	15
	м2								
			106,07	1,67	2295	36	111	0,0144	–
E57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плиткиК=1,050;	22,722	20,76	0,19	472	4	518	0,1428	3
	м								
			20,57	0,02	467	–	111	0,0003	–
E57-2-5	(Тип Л) Разборка покрытия полов из линолеума	448,72	17,38	0,93	7799	417	8263	0,1139	51
	м2								
			16,45	0,14	7381	63	111	0,0013	1
E57-3-1	Разборка плинтусов деревянныхК=1,070;	480,1304	5,64	0,19	2708	91	2916	0,0377	18
	м								
			5,45	0,02	2617	10	111	0,0003	–
E57-2-1	(Тип Д) Разборка дощатого покрытия полов	1250,82	51,33	4,89	64205	6117	66062	0,336	420
	м2								
			46,44	0,83	58088	1038	111	0,0086	11
E57-3-1	Разборка плинтусов деревянныхК=1,070;	1338,3774	5,64	0,19	7548	254	8179	0,0377	50
	м								
			5,45	0,02	7294	27	111	0,0003	–
E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1250,82	11,07	0,04	13847	50	15444	0,0767	96
	м2								
			11,03	0,02	13797	25	111	0,0001	–

3.2 Монтажные работы.

E11-15-1	(Тип Б) Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	858,05	372,62	18,45	319727	15831	64023	0,41515	356
	м2 покрытия								
			60,29	6,93	51732	5946	111	0,03375	29
E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-858,05	90,94	1,68	-78031	-1442	-4306	0,02392	-21

	м2 покрытия								
			3,89	0,63	-3338	-541	111	0,003	-3
Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	858,05	146,77	12,29	125936	10545	130569	0,7935	681
	м2 покрытия								
			132,48	4,61	113674	3956	111	0,0225	19
	Итого по разделу 3				**520539**	**48061**			**1914**
					291846	**16563**			**86**
	Стоимость: материалов, тенге				180632				
	Накладные расходы, тенге				337609				
	- заработная плата, тенге				50641				
	- трудоемкость, чел-ч				169				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51574				
	Всего по разделу, тенге				**909722**				
	Сметная заработная плата, тенге				359050				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2168				

Раздел 4 Внутреняя отделка

4.1 Демонтажные работы.

Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	4636,44	25,7	–	119157	–	113199	0,178	825
	м2								
			25,7	–	119157	–	95	–	–
Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	942,76	32,87	–	30989	–	27890	0,2282	215
	м2								
			32,87	–	30989	–	90	–	–
Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	3384,97	32,13	–	108759	–	103321	0,223	755
	м2								
			32,13	–	108759	–	95	–	–

Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	107,28	81,77	5,83	8772	625	8909	0,5297	57
	м2		75,94	0,95	8147	102	108	0,0084	1
	Итого по разделу 4				**267677**	**625**			**1852**
					267052	**102**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				253319				
	- заработная плата, тенге				37998				
	- трудоемкость, чел-ч				127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31260				
	Всего по разделу, тенге				**552256**				
	Сметная заработная плата, тенге				305152				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1980				

Раздел 7 Вывоз мусора.

Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	2773,4	6,08	–	16862	–	15176	0,046	128
	м2 пола		6,08	–	16862	–	90	–	–
П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	106,7	27,1	27,1	2892	2892	1822	–	–
	т		–	18,97	–	2024	90	0,03984	4
П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	106,7	57,51	57,51	6136	6136	1104	–	–
	т		–	11,5	–	1227	90	0,02415	3
	Итого по разделу 7				**25890**	**9028**			**128**
					16862	**3251**			**7**

Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	18102		
- заработная плата, тенге	2715		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2640		
Всего по разделу, тенге	**46632**		
Сметная заработная плата, тенге	22828		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	144		
Всего прямые затраты	**12091381**	**133974**	**17897**
	2877154	**42695**	**236**
Стоимость: материалов, тенге	6177182		
оборудования, тенге	2903068		
Накладные расходы, тенге	3005413		
- заработная плата, тенге	450812		
- трудоемкость, чел-ч	1503		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	731709		
Всего по смете	15828503		
Сметная заработная плата, тенге	3373803		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	19636		
Всего	**15828503**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	186126		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)	91781		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	131116		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	52446		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16289972**		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**38933033**
Налог (2 %)	778661
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39711694**
Понижающий коэф К=0,96400000002	38282073
НДС (12 %)	4593849
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42875921**

Инженер ТОО "Т и З" Таубаев А.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сараптаушы
Таубаев А.Т.

Подрядчик ТОО"ВиК" Ишенкулов Н.