Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"
Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Форма 3

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

СПРАВКА №1 от 12.10.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		б/н	**14.07.2020 г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водопровод хозяйственно-питьевой	22 120 334	19 750 298	19 750 298	19 750 298	-	-	-	-	2 370 036	22 120 334
	Итого	22 120 334									
	в том числе за август		19 750 298	19 750 298	19 750 298	-	-	-	-	2 370 036	22 120 334
	Итого к оплате										**22 120 334**
	Всего к оплате с НДС	**Двадцать два миллиона сто двадцать тысяч триста тридцать четыре тенге**									

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Алвис ТОО,Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул Лазарева, дом № 37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**911040000428**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, 1 Мая, дом № 189, к.412** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**991140005229**

Договор (контракт) Договор б/н от 14.07.2020 года

Номер документа	Дата составления
43	**12.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района			усл	1	22 120 334,00	22 120 334,00	2 370 035,79
				Итого	1	x	22 120 334,00	2 370 035,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байкенов М.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Биголов Н.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2020г

от 12 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта		184,04	176,48	0	0	0	0	0
					7,47	44,193	0	0	0	0	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,970;	т		54		0		0	0	0
					0		0		0	0	

3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта		17,86	15,25	0	0	0	0	0
					2,52	5,68	0	0	0	0	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	857,10	153,10	145,68	131218	124863	0	24870	168575
					7,42	32,89	6356	28186	0	12487	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых) НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	27,3	1861,68	0	50787	0	0	36566	94341
					1861,67	0	50786	0	0	6988	
6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19696,4	139,18	132,44	2741348	2608594	0	519607	3521832
					6,74	29,90	132754	588923	0	260876	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	629,6	1618,85	0	1019149	0	0	733786	1893170
					1618,85	0	1019149	0	0	140235	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	652,98	1349,04	0	880902	0	0	634249	1636363
					1349,04	0	880902	0	0	121212	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в мокрых) НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	75,50	1618,85	0	122223	0	0	88001	227042
					1618,85	0	122223	0	0	16818	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	364,615	3006,92	148,57	1096369	54181	732761	320028	1529709

				848,64	37,94	309427	13833	0	113312	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5393,6	640,74	0	3455867	0	0	2488224	6419618
					640,74	0	3455867	0	0	475527	
16	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16180,7	15,79	15,79	255493	255493	0	68619	350041
					0	5,89	0	95304	0	25929	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16180,7	131,32	62,74	2124845	1015135	0	1130465	3515735
					68,58	28,46	1109670	460421	0	260425	
18	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	959,88	1026,74	1026,74	985547	985547	0	450661	1551105
					0	652,08	0	625919	0	114897	

Итого по разделу 1 20907530

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7087135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 043 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 812 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге 732 764
- перевозка грузов, тенге 0

Накладные расходы, тенге 6495078

Сметная прибыль (8 %), тенге 1548705

Раздел 3 Трубопроводы

47	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	623		56070		56070	0	60556
					0		0		0	4486	

48	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	1116		100440		100440	0	108475
					0		0		0	8035	
81	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка (тройники, переходы, кресты) НР = 99 %	т фасонных частей	0,045	873797,5	449728,23	39321	20238	846	23478	67823
					405259,74	121748,44	18237	5479	0	5024	
86	2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 2,5 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	90	444		39960		39960	0	43157
					0		0		0	3197	
113	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,50	243649,7	64572,16	852774	226003	1895	678026	1653264
					178536,04	17142,43	624876	59999	0	122464	
114	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3535,0	173		611555		611555	0	660479
					0		0		0	48924	
		Итого по разделу 3					**2 593 754**				2593754
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					643118				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					246 240				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 474				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					810 759				
		Накладные расходы, тенге					701 506				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					192130				
		Итого по смете					**23 501 285**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 730 253
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 290 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 878 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 543 522
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	7 196 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 740 835
Итого	**23 501 285**
Временные здания и сооружения (2 %)	470 026
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	853 097
Итого	24 824 407
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	496 488
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**25 320 895**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**19 750 298**
НДС (12 %)	2 370 036
Итого по акту	**22 120 334**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов