Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"
Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Форма 3

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

СПРАВКА №2 от 12.10.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		б/н	**14.07.2020 г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водопровод хозяйственно-питьевой	40 778 742	16 659 293	16 659 293	16 659 293	-	-	-	-	1 999 115	18 658 408
2	Насосная 2-го подъема	1 581 976	1 412 479	1 412 479	1 412 479	-	-	-	-	169 497	1 581 976
3	Бурение двух эксплуатационных скважин	24 759 592	22 106 779	22 106 779	22 106 779	-	-	-	-	2 652 813	24 759 592
4	Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт)	15 577 289	13 908 294	13 908 294	13 908 294	-	-	-	-	1 668 995	15 577 289
5	Резервуар для сбросных вод емк.50м3	1 876 369	1 675 329	1 675 329	1 675 329	-	-	-	-	201 040	1 876 369
	Итого	84 573 969									
	в том числе за сентябрь		55 762 174	55 762 174	55 762 174	-	-	-	-	6 691 461	62 453 635
	Итого к оплате										**62 453 635**
	Всего к оплате с НДС	**Шестьдесят два миллиона четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать пять тенге**									

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Алвис ТОО,Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул Лазарева, дом № 37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**911040000428**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, 1 Мая, дом № 189, к.412** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**991140005229**

Договор (контракт) Договор б/н от 14.07.2020 года

Номер документа	Дата составления
44	**12.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района			усл	1	62 453 635,00	62 453 635,00	6 691 460,89
				Итого	1	x	62 453 635,00	6 691 460,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байкенов М.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Билялов Н.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г

от 12 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			2,8856	0,3016	3187,2				
			м3 грунта	18716,6	139,18	132,44	2604980	2478830	0	493760	3346638
					6,74	29,90	126150	559627	0	247899	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	598,1	1618,85	0	968282	0	0	697162	1798679
					1618,85	0	968282	0	0	133235	

8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	663,38	1349,04	0	894924	0	0	644345	1662411
					1349,04	0	894924	0	0	123142	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	332,029	3006,92	148,57	998385	49340	667272	291427	1392996
					848,64	37,94	281773	12597	0	103185	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4911,5	640,74	0	3147011	0	0	2265848	5845888
					640,74	0	3147011	0	0	433029	
16	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14734,6	15,79	15,79	232659	232659	0	62486	318757
					0	5,89	0	86787	0	23612	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14734,6	131,32	62,74	1934945	924411	0	1029434	3201529
					68,58	28,46	1010497	419272	0	237150	

Итого по разделу 1 17566898

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6428638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 685 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 078 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге 667 275
- перевозка грузов, тенге 0

Накладные расходы, тенге 5484462

Сметная прибыль (8 %), тенге 1301251

Раздел 3 Трубопроводы

113	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,8856	243649,7	64572,16	703076	186329	1563	559003	1363045

114	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			178536,04	17142,43	515184	49466	0	100966	
			м	2914,5	173		504201		504201	0	544537
					0		0		0	40336	
116	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3016	258617,37	73030,5	77999	22026	259	60934	150047
117	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			184728,12	19346,82	55714	5835	0	11115	
			м	304,616	604		183988		183988	0	198707
					0		0		0	14719	

Итого по разделу 3	**2 256 337**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	690 003
Накладные расходы, тенге	619 939
Сметная прибыль (8 %), тенге	167136
Итого по смете	**19 823 234**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 999 541
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 893 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 133 581
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 357 277
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	6 104 400
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 468 387
Итого	**19 823 234**
Временные здания и сооружения (2 %)	396 465

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	719 583
Итого	20 939 283
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	418 786
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**21 358 068**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**16 659 293**
НДС (12 %)	1 999 115
Итого по акту	**18 658 408**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Общестроительные работы насосной 2-го подъема смета № 2-4-1

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г

от 12 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы насосной 2-го подъема смета № 2-4-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	64,81	139,18	132,43	9020	8583	0	1710	11588
					6,74	29,9	437	1938	0	858	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44,49	184,02	176,47	8187	7851	4	1654	10629
					7,46	44,19	332	1966	0	787	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,4	1240,29	0	4217	0	0	3036	7833
					1240,29	0	4217	0	0	580	

4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,970;	т	87,6453	54		4733	0	0	0	5112
					0		0	0	0	379	
		Итого по разделу 1					**35161**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**4 986**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**16 434**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**3 904**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**4**				
		- перевозка грузов, тенге					**4 733**				
		Накладные расходы, тенге					**6 400**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 604**				
	Раздел 2 Фундаменты										
9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,9	5013,45	1452,07	14539	4211	8277	3532	19517
					707,24	602,41	2051	1747	0	1446	
11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкци	8	1473	741,88	11784	5935	2258	6654	19913
					448,88	256	3591	2048	0	1475	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкци	26	2085,81	1041	54231	27066	10787	30385	91385
					629,92	360,46	16378	9372	0	6769	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкци	10	3159,1	1646,9	31591	16469	5949	17622	53150
					917,3	576,1	9173	5761	0	3937	
14	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных	44	4467,5	2463,02	196570	108373	37367	105969	326742
					1155,23	885,77	50830	38974	0	24203	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,726	20437		157896		157896	0	170528
					0		0		0	12632	

16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	17378		27666		27666	0	29879
					0		0		0	2213	
17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,29	16137		666297		666297	0	719601
					0		0		0	53304	
19	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-заделки В7,5 НР = 91 %	м3	1,2	23480,83	1272,5	28177	1527	23520	3118	33799
					2608,33	246,67	3130	296	0	2504	
20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (12 AIII) НР = 91 %	т	0,02877	207959,68	1251,3	5983	36	5626	305	6791
					11157,46	486,62	321	14	0	503	
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	156,44	818,88	18,47	128106	2889	89795	33257	174272
					226,42	2,17	35421	339	0	12909	

Итого по разделу 2	**1 645 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1035438
Накладные расходы, тенге	200842
Сметная прибыль (8 %), тенге	**121 893**

Итого по смете	**1 680 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 035 441
- перевозка грузов, тенге	4 733
Накладные расходы, тенге	207 242

Сметная прибыль (8 %), тенге	124 497
Итого	**1 680 738**
Временные здания и сооружения (2 %)	33 615
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	61 011
Итого	1 775 363
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	35 507
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 810 871**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**1 412 479**
НДС (12 %)	169 497
Итого по акту	**1 581 976**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 50 метров смета № 6-1-1

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г

от 12 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 50 метров смета № 6-1-1									
1	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы диаметром 244 мм НР = 85 % п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м бурения	18	2707,83	1900,89	48741	34216	445	20990	75309
					782,22	589,67	14080	10614	0	5578	
2	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы диаметром 394 мм НР = 85 % п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м бурения	18	3692,5	2592,11	66465	46658	607	28622	102694
					1066,67	804,06	19200	14473	0	7607	
3	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % п3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	ой скважины	18	1092,72	547,5	19669	9855	214	10168	32224

				533,33	131,22	9600	2362	0	2387	
4	1104-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы НР = 85 %	м бурения	6	6625,33	4612,33	39752	27674	241	17307	61624
					1972,83	1420,67	11837	8524	0	4565	
5	1104-0101-0107	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %	м бурения	76	18766,7	12821,86	1426269	974461	10230	590208	2177795
					5810,24	3326,11	441578	252784	0	161318	
6	1104-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы диаметром 244мм НР = 85 % п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м бурения	6	7287,83	5073,67	43727	30442	264	19037	67785
					2170,17	1562,67	13021	9376	0	5021	
7	1104-0101-0107	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы диаметром 244мм НР = 85 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м бурения	76	20643,37	14104,05	1568896	1071908	11253	649231	2395577
					6391,26	3658,75	485736	278065	0	177450	
8	2403-0101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 Д190мм	шт.	2	157355		314710		314710	0	339887
					0		0		0	25177	
9	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 Д244мм	шт.	2	209537		419074		419074	0	452600
					0		0		0	33526	
10	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 Д-394мм	шт.	1	386249		386249		386249	0	417149
					0		0		0	30900	

11	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	3	370817,33	222309,33	1112452	666928	0	551739	1797326
					148508	67860,33	445524	203581	0	133135	
12	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % п.3.9: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	101	784,95	508,33	79280	51341	3335	31510	119653
					243,6	123,43	24604	12466	0	8863	
13	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду цена=40118/3,1м=12941 м	шт.	50	40118		2005900		2005900	0	2166372
					0		0		0	160472	
14	1104-0501-0101	Диглинизация промывка скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	:утки откачки	10	298154	227617,7	2981540	2276177	0	1127432	4437690
					70536,3	62102,8	705363	621028	0	328718	
15	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	:утки откачки	10	298154	227617,7	2981540	2276177	0	1127432	4437690
					70536,3	62102,8	705363	621028	0	328718	
16	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	:утки откачки	30	115916,6	65096,6	3477498	1952898	0	1741206	5636200
					50820	17462,6	1524600	523878	0	417496	
17	1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	51,67	46,67	775	700	0	297	1158
					5	22,53	75	338	0	86	

18	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15	15,13	15,13	227	227	0	55	305
					0	5,13	0	77	0	23	
19	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	2 креплений	8	673,63	29,25	5389	234	2361	2086	8073
					349,25	12,88	2794	103	0	598	
20	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	2125	0	4250	0	0	3060	7895
					2125	0	4250	0	0	585	
21	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство оголовка В15 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,192	23046,88	1270,83	4425	244	3680	499	5318
					2609,38	244,79	501	47	0	394	
22	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 8 мм	м	18	22310		401580		401580	0	433706
					0		0		0	32126	
23	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	101	9817		991517		991517	0	1070838
					0		0		0	79321	
24	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,5	18269		27404		27404	0	29596
					0		0		0	2192	
25	4102-0101-3001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	120	136		16320		16320	0	17626
					0		0		0	1306	
26	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	80	30		2400		2400	0	2592
					0		0		0	192	
27	2101-0102-0101	Глина	м3	6	1640		9840		9840	0	10627

	0	0	0	787
Итого по смете		**26 305 309**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4408126		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		9420140		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2558744		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4591303		
- перевозка грузов, тенге		16 320		
Накладные расходы, тенге		5920879		
Сметная прибыль (8 %), тенге		1948541		
Итого		**26 305 309**		
Временные здания и сооружения (2 %)		526 106		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		954 883		
Итого		27 786 298		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		555 726		
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**28 342 024**		
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78		**22 106 779**		
НДС (12 %)		2 652 813		
Итого по акту		**24 759 592**		

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт) смета № 6-2-2

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г

от 12 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт) смета № 6-2-2									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	709,2	139,18	132,44	98704	93924	0	18707	126804
					6,74	29,9	4780	21205	0	9393	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1618,83	0	9713	0	0	6993	18042
					1618,83	0	9713	0	0	1336	

Итого по разделу 1 **144 846**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 93921
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21202
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1
- перевозка грузов, тенге 0

	Накладные расходы, тенге				25701				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**10 729**				

Раздел 2 Резервуар

2.1 Монолитные конструкции

13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	27	21880,3	1042,85	590768	28157	534945	30005	670435
					1024,67	196,52	27666	5306	0	49662	
14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 W6 (плита днища, стены МС) НР = 91 % К=2,000;	м3	155,04	33486,69	2822,26	5191776	437563	3694437	1091177	6785590
			77,52		6835,5	898,61	1059776	139320	0	502636	
15	2902-1001-0101	Применение сульфатостойкого цемента (СН РК 8.04-08-2017) К=2,000;	м3	155,04	270		41861		41861	0	45210
					0		0		0	3349	
16	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (добавка пенетрона-4 кг на 1 м3 бетона) К=2,000;	кг	620,16	1647		1021404		1021404	0	1103116
					0		0		0	81712	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм) К=2,000;	т	6,67968	195527		1306058		1306058	0	1410543
					0		0		0	104485	
18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (20мм и 14мм) К=2,000;	т	23,97792	192200		4608556		4608556	0	4977240
					0		0		0	368684	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (8мм и 10 мм) К=2,000;	т	3,05156	194468		593431		593431	0	640905
					0		0		0	47474	

20	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка МН НР = 91 % К=2,000;	т	0,064	63000	15453,13	4032	989	95	3006	7601
					46062,5	5546,88	2948	355	0	563	
21	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,064	584785		37426		37426	0	40420
					0		0		0	2994	
22	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	3,76	49895,21	5885,11	187606	22128	115395	49156	255703
					13319,95	1046,54	50083	3935	0	18941	
23	2902-0001-0101	Применение сульфатостойкого цемента (СН РК 8.04-08-2017) К=2,000;	м3	3,76	270		1015		1015	0	1096
					0		0		0	81	
24	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (25мм и 20мм) К=2,000;	т	0,7359	192200		141440		141440	0	152755
					0		0		0	11315	
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (10 мм) К=2,000;	т	0,2232	194468		43405		43405	0	46877
					0		0		0	3472	
26	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка МН НР = 91 % К=2,000;	т	0,0938	63017,06	15469,08	5911	1451	139	4406	11142
					46066,1	5554,37	4321	521	0	825	
27	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,064	584785		37426		37426	0	40420
					0		0		0	2994	
28	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (подколонник) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,08	25992,59	1595,37	28072	1723	24596	1906	32376

29	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство КМ-1 (2шт) НР = 91 % К=2,000;			1623,15	315,74	1753	341	0	2398	
			м3	1,12	40366,07	5818,75	45210	6517	27709	11121	60837
30	2902-0001-0101	Применение сульфатостойкого цемента (СН РК 8.04-08-2017) К=2,000;			9807,14	1104,46	10984	1237	0	4506	
			м3	2,2	270		594		594	0	642
31	2105-0301-3201				0		0		0	48	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм) К=2,000;	т	0,24336	195527		47583		47583	0	51390
32	2105-0301-3202				0		0		0	3807	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (20мм) К=2,000;	т	0,2528	192200		48588		48588	0	52475
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (8мм) К=2,000;			0		0		0	3887	
			т	0,0864	194468		16802		16802	0	18146
					0		0		0	1344	

Итого по разделу 2	**16 404 919**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1157532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	498529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12342902
Накладные расходы, тенге	1190779
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 215 177**
Итого по смете	**16 549 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 172 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	592 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 342 901
- перевозка грузов, тенге	0

Накладные расходы, тенге	1 216 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 225 905**
Итого	**16 549 764**
Временные здания и сооружения (2 %)	330 995
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	600 756
Итого	17 481 516
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	349 630
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**17 831 146**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**13 908 294**
НДС (12 %)	1 668 995
Итого по акту	**15 577 289**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Резервуар для сбросных вод емк.50м3 смета № 6-4-1

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г

от 12 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар для сбросных вод емк.50м3 смета № 6-4-1									
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	533,3	149,65	143,5	79806	76530	38	16130	103611
					6,07	35,94	3238	19165	0	7675	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	13,16	1240,43	0	16324	0	0	11753	30323
					1240,43	0	16324	0	0	2246	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5,W6 НР = 91 %	м3	3,3	22512,42	1043,03	74291	3442	67468	3667	84195
					1024,55	196,67	3381	649	0	6237	

9	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 W6 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	25,4	33486,73	2822,28	850563	71686	605255	178766	1111675
					6835,51	898,58	173622	22824	0	82346	
10	2901-1001-0101	Сульфатостойкость (ССЦ РК 8.04-08-2017)	м3	25,4	270		6858		6858	0	7407
					0		0		0	549	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (16мм)	т	3,0807	192200		592111		592111	0	639480
					0		0		0	47369	
12	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	0,09515	136348		12974		12974	0	14012
					0		0		0	1038	
13	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование Приямка НР = 91 %	т	0,01233	12408,76	1297,65	153	16	0	130	306
					11111,11	486,62	137	6	0	23	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм)	т	0,01068	195527		2088		2088	0	2255
					0		0		0	167	
15	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	0,00165	136348		225		225	0	243
					0		0		0	18	

Итого по смете **1 993 509**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 196704
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 151675

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1287015
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	210450
Сметная прибыль (8 %), тенге	147671
Итого	**1 993 509**
Временные здания и сооружения (2 %)	39 870
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	72 364
Итого	2 105 743
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	42 115
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 147 858**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**1 675 329**
НДС (12 %)	201 040
Итого по акту	**1 876 369**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов