Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"
Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

СПРАВКА №5 от 24.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	Наименовани	код
		б/н	14.07.2020 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водопровод хозяйственно-питьевой	69 975 142	2 000 004	2 000 004	2 000 004	-	-	-	-	240 000,43	2 240 004,04
2	Насосная 2-го подъема	18 776 655	3 514 614	3 514 614	3 514 614	-	-	-	-	421 753,44	3 936 367,31
3	Насосная 1-го подъема	5 567 723	2 065 168	2 065 168	2 065 168	-	-	-	-	247 820,20	2 312 988,55
4	Автоматизация комплексная	224 992	200 886	200 886	200 886	-	-	-	-	24 106,27	224 991,86
5	Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт)	29 657 317	298 785	298 785	298 785	-	-	-	-	35 854,22	334 639,41
6	Генеральный план	4 641 278	4 143 998	4 143 998	4 143 998	-	-	-	-	497 279,76	4 641 277,73
7	Покрытие территории за пределами территории	727 763	649 788	649 788	649 788	-	-	-	-	77 974,62	727 763,09
8	Наружные сети водопровода по нулевой смете №1	44 256 256	18 759 187	18 759 187	18 759 187	-	-	-	-	2 251 102,43	21 010 289,39
9	Наружные сети водопровода по нулевой смете №2	1 401 655	1 251 478	1 251 478	1 251 478	-	-	-	-	150 177,33	1 401 655,12
10	Водопровод хозяйственно-питьевой L=542,3 м	5 233 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Внутриплощадочные сети электроснабжения	9 045 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Наружные сети электроснабжения	1 909 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Станция очистки и обеззараживания	19 824 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Сети автоматизации	501 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Резервуар для сбросных вод емк.50м3	4 009 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Бурение двух эксплуатационных скважин	24 759 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Перевозка материалов свыше 30 км	3 900 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	244 412 059,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе за декабрь		32 883 908	32 883 908	32 883 908	-	-	-	-	3 946 068,71	36 829 976,49
	Итого к оплате										36 829 976,49
	Всего к оплате с НДС	**Тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят шесть тенге (49 тиын)**									

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Алвис ТОО,Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул Лазарева, дом № 37**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **911040000428**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, 1 Мая, дом № 189, к.412**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991140005229

Договор (контракт) Договор б/н от 14.07.2020 года

Номер документа	Дата составления
59	24.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района			усл	1	36 829 976,49	36 829 976,49	3 946 068,91
				Итого	1	x	36 829 976,49	3 946 068,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байкенов М.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Бипелов НЕ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1

Акт №25

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1									
		Раздел 2 Колодцы									
42	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-6, С-7)	т	0,073	521272		38053		38053	0	41097
					0		0		0	3044	
		Итого по разделу 2					**41 097**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 053				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3044				

Раздел 3 Трубопроводы

124	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	9,2711	48109,18	0	446025	0	12967	428727	944733
					46710,53	0	433058	0	0	69980	
125	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	4,8214	52281,7	0	252071	0	26861	222958	513031
					46710,5	0	225210	0	0	38002	
126	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопро	6,0931	78384,89	0	477607	0	136073	338119	880984
					56052,58	0	341534	0	0	65258	

Итого по разделу 3	**2 338 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	999802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	175 901
Накладные расходы, тенге	989 804
Сметная прибыль (8 %), тенге	173240

Итого по смете	**2 379 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	999 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	213 954
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	989 805
Сметная прибыль (8 %), тенге	176 285
Итого	**2 379 845**
Временные здания и сооружения (2 %)	47 597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	86 388

Итого	2 513 830
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	50 277
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 564 107**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**2 000 004**
НДС (12 %)	240 000
Итого по акту	**2 240 004**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Общестроительные работы насосной 2-го подъема смета № 2-4-1

Акт №26

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы насосной 2-го подъема смета № 2-4-1									
		Раздел 6 Полы									
81	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	236,84	27,74	11842	1387	7472	3252	16302
					59,66	9,54	2983	477	0	1208	
82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 % К=0,120;	м3 подстилающего слоя	6	23254,67	7,17	139528	43	121214	17175	169239
					3045,17	0	18271	0	0	12536	
83	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетка 6AI) НР = 91 %	т	0,23	227939,1	1234,78	52426	284	49578	2435	59250
					11147,83	486,96	2564	112	0	4389	

84	1111-0101-0401									
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1324,58	79,34	66229	3967	34785	26296	99927
				549,54	9,94	27477	497	0	7402	
85	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой	50	828,54	39,2	41427	1960	22888	15850	61859
				331,58	5,66	16579	283	0	4582	
86	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	2991,16	65,3	149558	3265	96314	48287	213673
				999,58	27,8	49979	1390	0	15828	

Итого по разделу 6 **620 250**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 117853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10906
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2759
- материалы, изделия и конструкции, тенге 332251

Накладные расходы, тенге 113295

Сметная прибыль (8 %), тенге **45 945**

Раздел 7 Отделочные работы

94	1111-0101-2702									
	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (покрытие крылец) НР = 94 %	м2 покрытия	3,5	2990,86	65,14	10468	228	6741	3381	14957
				999,71	28	3499	98	0	1108	

Итого по разделу 7 **14 957**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 97

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6739
Накладные расходы, тенге	3381
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 109**

Итого по смете	**635 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	121 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	338 991
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	116 678
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 054

Водопровод и канализация смета № 2-4-2

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

51	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2408	78	2408	78	216	2107	4876
					2114	36	2114	36	0	361	
52	2303-0102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5319		5319		5319	0	5745
					0		0		0	426	
53	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	787		787		787	0	850
					0		0		0	63	
54	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056		4056		4056	0	4380
					0		0		0	324	
55	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3060	156	3060	156	533	2393	5889
					2371	71	2371	71	0	436	

56	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17452		17452	17452	0	18848
					0		0	0	1396	
57	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	681	0	681	401	274	1031
					280	0	280	0	76	

Итого по разделу 4 **41 619**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге 28764

Накладные расходы, тенге 4775

Сметная прибыль (8 %), тенге **3 081**

Итого по смете **41 616**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге 28 763
- оборудование, тенге 0

Накладные расходы, тенге 4 773

Сметная прибыль (8 %), тенге **3 079**

Технологические решения смета № 2-4-3

0.1 Обвязка насосов

1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования (4 насоса) НР = 61 %	шт.	4	32136,25	1361	128545	5444	5501	72379	216998
					29400	263,5	117600	1054	0	16074	

2	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10861	924	10861	924	7685	1811	13686
					2252	263	2252	263	0	1014	
4	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	4	2072	17	8288	68	3716	3243	12453
					1126	0	4504	0	0	922	
5	1116-0901-0103	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	39547,5	1706,5	79095	3413	39627	36220	124540
					18027,5	452	36055	904	0	9225	
6	2303-0301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	2	334756		669512		669512	0	723073
					0		0		0	53561	
7	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	23164,5	344	46329	688	42793	2970	53243
					1424	91,5	2848	183	0	3944	
8	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3367,25	251,75	13469	1007	2104	10339	25713
					2589,5	48	10358	192	0	1905	
9	2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	35729		142916		142916	0	154349
					0		0		0	11433	
10	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	7763,5	463,5	15527	927	2548	12020	29751
					6026	106,5	12052	213	0	2204	

11	2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	71461	142922	142922	0	154356
					0	0	0	11434	
12	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1673	13384	13384	0	14455
					0	0	0	1071	
13	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3702	14808	14808	0	15993
					0	0	0	1185	
14	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1279	2558	2558	0	2763
					0	0	0	205	
15	2304-0501-0114	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10244	20488	20488	0	22127
					0	0	0	1639	
16	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519	208	208	0	225
					0	0	0	17	
17	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1526	916	916	0	989
					0	0	0	73	
18	2301-0103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	3272	19632	19632	0	21203
					0	0	0	1571	
19	2301-0103-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,1	6993	28671	28671	0	30965
					0	0	0	2294	

20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1	71	1	71	1	1	68	150
					69	0	69	0	0	11	
21	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	73,83	1	443	6	25	404	915
					68,67	0	412	0	0	68	
22	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4,1	86,34	0,98	354	4	68	276	680
					68,78	0	282	0	0	50	
23	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10113	783	20226	1566	2643	16064	39193
					8008,5	187,5	16017	375	0	2903	
24	2304-0102-1906	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	135187		270374		270374	0	292004
					0		0		0	21630	
25	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5518		33108		33108	0	35757
					0		0		0	2649	
26	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3702		7404		7404	0	7996
					0		0		0	592	
27	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12,4	5828,71	86,37	72276	1071	57432	13797	92959
					1110,73	24,68	13773	306	0	6886	
28	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21,3	9560,14	130,56	203631	2781	163088	37540	260465
					1772,86	25,54	37762	544	0	19294	

29	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,7	86,56	1,01	2917	34	567	2270	5602
					68,72	0	2316	0	0	415	
30	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3696		22176		22176	0	23950
					0		0		0	1774	
31	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	8854		141664		141664	0	152997
					0		0		0	11333	
32	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,46	466,37	0,88	5811	11	1382	3538	10097
					354,57	0,4	4418	5	0	748	
33	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	2198300	188500	21983	1885	17410	2977	26957
					268800	31900	2688	319	0	1997	
34	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	2986200	295200	29862	2952	23991	3235	35745
					291900	34900	2919	349	0	2648	
35	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840		13680		13680	0	14774
					0		0		0	1094	
36	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	16882	374	33764	748	6184	26511	65097
					13416	110	26832	220	0	4822	

37	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	2072,5	17	4145	34	1859	1621	6227
					1126	0	2252	0	0	461	
38	5102-0106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	64274		128548		0	0	128548
					0		0		128548	0	
39	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опорных столбиков В15 НР = 91 %	м3	0,8	26921,25	1091,25	21537	873	17109	3392	26923
					4443,75	216,25	3555	173	0	1994	
	0.2 Подъемно-транспортное оборудование										
40	1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4785	250	4785	250	0	2822	8216
					4535	92	4535	92	0	609	
41	5110-0401-0205	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 3 м	шт.	1	49432		49432		0	0	49432
					0		0		49432	0	

Итого по смете	**2 901 566**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	303499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5192
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1940154
- оборудование, тенге	177 980
Накладные расходы, тенге	253497
Сметная прибыль (8 %), тенге	**201 749**

Силовое электрооборудование смета № 2-4-4

1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3524	1208	3524	1208	64	1925	5885
					2252	422	2252	422	0	436	
2	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078		6078		6078	0	6564
					0		0		0	486	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2418,13	21,5	19345	172	10629	6152	27537
					1068	0	8544	0	0	2040	
4	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	429		1287		1287	0	1390
					0		0		0	103	
5	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149		4149		4149	0	4481
					0		0		0	332	
6	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429		858		858	0	927
					0		0		0	69	
7	2906-0604-0002	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-2,5А (ТОО ЭПС, цена 3200 тенге с НДС)	шт	1	2857		2857		2857	0	3086
					0		0		0	229	
8	2906-0604-0003	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-16А (ТОО ЭПС, цена 3000 тенге с НДС)	шт	1	2679		2679		2679	0	2893
					0		0		0	214	
9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4230	106	8460	212	3976	3114	12500
					2136	26,5	4272	53	0	926	
10	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353		2706		2706	0	2922
					0		0		0	216	

11	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1307	163	1307	163	18	849	2328
					1126	53	1126	53	0	172	
12	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753	0	11613
					0		0		0	860	
13	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	1634,77	660,92	21252	8592	1681	11840	35739
					844,54	420,38	10979	5465	0	2647	
14	2307-0101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	13	5273		68549		68549	0	74033
					0		0		0	5484	
15	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 DULUX EL LL 30W	шт.	13	652		8476		8476	0	9154
					0		0		0	678	
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	18	291,22	136,44	5242	2456	835	1891	7704
					108,39	37,5	1951	675	0	571	
17	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	147	702,73	326,42	103301	47984	36196	24141	137638
					130,08	98,01	19122	14407	0	10195	
18	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	70	326,33	2,4	22843	168	10915	8508	33859
					168	0,8	11760	56	0	2508	
19	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1018087		25452		25452	0	27488
					0		0		0	2036	
20	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	276263		27626		27626	0	29836

				0		0		0	2210	
21	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	175393		16662		16662	0	17995
					0		0		0	1333	
22	2906-0604-0003	Провод ВПП 2,5 (ТОО Электротехника, цена 121 тенге с НДС)	шт	15	121		1815		1815	0	1960
					0		0		0	145	
23	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	16	556,69	0	8907	0	67	5392	15443
					552,5	0	8840	0	0	1144	
24	2308-0306-0103	Разветвительная коробка КР-4	шт.	16	96		1536		1536	0	1659
					0		0		0	123	
25	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	16	378,63	49,06	6058	785	905	3288	10094
					273	12,38	4368	198	0	748	
26	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16	430		6880		6880	0	7430
					0		0		0	550	
27	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	499,5	76	999	152	112	559	1683
					367,5	21	735	42	0	125	
28	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	941		1882		1882	0	2033
					0		0		0	151	
29	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	383	3	383	3	8	268	703
					372	0	372	0	0	52	
30	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	217		217		217	0	234

				0		0		0	17	
31	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	916,67	17,33	2750	52	401	1661	4764
					765,67	3,33	2297	10	0	353	
32	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3	1241		3723		3723	0	4021
					0		0		0	298	
33	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	464,65	20,65	18586	826	11040	4982	25453
					168	5	6720	200	0	1885	
34	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,3	1033,64	0	3411	0	0	2456	6336
					1033,64	0	3411	0	0	469	
35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,3	640,61	0	2114	0	0	1522	3927
					640,61	0	2114	0	0	291	
36	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	22	569,91	22,68	12538	499	8805	2420	16155
					147	5,77	3234	127	0	1197	
37	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	3	1638,33	52	4915	156	2936	1458	6883
					607,67	0	1823	0	0	510	
38	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,003	1141333	0	3424	0	2956	356	4082
					156000	0	468	0	0	302	
39	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	3	1298,33	540	3895	1620	0	2487	6893
					758,33	228,67	2275	686	0	511	

40	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	1	643	276	643	276	0	412	1139
					367	123	367	123	0	84	
41	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2503		2503		2503	0	2703
					0		0		0	200	

Итого по смете	**579 167**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	288231
Накладные расходы, тенге	85682
Сметная прибыль (8 %), тенге	**42 900**

Отопление и вентиляция смета № 2-4-5

1	5806-0202-0001	Электрообогреватель для промышленных помещений ПЭТ-4-1,5 (АО КЕЛЕТ, цена 5500 тенге с НДС)	шт	5	4911		24555		0	0	24555
					0		0		24555	0	

Итого по смете	**24 555**
в том числе	
- оборудование, тенге	24 555

Всего по смете	**4 182 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**526 647**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**101 379**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**30 673**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2 596 139**
- перевозка грузов, тенге	**0**
- оборудование, тенге	**202 535**
Накладные расходы, тенге	**460 630**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**294 783**
Итого	**4 182 111**

Временные здания и сооружения (2 %)	83 642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	151 811
Итого	4 417 564
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	88 351
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 505 915**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**3 514 614**
НДС (12 %)	421 753
Итого по акту	**3 936 367**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Общестроительные работы насосной 1-го подъема (2шт) смета № 2-3-1

Акт №27

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентар	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технологические решения (2 скважины) смета № 2-3-2									
3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	10862	924	21724	1848	15372	3622	27374
					2252	263,5	4504	527	0	2028	
7	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	2072,5	17	4145	34	1859	1621	6227
					1126	0	2252	0	0	461	
8	5102-0106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	64274		128548		128548	0	128548
					0		0		0	0	

9	1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	5526,5	394	11053	788	2721	5918	18329
					3772	173,5	7544	347	0	1358	
10	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 65	шт.	2	35143		70286	0	70286	0	75909
					0		0	0	0	5623	
11	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2460,5	0	4921	0	4426	485	5838
					247,5	0	495	0	0	432	
12	2302-0101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1690		6760		6760	0	7301
					0		0		0	541	
13	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1495		2990		2990	0	3229
					0		0		0	239	
14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1870,5	106	7482	424	1202	5824	14370
					1464	21,75	5856	87	0	1064	
15	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24141		96564		96564	0	104289
					0		0		0	7725	
16	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	3367,75	251,88	26942	2015	4210	20679	51431
					2589,63	48	20717	384	0	3810	
17	2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	35729		214374		214374	0	231524

				0		0		0	17150	
18	2304-1001-3903 Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10 °С до +100 °С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	71030		142060		142060	0	153425
				0		0		0	11365	
19	1122-1001-0101 Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	1879	49	3758	98	433	3237	7555
				1613,5	21,5	3227	43	0	560	
20	2304-1011-0102 Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	113536		227072		227072	0	245238
				0		0		0	18166	
21	2303-0103-0201 Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725		1450		1450	0	1566
				0		0		0	116	
22	2302-0103-0207 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102		6612		6612	0	7141
				0		0		0	529	
23	2302-0103-0209 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1673		36806		36806	0	39750
				0		0		0	2944	
24	2302-0101-0174 Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	884		5304		5304	0	5728
				0		0		0	424	
25	2302-0101-1023 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601		1202		1202	0	1298
				0		0		0	96	
26	1311-0203-0201 Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	4426,5	1580	8853	3160	626	4670	14605

				2533,5	579,5	5067	1159	0	1082	
27	2305-1501-1601	Уровнемер УЭ-75	шт.	2	64675		129350		129350	0	139698
				0		0		0	10348	
28	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж Оголовка НР = 69 %	т конструкций	0,18	86138,89	5772,22	15505	1039	1271	9147	26624
				73305,56	344,44	13195	62	0	1972	
29	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Оголовок	т	0,18	462851		83313		83313	0	89978
				0		0		0	6665	
30	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	4924,68	43,75	196987	1750	172726	22682	237243
				562,78	15,85	22511	634	0	17574	
31	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1883,5	36,5	3767	73	2472	1221	5387
				611	12	1222	24	0	399	
32	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	70,5	1	141	2	2	134	297
				68,5	0	137	0	0	22	
33	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	912,9	63,4	9129	634	484	8043	18546
				801,1	19,6	8011	196	0	1374	
34	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1853		18530		18530	0	20012
				0		0		0	1482	
35	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	50	73,94	1,02	3697	51	209	3368	7630
				68,74	0	3437	0	0	565	

36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	75,09	2	413	11	202	139	596
					36,36	0,36	200	2	0	44	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 3 раза НР = 69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	5,5	205,45	4,73	1130	26	754	244	1484
					63,64	0,73	350	4	0	110	

Итого по смете	**1 698 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1251642
- оборудование, тенге	128548
Накладные расходы, тенге	91034
Сметная прибыль (8 %), тенге	**116 268**

Силовое электрооборудование смета № 2-3-3

1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3531	1208	3531	1208	71	1925	5892
					2252	422	2252	422	0	437	
2	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078		6078		6078	0	6564
					0		0		0	486	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2418,13	21,5	19345	172	10629	6152	27537
					1068	0	8544	0	0	2040	
4	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309		1309		1309	0	1414
					0		0		0	105	
5	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309		1309		1309	0	1414
					0		0		0	105	

6	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429		429		429	0	463
					0		0		0	34	
7	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	429		2145		2145	0	2317
					0		0		0	172	
8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4230	106	4230	106	1988	1557	6250
					2136	26	2136	26	0	463	
9	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353	0	1461
					0		0		0	108	
10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134	0	2268	0	16	1621	4200
					1126	0	2252	0	0	311	
11	2906-0604-0002	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-2,5А (ТОО ЭПС, цена 3200 тенге с НДС)	шт	2	2857		5714		5714	0	6171
					0		0		0	457	
12	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1307	163	1307	163	18	849	2328
					1126	53	1126	53	0	172	
13	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753	0	11613
					0		0		0	860	
14	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	1634,8	660,8	8174	3304	647	4554	13746
					844,6	420,4	4223	2102	0	1018	
15	2307-0101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	5	5273		26365		26365	0	28474
					0		0		0	2109	

16	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 DULUX EL LL 30W	шт.	5	652		3260		3260	0	3521
					0		0		0	261	
17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	5	291,4	136,4	1457	682	233	525	2141
					108,4	37,4	542	187	0	159	
18	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	125	702,72	326,42	87840	40803	30778	20529	117039
					130,08	98,02	16260	12253	0	8670	
19	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	40	326,35	2,4	13054	96	6238	4861	19348
					168	0,8	6720	32	0	1433	
20	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	455129		4551		4551	0	4915
					0		0		0	364	
21	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	276263		11051		11051	0	11935
					0		0		0	884	
22	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	175393		7016		7016	0	7577
					0		0		0	561	
23	2906-0604-0003	Провод ВПП 2,5 (ТОО Электротехника, цена 121 тенге с НДС)	шт	80	121		9680		9680	0	10454
					0		0		0	774	
24	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	12	556,67	0	6680	0	50	4044	11582
					552,5	0	6630	0	0	858	
25	2308-0306-0103	Разветвительная коробка КР-4	шт.	12	96		1152		1152	0	1244
					0		0		0	92	

26	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	378,8	49,2	1894	246	283	1027	3155
					273	12,2	1365	61	0	234	
27	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	430		2150		2150	0	2322
					0		0		0	172	
28	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	383	3	383	3	8	268	703
					372	0	372	0	0	52	
29	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	217		217		217	0	234
					0		0		0	17	
30	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	464,67	20,6	6970	309	4141	1868	9545
					168	5	2520	75	0	707	
31	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,8	1033,89	0	1861	0	0	1340	3457
					1033,89	0	1861	0	0	256	
32	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	640,56	0	1153	0	0	830	2142
					640,56	0	1153	0	0	159	
33	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	569,83	22,67	6838	272	4802	1320	8811
					147	5,83	1764	70	0	653	
34	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	7	622,57	25,43	4358	178	2857	986	5772
					189	6,57	1323	46	0	427	

35	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2917,25	180,25	11669	721	7168	2866	15698
					945	50	3780	200	0	1163	
36	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	1	1298	540	1298	540	0	829	2297
					758	229	758	229	0	170	
37	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	1	643	276	643	276	0	412	1139
					367	123	367	123	0	84	

Итого по смете **364 875**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 65948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 49078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15878
- материалы, изделия и конструкции, тенге 164459

Накладные расходы, тенге 58363
Сметная прибыль (8 %), тенге **27 027**

Итого по смете на 2 шт **729 750**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге **131 896**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **98 155**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге **31 757**
- материалы, изделия и конструкции, тенге **328 918**

Накладные расходы, тенге **116 726**
Сметная прибыль (8 %), тенге **54 054**

Отопление и вентиляция смета № 2-3-4

1	5806-0202-0001	Электрообогреватель для промышленных помещений ПЭТ-4-1,5 (АО КЕЛЕТ, цена 5500 тенге с НДС)	шт	3	4911		14733		0	0	14733
					0		0		14733	0	

Итого по смете **14 733**
в том числе
- оборудование, тенге 14 733

Итого по смете на 2 шт **29 466**
в том числе
- оборудование, тенге 29 466

Всего по смете	**2 457 386**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**230 621**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**11 953**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**98 155**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 469**
- перевозка грузов, тенге	
- оборудование, тенге	**143 281**
Накладные расходы, тенге	**207 760**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**170 322**
Итого	**2 457 386**
Временные здания и сооружения (2 %)	49 148
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	89 203
Итого	2 595 737
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	51 915
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 647 652**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**2 065 168**
НДС (12 %)	247 820
Итого по акту	**2 312 989**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Автоматизация комплексная

Акт №28

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Автоматизация комплексная смета № 5-1-1									
1	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене НР = 75 %	шт.	2	13002	3183,5	26004	6367	1061	15695	45035
					9288	1175,5	18576	2351	0	3336	
2	2900-0006-0001(г	Датчик реле уровня РОС-301 (ТОО Аль-CAPITAL LTD, цена 20000 тенге)	шт	2	17857		35714		35714	0	38571
					0		0		0	2857	
3	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	7	704	47,43	4928	332	2464	1565	7012
					304,57	5,86	2132	41	0	519	
4	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	7	179		1253		1253	0	1353
					0		0		0	100	
5	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1396,2	88,8	6981	444	3393	1918	9611
					628,8	0,2	3144	1	0	712	

6	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	253,5	0	507	0	65	270	839
					221	0	442	0	0	62	
7	2306-1707-0201	Коробка соединительная КС-4	шт.	2	75		150		150	0	162
					0		0		0	12	
8	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	7	71,86	0,71	503	5	130	266	831
					52,57	0,29	368	2	0	62	
9	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	23	38,65	0,83	889	19	387	352	1340
					21	0,26	483	6	0	99	
10	2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	41174		1235		1235	0	1334
					0		0		0	99	
11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	18,5	291,19	136,38	5387	2523	859	1943	7916
					108,38	37,46	2005	693	0	586	
12	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	13,5	702,74	326,44	9487	4407	3324	2217	12640
					130,07	98	1756	1323	0	936	
13	2306-0201-3303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0185	316203		5850		5850	0	6318
					0		0		0	468	
14	2306-0201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0035	607286		2126		2126	0	2296
					0		0		0	170	

15	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	175393		1754		1754	0	1894
					0		0		0	140	
0.1 Щит											
16	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18639	2504	18639	2504	12757	2982	23351
					3378	763	3378	763	0	1730	
17	2307-0201-0910	Щиты Atlantic IP55 600х400х250	шт.	1	40674		40674		40674	0	43928
					0		0		0	3254	
18	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	4	498	0	1992	0	0	1215	3464
					498	0	1992	0	0	257	
19	2307-0216-0901	Реле промежуточные РПУ 2М-211-420	шт.	4	1622		6488		6488	0	7007
					0		0		0	519	
20	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134	0	1134	0	8	811	2101
					1126	0	1126	0	0	156	
21	2307-0204-1303	Выключатель автоматический А63М	шт.	1	705		705		705	0	761
					0		0		0	56	
22	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1438	319,88	11504	2559	273	6851	19823
					1084	105,38	8672	843	0	1468	
23	2307-0104-0102	Лампы сигнальные АМЕ	шт.	7	145		1015		1015	0	1096
					0		0		0	81	
24	2307-0218-1507	Кнопка КЕ011	шт.	1	329		329		329	0	355
					0		0		0	26	
	Итого по смете						**239 038**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	44074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6023
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122014
Накладные расходы, тенге	36085
Сметная прибыль (8 %), тенге	17705
Итого	**239 038**
Временные здания и сооружения (2 %)	4 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	8 677
Итого	252 496
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5 050
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**257 546**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**200 886**
НДС (12 %)	24 106
Итого по акту	**224 992**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт) смета № 6-2-2

Акт №29

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт) смета № 6-2-2									
		Упрощенный фильтр-поглотитель из подручных материалов для резервуаров чистой воды смета № 6-2-1									
		0.1 Кольца стеновые									
1	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	11970,31	6676,56	7661	4273	297	5272	13968
					4829,69	2151,56	3091	1377	0	1035	
2	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	4	6840		27360		27360	0	29549
					0		0		0	2189	

3	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами (колпак) НР = 98 % К=2,000;	зонт	2	4276	40	8552	80	7478	996	10312
					497	11	994	22	0	764	
4	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,01	755300	61100	7553	611	3934	3181	11593
					300800	20500	3008	205	0	859	
5	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	1116		2232		2232	0	2411
					0		0		0	179	
6	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка МН-6 НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0926	663736,5	5799,14	61462	537	57529	4128	70837
					36673,87	1101,51	3396	102	0	5247	
7	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровод	0,0022	3165000	130909,09	6963	288	6124	623	8193
					250454,55	35454,55	551	78	0	607	
8	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровод	0,0006	11158333	211666,67	6695	127	6382	220	7468
					310000	60000	186	36	0	553	
9	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	2,2	725,91	16,82	1597	37	852	706	2487
					321,82	5,45	708	12	0	184	
10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;	кг	0,00248	542		1		1	0	1
					0		0		0	0	

0.2 Зонт

11	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление зонта) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,065	139000	35261,54	9035	2292	331	4906	15056
					98646,15	10738,46	6412	698	0	1115	
12	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 (L32x3) К=2,000;	т	0,06226	211892		13192		13192	0	14247
					0		0		0	1055	
13	2301-0301-0203	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 110 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	0,11	5178		570		570	0	616
					0		0		0	46	
14	2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=2,000;	т	0,00034	191814		65		65	0	70
					0		0		0	5	
15	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (обшивка каркаса листом 1,6мм и дверца) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,18424	293399,91	114399,7	54056	21077	1833	23568	83834
					169051,24	16342,81	31146	3011	0	6210	
16	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=2,000;	т	0,18414	233563		43008		43008	0	46449
					0		0		0	3441	
17	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=2,000;	т	0,0001	187952		19		19	0	21

				0		0		0	2	
18	1120-0701-0111	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1250 мм и более. Установка над шахтами НР = 98 % К=2,000;	зонт	0,24924	2896,81	184,56	722	46	82	594	1421
					2383,25	48,15	594	12	0	105	
	0.3 Фильтрующий материал										
19	1134-0109-0205	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,4 мм. Устройство НР = 76 % К=2,000;	м2 экранирования	1,3	16456,15	1385,38	21393	1801	9512	8229	31992
					7753,85	574,62	10080	747	0	2370	
20	1106-1401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком НР = 91 % К=2,000;	м3 загрузки	0,63	3968,25	847,62	2500	534	1217	824	3590
					1188,89	249,21	749	157	0	266	
21	1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием НР = 91 % К=2,000;	м3 загрузки	0,19	5505,26	884,21	1046	168	635	265	1416
					1278,95	252,63	243	48	0	105	

Итого по смете	**355 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	182653
Накладные расходы, тенге	53512
Сметная прибыль (8 %), тенге	**26 337**
Итого	**355 531**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 111
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	12 906
Итого	375 547

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	7 511
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**383 058**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**298 785**
НДС (12 %)	35 854
Итого по акту	**334 639**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Генеральный план

Акт №30

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Генеральный план смета № 7-1-1									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	1475	24,06	24,06	35484	35484	0	9522	48606
					0,00	8,97	0	13225	0	3601	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	1475	31,75	31,75	46831	46831	0	11512	63010
					0	10,84	0	15989	0	4667	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток) НР = 72 %	м3 грунта	1379	184,04	176,48	253794	243365	130	51294	329495

				7,47	44,19	10299	60942	0	24407	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,970;	т	2716,63	54		146698		146698	0	158434
					0		0		0	11736	
5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1379	6,38	6,38	8804	8804	0	1763	11413
					0	1,78	0	2448	0	845	
6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1379	6,38	6,38	8804	8804	0	1763	11413
					0	1,78	0	2448	0	845	
		Итого по разделу 1					**622 369**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10299				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					343288				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95052				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					130				
		- перевозка грузов, тенге					146 698				
		Накладные расходы, тенге					75854				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					46100				
	Раздел 2 Покрытие территории										
7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	319,5	2897,31	953,17	925689	304539	584206	104504	1112608
					115,63	187,23	36944	59819	0	82414	
8	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2130	678,09	175,28	1444328	373345	1012502	183999	1758593

9 1127-0403-0204				27,46	52,53	58481	111888	0	130266	
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	2130	198,184	53,47	422132	113898	308234	37777	496702
				0	16,42	0	34979	0	36793	
	Итого по разделу 2					**3 367 902**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					95425				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					791782				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206686				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1904942				
	Накладные расходы, тенге					326280				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					249474				
Раздел 3 Малые архитектурные формы										
10 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	1	43228	106	43228	106	41480	1520	48328
				1642	28	1642	28	0	3580	
11 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	4	15951	0	63804	0	63804	0	68908
				0	0	0	0	0	5104	
19 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка МСЗ НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,23868	663738,1	5802,75	158421	1385	148282	10641	182587
				36676,72	1106,08	8754	264	0	13525	
20 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических (ворота и калитка) НР = 118 %	шт.	2	29895	4354	59790	8708	11744	50080	118660
				19669	1551,5	39338	3103	0	8790	
21 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 (ворота и калитка)	т	0,214	686222		146852		146852	0	158600

				0		0		0	11748	
22 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление стоек для СББ Егозы-900) НР = 69 % К=183,000;	т конструкций	0,82716	80110,26	17092,22	66264	14138	2900	36998	111523
				59512,07	5313,36	49226	4395	0	8261	
23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L50x5) К=183,000;	т	0,82716	205591		170057		170057	0	183662
				0		0		0	13605	
24 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж стоек для СББ Егозы-900 НР = 69 % К=183,000;	т конструкций	0,82716	54129,79	18944,34	44774	15670	5101	18640	68487
				29018,57	3641,38	24003	3012	0	5073	

Итого по разделу 3	**940 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	590221
Накладные расходы, тенге	117879
Сметная прибыль (8 %), тенге	69686

Итого по смете	**4 931 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	228 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 175 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 495 293
- перевозка грузов, тенге	146 698
Накладные расходы, тенге	520 013
Сметная прибыль (8 %), тенге	365 261
Итого	**4 931 028**
Временные здания и сооружения (2 %)	98 621

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	178 996
Итого	5 208 645
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	104 173
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**5 312 818**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**4 143 998**
НДС (12 %)	497 280
Итого по акту	**4 641 278**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Покрытие территории за пределами территории

Акт №31

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие территории смета № 7-2-1									
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	73,35	2897,31	953,18	212518	69916	134120	23992	255431
					115,64	187,23	8482	13733	0	18921	
2	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	489	678,09	175,28	331586	85712	232447	42242	403733
					27,46	52,53	13428	25687	0	29906	

3 1127-0403-0204									
Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	489	198,19	53,47	96915	26149	70764	8673	114033
			0	16,42	0	8031	0	8447	

Итого по смете	**773 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47451
- материалы, изделия и конструкции, тенге	437331
Накладные расходы, тенге	74907
Сметная прибыль (8 %), тенге	57274
Итого	**773 197**
Временные здания и сооружения (2 %)	15 464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	28 067
Итого	816 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	16 335
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**833 062**

Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**649 788**
НДС (12 %)	77 975
Итого по акту	**727 763**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Акт №32

приемки выполненных работ за декабрь 2020г

от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3480,0002	153,10	145,68	532772	506967	0	100978	684450
					7,42	32,89	25806	114441	0	50700	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых) НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	641,8	1861,68	0	1194826	0	0	860270	2219504

				1861,67	0	1194820	0	0	164408	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5850,9998	139,18	132,44	814342	774906	0	154354	1046192
				6,74	29,90	39436	174945	0	77496	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2405,0	640,74	0	1540980	0	0	1109505	2862524
				640,74	0	1540980	0	0	212039	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7215,0	15,79	15,79	113925	113925	0	30597	156084
				0	5,89	0	42496	0	11562	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7215,0	131,32	62,74	947474	452651	0	504077	1567675
				68,58	28,46	494805	205303	0	116124	
7 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4121,80	1026,74	1026,74	4232017	4232017	0	1935175	6660568
				0	652,08	0	2687743	0	493375	
	Итого по разделу 1					15196996				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3295846				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 080 467				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 224 928				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					4694957				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1125703				
Раздел 3 Трубопроводы										
20 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3	243649,7	64572,16	316745	83944	704	251838	614069
				178536,04	17142,43	232097	22285	0	45487	

21	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1313	173		227149		227149	0	245321
					0		0		0	18172	
22	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,3	48109,18	0	62542	0	1818	60116	132471
					46710,53	0	60724	0	0	9813	
23	2304-0905-1007	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	191	829,0		158339		158339	0	171006
					0		0		0	12667	
24	2304-0905-1009	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	189	1913		361557		361557	0	390482
					0		0		0	28925	
25	2304-0905-1010	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	3347,00		63593		63593	0	68680
					0		0		0	5087	
37	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Седелки) НР = 99 %	шт.	85	1212,43	800,09	103057	68008	0	51995	167456
					412,34	205,55	35049	17472	0	12404	
38	2302-0303-4124	Седелка для труб ПЭ с резьбовым отводом 180x1	шт.	39	6740		262860	–	262860	–	283889
					–		–	–	–	21029	
39	2302-0303-4124	Седелка для труб ПЭ с резьбовым отводом 180	шт.	3	6740		20220	–	20220	–	21838
					–		–	–	–	1618	
40	2302-0303-5105	Седелка для труб ПЭ с резьбовым отводом 110x1	шт.	30	2029,00		60870	–	60870	–	65740
					–		–	–	–	4870	
41	2302-0303-5105	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 110	шт.	10	2029,00		20290	–	20290	–	21913
					–		–	–	–	1623	
42	счет	Седелка для труб ПЭ с резьбовым отводом 63x1	шт.	2	861,61		1723	–	1723	–	1861

				–		–	–	–	138	
43 счет	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 63	шт.	1	861,61		862	–	862	–	931
				–		–	–	–	69	
44 счет	Резьба диам. 25мм	шт.	118	107,14		12643	–	12643	–	13654
				–		–	–	–	1011	
	Итого по разделу 3					**2 199 255**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					327 869				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 951				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 757				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 192 628				
	- накладные расходы, тенге					363 950				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					162 912				
	Итого по смете № 2-1-1					**17 396 252**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 623 715				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 232 418				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 264 685				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 192 628				
	Накладные расходы, тенге					5 058 907				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 288 615				
	Генеральный план смета № 7-1-1									
1 1107-0111-0106 прим.	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по металлическим столбам. Установка									
		м оград	543	4 773,37	1 751,77	2591940	951211	352190	1919296	4872135
				2 373,00	622,89	1288539	338229	0	360899	
2 1114-0203-0201	Ограждение из колючей проволоки (4 ряда). Подвеска НР = 99 %	м проволоки	2150	24,71	0,25	53127	527	0	52309	113871
				24,47	0,11	52600	237	0	8435	
3 счет	Проволока колючая ГОСТ 285-69 д. 2,8 оц. цена 600/1,12/1,02	кг	160	525,21		84034		84034	0	90756

	0	0	0	6723
Итого по смете № 7-1-1		**5 076 762**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1341139		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		951738		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		338466		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		436223		
Накладные расходы, тенге		1971605		
Сметная прибыль (8 %), тенге		376056		

ВСЕГО:		**22473014**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4964854
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7184156
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3603151
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1628851
- оборудование, тенге		
- перевозка грузов, тенге		
Накладные расходы, тенге		7030512
Сметная прибыль (8 %), тенге		1664672
ВСЕГО Добавить:	**Тенге**	**22473014**
Итого		**22 473 014**
Временные здания и сооружения (2 %)		389 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		707 544
Итого		23 570 390
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		479 850
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**24 050 240**

Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**18 759 187**
НДС (12 %)	2 251 102
Итого по акту	**21 010 289**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Акт №33

приемки выполненных работ за декабрь 2020г от 24 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1									
		Раздел 2 Земляные работы									
2	1101-0101-03(	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1722,7	139,18	132,44	239765	228154	0	45439	308021
					6,74	29,90	11611	51509	0	22816	
3	1101-0205-03(	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	53,3	1618,85	0	86252	0	0	62102	160222
					1618,85	0	86252	0	0	11868	

4 1101-0205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	433,6	640,74	0	277825	0	0	200034	516087
				640,74	0	277825	0	0	38229	
5 1101-0104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1342,3	15,79	15,79	21195	21195	0	5692	29038
				0	5,89	0	7906	0	2151	
6 1101-0201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1342,3	131,32	62,74	176271	84213	0	93780	291655
				68,58	28,46	92055	38195	0	21604	
	Итого по разделу 2					1305023				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					467743				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					333 562				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					97 610				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					407047				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					96668				
Раздел 3 Трубопроводы										
7 1122-0501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,24	243649,7	64572,16	58476	15497	130	46493	113367
				178536,04	17142,43	42849	4114	0	8398	
8 2301-0501-13(	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	242,4	173		41935		41935	0	45290
				0		0		0	3355	
9 1122-0701-01(	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,24	48109,18	0	11546	0	336	11098	24456
				46710,53	0	11211	0	0	1812	
	Итого по разделу 3					**183 113**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 401
- накладные расходы, тенге	57 592
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 564
Итого по смете № 2-1-1	**1 488 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	521 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 401
Накладные расходы, тенге	464 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 232
ВСЕГО Добавить: Тенге	**1488136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	521 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 401
Накладные расходы, тенге	464 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 232
Итого	**1 488 136**
Временные здания и сооружения (2 %)	29 763
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	55 100
Итого	1 572 999
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	31 460
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 604 459**

Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**1 251 478**
НДС (12 %)	150 177
Итого по акту	**1 401 655**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов