Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)118380

Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Часть раздела АР

Акт № 1
выполненных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		Блок А В								
2	СПрайс Экотон стр.9	Газоблок стеновой Б300(300х250х600) м3	0,016	7492,64	--	120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Блок М Н Р П								
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	295,06	1242,60	34,37	366642	10141	70285	1,21	357
				189,00	12,87	55766	3797	118	0,06	19
		Инвентарные леса и облицовка наружных стен с утеплением								
42	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	3240	31,04	0,05	100557	162	29765	0,05	159
				7,70	0,02	24948	65	119	--	--
43	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	388,04	551,60	3,99	214043	1548	190834	2,70	1048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		467,15	1,22	181273	473	105	--	2
44	СПрайс Алпроф стр.11	Алюминиевые панели с подконструкциями (откосы)	388,04	3648,84	--	1415894	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2097255	11851			1563
			Тенге			261987	4336			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2097255				
	Материалы -		Тенге			110448				
	Всего заработная плата -		Тенге				266323,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1416014				
	Местные материалы -		Тенге			296954				
		Накладные расходы -	Тенге			290884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43633,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2531428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1730
		Сметная заработная плата -	Тенге				309955,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2531428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1730
		Сметная заработная плата -	Тенге				309955,00			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Тип 0003								
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	350	249,47	9,95	87316	3483	24082	0,36	125
		м2		52,20	3,74	18270	1309	123	0,02	6
149	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	350	124,46	2,01	43562	704	1137	0,01	5
		м2		1,89	0,75	662	262	123	--	1
		Тип 0011								
198	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1360	37,52	2,62	51023	3563	19237	0,07	93
		м2		10,51	0,99	14294	1346	123	--	7
199	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	103	9207,36	--	948358	--	71833	3,66	377
		м3		567,00	--	58401	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1130260	7749			599
			Тенге			91626	2918			14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1130260				
	Материалы -		Тенге			6317				
	Всего заработная плата -		Тенге				94544,00			
	Местные материалы -		Тенге			1024567				
		Накладные расходы -	Тенге			116289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17443,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1321342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата -	Тенге				111987,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1321342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата -	Тенге				111987,00			
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ,ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ								
		Двери								
221	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	1,79	14806,01	1133,15	26503	2028	21411	82,10	147
		т		12892,50	398,25	23078	713	90	1,95	3
222	С12022-1	Металлические двери огрунтованные и окрашенные ДГ18-9	3	19362,86	--	58089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	С12022-1	Металлические двери огрунтованные и окрашенные ДГ18-12	9	25817,14	--	232354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	С12022-1	Металлические двери огрунтованные и окрашенные ДГН21-9	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			342046	2028			147
			Тенге			23078	713			3
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			342046				
	Материалы -		Тенге			1397				
	Всего заработная плата -		Тенге				23790,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315543				
		Накладные расходы -	Тенге			21411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3212,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			385264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				27002,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			385264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				27002,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3569561	21629			2309
			Тенге			376691	7966			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3227515				
	Материалы -		Тенге			116765				
	Всего заработная плата -		Тенге				360867,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1416014				
	Местные материалы -		Тенге			1321522				
		Накладные расходы -	Тенге			407173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61076,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3852770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2401
		Сметная заработная плата -	Тенге				421943,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			342046				
	Материалы -		Тенге			1397				
	Всего заработная плата -		Тенге				23790,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315543				
		Накладные расходы -	Тенге			21411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3212,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			385264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				27002,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4238034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2562
		Сметная заработная плата -	Тенге				448945,00			
	Всего:		Тенге			4 238 034				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		76 285				
	ИТОГО:		Тенге			4 314 319				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		104 407				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		17 257				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		43 143				
	ИТОГО:		Тенге			4 479 126				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах		Тенге			9 352 414				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		187 048				
	Итого с налогами:		Тенге			9 539 463				
	НДС 12%		Тенге	12%		1 144 736				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			10 684 198				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			23 892				
	Итого:		Тенге			10 660 306				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**10 553 703**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.