Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Часть раздела. Вентиляция

Акт № 4

выполненных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция Блок Г, Е, К								
383	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,1	1880,91	13,82	34045	250	6141	1,62	29
		м2		259,88	5,18	4704	94	128	0,03	--
384	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31,1	1855,51	11,11	57706	345	9664	1,48	46
		м2		238,61	4,16	7421	129	128	0,02	1
385	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	50,8	1975,51	11,11	100356	564	15786	1,48	75
		м2		238,61	4,16	12122	211	128	0,02	1
386	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1939,73	9,61	23277	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
387	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,8	1880,92	8,82	37242	175	4018	0,96	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		155,22	3,31	3073	65	128	0,02	--
388	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	91,5	200,00	--	18300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П10								
403	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,8	1855,51	11,11	16329	98	2735	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2100	37	128	0,02	--
404	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1975,51	11,11	7902	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
405	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1939,73	9,61	21725	108	3015	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--
406	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,2	1880,92	8,82	51161	240	5519	0,96	26
		м2		155,22	3,31	4222	90	128	0,02	--
407	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23,4	200,00	--	4680	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П13								
420	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1880,91	13,82	18057	133	3257	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2495	50	128	0,03	--
421	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,4	1855,51	11,11	26719	160	4475	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3436	60	128	0,02	--
422	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,1	1975,51	11,11	31806	179	5003	1,48	24
				238,61	4,16	3842	67	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
423	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,2	1939,73	9,61	35303	175	4899	1,28	23
		м2		206,72	3,59	3762	65	128	0,02	--
424	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	52,2	200,00	--	10440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В28								
437	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1855,51	11,11	13360	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
438	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7	1975,51	11,11	13829	78	2175	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1670	29	128	0,02	--
439	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,1	1939,73	9,61	17652	87	2450	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1881	33	128	0,02	--
440	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5	1939,73	9,61	20367	101	2827	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2171	38	128	0,02	--
441	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17	1880,92	8,82	31976	150	3450	0,96	16
		м2		155,22	3,31	2639	56	128	0,02	--
442	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	200,00	--	4800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В27(2шт)								
452	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,83	1810,91	13,82	19618	150	3675	1,62	18
		м2		259,88	5,18	2815	56	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20,4	200,00	--	4080	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В6(2шт)								
475	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10	1810,91	13,82	18109	138	3393	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2599	52	128	0,03	--
476	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1855,51	11,11	4453	27	746	1,48	4
		м2		238,61	4,16	573	10	128	0,02	--
477	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,2	200,00	--	3040	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В18								
508	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1855,51	11,11	3897	23	653	1,48	3
		м2		238,61	4,16	501	9	128	0,02	--
509	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1490,92	8,82	18786	111	2557	0,96	12
		м2		155,22	3,31	1956	42	128	0,02	--
510	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17	1975,51	11,11	33584	189	5283	1,48	25
		м2		238,61	4,16	4056	71	128	0,02	--
511	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,9	200,00	--	4380	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ8								
517	Е0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	14	2045,51	11,11	28637	156	4350	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3341	58	128	0,02	--
523	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ9-ВЕ12								
524	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1880,91	13,82	3762	28	679	1,62	3
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	--
525	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,24	1855,51	11,11	11578	69	1939	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1489	26	128	0,02	--
		Блок М Н П Р								
543	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,72	1810,91	13,82	12169	93	2280	1,62	11
		м2		259,88	5,18	1746	35	128	0,03	--
544	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1880,91	13,82	2257	17	407	1,62	2
		м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	--
545	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16	1855,51	11,11	29688	178	4972	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3818	67	128	0,02	--
546	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	46,9	1975,51	11,11	92651	521	14574	1,48	69
		м2		238,61	4,16	11191	195	128	0,02	1
547	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	47,25	1939,73	9,61	91652	454	12720	1,28	61
		м2		206,72	3,59	9768	170	128	0,02	1
548	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	63,9	200,00	--	12780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,61	1810,91	13,82	13789	105	2583	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1979	39	128	0,03	--
571	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1880,91	13,82	8464	62	1527	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1169	23	128	0,03	--
572	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7	1975,51	11,11	13829	78	2175	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1670	29	128	0,02	--
573	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,2	1939,73	9,61	45002	223	6246	1,28	30
		м2		206,72	3,59	4796	83	128	0,02	--
574	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34	200,00	--	6800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П6								
594	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1810,91	13,82	27164	207	5089	1,62	24
		м2		259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
595	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	50,4	1975,51	11,11	99566	560	15662	1,48	75
		м2		238,61	4,16	12026	210	128	0,02	1
596	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	73,3	1939,73	9,61	142182	704	19733	1,28	94
		м2		206,72	3,59	15153	263	128	0,02	1
597	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1880,92	8,82	27085	127	2922	0,96	14
		м2		155,22	3,31	2235	48	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26	1849,55	9,22	48088	240	4282	0,78	20
		м2		125,21	3,45	3256	90	128	0,02	--
601	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	92,4	200,00	--	18480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П7								
613	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,6	1880,91	13,82	12414	91	2239	1,62	11
		м2		259,88	5,18	1715	34	128	0,03	--
614	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	1975,51	11,11	3556	20	559	1,48	3
		м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	--
615	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,6	1939,73	9,61	5043	25	700	1,28	3
		м2		206,72	3,59	537	9	128	0,02	--
616	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1939,73	9,61	5819	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	--
617	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,6	1880,92	8,82	6771	32	731	0,96	3
		м2		155,22	3,31	559	12	128	0,02	--
618	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1880,92	8,82	7524	35	812	0,96	4
		м2		155,22	3,31	621	13	128	0,02	--
619	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1880,92	8,82	18057	85	1948	0,96	9
		м2		155,22	3,31	1490	32	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
620	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,4	1849,55	9,22	19235	96	1713	0,78	8
		м2		125,21	3,45	1302	36	128	0,02	--
621	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	96	1849,55	9,22	177557	885	15811	0,78	75
		м2		125,21	3,45	12020	332	128	0,02	2
622	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	39,6	200,00	--	7920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В17								
631	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1880,91	13,82	3009	22	543	1,62	3
		м2		259,88	5,18	416	8	128	0,03	--
632	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	1975,51	11,11	3556	20	559	1,48	3
		м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	--
633	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,6	1939,73	9,61	5043	25	700	1,28	3
		м2		206,72	3,59	537	9	128	0,02	--
634	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1939,73	9,61	5819	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	--
635	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,6	1880,92	8,82	6771	32	731	0,96	3
		м2		155,22	3,31	559	12	128	0,02	--
636	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1880,92	8,82	7524	35	812	0,96	4
		м2		155,22	3,31	621	13	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1880,92	8,82	18057	85	1948	0,96	9
		м2		155,22	3,31	1490	32	128	0,02	--
638	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,4	1849,55	9,22	19235	96	1713	0,78	8
		м2		125,21	3,45	1302	36	128	0,02	--
639	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	78	1849,55	9,22	144265	719	12846	0,78	61
		м2		125,21	3,45	9767	269	128	0,02	1
640	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	29	200,00	--	5800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В10								
655	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,22	1810,91	13,82	9453	72	1771	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1357	27	128	0,03	--
656	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,92	1645,51	11,11	11393	77	2152	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1652	29	128	0,02	--
657	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,95	1880,91	13,82	3668	27	662	1,62	3
		м2		259,88	5,18	507	10	128	0,03	--
658	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1855,51	11,11	11875	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
659	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,7	1975,51	11,11	11260	63	1771	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1360	24	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
660	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,2	1939,73	9,61	45002	223	6246	1,28	30
		м2		206,72	3,59	4796	83	128	0,02	--
661	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,96	1880,92	8,82	26258	123	2833	0,96	13
		м2		155,22	3,31	2167	46	128	0,02	--
662	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	1849,55	9,22	33292	166	2964	0,78	14
		м2		125,21	3,45	2254	62	128	0,02	--
667	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40,3	200,00	--	8060	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В21								
674	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,88	1810,91	13,82	3412	26	639	1,62	3
		м2		259,88	5,18	490	10	128	0,03	--
675	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200,00	--	720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В25								
682	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,85	1810,91	13,82	6966	53	1305	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1000	20	128	0,03	--
683	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,2	200,00	--	1440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
709	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,16	1810,91	13,82	12965	99	2429	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1860	37	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,02	1670,91	13,82	8395	69	1704	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1306	26	128	0,03	--
711	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,6	200,00	--	3120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В26:Вытяжной шкаф, ВШ1								
720	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2	1975,51	11,11	3951	22	621	1,48	3
		м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	--
721	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200,00	--	240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В16								
728	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,96	1810,91	13,82	3554	27	666	1,62	3
		м2		259,88	5,18	510	10	128	0,03	--
729	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-7								
736	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,32	1490,92	8,82	33277	197	4529	0,96	22
		м2		155,22	3,31	3465	74	128	0,02	--
737	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,72	1880,91	13,82	3235	24	584	1,62	3
		м2		259,88	5,18	447	9	128	0,03	--
742	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,3	200,00	--	3860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ8-13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,79	1490,92	8,82	17578	104	2392	0,96	11
		м2		155,22	3,31	1830	39	128	0,02	--
744	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,88	1880,91	13,82	18583	137	3352	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2568	51	128	0,03	--
751	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,8	200,00	--	4360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция Блок В								
961	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,93	1810,91	13,82	14358	110	2690	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2060	41	128	0,03	--
762	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,5	1880,91	13,82	34797	256	6276	1,62	30
		м2		259,88	5,18	4808	96	128	0,03	--
763	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33,4	1490,92	8,82	49797	295	6777	0,96	32
		м2		155,22	3,31	5184	110	128	0,02	1
764	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,8	1975,51	11,11	39115	220	6153	1,48	29
		м2		238,61	4,16	4725	82	128	0,02	--
765	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,4	1939,73	9,61	43450	215	6030	1,28	29
		м2		206,72	3,59	4631	80	128	0,02	--
766	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1880,92	8,82	10157	48	1096	0,96	5
		м2		155,22	3,31	838	18	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1880,92	8,82	22571	106	2435	0,96	12
		м2		155,22	3,31	1863	40	128	0,02	--
769	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	73,2	200,00	--	14640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В14								
789	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,67	1810,91	13,82	4833	37	906	1,62	4
		м2		259,88	5,18	694	14	128	0,03	--
790	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1880,91	13,82	15800	116	2850	1,62	14
		м2		259,88	5,18	2183	43	128	0,03	--
791	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,2	200,00	--	2640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
803	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,43	1810,91	13,82	4407	34	826	1,62	4
		м2		259,88	5,18	632	13	128	0,03	--
804	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,71	1645,51	11,11	7750	52	1464	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1124	20	128	0,02	--
805	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1880,91	13,82	2821	21	509	1,62	2
		м2		259,88	5,18	390	8	128	0,03	--
806	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,7	1855,51	11,11	1299	8	218	1,48	1
		м2		238,61	4,16	167	3	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
807	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1855,51	11,11	7422	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
808	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,2	200,00	--	2640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В20								
821	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,63	1810,91	13,82	12012	92	2250	1,62	11
		м2		259,88	5,18	1724	34	128	0,03	--
822	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6	1880,91	13,82	4890	36	882	1,62	4
		м2		259,88	5,18	676	13	128	0,03	--
823	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1855,51	11,11	6494	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
824	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,1	200,00	--	2820	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В23								
834	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1880,91	13,82	10533	77	1900	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1455	29	128	0,03	--
835	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,4	200,00	--	1680	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-3								
838	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,05	1490,92	8,82	3056	18	416	0,96	2
		м2		155,22	3,31	318	7	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
842	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ5,6,8								
843	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,74	1609,73	9,61	10850	65	1814	1,28	9
		м2		206,72	3,59	1393	24	128	0,02	--
844	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,8	1490,92	8,82	1193	7	162	0,96	1
		м2		155,22	3,31	124	3	128	0,02	--
849	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,3	200,00	--	1660	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2548080	13375			1585
			Тенге			255257	5008			24
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2548080				
	Материалы -		Тенге			2127167				
	Всего заработная плата -		Тенге				260265,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152280				
	Сдача и испытание -		Тенге			12792				
		Накладные расходы -	Тенге			333139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3054092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1776
		Сметная заработная плата -	Тенге				310236,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3054092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1776
		Сметная заработная плата -	Тенге				310236,00			
	Всего:		Тенге			3 054 092				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		54 974				
	ИТОГО:		Тенге			3 109 066				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		75 239				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		12 436				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		31 091				
	ИТОГО:		Тенге			3 227 832				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах		Тенге			6 739 713				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		134 794				
	Итого с налогами:		Тенге			6 874 507				
	НДС 12%		Тенге	12%		824 941				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			7 699 448				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			17 218				
	Итого:		Тенге			7 682 231				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**7 605 408**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.