Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт № 6

выполненных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутриплощадочное освещение								
		Земляные работы								
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-2,Т-4,Т-6 глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,69	218,93	--	4311	--	4871	1,54	30
		м3		218,93	--	4311	--	113	--	--
23	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	63,5	23,36	22,08	1483	1402	421	0,01	1
		м3		1,28	5,56	81	353	97	0,02	1
24	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	293,4	36,70	27,80	10768	8157	4376	0,06	18
		м		8,80	6,90	2582	2024	95	0,04	12
25	С143008-92	Песок природный	18,52	838,00	--	15520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,67	134,10	--	8672	--	9800	0,97	63
		м3		134,10	--	8672	--	113	--	--
		Электромонтажные работы								
31	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,45	21603,38	--	9722	--	10291	133,00	60
		кан.-км		20790,00	--	9356	--	110	--	--
32	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	45	999,00	--	44955	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,176	221547,38	--	38992	--	5314	175,00	31
		кан.-км		27450,00	--	4831	--	110	--	--
34	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм	24	108,00	--	2592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	452	38,10	3,20	17221	1446	12667	0,15	68
		м		28,80	0,70	13018	316	95	--	2
36	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	14	73,10	20,80	1023	291	370	0,14	2
		м		23,40	4,40	328	62	95	0,03	--
38	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,461	360600,00	--	166251	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-119	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	0,0143	45900,00	--	655	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			322166	11296			272
			Тенге			43178	2755			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			195919				
	Материалы -		Тенге			3191				
	Всего заработная плата -		Тенге				18330,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166906				
		Накладные расходы -	Тенге			17413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2612,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12800				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			226132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20942,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78700				
	Материалы -		Тенге			34193				
	Всего заработная плата -		Тенге				27604,00			
	Местные материалы -		Тенге			15854				
		Накладные расходы -	Тенге			30697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4605,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				32209,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47547				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50400				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			392493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				53150,00			
	Всего:		Тенге			392 493				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		7 065				
	ИТОГО:		Тенге			399 558				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		9 669				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		1 598				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		3 996				
	ИТОГО:		Тенге			414 821				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			866 146				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		17 323				
	Итого с налогами:		Тенге			883 469				
	НДС 12%		Тенге	12%		106 016				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			989 485				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			2 213				
	Итого:		Тенге			987 273				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**977 400**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

_____Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"
_____Назарханулы Б.