Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Благоустройство. Покрытия

Акт № 7
выполненных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия по типам								
		Тип4								
31	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	1746	43,38	4,31	75747	7531	41175	0,09	156
		м2		15,91	1,82	27779	3180	133	0,01	12
32	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	186,85	3910,00	--	730584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			806331	7531			156
			Тенге			27779	3180			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			806331				
	Материалы -		Тенге			40437				
	Всего заработная плата -		Тенге				30959,00			
	Местные материалы -		Тенге			730584				
		Накладные расходы -	Тенге			41175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6176,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			898356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				37135,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			898356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				37135,00			
	Всего:		Тенге			898 356				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		16 170				
	ИТОГО:		Тенге			914 526				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		22 132				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		3 658				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		9 145				
	ИТОГО:		Тенге			949 461				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			1 982 475				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		39 650				
	Итого с налогами:		Тенге			2 022 125				
	НДС 12%		Тенге	12%		242 655				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			2 264 780				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			5 065				
	Итого:		Тенге			2 259 715				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**2 237 118**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.