Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Часть раздела Отопление

Акт № 4

выполненных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1-БЛОК Л								
41	Е0116-11-6п рим.	Установка регистров из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм	1,5	4520,66	40,84	6781	61	565	1,62	2
		м		279,00	15,30	419	23	128	0,07	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2-БЛОК И								
48	Е0118-6-3	Установка конвекторов	109,2	170,48	17,19	18616	1877	21531	0,87	95
		1кВт		147,60	6,44	16118	703	128	0,03	3
49	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-3000	3	22839,73	--	68519	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2600	1	20113,37	--	20113	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2000	1	16020,66	--	16021	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1800	7	14657,93	--	102606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1600	3	13294,30	--	39883	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1400	21	11929,76	--	250525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1200	5	10566,12	--	52831	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1000	5	9202,49	--	46012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-900	8	8520,22	--	68162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-800	8	7839,76	--	62718	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-700	5	7156,59	--	35783	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-600	2	6476,13	--	12952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-500	1	5793,86	--	5794	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-400	9	5793,86	--	52145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130810-49	Кронштейны для радиаторов стальных	81	205,00	--	16605	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0116-11-6 прим.	Установка регистров из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм	6	4520,66	40,84	27124	245	2260	1,62	10
		м		279,00	15,30	1674	92	128	0,07	--
81	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	347	210,88	47,37	73175	16437	42240	0,58	201
		м		103,95	17,78	36071	6170	100	0,09	30
82	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75.	3,51	3360,00	--	11794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,048	185900,00	--	8923	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-5 БЛОК Д								
163	Е0118-6-3	Установка конвекторов	88,58	170,48	17,19	15101	1523	17465	0,87	77
		1кВт		147,60	6,44	13074	570	128	0,03	3
164	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2600	5	20113,37	--	100567	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2300	4	18066,56	--	72266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2000	2	16020,66	--	32041	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1800	5	14657,93	--	73290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1600	5	13294,30	--	66471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1400	4	11929,76	--	47719	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1200	2	10566,12	--	21132	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1000	6	9202,49	--	55215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-900	4	8520,22	--	34081	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-800	9	7839,76	--	70558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-700	2	7156,59	--	14313	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-600	5	6476,13	--	32381	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-500	6	5793,86	--	34763	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-400	4	5110,68	--	20443	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	6	701,41	7,85	4208	47	311	0,24	1
		м		37,58	2,95	225	18	128	0,01	--
179	С130810-49	Кронштейны для радиаторов стальных	132	205,00	--	27060	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-13 БЛОК К,Е,Г								
202	Е0118-6-3	Установка конвекторов	60,01	170,48	17,19	10231	1032	11832	0,87	52
				147,60	6,44	8857	386	128	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт								
203	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2600	2	20113,37	--	40227	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
204	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2300	9	18066,56	--	162599	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
205	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2000	3	16020,66	--	48062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
206	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-300-1600	2	11947,85	--	23896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-300-1400	2	10718,14	--	21436	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-300-1200	2	9491,14	--	18982	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1000	2	9202,49	--	18405	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
210	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-900	1	8520,22	--	8520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-800	2	7839,76	--	15680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	С130810-49	Кронштейны для радиаторов стальных	48	205,00	--	9840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	250	210,88	47,37	52720	11843	30432	0,58	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,95	17,78	25988	4445	100	0,09	22
226	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,62	3360,00	--	2083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
227	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0924	185900,00	--	17184	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-12								
232	Е0118-6-3	Установка конвекторов	54,98	170,48	17,19	9373	945	10840	0,87	48
		1кВт		147,60	6,44	8115	354	128	0,03	2
233	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2600	3	20113,37	--	60340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2300	5	18066,56	--	90333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
235	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2000	2	16020,66	--	32041	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1800	1	14657,93	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
237	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1600	2	13294,30	--	26589	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1400	4	11929,76	--	47719	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
239	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1200	3	10566,12	--	31698	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
240	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-900	1	8520,22	--	8520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
241	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-800	1	7839,76	--	7840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
242	С130810-49	Кронштейны для радиаторов стальных	44	205,00	--	9020	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	216	210,88	47,37	45550	10232	26294	0,58	125
		м		103,95	17,78	22453	3840	100	0,09	19
256	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	1,01	3360,00	--	3387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0844	185900,00	--	15683	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-10								
263	Е0118-6-3	Установка конвекторов	90,85	170,48	17,19	15488	1562	17913	0,87	79
		1кВт		147,60	6,44	13409	585	128	0,03	3
264	С130810-49	Кронштейны для радиаторов стальных	84	205,00	--	17220	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
265	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2600	3	20113,37	--	60340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
266	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2300	3	18066,56	--	54200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
267	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2000	1	16020,66	--	16021	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
268	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1800	2	14657,93	--	29316	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1600	2	13294,30	--	26589	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
270	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1400	1	11929,76	--	11930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
271	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1200	2	10566,12	--	21132	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
272	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2600	11	20113,37	--	221247	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-2300	2	18066,56	--	36133	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1800	3	14657,93	--	43974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1600	3	13294,30	--	39883	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
276	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1400	1	11929,76	--	11930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
277	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1200	3	10566,12	--	31698	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
278	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-1000	3	9202,49	--	27607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-900	1	8520,22	--	8520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	Пр лист Будерос Казахстан стр. 45	Панельный радиатор 22-500-800	1	7839,76	--	7840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	697	210,88	47,37	146983	33017	84846	0,58	404
		м		103,95	17,78	72453	12393	100	0,09	61
296	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	6,3	3360,00	--	21168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
297	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,2766	185900,00	--	51420	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3471945	78820			1241
			Тенге			218857	29580			145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			450070				
	Материалы -		Тенге			89936				
	Всего заработная плата -		Тенге				183812,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131641				
		Накладные расходы -	Тенге			183812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27572,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1099
		Сметная заработная плата -	Тенге				211384,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3021875				
	Материалы -		Тенге			37739				
	Всего заработная плата -		Тенге				64624,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2914953				
		Накладные расходы -	Тенге			82719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12408,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186276				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3290870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				77032,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3962785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1519
		Сметная заработная плата -	Тенге				288416,00			
	Всего:		Тенге			3 962 785				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		71 330				
	ИТОГО:		Тенге			4 034 115				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		97 626				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		16 136				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		40 341				
	ИТОГО:		Тенге			4 188 218				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			8 745 000				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		174 900				
	Итого с налогами:		Тенге			8 919 900				
	НДС 12%		Тенге	12%		1 070 388				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			9 990 288				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			22 341				
	Итого:		Тенге			9 967 947				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**9 868 268**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор
ТОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.