Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Часть раздела АР

Акт № 1

выполненных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		Блок А В								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	40,74	1861,91	372,83	75854	15189	35262	3,72	152
		м3		594,00	139,50	24200	5683	118	0,68	28
2	СПрайс Экотон стр.9	Газоблок стеновой Б300(300х250х600)	37,48	7492,64	--	280830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Блок С								
21	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	41,72	1861,91	372,83	77679	15554	36110	3,72	155
		м3		594,00	139,50	24782	5820	118	0,68	28
22	СПрайс Экотон стр.9	Газоблок стеновой Б300(300х250х600)	38,38	7492,64	--	287586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	19	1861,91	372,83	35376	7084	16445	3,72	71
		м3		594,00	139,50	11286	2650	118	0,68	13
24	СПрайс Экотон стр.9	Газоблок стеновой Б200(200х250х600)	17,48	7492,64	--	130971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	191,96	1242,60	34,37	238529	6598	45726	1,21	232
		м2		189,00	12,87	36280	2471	118	0,06	12
		Инвентарные леса и облицовка наружных стен с утеплением								
31	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1171,5	150,62	0,62	176449	726	95812	0,44	510
		м2		69,08	0,23	80927	269	118	--	1
32	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми плитками	500	551,60	3,99	275800	1995	245894	2,70	1350
		м2		467,15	1,22	233575	610	105	--	2
33	СПрайс Алпроф стр.11	Алюминиевые панели с комплектующими	500	3648,84	--	1824418	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	542	197,90	92,82	107262	50308	73539	0,59	320
		м2		100,80	34,88	54634	18905	100	0,17	92
35	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	59,62	4260,00	--	253981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-15-1	Наружная облицовка стен сплиттерными плитками	85	612,08	2,56	52027	218	37639	2,55	217
		м2		420,75	0,97	35764	82	105	--	--
37	СПрайс ИП Жумабек	Сплиттерная плитка 190х390	1147,1	48,34	--	55450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0126-12-1	Теплоизоляция цоколя	76	197,90	92,82	15040	7054	10312	0,59	45
		м2		100,80	34,88	7661	2651	100	0,17	13
39	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	9,12	8390,00	--	76517	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	387	551,60	3,99	213469	1544	190322	2,70	1045
		м2		467,15	1,22	180787	472	105	--	2
44	СПрайс Алпроф стр.11	Алюминиевые панели с подконструкциями (откосы)	387	3648,84	--	1412100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Гипсокартонная облицовка шахты по чертежам АР,Блок Д,Ж,Л,М,Н,Р,П,И,АВ,Г,Е,К								
45	Е0115-37-9	Облицовка гипсокартонными листами на металлическом каркасе	240	1006,87	2,86	241649	686	71311	1,63	391
		м2		282,04	0,94	67690	226	105	--	1
		Деформационные швы								
48	Е0108-12-1	Устройство деформационного шва из полосовой стали	0,6	8679,65	422,15	5208	253	5958	56,40	34
		т		8257,50	157,50	4955	94	118	0,77	--
49	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,6	54900,00	--	32940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5869136	107211			4521
			Тенге			762539	39934			193
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5869136				
	Материалы -		Тенге			345906				
	Всего заработная плата -		Тенге				802473,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4354793				
	Местные материалы -		Тенге			298686				
		Накладные расходы -	Тенге			864329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129649,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7137473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5146
		Сметная заработная плата -	Тенге				932123,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7137473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5146
		Сметная заработная плата -	Тенге				932123,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Блок Д-кровля								
70	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,07	4799,72	245,72	19535	1000	2299	2,71	11
		м3		382,50	92,25	1557	375	119	0,45	2
71	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,3	199,70	15,94	8447	674	2044	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1466	252	119	0,03	1
72	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	211,5	8,29	0,14	1753	30	40	--	--
		м2		0,11	0,05	23	11	119	--	--
		Блок Ж-кровля								
76	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	46,99	199,70	15,94	9384	749	2271	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1628	280	119	0,03	1
77	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	234,95	8,29	0,14	1947	33	45	--	--
		м2		0,11	0,05	26	12	119	--	--
		Блок Л-кровля								
81	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	46,6	199,70	15,94	9306	743	2252	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1615	278	119	0,03	1
82	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	233	8,29	0,14	1931	33	44	--	--
		м2		0,11	0,05	26	12	119	--	--
		Блок И-кровля								
86	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	44,9	199,70	15,94	8966	716	2170	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1556	268	119	0,03	1
87	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	224,5	8,29	0,14	1861	31	43	--	--
		м2		0,11	0,05	25	11	119	--	--
		Блок Н-кровля								
93	Е0112-15-3	Устройство покрытия Алькоплан	243	12,58	0,99	3057	241	3461	0,07	17
		м2		11,59	0,38	2816	92	119	--	--
94	СПрайс стр.14	Мембрана Алькоплан	243	585,74	--	142335	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Блок РМ-кровля						
95	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11,4	4799,72	245,72	54698	2800	6438	2,71	31
		м3		382,50	92,25	4359	1051	119	0,45	5
96	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	61,6	199,70	15,94	12301	982	2977	0,24	15
		м2		34,65	5,96	2134	367	119	0,03	2
97	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	308	8,29	0,14	2553	43	59	--	--
		м2		0,11	0,05	34	15	119	--	--
98	Е0112-15-3	Устройство покрытия Алькоплан	701	12,58	0,99	8819	694	9985	0,07	49
		м2		11,59	0,38	8125	266	119	--	1
99	СПрайс стр.14	Мембрана Алькоплан	701	585,74	--	410603	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Блок К-кровля						
118	Е0112-15-3	Устройство покрытия Алькоплан	262	12,58	0,99	3296	259	3732	0,07	18
		м2		11,59	0,38	3037	100	119	--	--
119	СПрайс стр.14	Мембрана Алькоплан	262	585,74	--	153464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Колпаки вентшахт						
124	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	14	3039,05	6,95	42547	97	5098	1,93	27
		колпак		303,75	2,25	4253	31	119	0,01	--
125	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	32	715,87	1,24	22908	40	5853	0,97	31
		м2		153,23	0,47	4903	15	119	--	--
		Покрытия парапетов								
131	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	400	715,87	1,24	286348	496	73161	0,97	389
		м2		153,23	0,47	61292	188	119	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1206057	9661			633
			Тенге			98873	3625			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1206057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			281425				
	Всего заработная плата -		Тенге				102498,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			706402				
	Местные материалы -		Тенге			109697				
		Накладные расходы -	Тенге			121973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18296,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1407711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				120794,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1407711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				120794,00			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип 0002								
138	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	3053	370,64	13,43	1131564	41002	269022	0,45	1374
		м2		66,60	5,04	203330	15387	123	0,02	75
139	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	3053	442,32	4,02	1350403	12273	19827	0,03	81
		м2		3,78	1,50	11540	4579	123	0,01	22
140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3060	249,47	9,95	763393	30447	210547	0,36	1089
		м2		52,20	3,74	159732	11444	123	0,02	56
141	Е0111-11-2 К=4,8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО ТОЛЩИНЫ 44ММ	3060	199,14	3,22	609376	9841	15898	0,02	65
		м2		3,02	1,20	9253	3672	123	0,01	18
		Тип 0003								
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	578	249,47	9,95	144196	5751	39770	0,36	206
		м2		52,20	3,74	30172	2162	123	0,02	11
149	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	578	124,46	2,01	71940	1162	1877	0,01	8
		м2		1,89	0,75	1092	433	123	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4070872	100476			2822
			Тенге			415120	37678			183
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4070872				
	Материалы -		Тенге			6223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				452798,00			
	Местные материалы -		Тенге			3549054				
		Накладные расходы -	Тенге			556941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83541,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4905482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3283
		Сметная заработная плата -	Тенге				536339,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4905482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3283
		Сметная заработная плата -	Тенге				536339,00			
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ,ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ								
		ОКНА.								
230	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	246,19	975,14	202,91	240071	49955	180846	3,81	938
		м2		765,00	51,20	188335	12605	90	0,17	43
231	Спрайс-лист SKYWIN стр.10	Стоимость оконных конструкций	246,19	29892,91	--	7359334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	772,06	241,05	5,58	186105	4308	89099	0,59	452
		м2		94,05	2,12	72612	1637	120	0,01	8
233	С12069-22	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм	402	1200,00	--	482400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
234	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	1000	963,07	28,84	963074	28844	843435	4,98	4980
		м2		927,00	10,15	927000	10150	90	0,04	41
235	Спрайс-лист SKYWIN стр. 10	Стоимость конструкций витражей	992,44	22783,24	--	22611000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
236	С12061-192	Двери внутренних витражей	7,56	12700,00	--	96012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Зенитные фонари								
238	Е0109-27-1	МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ	125,8	488,11	242,70	61405	30532	32872	1,35	170
				229,50	60,84	28871	7654	90	0,21	26
		м2								
239	С прайс-лист ТОО SKYWIN стр.10	Стоимость конструкций зенитных фонарей	125,8	31508,74	--	3963799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			35963200	113639			6540
			Тенге			1216819	32045			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			668505				
	Материалы -		Тенге			85586				
	Всего заработная плата -		Тенге				74249,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482400				
	Местные материалы -		Тенге			23599				
		Накладные расходы -	Тенге			89099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13365,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			803060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				87614,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35294695				
	Материалы -		Тенге			11011				
	Всего заработная плата -		Тенге				1174615,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34030145				
		Накладные расходы -	Тенге			1057154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158573,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2181111				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38532959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6726
		Сметная заработная плата -	Тенге				1333188,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39336019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7231
		Сметная заработная плата -	Тенге				1420802,00			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

Второй этаж

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1200	339,37	4,07	407242	4878	172179	0,74	888
		м2		135,68	0,97	162816	1164	105	0,05	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			407242	4878			888
			Тенге			162816	1164			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407242				
	Материалы -		Тенге			33997				
	Всего заработная плата -		Тенге				163980,00			
	Местные материалы -		Тенге			205550				
		Накладные расходы -	Тенге			172179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25827,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				189807,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			614186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				189807,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47516506	335865			15403
			Тенге			2656167	114447			574
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12221812				
	Материалы -		Тенге			753136				
	Всего заработная плата -		Тенге				1595998,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5543595				
	Местные материалы -		Тенге			4186587				
		Накладные расходы -	Тенге			1804521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							902
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270678,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			841580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14867912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1866676,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35294695				
	Материалы -		Тенге			11011				
	Всего заработная плата -		Тенге				1174615,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34030145				
		Накладные расходы -	Тенге			1057154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158573,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2181111				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38532959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6726
		Сметная заработная плата -	Тенге				1333188,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			53400871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17408
		Сметная заработная плата -	Тенге				3199864,00			
	Всего:		Тенге			53 400 871				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		961 216				
	ИТОГО:		Тенге			54 362 087				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		1 315 562				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		217 448				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		543 621				
	ИТОГО:		Тенге			56 438 718				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			117 844 044				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		2 356 881				
	Итого с налогами:		Тенге			120 200 925				
	НДС 12%		Тенге	12%		14 424 111				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			134 625 036				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			301 053				
	Итого:		Тенге			134 323 983				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**132 980 743**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.